

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Agosto/2022

Dados gerais do relatório:

Mês de referência: Agosto/2022

Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	Lebon Régis	Reforma Parcial - Cobertura	Orçamento
2	São José	Reforma Parcial - Substituição do forro externo	Orçamento
3	Laguna	Reforma Parcial - Cobertura	Orçamento
4	Balneário Camboriú	Reforma Parcial - PCI	Orçamento
5	Araquari - Novo prédio	Construção	Orçamento
6	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
7	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
8	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
10	Taió	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
11	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
12	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
13	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
14	Santo Amaro da Imperatriz	Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum	Projeto em andamento
15	Campos Novos - Novo	Construção	Projeto em andamento
16	Itapoá	Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento	Projeto em andamento
17	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
18	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
19	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
20	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento
21	Capital - Des. Eduardo Luz	Reforma Parcial	Projeto em andamento
22	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento

Projeto 1: Reforma Parcial - Cobertura - Lebon Régis

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Previsão de conclusão do orçamento para dia 29/07/2022

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 27/07/2022: Orçamento finalizado (está elaborando CFF), com pendência em um item de estrutura metálica.

Informações Gerais: 06/07/2022: Prazo SOC 20/07 - Adriana.

Informações Gerais: 09/03/2022: Gabriela está trabalhando no material, para encaminhamento à SOC.

Arquitetônico: 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

Projeto 2: Reforma Parcial - Substituição do forro externo - São José

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Em elaboração previsão de conclusão para segunda quinzena de outubro/22

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 27/07/2022: Ainda em fila. Após contratação.

Informações Gerais: 06/07/2022: Aguardando na fila.

Informações Gerais: 22/06/2022: Segue aguardando na fila da SOC. Acompanhar próximas reuniões.

Projeto 3: Reforma Parcial - Cobertura - Laguna

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Em elaboração pela Seção de Orçamento e Custos, previsão de conclusão de orçamento para segunda quinzena de outubro/22

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 27/07/2022: Na fila. Após Lebon.

Informações Gerais: 06/07/2022: Aguardando na fila.

Informações Gerais: 12/05/2022: na fila da SOC. Após Caçador e Lebon Régis.

Arquitetônico: 21/06/2021: Encaminhado SEI 0045260-66.2020.8.24.0710 à SA e SE para início das providências de desenvolvimento do projeto de Cobertura.

Arquitetônico: 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

Projeto 4: Reforma Parcial - PCI - Balneário Camboriú

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Em elaboração pela SOC - previsão de conclusão para final de setembro de 2022

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 27/07/2022: Em fila. Inicia 01/08/22.

Informações Gerais: 06/07/2022: Aguardando na fila.

Informações Gerais: 22/06/2022: Projeto finalizado. Aguardando na fila da SOC.

Projeto 5: Construção - Araquari - Novo prédio

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Em andamento, previsão de conclusão para o dia 30 de agosto de 2022.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 27/07/2022: Em elaboração. Prazo mantido. Algumas disciplinas já estão no volare. 50% das composições já estão conferidas e lançadas no volare. Reuniao da DPRO sobre o assunto na semana que vem.

Informações Gerais: 06/07/2022: Iniciada orçamentação na semana passada - prazo estimado: 01/09/2022. Acompanhar próxima reunião.

Informações Gerais: 25/05/2022: Material foi encaminhado a empresa 17/05/2022. Empresa ainda não devolveu para DPRO. Acompanhar próxima reunião.

Projeto Contratado: 03/08/2022: Etapa 5 - Processo de supressão Orçamento - SEI 0031016-64.2022.8.24.0710

Projeto Contratado: 07/07/2022: Etapa 5 - Material aprovado. Solicito o encaminhamento do material completo para arquivamento e o pedido de pagamento.

Projeto Contratado: 30/06/2022: Etapa 5 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 79/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de construção do novo Fórum de Araquari
EMPRESA CONTRATADA	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
ASSINADO EM	21/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	30/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$237.452,00
PRAZO INICIAL	300 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	04/11/2020	R\$21.370,68	
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/04/2021	R\$46.464,73	Alterada pelo TA001 de R\$ 64.112,04 para R\$ 46.464,73

4	LIQUIDADA	Serviços Originais	03/04/2021	R\$49.558,94	valor alterado em razão do aditivo doc. 5739220 do sei 0024924-07.2021.8.24.0710. Alterada pelo TA001 de R\$ 59.363,00 para R\$ 49.558,94
5	LIQUIDADA	Serviços Originais	30/06/2022	R\$41.536,58	Parcela 4 (55% do valor total do contrato) sofreu aditamento, sendo transformada em parcelas 4 (25%) e 5 (30%). Alterada pelo TA001 de R\$ 71.235,60 para R\$ 59.470,73. Retirado o valor da supressão do Orçamento o valor a executar da parcela é: R\$ 41.536,58
ReajTA 003	LIQUIDADA	Reajuste	31/01/2022	R\$1.258,56	Data contratual prevista como data de envio de e-mail para empresa, conforme documento n. 6072093 do SEI n. 0000891-16.2022.8.24.0710
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	14/03/2022	-R\$39.216,23	
5.1	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2021	R\$17.934,15	Valor da parcela 5 a ser suprimido, em função da retirada do orçamento do escopo da empresa. Medição: 70% do item Memorial/Orçamento e 100% do item Cronograma Físico Financeiro. Total da supressão: R\$ 17.934,15

Projeto 6: Reforma Global e Ampliação - Brusque

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: 1ª entrega da 3ª etapa (anteprojeto) em 25/07/22 - em fila de análise da Divisão de Projetos

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 27/07/2022: Etapa anteprojeto - entrega 1: Empresa entregou material na segunda-feira 25/07; entrou na fila da DPRO.

Informações Gerais: 27/06/2022: DPRO realizou reunião de início da etapa 3.

Informações Gerais: 22/06/2022: Etapa 2 recebida, 15/06; reunião para próxima etapa será 27/06. 23/06 haverá vistoria do Robson/Fabiano CBMSC no prédio, para começarem a se envolver no PPCI.

Projeto Contratado: 25/07/2022: Etapa 3 - Entrega 1 - Recebida primeira versão do Anteprojeto para análise.

Projeto Contratado: 27/06/2022: Etapa 3 - Reunião de início da etapa.

Projeto Contratado: 15/06/2022: Etapa 2 - Recebidos arquivos finalizados. Etapa concluída.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 117/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
EMPRESA CONTRATADA	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	15/12/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	25/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$199.605,31
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	LIBERADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$27.491,70	15% do valor total da reforma
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$18.327,80	10% do valor total da reforma
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$54.983,40	30% do valor total da reforma
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$36.655,59	20% do valor total da reforma
1A	LIQUIDADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	LIBERADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação

3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$2.449,10	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$1.632,73	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$4.898,20	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
ReajTA 003	LIQUIDADADA	Reajuste	28/03/2022	R\$913,83	Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710

Projeto 7: Construção - Rio Negrinho - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em prazo de aprovação das etapas 3 (projetos legais) junto ao órgãos competentes e de elaboração da etapa 4 (projetos executivos)

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 28/06/2022: Processo de aditivo para separação da Etapa 4 em duas etapas (4 e 5) - SEI 0025127-32.2022.8.24.0710

Projeto Contratado: 20/06/2022: Reuniao para início do executivo. Fase será dividida em memorial, qativos / orçamento.

Projeto Contratado: 15/06/2022: Etapa 2 - Processo de pagamento SEI 0023547-64.2022.8.24.0710.

Informações Gerais: 10/06/2022: Etapa concluída/aprovada.

Informações Gerais: 23/05/2022: DPRO encaminhou análise dos projetos complementares (ainda restam pendências).

Informações Gerais: 12/05/2022: Projetos complementares em análise na DPRO (SE).

Questão de alteração de plano diretor foi superada.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 77/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio Negrinho
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$216.081,32
PRAZO INICIAL	225 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIBERADA	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$130.598,60	
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)

Projeto 8: Construção - Presidente Getúlio - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sobrestada a última etapa em razão da sinalização do órgão ambiental da Prefeitura Municipal, que realizou a doação do terreno ao PJSC, da possível existência de nascente no terreno. Aguardando a autorização da PMPG para continuidade do contrato - etapa de orçamentação

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 26/07/2022: Material segue em análise na DPRO. Acompanhar próxima reunião.

Informações Gerais: 06/07/2022: Na DPRO para análise. Acompanhar próxima reunião,

Informações Gerais: 06/07/2022: Após Campos Novos.

Sondagem: 22/07/2020: Recebido relatório da sondagem.

Sondagem: 10/07/2020: Sondagem será executado no dia 13/07/2020.

Sondagem: 19/05/2020: Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

Projeto Contratado: 19/06/2022: Etapa 4 - Entrega 04 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 02/03/2022: Etapa 4 - Revisão 03 - Encaminhados os relatórios para revisão do material.

Projeto Contratado: 04/11/2021: Etapa 4 - Entrega 03 - Recebida nova versão do Executivo para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 186/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	20/11/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$114.984,88
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m ²

Projeto 9: Reforma Global e Ampliação - Joinville

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Pequenas correções requeridos no levantamento dos sistemas de prevenção contra incêndios- após será dado prosseguimento a 2ª etapa

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 27/07/2022: PCI previsto para ser entregue até 29/07. Acompanhar. Demais disciplinas ok para receber etapa 1.

Informações Gerais: 18/07/2022: DPRO encaminhou relatório para empresa. Restam pendências de PCI.

Informações Gerais: 24/06/2022: DPRO encaminhou relatório para empresa. Pendências de PCI.

Projeto Contratado: 18/07/2022: Etapa 1 - Encaminhado relatório para empresa. Continuam pendências apenas de PCI.

Projeto Contratado: 08/07/2022: Etapa 1 - Empresa encaminhou os arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 24/06/2022: Etapa 1 - Encaminhados relatórios para empresa. Pendências apenas de PCI.

Topografia: 14/04/2021: Topografia recebida

Sondagem: 11/02/2021: Encaminhado processo 0005989-16.2021.8.24.0710 para contratação

Escopo: 04/05/2020: DMCO solicitou a inclusão da renovação de ar no escopo do projeto de reforma Global.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 61/2021

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Joinville
EMPRESA CONTRATADA	WIND SERVICE LTDA. EPP
ASSINADO EM	02/07/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	20/08/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$486.000,00
PRAZO INICIAL	400 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/09/2021	R\$13.467,97	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/12/2021	R\$53.871,86	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/03/2022	R\$40.403,90	3ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$26.935,93	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$80.807,79	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/09/2022	R\$53.871,85	6ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/09/2021	R\$10.832,04	1ª parcela: 5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/12/2021	R\$43.328,14	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/03/2022	R\$32.496,10	3ª parcela: 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$21.664,07	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$64.992,21	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/09/2022	R\$43.328,14	6ª parcela: 20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

Projeto 10: Reforma Global e Ampliação - Taió

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Aguardando devolução para recebimento da etapa. Atraso na entrega, orientação para encaminhamento de ofício para cobrança da empresa contratada, devido aos reiterados atrasos.*

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2023: *Na fila para análise DPRO.*

Informações Gerais: 27/07/2022: *DPRO conversou com empresa ontem, estão trabalhando na revisão do material; seguem com problemas/dificuldades no projeto estrutural; estão atrás de outro profissional da área; deliberou-se por oficialar a empresa.*

Informações Gerais: 14/07/2022: *DPRO encaminhou relatórios complementares à empresa.*

Projeto Contratado: 14/07/2022: *Etapa 5 - Revisão 03 - Encam. relatórios (ARQ/ENG) complementares aos anteriormente enviados à empresa em 26/05/2022.*

Projeto Contratado: 26/05/2022: *Etapa 5 - Encaminhados relatórios para providências de revisão. Persistem algumas pendências. A planilha quantitativa foi entregue no dia 20/05/2022, e está sendo analisada.*

Projeto Contratado: 18/03/2022: *Etapa 5 - Recebidos arquivos revisados para análise.*

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 84/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taió
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	14/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$127.074,05
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$14.949,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$74.749,44	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE;

Projeto 11: Construção - Curitiba - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Iniciada a etapa de projeto executivo (etapa 4) em 13/06/2022, após recebimento dos anteprojetos. Projetos em fase de aprovação junto aos órgãos competentes (etapa 3) e em prazo de elaboração dos projetos executivos (etapa 4)*

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 13/06/2022: *Reunião para início da etapa 3.*

Informações Gerais: 08/06/2022: *Etapa 2 recebida/aprovada.*

Informações Gerais: 17/05/2022: *Recebidos projetos PCI para análise DPRO.*

Projeto Contratado: 28/06/2022: *Processo de aditivo para separação da Etapa 4 em duas etapas (4 e 5) - SEI 0022998-54.2022.8.24.0710*

Projeto Contratado: 13/06/2022: *Etapa 4 - Reunião inicial da etapa.*

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 76/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$337.064,00
PRAZO INICIAL	270 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$100.008,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas).
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$203.720,00	55% da área real projetada.
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	

Projeto 12: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Recebida a etapa 2 (estudo preliminar) em 13/07/2022 - Iniciada a etapa 3 (anteroprojetos), em prazo de desenvolvimento pela empresa

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 27/07/2022: reunião com empresa deve ocorrer na semana que vem

Informações Gerais: 06/07/2022: DPRO irá marcar reunião com empresa para iniciar próxima etapa. Acompanhar próxima reunião.

Informações Gerais: 05/07/2022: ETAPA 2 concluída.

Projeto Contratado: 13/07/2022: Etapa 2 - Recebimento e liberação de pagamento da Etapa (SEI 0027603-43.2022.8.24.0710)

Projeto Contratado: 05/07/2022: Etapa 2 - Material aprovado. Etapa concluída. Solicitado o encaminhamento dos arquivos para arquivamento e ofício com o pedido de pagamento.

Projeto Contratado: 24/06/2022: Etapa 2 - Recebidos arquivos revisados para análise - PCI e Estrutural.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 63/2021

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos
EMPRESA CONTRATADA	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
ASSINADO EM	29/07/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	17/09/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$123.482,49
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

2	LIBERADA	Serviços Originais	27/09/2021	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/10/2021	R\$19.497,24	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/12/2021	R\$38.994,47	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/12/2021	R\$12.998,16	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/02/2022	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;

Projeto 13: Construção - Sombrio - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Retornado com relatório para revisão da etapa 5 (projeto executivos) em 14/07/2022 - em prazo de elaboração da empresa contratada.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/05/2023: Reunião realizada na última segunda-feira (23/05), previsão encaminhamento até sexta-feira (27/05).

Informações Gerais: 14/07/2022: DPRO encaminhou relatórios da SE (SA já havia encaminhado). Realizada reunião com SA;

Informações Gerais: 06/07/2022: SA já finalizou análise; pendente SE, em análise.

Topografia: 03/08/2021: SEI 0028449-94.2021.8.24.0710 - aberto processo para tratar da retificação da matrícula do terreno, tendo em vista a solicitação do Setor de Projetos da Prefeitura, para viabilizar a aprovação do projeto do novo Fórum.

Projeto Contratado: 14/07/2022: Etapa 4 - Encaminhados relatórios SE/DPRO pra empresa e realizada reunião com SA/DPRO.

Projeto Contratado: 07/07/2022: Etapa 4 - Encaminhado relatório da Seção de Arquitetura.

Projeto Contratado: 03/06/2022: Etapa 4 - Entrega 03 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Sondagem: 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 203/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
EMPRESA CONTRATADA	Lavoro Construtora Ltda. EPP
ASSINADO EM	16/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	16/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$184.843,30

PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m ² (25%)
Reaj. Parc. 2	LIQUIDADADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

Projeto 14: Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum - Santo Amaro da Imperatriz

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Resposta do engenheiro do IMA indicado que estão analisando os processos para as autorizações ambientais, previsão para liberação neste mês de agosto.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 27/07/2022: Segue em análise no IMA. Acompanhar.

Informações Gerais: 06/07/2022: Foram pagas taxas e protocolado processo de aprovação no IMA.

Informações Gerais: 22/06/2022: Rafael conversou com empresa para se manifestar com relação à documentação que o IMA solicitou para aprovar projeto. Acompanhar próxima reunião.

Projeto Contratado: 23/02/2022: Material está na SOC para ser orçado; conclusão depende da aprovação do projeto no IMA.

Projeto Contratado: 22/02/2022: Primeira etapa recebida. Encaminhado processo de pagamento (SEI 0007981-75.2022.8.24.0710).

Projeto Contratado: 27/10/2021: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0035579-38.2021.8.24.0710

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 91/2021

OBJETO	Estudo e projeto geotécnico de estabilização e contenção de talude, em terreno pertencente ao Poder Judiciário de Santa Catarina, onde está edificado o Fórum da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz
EMPRESA CONTRATADA	RAV ENGENHARIA E GEOTECNIA SS UNIPESSOAL LTDA
ASSINADO EM	25/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/10/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$33.000,00
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
PARCO 1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	04/12/2021	R\$26.400,00	

PARCO 2	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/12/2021	R\$6.600,00	ETAPA DE APROV PROJETO NA PREFEITURA
------------	------------	--------------------	------------	-------------	---

Projeto 15: Construção - Campos Novos - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Enviado material corrigido quanto aos memoriais e planilhas quantitativas em 01/08/2022, em análise pela Divisão de Projetos da DEA

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 19/07/2022: DPRO encaminhou relatórios da SE/SA - restam pendências em todas as disciplinas.

Informações Gerais: 22/06/2022: Entrega da empresa ocorreu em 03/06, aguardando na fila da DPRO.

Informações Gerais: 25/04/2022: Revisão DPRO finalizada. Será encaminhado à empresa nesta semana.

Acompanhar.

Projeto Contratado: 01/08/2022: Etapa 4 - Entrega 5 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 19/07/2022: Etapa 4 - Encaminhados relatórios de Arq/Eng para revisão da empresa, pois restam ainda algumas pendências em todas disciplinas.

Projeto Contratado: 03/06/2022: Etapa 4 - Entrega 4 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 80/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Campos Novos
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	17/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$169.107,12
PRAZO INICIAL	180 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/11/2020	R\$16.724,88	9% (nove por cento) do valor total da proposta vencedora, vinculado à área total estimada, após a conclusão da 2ª ETAPA (Anteprojeto);
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$50.174,64	45% (quarenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas, após a conclusão da 3ª ETAPA (Projeto Legal);
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$65.567,78	valor residual, ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo). APÓS ADITIVO: 30% (trinta por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo);
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/05/2021	R\$54.639,82	Não existia; passou a existir com o TA 80/2020.003 - SEI 0024053-74.2021.8.24.0710 25% (vinte e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 5ª ETAPA (Orçamento).

Projeto 16: Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento - Itapoá

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em revisão dos projetos por servidores da DPRO - Sobrestado.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 23/02/2022: Projeto não é prioritário; não está sendo mexido; Blumenau é prioridade.

Informações Gerais: 20/01/2022: Arquitetura em desenvolvimento com Cláudia. Parte de Engenharia sobrestada para análise de outros materiais que são prioridade

Projeto Contratado: 17/05/2021: Encaminhados processos para pagamento da Etapa 3 (SEI 0018563-71.2021.8.24.0710) e processo para rescisão (SEI 0008921-74.2021.8.24.0710)

Projeto Contratado: 31/03/2021: Encaminhado e-mail para a empresa comunicando que serão iniciadas as providências para rescisão contratual.

Projeto Contratado: 14/10/2020: Encaminhado processo 0035977-19.2020.8.24.0710 para pagamento da etapa 2.

Projeto 17: Reforma Global e Ampliação - Porto União**Fase Atual: Projeto em andamento**

Informações Gerais: Em prazo de desenvolvimento do anteprojeto - etapa 2 - iniciada em 23/05/2022 - primeira entrega do anteprojeto de Arquitetura realizado em 07/07/2022 e aprovado pela DPRO/DEA, em desenvolvimento das demais disciplinas.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 27/07/2022: Arquitetura está em fase de validação na DPRO; será devolvido à empresa para formatação da entrega final da etapa 2 (estudo preliminar). Ainda dentro do prazo.

Informações Gerais: 06/07/2022: Reunião nesta data, para apresentação do estudo elaborado até agora (ainda estão dentro do prazo contratual). Acompanhar próxima reunião.

Informações Gerais: 22/06/2022: Material sendo produzido, dentro do prazo. Acompanhar próxima reunião.

Projeto Contratado: 03/08/2022: Etapa 2 - Encaminhada análise da Seção de Arquitetura.

Projeto Contratado: 06/07/2022: Etapa 2 - Empresa apresentou o lançamento de arquitetura para análise.

Projeto Contratado: 23/05/2022: Etapa 2 - Reunião inicial da etapa. Apresentado estudo de ocupação proposto pela Seção de Arquitetura.

Escopo: 04/03/2021: SEI 0009210-07.2021.8.24.0710 - Encaminhou material para contratação dos projetos da reforma e ampliação.

Escopo: 12/02/2021: Processo 0002860-03.2021.8.24.0710 - alterado o porte da edificação para 3 varas.

Contratos de elaboração associados ao projeto:**CONTRATO 1: 78/2021**

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	09/08/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	03/11/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$117.535,18
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/02/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/03/2022	R\$6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;

4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/04/2022	R\$4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/05/2022	R\$13.269,69	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/07/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/02/2022	R\$14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/03/2022	R\$10.995,43	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/04/2022	R\$7.330,29	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/05/2022	R\$21.990,86	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/07/2022	R\$14.660,58	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

Projeto 18: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Empresa retornou projetos executivos faltantes para avaliação em 29/06/2022 - Flata envio do projeto estrutural que não foi entregue. Será enviado ofício para cobrança da empresa devido ao atraso na entrega da etapa.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 27/07/2022: DPRO conversou com empresa ontem, estão trabalhando na revisão do material; seguem com problemas/dificuldades no projeto estrutural; estão atrás de outro profissional da área; deliberou-se por oficiar a empresa.

Informações Gerais: 06/07/2022: Empresa informou que entregaria projeto estrutural até hoje. Acompanhar próxima reunião.

Informações Gerais: 25/05/2022: Empresa informou que está dependendo apenas da finalização do projeto estrutural. DPRO irá cobrar prazo. Acompanhar próxima reunião.

Projeto Contratado: 28/07/2022: Etapa 4 - Recebidos comprovantes de aprovação dos projetos. Aditivo área - SEI 0030173-02.2022.8.24.0710. Pagamento Etapa 4 - SEI 0030182-61.2022.8.24.0710

Projeto Contratado: 12/04/2022: Etapa 5 - Encaminhados os relatórios das Engenharias. Pendências persistem na Climatização, PPCI e Estrutural.

Projeto Contratado: 25/02/2022: Etapa 5 - Encaminhado relatório de Arquitetura.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 83/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME

ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$128.728,40
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$15.444,96	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4)
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.055,53	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$60.277,63	prazo: 60 dias do término da etapa 4

Projeto 19: Construção - Urussanga - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Devolução com as correções indicadas em relatório de inconsistências da etapa 02 - Anteprojeto em 14/07/2022 (3ª revisão) - em fila de análise da DPRO.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 26/07/2022: Etapa 2: entrega 3 - empresa encaminhou projetos para análise DPRO.

Informações Gerais: 06/07/2022: Etapa 2: Empresa fez contato com equipe da DPRO para saneamento de dúvidas; Acompanhar próxima reunião.

Informações Gerais: 13/06/2022: DPRO encaminhou relatório para revisão da empresa.

Sondagem: 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

Sondagem: 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

Sondagem: 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

Projeto Contratado: 14/07/2022: Etapa 2 - Entrega 03 - Arquivos revisados recebidos para análise.

Projeto Contratado: 13/06/2022: Etapa 2 - Encaminhados os relatórios para revisão do material.

Projeto Contratado: 03/05/2022: Etapa 2 - Entrega 02 - Arquivos revisados recebidos para análise.

Topografia: 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura.

Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 95/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
EMPRESA CONTRATADA	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
ASSINADO EM	07/10/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$198.498,32
PRAZO INICIAL	225 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato

2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2021	R\$39.699,66	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2021	R\$19.849,83	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/07/2021	R\$59.549,50	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2021	R\$39.699,67	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

Projeto 20: Construção - São José do Cedro - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Devolução do material corrigido pela empresa em 04/07/2022 - em fila de análise da DPRO

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 06/07/2022: Empresa entregou material para análise da DPRO. Vai para fila da DPRO.

Informações Gerais: 09/06/2022: DPRO encaminhou relatórios da SE (02/06) e SA (09/06) para revisão da empresa.

Informações Gerais: 01/05/2022: Etapa 2: DPRO recebeu material da empresa, para análise (fila).

Sondagem: 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

Projeto Contratado: 06/07/2022: Etapa 2 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 09/06/2022: Etapa 2 - Encaminhado o relatório da Seção de Arquitetura.

Projeto Contratado: 02/06/2022: Etapa 2 - Encaminhados relatórios da Seção de Engenharia.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 89/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	25/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	22/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$133.437,86
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.687,57	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/05/2021	R\$13.343,79	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/06/2021	R\$40.031,36	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/08/2021	R\$26.687,57	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

Projeto 21: Reforma Parcial - Capital - Des. Eduardo Luz

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Empresa realizou nova vistoria em razão da baixa qualidade do material da etapa 1 - Substituída a equipe de desenvolvimento do projeto.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 27/07/2022: DPRO irá aguardar material da empresa (novo levantamento), considerando nova equipe; caso não esteja a contento, deliberação por oficializar a empresa e partir para rescisão. DPRO irá encaminhar email para empresa, estabelecendo prazo limite para entrega do material, sob pena de rescisão.

Informações Gerais: 15/07/2022: Reunião de apresentação novamente realizada, agora aos novos profissionais da Alti Engenharia. Empresa realizará nova vistoria entre 19/07 e 29/07/2022.

Informações Gerais: 28/06/2022: DPRO encaminhou relatórios à empresa. Acompanhar reunião dia 20/07.

Escopo: 03/03/2021: SEI 0039493-47.2020.8.24.0710 - encaminhou material para contratação dos projetos.

Escopo: 03/03/2021: Corrigindo - SEI 2066/2017 - encaminhou material para contratação dos projetos.

Projeto Contratado: 28/06/2022: Etapa 1 - Encaminhados relatórios para empresa providenciar as adequações.

Projeto Contratado: 30/05/2022: Etapa 1 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 02/05/2022: Etapa 1 - Encaminhados os relatórios da SE. Necessidade de muitas complementações para adequação do material.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 76/2021

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma do fórum Des. Eduardo Luz - comarca da Capital
EMPRESA CONTRATADA	ALTI CONSTRUÇÕES LTDA
ASSINADO EM	09/08/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	14/02/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$189.975,15
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2022	R\$9.498,76	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/05/2022	R\$37.995,03	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/06/2022	R\$28.496,27	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2022	R\$18.997,52	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/08/2022	R\$56.992,54	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/10/2022	R\$37.995,03	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;

Projeto 22: Construção - Garopaba - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Recebida a informação quanto a aprovação da Prefeitura de Garopaba para redução da quantidade de vagas, enviado relatório breve com as inconsistências da área de arquitetura com o material entregue em 01/08/2022.

Nova cobrança para entrega da etapa 2 de forma célere.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 27/07/2022: Empresa se comprometeu a entregar material (arquitetura, sem complementares!) até hoje final de tarde. Se não entregar, empresa será oficializada para entrega, sob pena de rescisão.

Informações Gerais: 06/07/2022: DPRO entrou em contato com empresa, solicitando entrega do material (prazo fornecido pela empresa não foi cumprido).

Informações Gerais: 06/07/2022: Acompanhar próxima reunião.

Sondagem: 18/02/2020: Recebido laudo

Sondagem: 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

Projeto Contratado: 22/04/2022: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0011277-08.2022.8.24.0710

Projeto Contratado: 30/11/2021: SEI 0044429-81.2021.8.24.0710 - contratação do remanescente

Projeto Contratado: 25/06/2021: Etapa 2 - Entrega 03 - Recebidos arquivos para nova análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 10/2022

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	25/03/2022
ORDEM DE SERVIÇO EM	19/04/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$266.329,03
PRAZO INICIAL	150 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC. STATUS TIPO DE PARCELA DATA PREVISTA VALOR TOTAL OBSERVAÇÃO