

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Dezembro/2022

Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Dezembro/2022*

Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	São José	Reforma Parcial - Substituição do forro externo	Orçamento
2	Campos Novos - Novo	Construção	Orçamento
3	Taió	Reforma Global e Ampliação	Orçamento
4	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
5	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
6	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
7	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
8	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
10	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
11	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
12	Itapoá	Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento	Projeto em andamento
13	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
14	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
15	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento
16	Blumenau	Conclusão da obra de reforma global SEI 0071270-84.2019.8.24.0710 SEI 0011198-34.2019.8.24.0710 SEI 0026355-13.2020.8.24.0710	Projeto em andamento
17	Joinville	Substituição da esquadria em pele de vidro do Fórum	Orçamento
18	Torres I e II	Revitalização das áreas e jardins, localizados na parte frontal do prédio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina	Projeto em andamento

Projeto 1: Reforma Parcial - Substituição do forro externo - São José

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: *Em elaboração pela equipe interna, aguardando envio de cotações.*

Informações por disciplina:

Informações Gerais: *01/12/2022: Material praticamente concluído, restando pendências para definição d horas de fiscalização. (qtitativos).*

Informações Gerais: *16/11/2022: Segue com dificuldades com cotação de andaimes. Será dado prazo para empresa fornecer orçamento.*

Informações Gerais: *01/11/2022: Cecília com material em andamento, com dificuldade de cotação de andaimes - é a parte que está pendente. Acompanhar próxima reunião.*

Projeto 2: Construção - Campos Novos - Novo

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: *Em prazo para elaboração dos orçamentos*

Informações por disciplina:

Informações Gerais: *01/12/2022: Em fase de orçamento, empresa trabalhando no material. Acompanhar próxima reunião.*

Informações Gerais: *22/11/2022: ETAPA 5 - Encaminhada análise para a empresa.*

Informações Gerais: *16/11/2022: Marta recebeu material e iniciou análise.,*

Projeto Contratado: 22/11/2022: Etapa 5 - Encaminhada análise para empresa.

Projeto Contratado: 04/11/2022: Etapa 5 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 20/10/2022: Etapa 5 - Encaminhada análise do orçamento para revisão.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 80/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Campos Novos
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	17/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$169.107,12
PRAZO INICIAL	180 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/11/2020	R\$16.724,88	9% (nove por cento) do valor total da proposta vencedora, vinculado à área total estimada, após a conclusão da 2ª ETAPA (Anteprojeto);
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/10/2021	R\$67.659,57	45% (quarenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas, após a conclusão da 3ª ETAPA (Projeto Legal): Alterada pelo TA001 de R\$ 50.174,64 para R\$ 67.659,57.
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/10/2021	R\$67.406,22	valor residual, ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo). APÓS ADITIVO: 30% (trinta por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo); Alterada pelo TA001 de R\$ 55.749,60 para R\$ 67.406,22
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	29/10/2022	R\$56.171,85	Não existia; passou a existir com o TA 80/2020.003 - SEI 0024053-74.2021.8.24.0710 25% (vinte e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 5ª ETAPA (Orçamento). Alterada pelo TA001 de R\$ 46.458,00 para R\$ 56.171,85.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	20/09/2022	R\$38.855,41	

Projeto 3: Reforma Global e Ampliação - Taió

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Em prazo de orçamentação de obras.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2023: Na fila para análise DPRO.

Informações Gerais: 01/12/2022: Orçamento será realizado pelo eng flávio matte (estel). Eng Adriana irá acompanhar.

Informações Gerais: 24/11/2022: Reunião de etapa de orçamento (início).

Projeto Contratado: 24/11/2022: Etapa 6 - Reunião de início do Orçamento.

Projeto Contratado: 22/11/2022: Etapa 5 - SEI 0047098-73.2022.8.24.0710 - pagamento

Projeto Contratado: 17/11/2022: Etapa 5 - Encaminhada análise. Etapa aprovada.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 84/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taió
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	14/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$127.074,05
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$4.453,59	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	LIBERADA	Serviços Originais	31/08/2022	R\$13.360,76	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE; Novo valor, alterado com a criação da parcela 6 (SEI n. 0019942-47.2021.8.24.0710)
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$20.107,60	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710)
5	LIBERADA	Serviços Originais	31/08/2022	R\$37.255,68	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710) - totalizando R\$ 62092,80, equivalente a 50% de R\$ 124.185,60. Esse valor foi alterado para R\$ 37.255,68 (equivalente a 30% de R\$ 124.185,60), em razão da divisão da parcela e criação da parcela 6 (20%).
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$8.907,17	0019942-47.2021.8.24.0710 - parcela criada para separar orçamento
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$24.837,12	valor da parcela criado em razão da separação do orçamento que estava na parcela 5. O valor equivale a 30% de R\$ 124.185,60 que é o valor total do contrato, já considerando o aditivo em razão do acréscimo de área.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	22/02/2021	R\$19.222,59	Atualização da área real projetada

Projeto 4: Construção - Garopaba - Novo**Fase Atual: Projeto em andamento**

Informações Gerais: Projeto arquitetônico encaminhado para a aprovação da prefeitura municipal e retornado com relatório de indeferimento para realização de mudanças no projeto arquitetônico. Empresa contratada em atraso na elaboração da etapa de anteprojetos.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 01/12/2022: Material segue com a empresa. Deve entregar até o final desta semana.

Informações Gerais: 16/11/2022: Questões do reservatório foram resolvidas. DPRO cobrou a empresa para então entregar material para revisão da SA e SE, para próxima semana.

Informações Gerais: 01/11/2022: DPRO recebeu análise da Prefeitura, dessa análise foi aberto processo para reconsideração do posicionamento das celas (no projeto consta subsolo). A questão do reservatório superior (altura) ainda não foi resolvida.

Sondagem: 18/02/2020: Recebido laudo

Sondagem: 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

Projeto Contratado: 30/09/2022: Etapa 2 - Encaminhados relatórios para revisão do material.

Projeto Contratado: 02/09/2022: Etapa 2 - Recebidos arquivos para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 10/2022

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	25/03/2022
ORDEM DE SERVIÇO EM	19/04/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$266.329,03
PRAZO INICIAL	150 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
02	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/05/2022	R\$53.265,80	parcela 1 foi concluída no contrato anteriormente rescindido. valor da parcela 2 = 40% do valor do contrato, descontado o valor pago na parcela 1.
03	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/06/2022	R\$26.632,90	10% do valor do contrato
04	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/07/2022	R\$79.898,71	30% do valor total do contrato
05	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/09/2022	R\$53.265,81	20% do valor total do contrato

Projeto 5: Reforma Global e Ampliação - Brusque

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Requeridos ajustes no cerramento proposto pela empresa.*

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 16/11/2022: *Etapa 3 - Material na fila da DPRO para iniciar análise na próxima semana (entrega 2).*

Informações Gerais: 18/10/2022: *Empresa encaminhou projetos revisados (DPRO havia encaminhado relatório para empresa em 02/09/2022).*

Informações Gerais: 05/10/2022: *Fase de anteprojeto: Empresa está aguardando parecer da prefeitura, em relação à ampliação de área. Depende disso para dar continuidade ao projeto.*

Projeto Contratado: 18/10/2022: *Etapa 3 - Recebidos arquivos revisados da empresa, para análise da DPRO.*

Projeto Contratado: 02/09/2022: *Etapa 3 - Encaminhados os relatórios de análise para revisão do material.*

Projeto Contratado: 25/07/2022: *Etapa 3 - Entrega 1 - Recebida primeira versão do Anteprojeto para análise.*

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 117/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
EMPRESA CONTRATADA	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	15/12/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	25/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$199.605,31
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$27.491,70	15% do valor total da reforma

4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$18.327,80	10% do valor total da reforma
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$54.983,40	30% do valor total da reforma
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$36.655,59	20% do valor total da reforma
1A	LIQUIDADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	LIQUIDADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$2.449,10	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$1.632,73	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$4.898,20	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
ReajTA 003	LIQUIDADA	Reajuste	28/03/2022	R\$913,83	Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710
Reaj. TA 004R	LIQUIDADA	Reajuste	31/10/2022	R\$3.999,48	Reaj retroativo da parcela 2, de 10% sobre o já existente de 9,16%
Reaj. TA004A	LIQUIDADA	Reajuste	31/10/2022	R\$356,90	Reajuste retroativo sobre parcela 2 da ampliação de 10% sobre o reajuste já existente de 9,16% - estava 356,29 mas DMP calculou 356,90

Projeto 6: Construção - Urussanga - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Empresa retornou em 01/11/2022 com os anteprojetos - em fila de análise da Divisão de Projetos.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 01/12/2022: Em fila na DPRO. Os relatórios em andamento já demonstram q ainda há pendências. A depender das análises, será encaminhado ofício à empresa dando prazo derradeiro para concluir, sob pena de rescisão.

Informações Gerais: 31/10/2022: Empresa encaminho material revisado, para nova análise da DPRO.

Informações Gerais: 06/09/2022: Email encaminhado à empresa nesta data, solicitando manifestação qto à entrega do material revisado.

Sondagem: 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

Sondagem: 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

Sondagem: 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

Projeto Contratado: 31/10/2022: Etapa 2 - Recebidos os arquivos revisados para nova análise.

Projeto Contratado: 15/08/2022: Etapa 2 - Encaminhados relatórios para revisão.

Projeto Contratado: 14/07/2022: Etapa 2 - Entrega 03 - Arquivos revisados recebidos para analise.

Topografia: 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura. Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 95/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
EMPRESA CONTRATADA	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
ASSINADO EM	07/10/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$198.498,32
PRAZO INICIAL	225 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2021	R\$39.699,66	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2021	R\$19.849,83	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/07/2021	R\$59.549,50	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2021	R\$39.699,67	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

Projeto 7: Construção - Rio Negrinho - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Relatório para correção dos projetos executivos entregues em 28/11/2022 - aguardando retorno com as correções por parte da empresa.

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 28/11/2022: Etapa 4 - Encaminhados os relatórios da Seção de Engenharia.

Projeto Contratado: 17/11/2022: Etapa 4 - Encaminhado o relatório da Seção de Arquitetura.

Projeto Contratado: 04/10/2022: Etapa 4 - Entrega do material completo para análise.

Informações Gerais: 28/11/2022: Encaminhados relatórios da SE.

Informações Gerais: 17/11/2022: Etapa 4 - SA encaminhou relatório para empresa.

Informações Gerais: 01/11/2022: DPRO iniciou análise do material entregue pela empresa.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 77/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio Negrinho
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$216.081,32
PRAZO INICIAL	225 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/11/2022	R\$64.112,04	150 dias a partir da finalização da etapa 2
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2022	R\$102.223,09	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato; Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 43,05% do valor total do contrato;
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/11/2022	R\$28.375,51	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato; Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 11,95% do valor total do contrato;

Projeto 8: Construção - Presidente Getúlio - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Aguardando entrega por parte da Prefeitura Municipal do laudo hidrogeologico.*

Informações por disciplina:

Informações Gerais: *01/12/2022: Prefeitura ainda nao deu retorno. Acompanhar próxima reuniao,*

Informações Gerais: *16/11/2022: Prefeitura tem prazo até 18/11/22 para apresentar estudo hidrogeologico, para viabilizar projeto. Material com a empresa, dependendo de informações da prefeitura. Está sendo dado prioridade para projeto de Garopaba.*

Informações Gerais: *05/10/2022: Material ainda na empresa, após efetuada análise da DPRO. Como ainda não houve retorno da prefeitura (olho d'água), DPRO pediu para dar mais atenção ao projeto de Garopaba. Aguardar prazo de 60 dias, para reiterar ofício à Prefeitura.*

Sondagem: *22/07/2020: Recebido relatório da sondagem.*

Sondagem: *10/07/2020: Sondagem será executado no dia 13/07/2020.*

Sondagem: *19/05/2020: Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.*

Projeto Contratado: *05/08/2022: Etapa 4 - Revisão 4 - Encaminhados relatórios para revisão do material.*

Projeto Contratado: *19/06/2022: Etapa 4 - Entrega 04 - Recebidos arquivos revisados para análise.*

Projeto Contratado: *02/03/2022: Etapa 4 - Revisão 03 - Encaminhados os relatórios para revisão do material.*

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 186/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	20/11/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$114.984,88
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m ²

Projeto 9: Reforma Global e Ampliação - Joinville

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Retorno do relatório de indeferimento em 24/10/2022 com inúmeras pendências corretivas.*

Aguardando correções.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: *16/11/2022: Etapa 2 - Ainda dentro do prazo da empresa. Prazo encerra na ultima semana antes do recesso forense.*

Informações Gerais: *21/09/2022: 12/09 feita reunião de início de etapa 2 com empresa.*

Informações Gerais: 25/08/2022: *Etapa 1 concluída e aceita - sexta-feira passada. Início da próxima semana, reunião para iniciar etapa 2.*

Projeto Contratado: 02/09/2022: *Etapa 1 - Processo de pagamento SEI 0035611-09.2022.8.24.0710*

Projeto Contratado: 18/08/2022: *Etapa 1 - Encaminhada análise da SE. PCI aceito. Etapa finalizada. Solicitado o encaminhamento do material completo para arquivamento, assim como o ofício com o pedido de pagamento.*

Projeto Contratado: 16/08/2022: *Etapa 1 - Recebidos arquivos do PCI para análise.*

Topografia: 14/04/2021: *Topografia recebida*

Sondagem: 11/02/2021: *Encaminhado processo 0005989-16.2021.8.24.0710 para contratação*

Escopo: 04/05/2020: *DMCO solicitou a inclusão da renovação de ar no escopo do projeto de reforma Global.*

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 61/2021

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Joinville
EMPRESA CONTRATADA	WIND SERVICE LTDA. EPP
ASSINADO EM	02/07/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	20/08/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$486.000,00
PRAZO INICIAL	400 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	18/09/2021	R\$13.467,97	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2022	R\$53.871,86	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/02/2023	R\$40.403,90	3ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$26.935,93	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$80.807,79	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/08/2023	R\$53.871,85	6ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	18/09/2021	R\$10.832,04	1ª parcela: 5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2022	R\$43.328,14	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/02/2023	R\$32.496,10	3ª parcela: 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$21.664,07	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$64.992,21	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.

6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/08/2023	R\$43.328,14	6ª parcela: 20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.
----	------------	--------------------	------------	--------------	---

Projeto 10: Construção - Curitiba - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Projetos executivos retornados para correções - Prazo requerido para devolução 14/01/2023

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 01/11/2022: Etapa executivo: empresa ainda não entregou o material - rafa informou que nao está cobrando da empresa, pois estão com alguns projetos na fila para análise. Acompanhar próxima reunião,

Informações Gerais: 05/10/2022: Projeto executivo: prazo vencido, meados de setembro. DPRO solicitou agilidade, e empresa prometeu para daqui a 15 dias (20/10).

Informações Gerais: 21/09/2022: Recebido projeto aprovado semana passada. Não entregou o executivo ainda.

Projeto Contratado: 28/06/2022: Processo de aditivo para separação da Etapa 4 em duas etapas (4 e 5) - SEI 0022998-54.2022.8.24.0710

Projeto Contratado: 13/06/2022: Etapa 4 - Reunião inicial da etapa.

Projeto Contratado: 08/06/2022: Etapa 2 - Processo de pagamento SEI 0022454-66.2022.8.24.0710

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 76/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$337.064,00
PRAZO INICIAL	270 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$100.008,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas).
4 - executivo A	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$156.123,60	55% da área real projetada. Aditivo: Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 42,15% do valor total do contrato;
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	
5 - executivo B	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$47.596,40	Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 12,85% do valor total do contrato;

Projeto 11: Construção - Sombrio - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Devolução pela empresa em 04/11/22 da 4ª revisão dos projetos executivos. Em fase de recebimento.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/05/2023: Reunião realizada na última segunda-feira (23/05), previsão encaminhamento até sexta-feira (27/05).

Informações Gerais: 01/12/2022: Em fila de análise, após Brues (em andamento).

Informações Gerais: 03/11/2022: Etapa 4 - empresa encaminhou arquivos revisados para análise da DPRO.

Topografia: 03/08/2021: SEI 0028449-94.2021.8.24.0710 - aberto processo para tratar da retificação da matrícula do terreno, tendo em vista a solicitação do Setor de Projetos da Prefeitura, para viabilizar a aprovação do projeto do novo Fórum.

Projeto Contratado: 03/11/2022: Etapa 4 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 14/09/2022: Etapa 4 - Encaminhados relatórios da Seção de Engenharia.

Projeto Contratado: 30/08/2022: Etapa 4 - Encaminhado relatório da Seção de Arquitetura.

Sondagem: 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 203/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
EMPRESA CONTRATADA	Lavoro Construtora Ltda. EPP
ASSINADO EM	16/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	16/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$184.843,30
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m ² (25%)
Reaj Parc. 2	LIQUIDADADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

Projeto 12: Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento - Itapoá

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em elaboração pela equipe interna da DEA

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 01/12/2022: Material da SE praticamente pronto, devendo ser concluído até meados da semana que vem. Após SJ forro e Jvllle com Cecília (em janeiro/2023).

Informações Gerais: 21/09/2022: Letícia trabalhando no projeto de cercamento, urbanização e anexo. Memorial será feito no SGA.

Informações Gerais: 23/02/2022: Projeto não é prioritário; não está sendo mexido; Blumenau é prioridade.

Projeto Contratado: 19/09/2022: SEI 0031526-77.2022.8.24.0710 - encaminhado processo para SA para produção de material técnico para cercamento, urbanização e construção do anexo.

Projeto Contratado: 17/05/2021: Encaminhados processos para pagamento da Etapa 3 (SEI 0018563-71.2021.8.24.0710) e processo para rescisão (SEI 0008921-74.2021.8.24.0710)

Projeto Contratado: 31/03/2021: Encaminhado e-mail para a empresa comunicando que serão iniciadas as providências para rescisão contratual.

Projeto 13: Reforma Global e Ampliação - Porto União

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Envio dos anteprojetos corrigidos em 30/11/2022, em fila de análise da DPRO.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 29/11/2022: Etapa 2 - entrega 2 encaminhada para análise da DPRO.

Informações Gerais: 04/11/2022: Etapa 2 - DPRO encaminhou à empresa os relatórios da SE.

Informações Gerais: 24/10/2022: Encaminhado relatório da SA para empresa.

Projeto Contratado: 29/11/2022: Etapa 2 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 04/11/2022: Etapa 2 - Encaminhados os relatórios da Seção de Engenharia.

Projeto Contratado: 24/10/2022: Etapa 2 - Encaminhado relatório da Seção de Arquitetura.

Escopo: 25/08/2022: Foi constatado problema relacionado à solução para o salão do júri.. (pé direito está ficando baixo - sem forro fica 2,65m)). Everton informou que deve ser mantido no térreo. Está sendo estudada solução técnica mais adequada.

Escopo: 04/03/2021: SEI 0009210-07.2021.8.24.0710 - Encaminhou material para contratação dos projetos da reforma e ampliação.

Escopo: 12/02/2021: Processo 0002860-03.2021.8.24.0710 - alterado o porte da edificação para 3 varas.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 78/2021

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	09/08/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	03/11/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$117.535,18
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/02/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/03/2022	R\$6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/04/2022	R\$4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/05/2022	R\$13.269,69	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/07/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;

2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/02/2022	R\$14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/03/2022	R\$10.995,43	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/04/2022	R\$7.330,29	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/05/2022	R\$21.990,86	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/07/2022	R\$14.660,58	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

Projeto 14: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Projetos executivos corrigidos enviados em 28/11/2022 - em fila de análise da Divisão de Projetos.*

Informações por disciplina:

Informações Gerais: *01/12/2022: Pendência principal é o projeto estrutural. Análise em andamento. Questões de PPCI são mais simples.*

Informações Gerais: *01/12/2022: SA informa que concluiu as análises e que o material pode ser recebido, dando conclusão da etapa.*

Informações Gerais: *25/11/2022: Empresa encaminhado projetos - arquitetura – arquivos DWG e PDF, memorial descritivo e quantitativo - estrutura concreto – arquivos DWG e PDF - metálica – arquivos DWG e PDF - ar condicionado – arquivos DWG e PDF - incêndio – arquivos DWG e PDF, memoriais e quantitativo*

- alarme incêndio - arquivos DWG e PDF, memoriais e quantitativo

Projeto Contratado: *25/11/2022: Etapa 5 - Entrega 5 - Recebidos arquivos revisados para análise.*

Projeto Contratado: *18/10/2022: Etapa 5 - Encaminhados relatórios de Arquitetura e Engenharia para correções.*

Projeto Contratado: *19/09/2022: Etapa 5 - Recebidos arquivos da arquitetura e estrutura para análise (PCI e climatização foram entregues em 28/06/2022).*

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 83/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$128.728,40
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)

5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$9.266,98	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4) SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R e 6R.
3A	LIQUIDADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	LIQUIDADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.625,09	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores. Alterado pelo TA001 - de R\$ 12.055,53 para R\$ 12.625,09
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$36.508,31	prazo: 60 dias do término da etapa 4 0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%). Alterado pelo TA001 - de R\$ 36.166,58 para R\$ 36.508,31
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$6.177,98	SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R (30%) e 6R (30%).
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$24.111,05	0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%)
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	08/06/2021	R\$1.139,12	

Projeto 15: Construção - São José do Cedro - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Projetos devolvidos pela contratada em 08/11/2022 - em revisão pela equipe da DPRO.*

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 01/12/2022: *Em fila na DPRO para análise, provavelmente em jan/2023.*

Informações Gerais: 07/11/2022: *Etapa 2 - recebida revisão 4 da empresa*

Informações Gerais: 24/10/2022: *Encaminhados relatórios da Seção de Engenharia para as providências de revisão dos projetos. (Restam poucos itens para fechamento da Etapa 2., DPRO solicitou prioridade e brevidade do atendimento dos apontamentos, tendo em vista, inclusive, que o prazo de desenvolvimento da etapa já foi extrapolado.*

Projeto Contratado: 07/11/2022: *Etapa 2 - Entrega 04 - Recebidos arquivos revisados para análise.*

Projeto Contratado: 24/10/2022: *Etapa 2 - Encaminhados os relatórios da Seção de Engenharia.*

Projeto Contratado: 17/10/2022: *Etapa 2 - Encaminhado relatório da Seção de Arquitetura.*

Sondagem: 22/01/2021: *Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.*

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 89/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	25/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	22/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$133.437,86
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.687,57	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/05/2021	R\$13.343,79	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/06/2021	R\$40.031,36	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/08/2021	R\$26.687,57	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
---	------------	--------------------	------------	--------------	---

Projeto 16: Conclusão da obra de reforma global

SEI 0071270-84.2019.8.24.0710

SEI 0011198-34.2019.8.24.0710

SEI 0026355-13.2020.8.24.0710 - Blumenau

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em elaboração de projetos técnicos da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, com previsão para envio ao setor de orçamentação de obras no início do ano de 2023.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 01/12/2022: Material segue em andamento, prazos mantidos até 16/12, com exceção do Eng Antonio.

Informações Gerais: 16/11/2022: Prazo mantido, com exceção do material do Eng Antonio (talvez não consiga antes do recesso).

Informações Gerais: 01/11/2022: Material em desenvolvimento interno. Foi solicitado aos profissionais para finalizar o material até o recesso, para iniciar 2023 em orçamento.

Projeto 17: Substituição da esquadria em pele de vidro do Fórum - Joinville

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Em orçamentação previsão de conclusão na segunda quinzena de dezembro/22

Projeto 18: Revitalização das áreas e jardins, localizados na parte frontal do prédio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Torres I e II

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Recebimento do anteprojeto em 05/12/2022. Em fase de projeto executivo.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 17/2022

OBJETO	Serviços de elaboração de projeto paisagístico para requalificação dos jardins frontais (área 1) e área cívica (área 2) do prédio sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
EMPRESA CONTRATADA	Terraço Paisagismo
ASSINADO EM	09/06/2022
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/07/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$27.584,00
PRAZO INICIAL	100 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
01	LIQUIDADADA	Serviços Originais	29/07/2022	R\$5.516,80	20% de 27.584,00
02	LIBERADA	Serviços Originais	26/08/2022	R\$8.275,20	30% de 27.584,00
03	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/12/2022	R\$2.758,40	10% de 27.584,00
04	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/12/2022	R\$11.033,60	