

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Julho/2022

### Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Julho/2022*

### Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	Caçador	Reforma Parcial - Cobertura	Orçamento
2	Lebon Régis	Reforma Parcial - Cobertura	Orçamento
3	São José	Reforma Parcial - Substituição do forro externo	Orçamento
4	Laguna	Reforma Parcial - Cobertura	Orçamento
5	Balneário Camboriú	Reforma Parcial - PCI	Orçamento
6	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
7	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
8	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
10	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
11	Taió	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
12	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
13	Araquari - Novo prédio	Construção	Projeto em andamento
14	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
15	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
16	Santo Amaro da Imperatriz	Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum	Projeto em andamento
17	Campos Novos - Novo	Construção	Projeto em andamento
18	Itapoá	Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento	Projeto em andamento
19	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
20	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
21	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
22	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento
23	Capital - Des. Eduardo Luz	Reforma Parcial	Projeto em andamento

### Projeto 1: Reforma Parcial - Cobertura - Caçador

**Fase Atual: Orçamento**

**Informações Gerais:** *Orçamento enviado para ajustes com formulação de Cronograma Físico Financeiro, previsão de envio a elaboração de projeto básico para licitação em 18/07/2022*

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** *22/06/2022: 21/06: cecília mandou primeira versão de orçamento para análise;*

**Informações Gerais:** *25/05/2022: Adriana Lebon e Cecília em Caçador, já estão trabalhando nos respectivos orçamentos. Foi realizada reunião com as engenheiras. Prazo previsto: aprox. 60 dias. Acompanhar próxima reunião.*

**Informações Gerais:** *12/05/2022: Lebon e Caçador: foram encaminhados emails para Adriana e Cecília, para iniciar o orçamento desses projetos. Prazo estimativo de conclusão a confirmar. Acompanhar próxima reunião.*

**Arquitetônico:** *07/05/2021: Encaminhada mensagem para a SOC para início do processo de orçamento.*

**Arquitetônico:** *22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.*

### Projeto 2: Reforma Parcial - Cobertura - Lebon Régis

**Fase Atual: Orçamento**

**Informações Gerais:** *Previsão de conclusão do orçamento para dia 29/07/2022*

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** *09/03/2022: Gabriela está trabalhando no material, para encaminhamento à SOC.*

**Informações Gerais:** 23/02/2022: Prazo para material ir para SOC: 11/03/22. Confirmar na próxima reunião.

**Informações Gerais:** 20/01/2022: Edsandra solicitou alteração na arquitetura, que está sendo feito. Parte engenharia pronta. Falta alteração de arquitetura para envio à SOC em 25/02/2022.

**Arquitetônico:** 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

### **Projeto 3: Reforma Parcial - Substituição do forro externo - São José**

#### **Fase Atual: Orçamento**

**Informações Gerais:** Aguardando liberação de equipe para orçamentação dos serviços.

#### **Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 22/06/2022: Segue aguardando na fila da SOC. Acompanhar próximas reuniões.

**Informações Gerais:** 25/05/2022: Ainda aguardando na fila da SOC. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 12/05/2022: Ainda não iniciado na SOC. Será realizada por Gabriela e Ingrid, simultaneamente com o orçamento do contrato.

### **Projeto 4: Reforma Parcial - Cobertura - Laguna**

#### **Fase Atual: Orçamento**

**Informações Gerais:** Iniciada a etapa de orçamentação pela equipe da Seção de Orçamento e Custos da Diretoria de Engenharia e Arquitetura

#### **Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 12/05/2022: na fila da SOC. Após Caçador e Lebon Régis.

**Informações Gerais:** 23/02/2022: Sem atualizações.

**Informações Gerais:** 20/01/2022: Em projeto, porém com previsão de envio para SOC em breve e conclusão da SOC em 15 de maio/22

**Arquitetônico:** 21/06/2021: Encaminhado SEI 0045260-66.2020.8.24.0710 à SA e SE para início das providências de desenvolvimento do projeto de Cobertura.

**Arquitetônico:** 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

### **Projeto 5: Reforma Parcial - PCI - Balneário Camboriú**

#### **Fase Atual: Orçamento**

**Informações Gerais:** Aguardando liberação de profissionais alocados em outros orçamentos.

#### **Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 22/06/2022: Projeto finalizado. Aguardando na fila da SOC.

**Informações Gerais:** 09/03/2022: SE fará reunião em 10/03, para definição das tarefas e cronograma. Acompanhar até próxima reunião.

**Informações Gerais:** 23/02/2022: Marcel informou sobre a necessidade de atualizar projeto PCI para reaprovação no CBMSC, em razão das alterações (ex.: instalação da Vara de Família no Fórum).

### **Projeto 6: Construção - Garopaba - Novo**

#### **Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Cobrança da entrega em razão de atraso de 10 dias no prazo estipulado em contrato.

#### **Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 21/06/2022: Empresa respondeu questionamento da DPRO em relação aos prazos envolvidos para entrega do material, informando que está demandando mais tempo do que o esperado, em razão da necessidade de refazimento de alguns projetos entregues pela empresa anterior.

**Informações Gerais:** 25/05/2022: 03/05 DPRO encaminhou material importante à empresa. Prazo da empresa iniciou nessa data. Sem atualização de informações. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 25/04/2022: OS assinada 20/04/2022.

Sondagem: 18/02/2020: Recebido laudo

Sondagem: 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

Projeto Contratado: 22/04/2022: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0011277-08.2022.8.24.0710

Projeto Contratado: 30/11/2021: SEI 0044429-81.2021.8.24.0710 - contratação do remanescente

Projeto Contratado: 25/06/2021: Etapa 2 - Entrega 03 - Recebidos arquivos para nova análise.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 10/2022

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	25/03/2022
ORDEM DE SERVIÇO EM	19/04/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$266.329,03
PRAZO INICIAL	150 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

##### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

#### Projeto 7: Reforma Global e Ampliação - Brusque

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Recebida a 2ª etapa em 15/06/22, em prazo para elaboração da 3ª etapa - anteprojeto

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 22/06/2022: Etapa 2 recebida, 15/06; reunião para próxima etapa será 27/06. 23/06 haverá vistoria do Robson/Fabiano CBMSC no prédio, para começarem a se envolver no PPCI.

**Informações Gerais:** 16/05/2022: Empresa entregou arquivos de PCI revisados, para análise DPRO. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 12/05/2022: Marcel iria verificar necessidade de contratação de sondagem.

**Projeto Contratado:** 27/06/2022: Etapa 3 - Reunião de início da etapa.

**Projeto Contratado:** 15/06/2022: Etapa 2 - Recebidos arquivos finalizados. Etapa concluída.

**Projeto Contratado:** 15/06/2022: Etapa 2 - Processo de pagamento SEI 0023894-97.2022.8.24.0710.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 117/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
EMPRESA CONTRATADA	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	15/12/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	25/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$199.605,31
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

##### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	LIBERADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$27.491,70	15% do valor total da reforma
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$18.327,80	10% do valor total da reforma
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$54.983,40	30% do valor total da reforma
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$36.655,59	20% do valor total da reforma

1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	LIBERADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$2.449,10	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$1.632,73	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$4.898,20	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
ReajTA 003	LIQUIDADADA	Reajuste	28/03/2022	R\$913,83	Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710

## Projeto 8: Construção - Rio Negrinho - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Anteprojeto aprovados, enviados comprovantes de protocolo dos projetos junto ao município, CBMSC e concessionária. Em prazo de elaboração das etapas 3 (projetos legais) e 4 (projetos executivos)

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 28/06/2022: Processo de aditivo para separação da Etapa 4 em duas etapas (4 e 5) - SEI 0025127-32.2022.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 20/06/2022: Reunião para início do executivo. Fase será dividida em memorial, qtdativos / orçamento.

**Projeto Contratado:** 15/06/2022: Etapa 2 - Processo de pagamento SEI 0023547-64.2022.8.24.0710.

**Informações Gerais:** 10/06/2022: Etapa concluída/aprovada.

**Informações Gerais:** 23/05/2022: DPRO encaminhou análise dos projetos complementares (ainda restam pendências).

**Informações Gerais:** 12/05/2022: Projetos complementares em análise na DPRO (SE).

Questão de alteração de plano diretor foi superada.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 77/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio Negrinho
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$216.081,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIBERADA	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$130.598,60	
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)

## Projeto 9: Construção - Presidente Getúlio - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Sobrestada a última etapa em razão da sinalização do órgão ambiental da Prefeitura Municipal, que realizou a doação do terreno ao PJSC, da possível existência de nascente no terreno. Aguardando a autorização da PMPG para continuidade do contrato - etapa de orçamentação

### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 22/06/2022: Fila de revisão: araquari, levantamentos de Ed Luz e Jville, Campos Novos e Sombrio.

**Informações Gerais:** 19/06/2022: Etapa 4: empresa entregou material revisado. Na fila da DPRO para análise.

**Informações Gerais:** 25/05/2022: Etapa executivo: Empresa ainda não entregou material. Empresa realizou reunião com SE sobre PPCI (20/05/2022). Acompanhar próxima reunião.

**Sondagem:** 22/07/2020: Recebido relatório da sondagem.

**Sondagem:** 10/07/2020: Sondagem será executado no dia 13/07/2020.

**Sondagem:** 19/05/2020: Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

**Projeto Contratado:** 19/06/2022: Etapa 4 - Entrega 04 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 02/03/2022: Etapa 4 - Revisão 03 - Encaminhados os relatórios para revisão do material.

**Projeto Contratado:** 04/11/2021: Etapa 4 - Entrega 03 - Recebida nova versão do Executivo para análise.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 186/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	20/11/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$114.984,88
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m²

## Projeto 10: Reforma Global e Ampliação - Joinville

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Etapa 1 em fase de correções - Magistrados retornaram com pequenas solicitações para ajuste do projeto da ampliação, aguardaram recebimento da etapa 1 para envio do estudo de ocupação para a empresa contratada.

### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 03/06/2022: Empresa entregou material revisado, para análise DPRO.

**Informações Gerais:** 25/05/2022: Empresa ainda não devolveu material revisado. Comarca ainda não definiu sobre

estudo de áreas elaborado pela DPRO. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 04/05/2022: DPRO encaminhou relatórios (pendências simples de arq e pci)

**Projeto Contratado:** 24/06/2022: Etapa 1 - Encaminhados relatórios para empresa. Pendências apenas de PCI.

**Projeto Contratado:** 03/06/2022: Etapa 1 - Entrega 3 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 04/05/2022: Etapa 1 - Encaminhados relatórios. Pendências simples na Arquitetura e PCI.

**Topografia:** 14/04/2021: Topografia recebida

**Sondagem:** 11/02/2021: Encaminhado processo 0005989-16.2021.8.24.0710 para contratação

**Escopo:** 04/05/2020: DMCO solicitou a inclusão da renovação de ar no escopo do projeto de reforma Global.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 61/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Joinville
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	WIND SERVICE LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	02/07/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	20/08/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$486.000,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	400 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/09/2021	R\$13.467,97	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/12/2021	R\$53.871,86	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/03/2022	R\$40.403,90	3ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$26.935,93	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$80.807,79	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/09/2022	R\$53.871,85	6ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/09/2021	R\$10.832,04	1ª parcela: 5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/12/2021	R\$43.328,14	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/03/2022	R\$32.496,10	3ª parcela: 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$21.664,07	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$64.992,21	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.

6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/09/2022	R\$43.328,14	6ª parcela: 20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.
----	------------	--------------------	------------	--------------	---

## Projeto 11: Reforma Global e Ampliação - Taió

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Enviado relatório com requerimento de correções da etapa de projeto executivo em 23/05/2022 - Aguardando devolução para recebimento da etapa.

### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/04/2023: Na fila para análise DPRO.

**Informações Gerais:** 22/06/2022: Empresa entrou em contato, informou que está com problemas com profissional de estrutural (saúde). Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 26/05/2022: DPRO encaminhou revisão para empresa. Ainda restam pendências.

**Projeto Contratado:** 26/05/2022: Etapa 5 - Encaminhados relatórios para providências de revisão. Persistem algumas pendências. A planilha quantitativa foi entregue no dia 20/05/2022, e está sendo analisada.

**Projeto Contratado:** 18/03/2022: Etapa 5 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 28/01/2022: Etapa 5 - Revisão 02 - Encaminhar relatórios de a Arquitetura (17/12/2021) e relatórios de engenharia (28/01/2022) para as providências de revisão dos projetos.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 84/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taió
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	14/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$127.074,05
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$14.949,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$74.749,44	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE;

## Projeto 12: Construção - Curitiba - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Iniciada a etapa de projeto executivo (etapa 4) em 13/06/2022, após recebimento dos anteprojetos.

### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 13/06/2022: Reunião para início da etapa 3.

**Informações Gerais:** 08/06/2022: Etapa 2 recebida/aprovada.

**Informações Gerais:** 17/05/2022: Recebidos projetos PCI para análise DPRO.

**Projeto Contratado: 28/06/2022: Processo de aditivo para separação da Etapa 4 em duas etapas (4 e 5) - SEI 0022998-54.2022.8.24.0710**

**Projeto Contratado: 13/06/2022: Etapa 4 - Reunião inicial da etapa.**

**Projeto Contratado: 08/06/2022: Etapa 2 - Processo de pagamento SEI 0022454-66.2022.8.24.0710**

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 76/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$337.064,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	270 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$100.008,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas).
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$203.720,00	55% da área real projetada.
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	

### Projeto 13: Construção - Araquari - Novo prédio

#### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Previsão de conclusão para a segunda quinzena de agosto de 2022 em razão de priorização das demandas

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/05/2022: Material foi encaminhado a empresa 17/05/2022. Empresa ainda não devolveu para DPRO. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 12/05/2022: Etapa 5 (orçamento - quantitativos) - )Resta pendente apenas análise do Eng Felipe (SE). Haverá necessidade de ajustes por parte da empresa. Após conclusão/entrega da empresa, será feita supressão contratual, para orçar na SOC.

**Informações Gerais:** 25/04/2022: Na fila para análise DPRO.

**Projeto Contratado:** 30/06/2022: Etapa 5 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 24/06/2022: Encaminhados relatórios da Seção de Engenharia. Restam poucas correções ou complementações para aceitação do material. Arquitetura, Elétrico e Telecom foram finalizadas.

**Projeto Contratado:** 31/05/2022: Etapa 5 - Recebidos arquivos revisados para análise.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 79/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de construção do novo Fórum de Araquari
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
<b>ASSINADO EM</b>	21/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	30/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$237.452,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	300 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	04/11/2020	R\$21.370,68	
3	LIBERADA	Serviços Originais	03/04/2021	R\$46.464,73	Alterada pelo TA001 de R\$ 64.112,04 para R\$ 46.464,73
4	LIBERADA	Serviços Originais	03/04/2021	R\$49.558,94	valor alterado em razão do aditivo doc. 5739220 do sei 0024924-07.2021.8.24.0710. Alterada pelo TA001 de R\$ 59.363,00 para R\$ 49.558,94
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2021	R\$41.536,58	Parcela 4 (55% do valor total do contrato) sofreu aditamento, sendo transformada em parcelas 4 (25%) e 5 (30%). Alterada pelo TA001 de R\$ 71.235,60 para R\$ 59.470,73. Retirado o valor da supressão do Orçamento o valor a executar da parcela é: R\$ 41.536,58
ReajTA003	LIQUIDADADA	Reajuste	31/01/2022	R\$1.258,56	Data contratual prevista como data de envio de e-mail para empresa, conforme documento n. 6072093 do SEI n. 0000891-16.2022.8.24.0710
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	14/03/2022	-R\$39.216,23	
5.1	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2021	R\$17.934,15	Valor da parcela 5 a ser suprimido, em função da retirada do orçamento do escopo da empresa. Medição: 70% do item Memorial/Orçamento e 100% do item Cronograma Físico Financeiro. Total da supressão: R\$ 17.934,15

## Projeto 14: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Recebida as correções enviadas pela empresa contratada com relação a etapa 2 - estudos preeliminares em 29/06/2022

### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 22/06/2022: Ainda restam pendência, para recebimento do estudo preliminar. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 13/05/2022: DPRO encaminho relatórios para empresa. Restam pendências de alguns itens (especialmente PCI). Realizada reunião com empresa para alinhamentos.

**Informações Gerais:** 12/05/2022: Segue em análise na DPRO. Acompanhar próxima reunião!

**Projeto Contratado:** 24/06/2022: Etapa 2 - Recebidos arquivos revisados para análise - PCI e Estrutural.

**Projeto Contratado:** 13/05/2022: Etapa 2 - Encaminhados relatórios para revisão. Restam alguns itens, especialmente com relação ao PPCI. Realizada reunião hoje para alinhamento dos entendimentos.

**Projeto Contratado:** 25/03/2022: Etapa 2 - Recebidos arquivos revisados para análise.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 63/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
<b>ASSINADO EM</b>	29/07/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$123.482,49
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

2	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/09/2021	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/10/2021	R\$19.497,24	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/12/2021	R\$38.994,47	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/12/2021	R\$12.998,16	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/02/2022	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;

## Projeto 15: Construção - Sombrio - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Empresa contratada retornou com as correções em 08/06/2022 - em fila de análise da DPRO.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/05/2023: Reunião realizada na última segunda-feira (23/05), previsão encaminhamento até sexta-feira (27/05).

**Informações Gerais:** 03/06/2022: DPRO recebeu arquivos para análise.

**Informações Gerais:** 25/04/2022: Material está em desenvolvimento com empresa. Acompanhar.

**Topografia:** 03/08/2021: SEI 0028449-94.2021.8.24.0710 - aberto processo para tratar da retificação da matrícula do terreno, tendo em vista a solicitação do Setor de Projetos da Prefeitura, para viabilizar a aprovação do projeto do novo Fórum.

**Projeto Contratado:** 03/06/2022: Etapa 4 - Entrega 03 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 28/03/2022: Etapa 4 - Encaminhados relatórios para empresa.

**Projeto Contratado:** 03/11/2021: Etapa 4 - Encaminhado relatório da Arquitetura.

**Sondagem:** 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 203/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Lavoro Construtora Ltda. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	16/12/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	16/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$184.843,30
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m <sup>2</sup> (25%)
Reaj. Parc. 2	LIQUIDADADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

## Projeto 16: Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum - Santo Amaro da Imperatriz

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Aguardando aprovação junto ao Instituto do Meio Ambiente (IMA) para aprovação da supressão de vegetação. Orçamentação concluída.

### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 22/06/2022: Rafael conversou com empresa para se manifestar com relação à documentação que o IMA solicitou para aprovar projeto. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 25/05/2022: RAV (empresa contratada TJSC) encaminhou email para DPRO, informando q analista do IMA solicitou vistoria ao local (data a confirmar IMA). Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 16/05/2022: Analista do IMA solicitou esclarecimentos prévios, para posterior análise do projeto. Acompanhar próxima reunião.

**Projeto Contratado:** 23/02/2022: Material está na SOC para ser orçado; conclusão depende da aprovação do projeto no IMA.

**Projeto Contratado:** 22/02/2022: Primeira etapa recebida. Encaminhado processo de pagamento (SEI 0007981-75.2022.8.24.0710).

**Projeto Contratado:** 27/10/2021: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0035579-38.2021.8.24.0710

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 91/2021

<b>OBJETO</b>	Estudo e projeto geotécnico de estabilização e contenção de talude, em terreno pertencente ao Poder Judiciário de Santa Catarina, onde está edificado o Fórum da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	RAV ENGENHARIA E GEOTECNIA SS UNIPESSOAL LTDA
<b>ASSINADO EM</b>	25/09/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	27/10/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$33.000,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
PARC01	LIQUIDADADA	Serviços Originais	04/12/2021	R\$26.400,00	
PARC02	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/12/2021	R\$6.600,00	ETAPA DE APROV PROJETO NA PREFEITURA

## Projeto 17: Construção - Campos Novos - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Enviadas as planilhas quantitativas e memorial para avaliação em 20/06/2022.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 22/06/2022: Entrega da empresa ocorreu em 03/06, aguardando na fila da DPRO.

**Informações Gerais:** 25/04/2022: Revisão DPRO finalizada. Será encaminhado à empresa nesta semana.

Acompanhar.

**Informações Gerais:** 06/04/2022: Marcel informou que Urussanga finalizou ontem e a previsão de concluir Santa Rosa é até sexta-feira próxima.

**Projeto Contratado:** 03/06/2022: Etapa 4 - Entrega 4 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 25/04/2022: Encaminhados os relatórios de Engenharia. Restam pendências nas disciplinas de Estrutura, PCI, impermeabilização, Elétrico, Cabeamento.

**Projeto Contratado:** 31/03/2022: Encaminhado o relatório de Arquitetura.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 80/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Campos Novos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$169.107,12
<b>PRAZO INICIAL</b>	180 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/11/2020	R\$16.724,88	9% (nove por cento) do valor total da proposta vencedora, vinculado à área total estimada, após a conclusão da 2ª ETAPA (Anteprojeto);
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$50.174,64	45% (quarenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas, após a conclusão da 3ª ETAPA (Projeto Legal);
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$65.567,78	valor residual, ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo). APÓS ADITIVO: 30% (trinta por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo);
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/05/2021	R\$54.639,82	Não existia; passou a existir com o TA 80/2020.003 - SEI 0024053-74.2021.8.24.0710 25% (vinte e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 5ª ETAPA (Orçamento).

## Projeto 18: Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento - Itapoá

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em revisão dos projetos por servidores da DPRO - Sobrestado.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 23/02/2022: Projeto não é prioritário; não está sendo mexido; Blumenau é prioridade.

**Informações Gerais:** 20/01/2022: Arquitetura em desenvolvimento com Cláudia. Parte de Engenharia sobrestada para análise de outros materiais que são prioridade

**Projeto Contratado:** 17/05/2021: Encaminhados processos para pagamento da Etapa 3 (SEI 0018563-71.2021.8.24.0710) e processo para rescisão (SEI 0008921-74.2021.8.24.0710)

**Projeto Contratado:** 31/03/2021: Encaminhado e-mail para a empresa comunicando que serão iniciadas as providências para rescisão contratual.

**Projeto Contratado:** 14/10/2020: Encaminhado processo 0035977-19.2020.8.24.0710 para pagamento da etapa 2.

## Projeto 19: Reforma Global e Ampliação - Porto União

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em prazo de desenvolvimento do anteprojeto - etapa 2 - iniciada em 23/05/2022

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 22/06/2022: Material sendo produzido, dentro do prazo. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 23/05/2022: Etapa 2 - Reunião inicial da etapa. Apresentado estudo de ocupação proposto pela Seção de Arquitetura.

**Informações Gerais:** 09/05/2022: Etapa 1 aprovada. Acompanhar próximas reuniões.

**Projeto Contratado:** 23/05/2022: Etapa 2 - Reunião inicial da etapa. Apresentado estudo de ocupação proposto pela Seção de Arquitetura.

**Projeto Contratado:** 12/05/2022: Etapa 1 - Processo de pagamento SEI 0018787-72.2022.8.24.0710.

**Projeto Contratado:** 09/05/2022: Etapa 1 - Etapa aprovada. Solicitado o encaminhamento do material para arquivamento e do ofício com o pedido de pagamento.

**Escopo:** 04/03/2021: SEI 0009210-07.2021.8.24.0710 - Encaminhou material para contratação dos projetos da reforma e ampliação.

**Escopo:** 12/02/2021: Processo 0002860-03.2021.8.24.0710 - alterado o porte da edificação para 3 varas.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

### CONTRATO 1: 78/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	09/08/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	03/11/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$117.535,18
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIBERADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/02/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/03/2022	R\$6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/04/2022	R\$4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/05/2022	R\$13.269,69	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;

6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/07/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIBERADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/02/2022	R\$14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/03/2022	R\$10.995,43	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/04/2022	R\$7.330,29	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/05/2022	R\$21.990,86	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/07/2022	R\$14.660,58	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

## Projeto 20: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Empresa retornou projetos executivos faltantes para avaliação em 29/06/2022 - Em fila de análise

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/05/2022: Empresa informou que está dependendo apenas da finalização do projeto estrutural. DPRO irá cobrar prazo. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 12/05/2022: Etapa executivo: material está com empresa ainda. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 12/04/2022: Conclusão análise SE. Acompanhar desenvolvimento da empresa.

**Projeto Contratado:** 12/04/2022: Etapa 5 - Encaminhados os relatórios das Engenharias. Pendências persistem na Climatização, PPCI e Estrutural.

**Projeto Contratado:** 25/02/2022: Etapa 5 - Encaminhado relatório de Arquitetura.

**Projeto Contratado:** 21/01/2022: Etapa 5 - Entrega 03 - Recebidos arquivos revisados para análise.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 83/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$128.728,40
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$15.444,96	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4)

3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.055,53	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$60.277,63	prazo: 60 dias do término da etapa 4

## Projeto 21: Construção - Urussanga - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Retorno de realação de inconsistências para correção relativo a etapa 02 - Anteprojeto em 13/06/2022.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 13/06/2022: DPRO encaminhou relatório para revisão da empresa.

**Informações Gerais:** 03/05/2022: Empresa entregou arquivos revisados. Aguardando análise DPRO (fila).

**Informações Gerais:** 25/04/2022: Projeto em desenvolvimento pela empresa. Acompanhar próxima reunião.

**Sondagem:** 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

**Sondagem:** 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

**Sondagem:** 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

**Projeto Contratado:** 13/06/2022: Etapa 2 - Encaminhados os relatórios para revisão do material.

**Projeto Contratado:** 03/05/2022: Etapa 2 - Entrega 02 - Arquivos revisados recebidos para análise.

**Projeto Contratado:** 06/04/2022: Etapa 2 - Encaminhados os relatórios da Seção de Engenharia.

**Topografia:** 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura.

Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 95/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
<b>ASSINADO EM</b>	07/10/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$198.498,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2021	R\$39.699,66	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2021	R\$19.849,83	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/07/2021	R\$59.549,50	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2021	R\$39.699,67	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

## Projeto 22: Construção - São José do Cedro - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Devolução do material corrigido pela empresa em 04/07/2022 - em fila de análise da DPRO

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 09/06/2022: DPRO encaminhou relatórios da SE (02/06) e SA (09/06) para revisão da empresa.

**Informações Gerais:** 01/05/2022: Etapa 2: DPRO recebeu material da empresa, para análise (fila).

**Informações Gerais:** 25/04/2022: Empresa deverá finalizar entrega até 29/04/2022

**Sondagem:** 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

**Projeto Contratado:** 09/06/2022: Etapa 2 - Encaminhado o relatório da Seção de Arquitetura.

**Projeto Contratado:** 02/06/2022: Etapa 2 - Encaminhados relatórios da Seção de Engenharia.

**Projeto Contratado:** 01/05/2022: Etapa 2 - Entrega 01 - Recebido material para análise.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 89/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	25/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	22/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$133.437,86
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.687,57	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/05/2021	R\$13.343,79	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/06/2021	R\$40.031,36	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/08/2021	R\$26.687,57	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

**Projeto 23: Reforma Parcial - Capital - Des. Eduardo Luz****Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Retornado material para correções da 1ª etapa em 28/06/202, concedendo prazo para resolução até 08/07/2022 - Aguardando retorno da empresa contratada.

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 22/06/2022: Material na DPRO, em análise.

**Informações Gerais:** 30/05/2022: Empresa entregou material para análise DPRO.

**Informações Gerais:** 25/05/2022: Empresa ainda não entregou material. Cobrar da empresa. Acompanhar próxima reunião.

**Escopo:** 03/03/2021: SEI 0039493-47.2020.8.24.0710 - encaminhou material para contratação dos projetos.

**Escopo:** 03/03/2021: Corrigindo - SEI 2066/2017 - encaminhou material para contratação dos projetos.

**Projeto Contratado:** 28/06/2022: Etapa 1 - Encaminhados relatórios para empresa providenciar as adequações.

**Projeto Contratado:** 30/05/2022: Etapa 1 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 02/05/2022: Etapa 1 - Encaminhados os relatórios da SE. Necessidade de muitas complementações para adequação do material.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 76/2021**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma do fórum Des. Eduardo Luz - comarca da Capital
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	ALTI CONSTRUÇÕES LTDA
<b>ASSINADO EM</b>	09/08/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	14/02/2022
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$189.975,15
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2022	R\$9.498,76	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/05/2022	R\$37.995,03	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/06/2022	R\$28.496,27	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2022	R\$18.997,52	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/08/2022	R\$56.992,54	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/10/2022	R\$37.995,03	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;