

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Maio/2022

Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Maio/2022*

Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	Garuva - Novo	Construção	Orçamento
2	São Lourenço do Oeste - Novo	Construção	Orçamento
3	Caçador	Reforma Parcial - Cobertura	Orçamento
4	Abelardo Luz - Novo	Construção	Orçamento
5	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
6	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
7	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
8	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
10	Taió	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
11	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
12	Araquari - Novo prédio	Construção	Projeto em andamento
13	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
14	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
15	Santo Amaro da Imperatriz	Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum	Projeto em andamento
16	Campos Novos - Novo	Construção	Projeto em andamento
17	Itapoá	Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento	Projeto em andamento
18	Lebon Régis	Reforma Parcial - Cobertura	Projeto em andamento
19	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
20	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
21	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
22	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento
23	Capital - Des. Eduardo Luz	Reforma Parcial	Projeto em andamento

Projeto 1: Construção - Garuva - Novo

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: *Orçamento concluído - Em instrução de processo para elaboração da fase interna de contratação - projeto básico e após para realização de licitação para contratação de empresa para execução das obras.*

Informações por disciplina:

Informações Gerais: *25/04/2022: Foi gerada curva ABC, sendo verificada necessidade de revisão de valores (principalmente nos itens de estrutura). Fazem-se necessárias as adequações igual SLO. Até 29/04.*

Informações Gerais: *06/04/2022: Ainda há pendência em aprox 20 cotações de PCI. Expectativa de fechar até a próxima semana ou na outra (em razão do feriado), para fechar o material e gerar macros.*

Informações Gerais: *09/03/2022: Tentar finalizar material (orçamento) até final de março, antes da saída de férias do Felipe e Cecília.*

Projeto Contratado: *04/11/2021: Recebidos arquivos do PCI para análise.*

Projeto Contratado: *20/10/2021: Encaminhada análise. Restam alguns itens de PPCI.*

Projeto Contratado: *13/09/2021: Recebidos quantitativos ajustados para conferência.*

Projeto 2: Construção - São Lourenço do Oeste - Novo

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: *Orçamento concluído - Em instrução de processo para elaboração da fase interna de contratação -*

projeto básico e após para realização de licitação para contratação de empresa para execução das obras.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: Foi gerada curva ABC, sendo verificada necessidade de revisão de valores (principalmente nos itens de estrutura)> prazo até Até 29/04.

Informações Gerais: 06/04/2022: Ainda há pendência em aprox 20 cotações de PCI. Expectativa de fechar até a próxima semana ou na outra (em razão do feriado), para fechar o material e gerar macros.

Informações Gerais: 09/03/2022: Tentar finalizar material (orçamento) até final de março, antes da saída de férias do Felipe e Cecília.

Projeto Contratado: 04/11/2021: Recebidos arquivos PCI para análise.

Projeto Contratado: 21/10/2021: Encaminhada análise. Restam alguns itens de PPCI.

Projeto Contratado: 13/09/2021: Recebida revisão dos quantitativos para análise.

Projeto 3: Reforma Parcial - Cobertura - Caçador

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Retornado a etapa de orçamentação após conclusão dos orçamentos das obras de Garuva e São Lourenço do Oeste

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 23/02/2022: Sem atualizações.

Informações Gerais: 20/01/2022: Aguardando profissional para iniciar orçamento: 15/05/2022 (meta para concluir orçamento)

Arquitetônico: 07/05/2021: Encaminhada mensagem para a SOC para início do processo de orçamento.

Arquitetônico: 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

Projeto 4: Construção - Abelardo Luz - Novo

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Em análise do material corrigido enviado pela empresa em 14/03/2022 - 2ª revisão

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: Orçamento em análise pela SOC.

Informações Gerais: 06/04/2022: Acompanhar análise da DPRO; caso entenda-se pelo recebimento, não se descarta uma adequação final por parte da DPRO< para encaminhamento à licitação.

Informações Gerais: 14/03/2022: Empresa encaminhou orçamento revisado para nova análise da DPRO.

Sondagem: 20/05/2020: Informação anterior registrada equivocadamente, pois era referente à solicitação da empresa responsável pelo projeto do Fórum de Presidente Getúlio.

Sondagem: 19/05/2020: estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

Sondagem: 27/04/2020: Encaminhado relatório de sondagem hoje para empresa.

Projeto Contratado: 31/08/2021: Etapa 5 - Realizada reunião de início da Etapa 5.

Projeto Contratado: 23/08/2021: Etapa 4 - Etapa aprovada. Solicitado o encaminhamento do material completo para arquivamento e ofício com a solicitação de pagamento.

Projeto Contratado: 18/08/2021: Etapa 4 - Recebidas as revisões dos projetos PCI, Elétrico, Cabeamento e Arquitetura para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 204/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Abelardo Luz
EMPRESA CONTRATADA	Econômica Engenharia e Obras Ltda. ME.
ASSINADO EM	12/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$167.745,48
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	23/03/2020	R\$33.549,10	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	09/10/2020	R\$50.084,32	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 33.549,10 para R\$ 50.084,32.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	18/11/2020	R\$20.908,36	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 16.774,55 para R\$ 20.908,36.
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	08/12/2020	R\$62.725,07	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 50.323,64 para R\$ 62.725,07.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/02/2021	R\$41.816,71	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 33.549,10 para R\$ 41.816,71.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	09/10/2020	R\$41.338,08	Acréscimo de 514,14m ²

Projeto 5: Construção - Garopaba - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Emitida a ordem de serviço para reinício dos projetos - em prazo da segunda etapa

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: OS assinada 20/04/2022.

Informações Gerais: 04/04/2022: DPRO encaminhou email para empresa, estabelecendo prazo de 15 dias para análise do material da MDB, dúvidas etc. Sugeriu data de 19/04/22 para reunião e assinatura da OS.

Informações Gerais: 25/03/2022: Assinado contrato 10/2022.

Sondagem: 18/02/2020: Recebido laudo

Sondagem: 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

Projeto Contratado: 22/04/2022: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0011277-08.2022.8.24.0710

Projeto Contratado: 30/11/2021: SEI 0044429-81.2021.8.24.0710 - contratação do remanescente

Projeto Contratado: 25/06/2021: Etapa 2 - Entrega 03 - Recebidos arquivos para nova análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 10/2022

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	25/03/2022
ORDEM DE SERVIÇO EM	19/04/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$266.329,03
PRAZO INICIAL	150 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

Projeto 6: Reforma Global e Ampliação - Brusque

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Retornado lista de pendências no dia 28/04/2022 - Aguardando devolução para recebimento da 2ª etapa - Estudo preliminares

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: Em análise pela DPRO. Acompanhar.

Informações Gerais: 25/04/2022: Marcel irá verificar necessidade de contratação de sondagem.

Informações Gerais: 31/03/2022: Empresa encaminhou arquivos revisados da SE que estavam com pendências.

Acompanhar análise da DPRO. Segue na etapa 2 - estudo preliminar.

Projeto Contratado: 28/04/2022: Etapa 2 - Encaminhados relatórios SE/DPRO. Restam pendências apenas do PCI.

Projeto Contratado: 31/03/2022: Etapa 2 - Recebidos arquivos revisados das disciplinas com pendência (Elevadores, ETE, Hidro e Incêndio).

Projeto Contratado: 07/03/2022: Etapa 2 - Encaminhados relatórios da SE para revisão da empresa (restam pendências das engenharias - Elevador, Hidro, ETE e PPCI).

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 117/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
EMPRESA CONTRATADA	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	15/12/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	25/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$199.605,31
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$27.491,70	15% do valor total da reforma
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$18.327,80	10% do valor total da reforma
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$54.983,40	30% do valor total da reforma
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$36.655,59	20% do valor total da reforma
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$2.449,10	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$1.632,73	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$4.898,20	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
ReajTA 003	LIBERADA	Reajuste	28/03/2022	R\$913,83	Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710

Projeto 7: Construção - Rio Negrinho - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em fila da SE/DPRO, aguardando retorno pra protocolo junto a Prefeitura Municipal

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 18/04/2022: Etapa 2 - Encaminhado relatório da Arquitetura aceitando a etapa.

Projeto Contratado: 31/03/2022: Etapa 2 - Entrega 03 - recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 18/03/2022: Etapa 2 - Encaminhados os relatórios das Engenharias.

Informações Gerais: 25/04/2022: Empresa identificou mudança de legislação (revisão do plano diretor), zoneamento,

repercutindo nos índices de aproveitamento do terreno (inviabilizando projeto). DPRO autorizou empresa a protocolar projeto. DEA deverá fazer instrução à DGA para intervenção.

Informações Gerais: 18/04/2022: DPRO encaminhou relatório, aceitando etapa.

Informações Gerais: 31/03/2022: Empresa encaminhou material da etapa revisado. Acompanhar análise da DPRO. Segue na etapa de anteprojeto.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 77/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio negrinho
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$216.081,32
PRAZO INICIAL	225 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$130.598,60	
TA001	LIQUIDADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)

Projeto 8: Construção - Presidente Getúlio - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sobrestada a última etapa em razão da sinalização do órgão ambiental da Prefeitura Municipal, que realizou a doação do terreno ao PJSC, da possível existência de nascente no terreno. Aguardando a autorização da PMPG para continuidade do contrato - etapa de orçamentação

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: Segue em elaboração com empresa.

Informações Gerais: 06/04/2022: Material ainda segue com a empresa. Acompanhar.

Informações Gerais: 02/03/2022: DPRO encaminhou relatório de projeto revisado à empresa. Acompanhar ajustes por parte da empresa.

Sondagem: 22/07/2020: Recebido relatório da sondagem.

Sondagem: 10/07/2020: Sondagem será executado no dia 13/07/2020.

Sondagem: 19/05/2020: Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

Projeto Contratado: 02/03/2022: Etapa 4 - Revisão 03 - Encaminhados os relatórios para revisão do material.

Projeto Contratado: 04/11/2021: Etapa 4 - Entrega 03 - Recebida nova versão do Executivo para análise.

Projeto Contratado: 20/09/2021: Etapa 4 - Revisão 02 - Encaminhados relatórios para empresa.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 186/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	20/11/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$114.984,88
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m ²

Projeto 9: Reforma Global e Ampliação - Joinville

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Devolvido estudo de zoneamento para aprovação dos magistrados da área criminal da comarca de Joinville em 27/04/2022. Revisão encaminhada para empresa para pequenas correções.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: Na fila para análise DPRO.

Informações Gerais: 24/03/2022: Empresa encaminhou arquivos para análise da DPRO.

Informações Gerais: 02/03/2022: Encaminhados relatórios da SE à empresa. Acompanhar desenvolvimento.

Projeto Contratado: 04/05/2022: Etapa 1 - Encaminhados relatórios. Pendências simples na Arquitetura e PCI.

Projeto Contratado: 24/03/2022: Etapa 1 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 02/02/2022: Etapa 1 - Encaminhados os relatórios de Engenharia.

Topografia: 14/04/2021: Topografia recebida

Sondagem: 11/02/2021: Encaminhado processo 0005989-16.2021.8.24.0710 para contratação

Escopo: 04/05/2020: DMCO solicitou a inclusão da renovação de ar no escopo do projeto de reforma Global.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 61/2021

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Joinville
EMPRESA CONTRATADA	WIND SERVICE LTDA. EPP
ASSINADO EM	02/07/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	20/08/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$486.000,00
PRAZO INICIAL	400 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/09/2021	R\$13.467,97	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/12/2021	R\$53.871,86	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/03/2022	R\$40.403,90	3ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$26.935,93	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;

5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$80.807,79	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/09/2022	R\$53.871,85	6ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/09/2021	R\$10.832,04	1ª parcela: 5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/12/2021	R\$43.328,14	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/03/2022	R\$32.496,10	3ª parcela: 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$21.664,07	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$64.992,21	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/09/2022	R\$43.328,14	6ª parcela: 20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

Projeto 10: Reforma Global e Ampliação - Taió

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Retorno com a 2ª correção de projetos executivos entregue em 22/03/2022 - em fila de análise da DPRO

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2023: Na fila para análise DPRO.

Informações Gerais: 18/03/2022: Empresa encaminhou arquivos para análise da DPRO.

Informações Gerais: 09/03/2022: DPRO entrará em contato com empresa - verificar novo prazo para entrega da revisão do material. Acompanhar para próxima reunião.

Projeto Contratado: 18/03/2022: Etapa 5 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 28/01/2022: Etapa 5 - Revisão 02 - Encaminharos relatórios de a Arquitetura (17/12/2021) e relatórios de engenharia (28/01/2022) para as providências de revisão dos projetos.

Projeto Contratado: 28/10/2021: Etapa 5 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para nova análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 84/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taió
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	14/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$127.074,05
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$14.949,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$74.749,44	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE;

Projeto 11: Construção - Curitiba - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Devolução da 3ª correção dos anteprojetos em 07/03/2022 em fila de análise da DPRO.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: Análise DPRO: aguardando conclusão análise de Campos Novos.

Informações Gerais: 06/04/2022: Aguardando conclusão das análises de Urussanga, Sta Rosa e Campos Novos. Estimativa de início da análise em 24/04. Acompanhar.

Informações Gerais: 09/03/2022: Há outros projetos para analisar, antes de Curitiba. Estima-se 45 dias, a partir de hoje, para iniciar análise.

Projeto Contratado: 07/03/2022: Etapa 2 - Entrega 4 - recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 21/02/2022: Etapa 2 - Encaminhados relatórios. Arquitetura aprovada. Engenharias com pendências.

Projeto Contratado: 30/12/2021: Etapa 2 - Entrega 3 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 76/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$337.064,00
PRAZO INICIAL	270 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$100.008,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas).
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$203.720,00	55% da área real projetada.
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	

Projeto 12: Construção - Araquari - Novo prédio

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em correções de planilhas quantitativas - após será iniciada a fase de orçamentação com previsão de conclusão para final de junho de 2022.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: Na fila para análise DPRO.

Informações Gerais: 06/04/2022: Informações foram atualizadas para todos os participantes da reunião. 05/04/22 a empresa entregou todos os quantitativos (resta ainda análise da DPRO, mas espera-se que esteja ok). Etapa de orçamentação será realizada pela SOC, após conclusão de Garuva, SLO e Abelardo Luz.

Informações Gerais: 15/03/2022: DPRO liberou etapas 3 e 4 para pagamento.

Projeto Contratado: 06/04/2022: Etapa 5 - Recebida planilha quantitativa para análise.

Projeto Contratado: 15/03/2022: SEI 0010845-86.2022.8.24.0710 - aditivo de supressão em função do ajuste da área estimada para a real projetada.

Projeto Contratado: 15/03/2022: Etapa 3 - SEI 0010867-47.2022.8.24.0710 - pagamento da Etapa 3. Empresa entregou todos os comprovantes das aprovações no dia 10/03/2022.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 79/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de construção do novo Fórum de Araquari
EMPRESA CONTRATADA	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
ASSINADO EM	21/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	30/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$237.452,00
PRAZO INICIAL	300 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	04/11/2020	R\$21.370,68	
3	LIBERADA	Serviços Originais	03/04/2021	R\$46.464,73	Alterada pelo TA001 de R\$ 64.112,04 para R\$ 46.464,73
4	LIBERADA	Serviços Originais	03/04/2021	R\$49.558,94	valor alterado em razão do aditivo doc. 5739220 do sei 0024924-07.2021.8.24.0710. Alterada pelo TA001 de R\$ 59.363,00 para R\$ 49.558,94
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2021	R\$41.536,58	Parcela 4 (55% do valor total do contrato) sofreu aditamento, sendo transformada em parcelas 4 (25%) e 5 (30%). Alterada pelo TA001 de R\$ 71.235,60 para R\$ 59.470,73. Retirado o valor da supressão do Orçamento o valor a executar da parcela é: R\$ 41.536,58
ReajTA 003	LIQUIDADADA	Reajuste	31/01/2022	R\$1.258,56	Data contratual prevista como data de envio de e-mail para empresa, conforme documento n. 6072093 do SEI n. 0000891-16.2022.8.24.0710
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	14/03/2022	-R\$39.216,23	
5.1	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2021	R\$17.934,15	Valor da parcela 5 a ser suprimido, em função da retirada do orçamento do escopo da empresa. Medição: 70% do item Memorial/Orçamento e 100% do item Cronograma Físico Financeiro. Total da supressão: R\$ 17.934,15

Projeto 13: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Retorno da 2ª revisão da etapa de anteprojeto em 28/03/2022 - em fila de análise da DPRO

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: Na fila para análise DPRO.

Informações Gerais: 28/03/2022: Etapa estudo preliminar: empresa encaminhou arquivos para análise da DPRO. Acompanhar até reunião (20/04).

Informações Gerais: 09/03/2022: MP analisou e solicitou pequenos ajustes. SOC tem pouca interferência. Acompanhar evolução até a próxima reunião.

Projeto Contratado: 25/03/2022: Etapa 2 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 02/03/2022: Etapa 2 - Encaminhados os relatórios das engenharias.

Projeto Contratado: 17/02/2022: Etapa 2 - Encaminhado relatório de Arquitetura.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 63/2021

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos
EMPRESA CONTRATADA	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
ASSINADO EM	29/07/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	17/09/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$123.482,49
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/09/2021	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/10/2021	R\$19.497,24	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/12/2021	R\$38.994,47	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/12/2021	R\$12.998,16	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/02/2022	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;

Projeto 14: Construção - Sombrio - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Pendências de correção enviadas a empresa em 28/03/2022 - Aguardando devolução pela empresa contratada.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: Material está em desenvolvimento com empresa. Acompanhar.

Informações Gerais: 28/03/2022: Etapa executivo: DPRO encaminhou material revisado para empresa.

Informações Gerais: 09/03/2022: Segue aguardando conclusão da análise de Rio Negrinho. Acompanhar evolução até próxima reunião.

Topografia: 03/08/2021: SEI 0028449-94.2021.8.24.0710 - aberto processo para tratar da retificação da matrícula do

terreno, tendo em vista a solicitação do Setor de Projetos da Prefeitura, para viabilizar a aprovação do projeto do novo Fórum.

Projeto Contratado: 28/03/2022: Etapa 4 - Encaminhados relatórios para empresa.

Projeto Contratado: 03/11/2021: Etapa 4 - Encaminhado relatório da Arquitetura.

Projeto Contratado: 24/09/2021: Etapa 4 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para revisão

Sondagem: 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 203/2019	
OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
EMPRESA CONTRATADA	Lavoro Construtora Ltda. EPP
ASSINADO EM	16/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	16/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$184.843,30
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m ² (25%)
Reaj Parc. 2	LIQUIDADADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

Projeto 15: Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum - Santo Amaro da Imperatriz

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Aguardando aprovação junto ao Instituto do Meio Ambiente (IMA) para aprovação da supressão de vegetação. Orçamentação concluída.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: Segue em análise pelo IMA.

Informações Gerais: 06/04/2022: Ainda em análise do IMA.

Informações Gerais: 23/02/2022: Material na SOC, aguardando para ser orçado. Encaminhamento do material à licitação tb depende de aprovação no órgão público.

Projeto Contratado: 23/02/2022: Material está na SOC para ser orçado; conclusão depende da aprovação do projeto no IMA.

Projeto Contratado: 22/02/2022: Primeira etapa recebida. Encaminhado processo de pagamento (SEI 0007981-75.2022.8.24.0710).

Projeto Contratado: 27/10/2021: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0035579-38.2021.8.24.0710

Contratos de elaboração associados ao projeto:**CONTRATO 1: 91/2021**

OBJETO	Estudo e projeto geotécnico de estabilização e contenção de talude, em terreno pertencente ao Poder Judiciário de Santa Catarina, onde está edificado o Fórum da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz
EMPRESA CONTRATADA	RAV ENGENHARIA E GEOTECNIA SS UNIPESSOAL LTDA
ASSINADO EM	25/09/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/10/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$33.000,00
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
PARCO 1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	04/12/2021	R\$26.400,00	
PARCO 2	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/12/2021	R\$6.600,00	ETAPA DE APROV PROJETO NA PREFEITURA

Projeto 16: Construção - Campos Novos - Novo**Fase Atual: Projeto em andamento**

Informações Gerais: Devolução com as pendências de correção dos projetos executivos enviados a empresa contratada em 25/04/2022 - Aguardando retorno das correções

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: Revisão DPRO finalizada. Será encaminhado à empresa nesta semana. Acompanhar.

Informações Gerais: 06/04/2022: Marcel informou que Urussanga finalizou ontem e a previsão de concluir Santa Rosa é até sexta-feira próxima.

Informações Gerais: 31/03/2022: Etapa executivo: SA encaminhou análise para empresa.

Projeto Contratado: 25/04/2022: Encaminhados os relatórios de Engenharia. Restam pendências nas disciplinas de Estrutura, PCI, impermeabilização, Elétrico, Cabeamento.

Projeto Contratado: 31/03/2022: Encaminhado o relatório de Arquitetura.

Projeto Contratado: 01/03/2022: Etapa 5 - Entrega 3 - Recebidos arquivos para nova análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:**CONTRATO 1: 80/2020**

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Campos Novos
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	17/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$169.107,12
PRAZO INICIAL	180 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/11/2020	R\$16.724,88	9% (nove por cento) do valor total da proposta vencedora, vinculado à área total estimada, após a conclusão da 2ª ETAPA (Anteprojeto);
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$50.174,64	45% (quarenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas, após a conclusão da 3ª ETAPA (Projeto Legal);

4	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$65.567,78	valor residual, ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo). APÓS ADITIVO: 30% (trinta por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo);
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/05/2021	R\$54.639,82	Não existia: passou a existir com o TA 80/2020.003 - SEI 0024053-74.2021.8.24.0710 25% (vinte e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 5ª ETAPA (Orçamento).

Projeto 17: Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento - Itapoá

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em revisão dos projetos por servidores da DPRO - Sobrestado em razão da necessidade de elaboração de material para contratação emergencial e retomada da obra rescindida de Reforma Global de Blumenau.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 23/02/2022: Projeto não é prioritário; não está sendo mexido; Blumenau é prioridade.

Informações Gerais: 20/01/2022: Arquitetura em desenvolvimento com Cláudia. Parte de Engenharia sobrestada para análise de outros materiais que são prioridade

Projeto Contratado: 17/05/2021: Encaminhados processos para pagamento da Etapa 3 (SEI 0018563-71.2021.8.24.0710) e processo para rescisão (SEI 0008921-74.2021.8.24.0710)

Projeto Contratado: 31/03/2021: Encaminhado e-mail para a empresa comunicando que serão iniciadas as providências para rescisão contratual.

Projeto Contratado: 14/10/2020: Encaminhado processo 0035977-19.2020.8.24.0710 para pagamento da etapa 2.

Projeto 18: Reforma Parcial - Cobertura - Lebon Régis

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Retomada a elaboração de orçamentos em razão da finalização dos orçamentos para as obras de São Lourenço do Oeste e Garuva, disponibilizando profissional para elaboração das peças técnicas.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 09/03/2022: Gabriela está trabalhando no material, para encaminhamento à SOC.

Informações Gerais: 23/02/2022: Prazo para material ir para SOC: 11/03/22. Confirmar na próxima reunião.

Informações Gerais: 20/01/2022: Edsandra solicitou alteração na arquitetura, que está sendo feito. Parte engenharia pronta. Falta alteração de arquitetura para envio à SOC em 25/02/2022.

Arquitetônico: 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

Projeto 19: Reforma Global e Ampliação - Porto União

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Retorno com as pendências de correção da 2ª etapa para a empresa contratada em 06/04/2022

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 06/04/2022: Relatório da SA encaminhado à empresa.

Informações Gerais: 06/04/2022: Demais projetos na fila da SE para análise.

Informações Gerais: 24/03/2022: Etapa 1 - levantamento: Empresa encaminhou material para análise da DPRO. Acompanhar reunião dia 20/04.

Projeto Contratado: 02/05/2022: Etapa 1 - Encaminhados os relatórios da SE. Resta pendência apenas no memorial do PPCI.

Projeto Contratado: 06/04/2022: Etapa 1 - Relatório da Arquitetura encaminhado para empresa.

Projeto Contratado: 24/03/2022: Etapa 1 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Escopo: 04/03/2021: SEI 0009210-07.2021.8.24.0710 - Encaminhou material para contratação dos projetos da

reforma e ampliação.

Escopo: 12/02/2021: Processo 0002860-03.2021.8.24.0710 - alterado o porte da edificação para 3 varas.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 78/2021

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	09/08/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	03/11/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$117.535,18
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/12/2021	R\$2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/02/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/03/2022	R\$6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/04/2022	R\$4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/05/2022	R\$13.269,69	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/07/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/12/2021	R\$3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/02/2022	R\$14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/03/2022	R\$10.995,43	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/04/2022	R\$7.330,29	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/05/2022	R\$21.990,86	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/07/2022	R\$14.660,58	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em prazo para correções da empresa de pendências da etapa de projeto executivo - Após será iniciado o prazo para orçamentação.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 12/04/2022: Conclusão análise SE. Acompanhar desenvolvimento da empresa.

Informações Gerais: 06/04/2022: Previsão de conclusão da análise da SE até sexta-feira próxima. Acompanhar.

Informações Gerais: 09/03/2022: Precisa concluir análise de Rio Negrinho, Sombrio, Urussanga, Santa Rosa. Acompanhar até próxima reunião.

Projeto Contratado: 12/04/2022: Etapa 5 - Encaminhados os relatórios das Engenharias. Pendências persistem na Climatização, PPCI e Estrutural.

Projeto Contratado: 25/02/2022: Etapa 5 - Encaminhado relatório de Arquitetura.

Projeto Contratado: 21/01/2022: Etapa 5 - Entrega 03 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 83/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$128.728,40
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$15.444,96	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4)
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.055,53	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$60.277,63	prazo: 60 dias do término da etapa 4

Projeto 21: Construção - Urussanga - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Retorno do material corrigido relativo a etapa 02 - Anteprojeto em 03/05/2022 - Em fila de análise da DPRO.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: Projeto em desenvolvimento pela empresa. Acompanhar próxima reunião.

Informações Gerais: 06/04/2022: SE finalizou análise em 05/04/2022 a ser encaminhado para empresa.

Informações Gerais: 31/03/2022: Etapa anteprojeto: encaminhado relatório da SA à empresa. Acompanhar próxima reunião.

Sondagem: 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

Sondagem: 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

Sondagem: 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

Projeto Contratado: 06/04/2022: Etapa 2 - Encaminhados os relatórios da Seção de Engenharia.

Projeto Contratado: 31/03/2022: Etapa 2 - Encaminhado relatório da Arquitetura.

Projeto Contratado: 14/01/2022: Etapa 2 - Entrega 01 - Material recebido para análise.

Topografia: 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura.
Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 95/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
EMPRESA CONTRATADA	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
ASSINADO EM	07/10/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$198.498,32
PRAZO INICIAL	225 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2021	R\$39.699,66	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2021	R\$19.849,83	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/07/2021	R\$59.549,50	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2021	R\$39.699,67	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

Projeto 22: Construção - São José do Cedro - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: A empresa contratada retornou material em 02/05/2022 com as correções relacionadas a etapa 02 - Estudo preliminar.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 25/04/2022: Empresa deverá finalizar entrega até 29/04/2022

Informações Gerais: 06/04/2022: Ainda não entregou, DPRO irá cobrar.

Informações Gerais: 23/02/2022: Reunião de início da etapa 2; Acompanhar evolução por parte da empresa.

Projeto Contratado: 01/05/2022: Etapa 2 - Entrega 01 - Recebido material para análise.

Projeto Contratado: 23/02/2022: Etapa 2 - Reunião de início da etapa.

Projeto Contratado: 08/02/2022: Etapa 1 - SEI 0006269-50.2022.8.24.0710 - liberação de pagamento

Sondagem: 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 89/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	25/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	22/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$133.437,86
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIBERADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.687,57	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/05/2021	R\$13.343,79	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/06/2021	R\$40.031,36	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/08/2021	R\$26.687,57	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

Projeto 23: Reforma Parcial - Capital - Des. Eduardo Luz

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Retornado material para correções da 1ª etapa em 02/05/2022 - Aguardando retorno da empresa contratada.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 19/04/2022: Encaminhado material da SA. Demais seguem na fila.

Informações Gerais: 06/04/2022: Está na fila de análise da SA e SE. Acompanhar.

Informações Gerais: 15/03/2022: Etapa 1: empresa encaminhou primeira versão do material para análise.

Acompanhar situação em 06/04/2022 (reunião).

Escopo: 03/03/2021: SEI 0039493-47.2020.8.24.0710 - encaminhou material para contratação dos projetos.

Escopo: 03/03/2021: Corrigindo - SEI 2066/2017 - encaminhou material para contratação dos projetos.

Projeto Contratado: 02/05/2022: Etapa 1 - Encaminhados os relatórios da SE. Necessidade de muitas complementações para adequação do material.

Projeto Contratado: 19/04/2022: Etapa 1 - Encaminhado relatório da Arquitetura para empresa.

Projeto Contratado: 16/03/2022: Etapa 1 - Entrega 01 - Recebido material completo para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 76/2021

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma do fórum Des. Eduardo Luz - comarca da Capital
EMPRESA CONTRATADA	ALTI CONSTRUÇÕES LTDA
ASSINADO EM	09/08/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	14/02/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$189.975,15
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2022	R\$9.498,76	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/05/2022	R\$37.995,03	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/06/2022	R\$28.496,27	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2022	R\$18.997,52	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;

5	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/08/2022	R\$56.992,54	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/10/2022	R\$37.995,03	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;