

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Outubro/2022

### Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Outubro/2022*

### Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	São José	Reforma Parcial - Substituição do forro externo	Orçamento
2	Laguna	Reforma Parcial - Cobertura	Orçamento
3	Balneário Camboriú	Reforma Parcial - PCI	Orçamento
4	Campos Novos - Novo	Construção	Orçamento
5	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
6	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
7	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
8	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
10	Taió	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
11	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
12	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
13	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
14	Santo Amaro da Imperatriz	Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum	Projeto em andamento
15	Itapoá	Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento	Projeto em andamento
16	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
17	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
18	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
19	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento
20	Capital - Des. Eduardo Luz	Reforma Parcial	Projeto em andamento
21	Blumenau	Conclusão da obra de reforma global	Projeto em andamento
22	Joinville	Substituição da esquadria em pele de vidro do Fórum	Projeto em andamento

### Projeto 1: Reforma Parcial - Substituição do forro externo - São José

**Fase Atual:** Orçamento

**Informações Gerais:** *Em elaboração previsão de conclusão para segunda quinzena de novembro/22*

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** *05/10/2022: Eng cecília iniciou orçamento, DPRO deverá verificar prazo.*

**Informações Gerais:** *10/08/2022: Segue na fila - após contratação.*

**Informações Gerais:** *27/07/2022: Ainda em fila. Após contratação.*

### Projeto 2: Reforma Parcial - Cobertura - Laguna

**Fase Atual:** Orçamento

**Informações Gerais:** *Em elaboração pela Seção de Orçamento e Custos, previsão de conclusão de orçamento para segunda quinzena de outubro/22*

**Informações por disciplina:**

**Orçamento:** *04/08/2022: Encaminhado e-mail para Adriana iniciar o orçamento.*

**Informações Gerais:** *05/10/2022: Eng Adriana voltou de férias e retomou as tratativas, ainda dentro do prazo.*

**Informações Gerais:** *21/09/2022: Em andamento dentro do prazo.*

**Informações Gerais:** *25/08/2022: Prazo confirmado. manter.*

**Arquitetônico:** *21/06/2021: Encaminhado SEI 0045260-66.2020.8.24.0710 à SA e SE para início das providências de*

desenvolvimento do projeto de Cobertura.

**Arquitetônico:** 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

### Projeto 3: Reforma Parcial - PCI - Balneário Camboriú

#### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** CFF elaborado aguardando ajustes no orçamento para envio da elaboração de projeto básico.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 05/10/2022: Eng Cecília está partindo para fechamento do material, já enviou curva ABC. Está vendo questões de esquadrias.

**Informações Gerais:** 21/09/2022: Cecília enviou uma versão preliminar do orçamento hoje.

**Informações Gerais:** 25/08/2022: Prazo mantido.

### Projeto 4: Construção - Campos Novos - Novo

#### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Projetos executivos recebidos em 15/09/2022 - Em prazo para elaboração dos orçamentos

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 05/10/2022: 19/09 feita reunião para iniciar etapa de orçamento; 03/10/22 empresa fez primeira entrega do orçamento e está na fila do eng Felipe e Eng Marta, para análise.

**Informações Gerais:** 21/09/2022: Etapa aceita semana passada. Alguns ajustes a fazer mas poucos itens. Reunião de início de orçamento feita em 19/09. Empresa trabalha com orçafascio. Em tese 60 dias para empresa e 30 de revisão.

**Informações Gerais:** 19/07/2022: DPRO encaminhou relatórios da SE/SA - restam pendências em todas as disciplinas.

**Projeto Contratado:** 03/10/2022: Etapa 5 - Entrega do orçamento para primeira análise.

**Projeto Contratado:** 20/09/2022: SEI 0013798-23.2022.8.24.0710 - Aditivo da área real projetada; SEI 0037642-02.2022.8.24.0710 - pagamento da Etapa 3; SEI 0037650-76.2022.8.24.0710 - pagamento da Etapa 4.

**Projeto Contratado:** 19/09/2022: Etapa 5 - Reunião de início do orçamento.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 80/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Campos Novos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$169.107,12
<b>PRAZO INICIAL</b>	180 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

##### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/11/2020	R\$16.724,88	9% (nove por cento) do valor total da proposta vencedora, vinculado à área total estimada, após a conclusão da 2ª ETAPA (Anteprojeto);
3	LIBERADA	Serviços Originais	19/10/2021	R\$67.659,57	45% (quarenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas, após a conclusão da 3ª ETAPA (Projeto Legal): Alterada pelo TA001 de R\$ 50.174,64 para R\$ 67.659,57.

4	LIBERADA	Serviços Originais	19/10/2021	R\$67.406,22	valor residual, ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo). APÓS ADITIVO: 30% (trinta por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo); Alterada pelo TA001 de R\$ 55.749,60 para R\$ 67.406,22
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	29/10/2022	R\$56.171,85	Não existia; passou a existir com o TA 80/2020.003 - SEI 0024053-74.2021.8.24.0710 25% (vinte e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 5ª ETAPA (Orçamento). Alterada pelo TA001 de R\$ 46.458,00 para R\$ 56.171,85.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	20/09/2022	R\$38.855,41	

## Projeto 5: Construção - Garopaba - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Retornado prazo para realização de correções no anteprojeto - prazo concedido a empresa a 7 de dia 21/10/2022

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 05/10/2022: Etapa 2: Foi dado prazo até 21/10 para empresa devolver material com as solicitações de revisão. (120 dias de desenvolvimento da etapa - prazo era 30 dias). Foi encaminhado protocolo para análise de projeto da prefeitura.

**Informações Gerais:** 30/09/2022: Etapa 2: encaminhados relatórios para revisão.

**Informações Gerais:** 21/09/2022: Empresa fez entrega do material (etapa 2 - anteprojeto). Ficou de entregar um complemento hoje. Projeto vai ser protocolado na prefeitura esta semana.

**Sondagem:** 18/02/2020: Recebido laudo

**Sondagem:** 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

**Projeto Contratado:** 30/09/2022: Etapa 2 - Encaminhados relatórios para revisão do material.

**Projeto Contratado:** 02/09/2022: Etapa 2 - Recebidos arquivos para análise.

**Projeto Contratado:** 22/04/2022: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0011277-08.2022.8.24.0710

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 10/2022

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	25/03/2022
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	19/04/2022
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$266.329,03
<b>PRAZO INICIAL</b>	150 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

## Projeto 6: Reforma Global e Ampliação - Brusque

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Empresa aguardando consulta a órgão municipal para entrega a correção do material do anteprojeto

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 05/10/2022: Fase de anteprojeto: Empresa está aguardando parecer da prefeitura, em relação à ampliação de área. Depende disso para dar continuidade ao projeto.

**Informações Gerais:** 21/09/2022: Empresa em anteprojeto. Aditivo de área de ampliação em análise.

**Informações Gerais:** 27/07/2022: Etapa anteprojeto - entrega 1: Empresa entregou material na segunda-feira 25/07; entrou na fila da DPRO.

**Projeto Contratado:** 02/09/2022: Etapa 3 - Encaminhados os relatórios de análise para revisão do material.

**Projeto Contratado:** 25/07/2022: Etapa 3 - Entrega 1 - Recebida primeira versão do Anteprojeto para análise.

**Projeto Contratado:** 27/06/2022: Etapa 3 - Reunião de início da etapa.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 117/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	15/12/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	25/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$199.605,31
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$27.491,70	15% do valor total da reforma
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$18.327,80	10% do valor total da reforma
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$54.983,40	30% do valor total da reforma
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$36.655,59	20% do valor total da reforma
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$2.449,10	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$1.632,73	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$4.898,20	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
ReajTA 003	LIQUIDADADA	Reajuste	28/03/2022	R\$913,83	Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710

#### Projeto 7: Construção - Rio Negrinho - Novo

##### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Projeto arquitetônico aprovado na prefeitura municipal, aguardando a aprovação nos demais órgãos. Primeira entrega dos projetos executivos.

##### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 28/06/2022: Processo de aditivo para separação da Etapa 4 em duas etapas (4 e 5) - SEI 0025127-32.2022.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 20/06/2022: Reunião para início do executivo. Fase será dividida em memorial, qttativos /

orçamento.

**Projeto Contratado:** 15/06/2022: Etapa 2 - Processo de pagamento SEI 0023547-64.2022.8.24.0710.

**Informações Gerais:** 05/10/2022: Etapa 4 entregue para DPRO em 04/10/22. Está em fila de análise da DPRO. (está sendo priorizado Taió e Santa Rosa).

**Informações Gerais:** 05/10/2022: Complementação de informação: resta pendente de aprovação apenas o projeto elétrico.

**Informações Gerais:** 21/09/2022: Primeira entrega do executivo (etapa 4) prometida pela empresa para o final do mês

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 77/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio negrinho
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$216.081,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

##### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$102.223,09	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato; Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 43,05% do valor total do contrato;
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$28.375,51	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato; Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 11,95% do valor total do contrato;

#### Projeto 8: Construção - Presidente Getúlio - Novo

##### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Sobrestada a última etapa em razão da sinalização do órgão ambiental da Prefeitura Municipal, que realizou a doação do terreno ao PJSC, da possível existência de nascente no terreno. Aguardando a autorização da PMPG para continuidade do contrato - etapa de orçamentação

##### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 05/10/2022: Material ainda na empresa, após efetuada análise da DPRO. Como ainda não houve retorno da prefeitura (olho d'água), DPRO pediu para dar mais atenção ao projeto de Garopaba. Aguardar prazo de 60 dias, para reiterar ofício à Prefeitura.

**Informações Gerais:** 05/08/2022: ETAPA 4 - revisão 4 - encaminhado material revisado para empresa.

**Informações Gerais:** 26/07/2022: Material segue em análise na DPRO. Acompanhar próxima reunião.

**Sondagem:** 22/07/2020: Recebido relatório da sondagem.

**Sondagem:** 10/07/2020: Sondagem será executado no dia 13/07/2020.

**Sondagem:** 19/05/2020: Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

**Projeto Contratado:** 05/08/2022: Etapa 4 - Revisão 4 - Encaminhados relatórios para revisão do material.

**Projeto Contratado:** 19/06/2022: Etapa 4 - Entrega 04 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 02/03/2022: Etapa 4 - Revisão 03 - Encaminhados os relatórios para revisão do material.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 186/2019**

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	20/11/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$114.984,88
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m <sup>2</sup>

**Projeto 9: Reforma Global e Ampliação - Joinville**

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Em prazo de desenvolvimento dos estudos preliminares

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 21/09/2022: 12/09 feita reunião de início de etapa 2 com empresa.

**Informações Gerais:** 25/08/2022: Etapa 1 concluída e aceita - sexta-feira passada. Início da próxima semana, reunião para iniciar etapa 2.

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Foi realizada reunião na última sexta-feira sobre PCI - empresa informou que irá fazer nova vistoria com eng responsável pelo PPCI (diferente da pessoa que estava fazendo os levantamentos - essa pessoa não tem conhecimentos específicos de PCI). Faltam apenas resolver essas pendências de PPCI para recebimento da etapa 1.

**Projeto Contratado:** 02/09/2022: Etapa 1 - Processo de pagamento SEI 0035611-09.2022.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 18/08/2022: Etapa 1 - Encaminhada análise da SE. PCI aceito. Etapa finalizada. Solicitado o encaminhamento do material completo para arquivamento, assim como o ofício com o pedido de pagamento.

**Projeto Contratado:** 16/08/2022: Etapa 1 - Recebidos arquivos do PCI para análise.

**Topografia:** 14/04/2021: Topografia recebida

**Sondagem:** 11/02/2021: Encaminhado processo 0005989-16.2021.8.24.0710 para contratação

**Escopo:** 04/05/2020: DMCO solicitou a inclusão da renovação de ar no escopo do projeto de reforma Global.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 61/2021**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Joinville
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	WIND SERVICE LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	02/07/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	20/08/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$486.000,00

<b>PRAZO INICIAL</b>	400 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIBERADA	Serviços Originais	18/09/2021	R\$13.467,97	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2022	R\$53.871,86	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/02/2023	R\$40.403,90	3ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$26.935,93	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$80.807,79	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/08/2023	R\$53.871,85	6ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIBERADA	Serviços Originais	18/09/2021	R\$10.832,04	1ª parcela: 5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2022	R\$43.328,14	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/02/2023	R\$32.496,10	3ª parcela: 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$21.664,07	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$64.992,21	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/08/2023	R\$43.328,14	6ª parcela: 20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

## Projeto 10: Reforma Global e Ampliação - Taió

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** 2ª entrega dos projetos executivos realizada em 09/09/2022 em revisão pela DPRO.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/04/2023: Na fila para análise DPRO.

**Informações Gerais:** 05/10/2022: Está em análise da DPRO - está sendo prioridade, previsão de encaminhar à empresa (sem PPCI, Gabi em férias) - até o final desta semana.

**Informações Gerais:** 21/09/2022: Recebido material semana passada. Em análise interna.

**Projeto Contratado:** 09/09/2022: Etapa 5 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 12/08/2022: Etapa 4 - Empresa apresentou todos os comprovantes de aprovação. Processo de

Aditamento da área - SEI 0032477-71.2022.8.24.0710. Processo de pagamento da Etapa 4 - SEI 0032503-69.2022.8.24.0710.

**Projeto Contratado:** 14/07/2022: Etapa 5 - Revisão 03 - Encam. relatórios (ARQ/ENG) complementares aos anteriormente enviados à empresa em 26/05/2022.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 84/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taió
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	14/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$127.074,05
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	LIBERADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$4.453,59	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/08/2022	R\$13.360,76	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE; Novo valor, alterado com a criação da parcela 6 (SEI n. 0019942-47.2021.8.24.0710)
4	LIBERADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$20.107,60	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/08/2022	R\$37.255,68	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710) - totalizando R\$ 62092,80, equivalente a 50% de R\$ 124.185,60. Esse valor foi alterado para R\$ 37.255,68 (equivalente a 30% de R\$ 124.185,60), em razão da divisão da parcela e criação da parcela 6 (20%).
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/10/2022	R\$8.907,17	0019942-47.2021.8.24.0710 - parcela criada para separar orçamento
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/10/2022	R\$24.837,12	valor da parcela criado em razão da separação do orçamento que estava na parcela 5. O valor equivale a 30% de R\$ 124.185,60 que é o valor total do contrato, já considerando o aditivo em razão do acréscimo de área.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	22/02/2021	R\$19.222,59	Atualização da área real projetada

## Projeto 11: Construção - Curitibaanos - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Projetos aprovados na Prefeitura Municipal, companhia de águas e CBMSC, falta aprovação junto a CELESC. e em prazo de elaboração dos projetos executivos (etapa 4)

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 05/10/2022: Projeto executivo: prazo vencido, meados de setembro. DPRO solicitou agilidade, e empresa prometeu para daqui a 15 dias (20/10).

**Informações Gerais:** 21/09/2022: Recebido projeto aprovado semana passada. Não entregou o executivo ainda.

**Informações Gerais:** 25/08/2022: Ainda dentro do prazo. Sem atualizações.



**Projeto Contratado:** 28/06/2022: *Processo de aditivo para separação da Etapa 4 em duas etapas (4 e 5) - SEI 0022998-54.2022.8.24.0710*

**Projeto Contratado:** 13/06/2022: *Etapa 4 - Reunião inicial da etapa.*

**Projeto Contratado:** 08/06/2022: *Etapa 2 - Processo de pagamento SEI 0022454-66.2022.8.24.0710*

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 76/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$337.064,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	270 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$100.008,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas).
4 - executivo A	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$156.123,60	55% da área real projetada. Aditivo: Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 42,15% do valor total do contrato;
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	
5 - executivo B	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$47.596,40	Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 12,85% do valor total do contrato;

## Projeto 12: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** *Iniciada a etapa 3 (anteroprojetos), aguardando entrega por parte da empresa contratada - em atraso*

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 05/10/2022: *Etapa 3 - Anteprojeto: empresa ainda desenvolvendo material (estão em atraso, sem previsão). Acompanhar próxima reunião.*

**Informações Gerais:** 25/08/2022: *DPRO orientou empresa, caso entenda necessário, protocolar pedido de aditivo de prazo da etapa 3, mas até agora não foi efetuado. Prazo contratual (30 dias) está vigente.*

**Informações Gerais:** 10/08/2022: *Segunda-feira teve reunião com empresa, para início da etapa 3 (anteprojeto) - prazo contratual 30 dias.*

**Projeto Contratado:** 08/08/2022: *Etapa 3 - Reunião inicial da Etapa.*

**Projeto Contratado:** 13/07/2022: *Etapa 2 - Recebimento e liberação de pagamento da Etapa (SEI 0027603-43.2022.8.24.0710)*

**Projeto Contratado:** 05/07/2022: *Etapa 2 - Material aprovado. Etapa concluída. Solicitado o encaminhamento dos arquivos para arquivamento e ofício com o pedido de pagamento.*

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 63/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
<b>ASSINADO EM</b>	29/07/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2021

<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$123.482,49
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/09/2021	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/10/2021	R\$19.497,24	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/12/2021	R\$38.994,47	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/12/2021	R\$12.998,16	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/02/2022	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;

## Projeto 13: Construção - Sombrio - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Enviado relatório para revisão de correções da etapa 5 (projeto executivos) em 14/09/2022 - aguardando a devolução com as correções

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/05/2023: Reunião realizada na última segunda-feira (23/05), previsão encaminhamento até sexta-feira (27/05).

**Informações Gerais:** 25/08/2022: Material em revisão da DPRO. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Empresa encaminhou email na sexta-feira, para entregar revisão dia 12/08, para nova análise da DPRO - executivo.

**Topografia:** 03/08/2021: SEI 0028449-94.2021.8.24.0710 - aberto processo para tratar da retificação da matrícula do terreno, tendo em vista a solicitação do Setor de Projetos da Prefeitura, para viabilizar a aprovação do projeto do novo Fórum.

**Projeto Contratado:** 14/09/2022: Etapa 4 - Encaminhados relatórios da Seção de Engenharia.

**Projeto Contratado:** 30/08/2022: Etapa 4 - Encaminhado relatório da Seção de Arquitetura.

**Projeto Contratado:** 12/08/2022: Etapa 4 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Sondagem:** 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

**CONTRATO 1: 203/2019**

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Lavoro Construtora Ltda. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	16/12/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	16/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$184.843,30
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m <sup>2</sup> (25%)
Reaj. Parc. 2	LIQUIDADADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

**Projeto 14: Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum - Santo Amaro da Imperatriz****Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** *Projetos aprovados junto ao IMA-SC na data de 05/10/2022 - em elaboração de orçamentos para envio a licitação.*

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** *05/10/2022: Projeto aprovado no IMA nesta data. Rafael Gonzaga de férias até 21/10 - orçamento está bem avançado (atualizado).*

**Informações Gerais:** *21/09/2022: Rafael fez contato com IMA e responsável no órgão irá analisar o processo na sequência.*

**Informações Gerais:** *27/07/2022: Segue em análise no IMA. Acompanhar.*

**Projeto Contratado:** *23/02/2022: Material está na SOC para ser orçado; conclusão depende da aprovação do projeto no IMA.*

**Projeto Contratado:** *22/02/2022: Primeira etapa recebida. Encaminhado processo de pagamento (SEI 0007981-75.2022.8.24.0710).*

**Projeto Contratado:** *27/10/2021: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0035579-38.2021.8.24.0710*

**Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 91/2021**

<b>OBJETO</b>	Estudo e projeto geotécnico de estabilização e contenção de talude, em terreno pertencente ao Poder Judiciário de Santa Catarina, onde está edificado o Fórum da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	RAV ENGENHARIA E GEOTECNIA SS UNIPESSOAL LTDA
<b>ASSINADO EM</b>	25/09/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	27/10/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$33.000,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias

## PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
PARC01	LIQUIDADADA	Serviços Originais	04/12/2021	R\$26.400,00	
PARC02	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/12/2021	R\$6.600,00	ETAPA DE APROV PROJETO NA PREFEITURA

## Projeto 15: Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento - Itapoá

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Retomada a elaboração dos projetos com previsão de cercamento, pavimentação de área externa e construção de anexo.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 21/09/2022: Letícia trabalhando no projeto de cercamento, urbanização e anexo. Memorial será feito no SGA.

**Informações Gerais:** 23/02/2022: Projeto não é prioritário; não está sendo mexido; Blumenau é prioridade.

**Informações Gerais:** 20/01/2022: Arquitetura em desenvolvimento com Cláudia. Parte de Engenharia sobrestada para análise de outros materiais que são prioridade

**Projeto Contratado:** 19/09/2022: SEI 0031526-77.2022.8.24.0710 - encaminhado processo para SA para produção de material técnico para cercamento, urbanização e construção do anexo.

**Projeto Contratado:** 17/05/2021: Encaminhados processos para pagamento da Etapa 3 (SEI 0018563-71.2021.8.24.0710) e processo para rescisão (SEI 0008921-74.2021.8.24.0710)

**Projeto Contratado:** 31/03/2021: Encaminhado e-mail para a empresa comunicando que serão iniciadas as providências para rescisão contratual.

## Projeto 16: Reforma Global e Ampliação - Porto União

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Entrega dos anteprojetos em 20/09/2022 em fila de análise da DPRO.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 21/09/2022: Material recebido semana passada

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Empresa segue desenvolvendo material - ainda prazo - 19/08.

**Informações Gerais:** 03/08/2022: Encaminhada análise da SA.

**Projeto Contratado:** 03/08/2022: Etapa 2 - Encaminhada análise da Seção de Arquitetura.

**Projeto Contratado:** 06/07/2022: Etapa 2 - Empresa apresentou o lançamento de arquitetura para análise.

**Projeto Contratado:** 23/05/2022: Etapa 2 - Reunião inicial da etapa. Apresentado estudo de ocupação proposto pela Seção de Arquitetura.

**Escopo:** 25/08/2022: Foi constatado problema relacionado à solução para o salão do júri.. (pé direito está ficando baixo - sem forro fica 2,65m)). Everton informou que deve ser mantido no térreo. Está sendo estudada solução técnica mais adequada.

**Escopo:** 04/03/2021: SEI 0009210-07.2021.8.24.0710 - Encaminhou material para contratação dos projetos da reforma e ampliação.

**Escopo:** 12/02/2021: Processo 0002860-03.2021.8.24.0710 - alterado o porte da edificação para 3 varas.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 78/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME

<b>ASSINADO EM</b>	09/08/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	03/11/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$117.535,18
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/02/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/03/2022	R\$6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/04/2022	R\$4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/05/2022	R\$13.269,69	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/07/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/02/2022	R\$14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/03/2022	R\$10.995,43	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/04/2022	R\$7.330,29	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/05/2022	R\$21.990,86	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/07/2022	R\$14.660,58	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

## Projeto 17: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Entrega dos projetos executivos em 20/09/2022 - em fila de análise da DPRO

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 05/10/2022: Está em análise da DPRO - prazo para final da semana que vem (14/10).

**Informações Gerais:** 21/09/2022: Recebido material esta semana. Em análise interna.

**Informações Gerais:** 21/09/2022: Material de projeto executivo próximo à envio à orçamentação

**Projeto Contratado:** 28/07/2022: Etapa 4 - Recebidos comprovantes de aprovação dos projetos. Aditivo área - SEI 0030173-02.2022.8.24.0710. Pagamento Etapa 4 - SEI 0030182-61.2022.8.24.0710

**Projeto Contratado: 12/04/2022: Etapa 5 - Encaminhados os relatórios das Engenharias. Pendências persistem na Climatização, PPCI e Estrutural.**

**Projeto Contratado: 25/02/2022: Etapa 5 - Encaminhado relatório de Arquitetura.**

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 83/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$128.728,40
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$9.266,98	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4) SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R e 6R.
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.625,09	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores. Alterado pelo TA001 - de R\$ 12.055,53 para R\$ 12.625,09
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$36.508,31	prazo: 60 dias do término da etapa 4 0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%). Alterado pelo TA001 - de R\$ 36.166,58 para R\$ 36.508,31
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$6.177,98	SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R (30%) e 6R (30%).
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$24.111,05	0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%)
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	08/06/2021	R\$1.139,12	

#### Projeto 18: Construção - Urussanga - Novo

##### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Relatórios com inconsistência enviados em 15/08/2022 para correções da empresa - aguardando a entrega por parte da empresa - Cobrança para entrega em 05/10/2022 - em atraso

##### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/08/2022: 15/08/2022 dpro encaminhou material revisado para empresa. Ainda há pendências (arquitetura, hidro, PCI e estrutural). DPRO informou que alguns itens que já foram apontados ainda não foram resolvidos. Everton solicitou que seja feita reunião e estabelecimento de prazo de entrega, sob pena de rescisão contratual (confeção de ata).

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Material em análise na DPRO - tentando finalizar até final desta semana. SE falta análise da Gabriela.

**Informações Gerais:** 05/08/2022: Restou acordado que a DPRO irá fazer novo contato com empresa, para cobrar prazos e manifestação sobre previsão de entrega.

**Sondagem:** 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

**Sondagem:** 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

**Sondagem:** 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

**Projeto Contratado:** 15/08/2022: Etapa 2 - Encaminhados relatórios para revisão.

**Projeto Contratado:** 14/07/2022: Etapa 2 - Entrega 03 - Arquivos revisados recebidos para análise.

**Projeto Contratado:** 13/06/2022: Etapa 2 - Encaminhados os relatórios para revisão do material.

**Topografia:** 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura.

Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 95/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
<b>ASSINADO EM</b>	07/10/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$198.498,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2021	R\$39.699,66	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2021	R\$19.849,83	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/07/2021	R\$59.549,50	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2021	R\$39.699,67	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

#### Projeto 19: Construção - São José do Cedro - Novo

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Revisão da etapa 2 (anteprojetos) encaminhada pela empresa em 31/08/2022 - em fila de análise da DPRO

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 05/10/2022: Material em análise na DPRO - empresa entregou em 31/08 (etapa 2). Foi priorizado Campos Novos, Garopaba e agora Taió e Santa Rosa.

**Informações Gerais:** 25/08/2022: Etapa 2 - 12/08/2022 - dpro encaminhou material revisado. PRevisão até final desta semana o material revisado.

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Material em análise na DPRO - tentando finalizar até final desta semana.

**Projeto Contratado:** 31/08/2022: Etapa 2 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 12/08/2022: Etapa 2 - Encaminhados os relatórios de Revisão. Persistem pendências em várias disciplinas.

**Projeto Contratado:** 06/07/2022: Etapa 2 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Sondagem:** 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 89/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
---------------	---

<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	25/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	22/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$133.437,86
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.687,57	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/05/2021	R\$13.343,79	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/06/2021	R\$40.031,36	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/08/2021	R\$26.687,57	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

## Projeto 20: Reforma Parcial - Capital - Des. Eduardo Luz

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Encaminhado para a rescisão de contrato

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 05/10/2022: Material na fila da Arq Anna Cláudia para nova contratação (licitação) - não houve interessados na contratação do remanescente. Anna está trabalhando na contratação de SJB.

**Informações Gerais:** 21/09/2022: Contrato rescindido com empresa de elaboração de projetos

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Empresa prometeu entregar material até dia 12/08. Acompanhar próxima reunião.

**Escopo:** 03/03/2021: SEI 0039493-47.2020.8.24.0710 - encaminhou material para contratação dos projetos.

**Escopo:** 03/03/2021: Corrigindo - SEI 2066/2017 - encaminhou material para contratação dos projetos.

**Projeto Contratado:** 24/08/2022: SEI 0034067-83.2022.8.24.0710 - Processo de rescisão contratual

**Projeto Contratado:** 28/06/2022: Etapa 1 - Encaminhados relatórios para empresa providenciar as adequações.

**Projeto Contratado:** 30/05/2022: Etapa 1 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 76/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma do fórum Des. Eduardo Luz - comarca da Capital
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	ALTI CONSTRUÇÕES LTDA
<b>ASSINADO EM</b>	09/08/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	14/02/2022
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$189.975,15
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2022	R\$9.498,76	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/05/2022	R\$37.995,03	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;



3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/06/2022	R\$28.496,27	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2022	R\$18.997,52	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/08/2022	R\$56.992,54	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/10/2022	R\$37.995,03	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;

## **Projeto 21: Conclusão da obra de reforma global - Blumenau**

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** *Em elaboração de projetos técnicos da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, com previsão para envio ao setor de orçamentação de obras no início do ano de 2023.*

## **Projeto 22: Substituição da esquadria em pele de vidro do Fórum - Joinville**

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** *Material técnico em fase de finalização para envio a orçamentação.*