

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Setembro/2022

### Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Setembro/2022*

### Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	São José	Reforma Parcial - Substituição do forro externo	Orçamento
2	Laguna	Reforma Parcial - Cobertura	Orçamento
3	Balneário Camboriú	Reforma Parcial - PCI	Orçamento
4	Araquari - Novo prédio	Construção	Orçamento
5	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
6	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
7	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
8	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
9	Taió	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
10	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
11	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
12	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
13	Santo Amaro da Imperatriz	Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum	Projeto em andamento
14	Campos Novos - Novo	Construção	Projeto em andamento
15	Itapoá	Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento	Projeto em andamento
16	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
17	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
18	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
19	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento
20	Capital - Des. Eduardo Luz	Reforma Parcial	Projeto em andamento
21	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento

### Projeto 1: Reforma Parcial - Substituição do forro externo - São José

**Fase Atual:** Orçamento

**Informações Gerais:** *Em elaboração previsão de conclusão para segunda quinzena de outubro/22*

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 10/08/2022: *Segue na fila - após contratação.*

**Informações Gerais:** 27/07/2022: *Ainda em fila. Após contratação.*

**Informações Gerais:** 06/07/2022: *Aguardando na fila.*

### Projeto 2: Reforma Parcial - Cobertura - Laguna

**Fase Atual:** Orçamento

**Informações Gerais:** *Em elaboração pela Seção de Orçamento e Custos, previsão de conclusão de orçamento para segunda quinzena de outubro/22*

**Informações por disciplina:**

**Orçamento:** 04/08/2022: *Encaminhado e-mail para Adriana iniciar o orçamento.*

**Informações Gerais:** 25/08/2022: *Prazo confirmado. manter.*

**Informações Gerais:** 10/08/2022: *Adriana iniciou Laguna - prazo 31/10.*

**Informações Gerais:** 27/07/2022: *Na fila. Após Lebon.*

**Arquitetônico:** 21/06/2021: *Encaminhado SEI 0045260-66.2020.8.24.0710 à SA e SE para início das providências de desenvolvimento do projeto de Cobertura.*

Arquitetônico: 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

### Projeto 3: Reforma Parcial - PCI - Balneário Camboriú

#### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Em elaboração pela SOC - previsão de conclusão para final de setembro de 2022

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/08/2022: Prazo mantido.

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Cecília iniciou - prazo 07/10.

**Informações Gerais:** 27/07/2022: Em fila. Inicia 01/08/22.

### Projeto 4: Construção - Araquari - Novo prédio

#### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** A ser enviado até 12/09/2022 para elaboração de projeto básico

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/08/2022: Marta volta de férias em 29/08 para fechar o material até o final da semana.

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Foi realizada reunião na DPRO, mantido prazo para final de agosto.

**Informações Gerais:** 27/07/2022: Em elaboração. Prazo mantido. Algumas disciplinas já estão no volare. 50% das composições já estão conferidas e lançadas no volare. Reunião da DPRO sobre o assunto na semana que vem.

**Projeto Contratado:** 03/08/2022: Etapa 5 - Processo de supressão Orçamento - SEI 0031016-64.2022.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 07/07/2022: Etapa 5 - Material aprovado. Solicito o encaminhamento do material completo para arquivamento e o pedido de pagamento.

**Projeto Contratado:** 30/06/2022: Etapa 5 - Recebidos arquivos revisados para análise.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 79/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de construção do novo Fórum de Araquari
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
<b>ASSINADO EM</b>	21/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	30/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$237.452,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	300 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	04/11/2020	R\$21.370,68	
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/04/2021	R\$46.464,73	Alterada pelo TA001 de R\$ 64.112,04 para R\$ 46.464,73
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/04/2021	R\$49.558,94	valor alterado em razão do aditivo doc. 5739220 do sei 0024924-07.2021.8.24.0710. Alterada pelo TA001 de R\$ 59.363,00 para R\$ 49.558,94
5	LIQUIDADADA	Serviços Originais	30/06/2022	R\$41.536,58	Parcela 4 (55% do valor total do contrato) sofreu aditamento, sendo transformada em parcelas 4 (25%) e 5 (30%). Alterada pelo TA001 de R\$ 71.235,60 para R\$ 59.470,73. Retirado o valor da supressão do Orçamento o valor a executar da parcela é: R\$ 41.536,58
ReajTA003	LIQUIDADADA	Reajuste	31/01/2022	R\$1.258,56	Data contratual prevista como data de envio de e-mail para empresa, conforme documento n. 6072093 do SEI n. 0000891-16.2022.8.24.0710
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	14/03/2022	-R\$39.216,23	

5.1	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2021	R\$17.934,15	Valor da parcela 5 a ser suprimido, em função da retirada do orçamento do escopo da empresa. Medição: 70% do item Memorial/Orçamento e 100% do item Cronograma Físico Financeiro. Total da supressão: R\$ 17.934,15
-----	------------	--------------------	------------	--------------	---

## Projeto 5: Reforma Global e Ampliação - Brusque

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Encaminhado relatório para correções da 3ª etapa (anteprojeto) em 02/09/22 - aguardando a devolução por parte da empresa contratada.

### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 27/07/2022: Etapa anteprojeto - entrega 1: Empresa entregou material na segunda-feira 25/07; entrou na fila da DPRO.

**Informações Gerais:** 27/06/2022: DPRO realizou reunião de início da etapa 3.

**Informações Gerais:** 22/06/2022: Etapa 2 recebida, 15/06; reunião para próxima etapa será 27/06. 23/06 haverá vistoria do Robson/Fabiano CBMSC no prédio, para começarem a se envolver no PPCI.

**Projeto Contratado:** 02/09/2022: Etapa 3 - Encaminhados os relatórios de análise para revisão do material.

**Projeto Contratado:** 25/07/2022: Etapa 3 - Entrega 1 - Recebida primeira versão do Anteprojeto para análise.

**Projeto Contratado:** 27/06/2022: Etapa 3 - Reunião de início da etapa.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 117/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	15/12/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	25/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$199.605,31
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$27.491,70	15% do valor total da reforma
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$18.327,80	10% do valor total da reforma
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$54.983,40	30% do valor total da reforma
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$36.655,59	20% do valor total da reforma
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$2.449,10	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$1.632,73	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$4.898,20	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
ReajTA 003	LIQUIDADADA	Reajuste	28/03/2022	R\$913,83	Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710

## Projeto 6: Construção - Rio Negrinho - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em prazo de aprovação das etapas 3 (projetos legais) junto ao órgãos competentes e de elaboração da etapa 4 (projetos executivos)

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 28/06/2022: Processo de aditivo para separação da Etapa 4 em duas etapas (4 e 5) - SEI 0025127-32.2022.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 20/06/2022: Reuniao para início do executivo. Fase será dividida em memorial, qttativos / orçamento.

**Projeto Contratado:** 15/06/2022: Etapa 2 - Processo de pagamento SEI 0023547-64.2022.8.24.0710.

**Informações Gerais:** 25/08/2022: Ainda dentro do prazo. Sem atualizações.

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Ainda não houve entrega - ainda dentro do prazo (03/09 vence);

**Informações Gerais:** 10/06/2022: Etapa concluída/aprovada.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 77/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio negrinho
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$216.081,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$102.223,09	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato; Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 43,05% do valor total do contrato;
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$28.375,51	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato; Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 11,95% do valor total do contrato;

## Projeto 7: Construção - Presidente Getúlio - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Sobrestada a última etapa em razão da sinalização do órgão ambiental da Prefeitura Municipal, que realizou a doação do terreno ao PJSC, da possível existência de nascente no terreno. Aguardando a autorização da PMPG para continuidade do contrato - etapa de orçamentação

### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 05/08/2022: ETAPA 4 - revisão 4 - encaminhado material revisado para empresa.

**Informações Gerais:** 26/07/2022: Material segue em análise na DPRO. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 06/07/2022: Na DPRO para análise. Acompanhar próxima reunião,

**Sondagem:** 22/07/2020: Recebido relatório da sondagem.

**Sondagem:** 10/07/2020: Sondagem será executado no dia 13/07/2020.

**Sondagem:** 19/05/2020: Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

**Projeto Contratado:** 05/08/2022: Etapa 4 - Revisão 4 - Encaminhados relatórios para revisão do material.

**Projeto Contratado:** 19/06/2022: Etapa 4 - Entrega 04 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 02/03/2022: Etapa 4 - Revisão 03 - Encaminhados os relatórios para revisão do material.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 186/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	20/11/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$114.984,88
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m <sup>2</sup>

## Projeto 8: Reforma Global e Ampliação - Joinville

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Recebida a 1ª etapa - Levantamento em 02/09/2022 - Reunião para início da segunda etapa - Estudos preeliminares agendada. Estudos de ocupação da área da reforma e da ampliação aprovadas com os magistrados da comarca.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/08/2022: Etapa 1 concluída e aceita - sexta-feira passada. Início da próxima semana, reunião para iniciar etapa 2.

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Foi realizada reunião na última sexta-feira sobre PCI - empresa informou que irá fazer nova vistoria com eng responsável pelo PPCI (diferente da pessoa que estava fazendo os levantamentos - essa pessoa não tem conhecimentos específicos de PCI). Faltam apenas resolver essas pendências de PPCI para recebimento da etapa 1.

**Informações Gerais:** 04/08/2022: Encaminho relatório da SE (persistem pendências de PCI) - marcada reunião para tratar do assunto. Acompanhar próxima reunião 10/08.

**Projeto Contratado:** 02/09/2022: Etapa 1 - Processo de pagamento SEI 0035611-09.2022.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 18/08/2022: Etapa 1 - Encaminhada análise da SE. PCI aceito. Etapa finalizada. Solicitado o encaminhamento do material completo para arquivamento, assim como o ofício com o pedido de pagamento.

**Projeto Contratado:** 16/08/2022: Etapa 1 - Recebidos arquivos do PCI para análise.

**Topografia:** 14/04/2021: Topografia recebida

Sondagem: 11/02/2021: Encaminhado processo 0005989-16.2021.8.24.0710 para contratação

Escopo: 04/05/2020: DMCO solicitou a inclusão da renovação de ar no escopo do projeto de reforma Global.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 61/2021**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Joinville
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	WIND SERVICE LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	02/07/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	20/08/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$486.000,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	400 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIBERADA	Serviços Originais	18/09/2021	R\$13.467,97	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2022	R\$53.871,86	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/02/2023	R\$40.403,90	3ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$26.935,93	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$80.807,79	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/08/2023	R\$53.871,85	6ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIBERADA	Serviços Originais	18/09/2021	R\$10.832,04	1ª parcela: 5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2022	R\$43.328,14	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/02/2023	R\$32.496,10	3ª parcela: 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$21.664,07	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$64.992,21	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/08/2023	R\$43.328,14	6ª parcela: 20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** 1ª entrega dos projetos executivos realizada em 08/08/2022 em análise pela DPRO.

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 25/04/2023: Na fila para análise DPRO.

**Informações Gerais:** 25/08/2022: 12/08 - empresa apresentou etapa 4 (comprovantes) e liberado. Empresa está atualmente desenvolvendo etapa 5 (executivo A).

**Informações Gerais:** 10/08/2022: DPRO tem conversado com empresa com frequência; estrutural se comprometeu a entregar até 17/08. Demais projetos foram entregues ontem (09/08) e estão na fila da DPRO.

**Projeto Contratado:** 12/08/2022: Etapa 4 - Empresa apresentou todos os comprovantes de aprovação. Processo de Aditamento da área - SEI 0032477-71.2022.8.24.0710. Processo de pagamento da Etapa 4 - SEI 0032503-69.2022.8.24.0710.

**Projeto Contratado:** 14/07/2022: Etapa 5 - Revisão 03 - Encam. relatórios (ARQ/ENG) complementares aos anteriormente enviados à empresa em 26/05/2022.

**Projeto Contratado:** 26/05/2022: Etapa 5 - Encaminhados relatórios para providências de revisão. Persistem algumas pendências. A planilha quantitativa foi entregue no dia 20/05/2022, e está sendo analisada.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 84/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taíó
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	14/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$127.074,05
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	LIBERADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$4.453,59	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/08/2022	R\$13.360,76	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE; Novo valor, alterado com a criação da parcela 6 (SEI n. 0019942-47.2021.8.24.0710)
4	LIBERADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$20.107,60	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/08/2022	R\$37.255,68	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710) - totalizando R\$ 62092,80, equivalente a 50% de R\$ 124.185,60. Esse valor foi alterado para R\$ 37.255,68 (equivalente a 30% de R\$ 124.185,60), em razão da divisão da parcela e criação da parcela 6 (20%).
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/10/2022	R\$8.907,17	0019942-47.2021.8.24.0710 - parcela criada para separar orçamento
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/10/2022	R\$24.837,12	valor da parcela criado em razão da separação do orçamento que estava na parcela 5. O valor equivale a 30% de R\$ 124.185,60 que é o valor total do contrato, já considerando o aditivo em razão do acréscimo de área.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	22/02/2021	R\$19.222,59	Atualização da área real projetada

## Projeto 10: Construção - Curitibaanos - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em prazo de elaboração dos projetos legais, em fase de aprovação junto aos órgãos competentes (etapa 3) e em prazo de elaboração dos projetos executivos (etapa 4)

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/08/2022: Ainda dentro do prazo. Sem atualizações.

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Material em desenvolvimento na empresa - dentro do prazo meados de setembro.

**Informações Gerais:** 13/06/2022: Reunião para início da etapa 3.

**Projeto Contratado:** 28/06/2022: Processo de aditivo para separação da Etapa 4 em duas etapas (4 e 5) - SEI 0022998-54.2022.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 13/06/2022: Etapa 4 - Reunião inicial da etapa.

**Projeto Contratado:** 08/06/2022: Etapa 2 - Processo de pagamento SEI 0022454-66.2022.8.24.0710

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 76/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitibaanos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$337.064,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	270 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

##### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$100.008,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas).
4 - executivo A	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$156.123,60	55% da área real projetada. Aditivo: Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 42,15% do valor total do contrato;
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	
5 - executivo B	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$47.596,40	Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 12,85% do valor total do contrato;

## Projeto 11: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Iniciada a etapa 3 (anteroprojetos), aguardando entrega por parte da empresa contratada - em atraso

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/08/2022: DPRO orientou empresa, caso entenda necessário, protocolar pedido de aditivo de prazo da etapa 3, mas até agora não foi efetuado. Prazo contratual (30 dias) está vigente.

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Segunda-feira teve reunião com empresa, para início da etapa 3 (anteprojeto) - prazo contratual 30 dias.

**Informações Gerais:** 27/07/2022: reunião com empresa deve ocorrer na semana que vem

**Projeto Contratado:** 08/08/2022: Etapa 3 - Reunião inicial da Etapa.

**Projeto Contratado:** 13/07/2022: Etapa 2 - Recebimento e liberação de pagamento da Etapa (SEI 0027603-43.2022.8.24.0710)



**Projeto Contratado: 05/07/2022: Etapa 2 - Material aprovado. Etapa concluída. Solicitado o encaminhamento dos arquivos para arquivamento e ofício com o pedido de pagamento.**

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 63/2021**

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
<b>ASSINADO EM</b>	29/07/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$123.482,49
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/09/2021	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/10/2021	R\$19.497,24	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/12/2021	R\$38.994,47	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/12/2021	R\$12.998,16	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/02/2022	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;

**Projeto 12: Construção - Sombrio - Novo**

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Retornado com relatório para revisão de itens da parte de Arquitetura da etapa 5 (projeto executivos) em 30/08/2022 - em fila de análise da Seção de Engenharia

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 25/05/2023: Reunião realizada na última segunda-feira (23/05), previsão encaminhamento até sexta-feira (27/05).

**Informações Gerais:** 25/08/2022: Material em revisão da DPRO. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Empresa encaminhou email na sexta-feira, para entregar revisão dia 12/08, para nova análise da DPRO - executivo.

**Topografia:** 03/08/2021: SEI 0028449-94.2021.8.24.0710 - aberto processo para tratar da retificação da matrícula do terreno, tendo em vista a solicitação do Setor de Projetos da Prefeitura, para viabilizar a aprovação do projeto do novo Fórum.

**Projeto Contratado:** 12/08/2022: Etapa 4 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 14/07/2022: Etapa 4 - Encaminhados relatórios SE/DPRO pra empresa e realizada reunião com SA/DPRO.

**Projeto Contratado:** 07/07/2022: Etapa 4 - Encaminhado relatório da Seção de Arquitetura.

**Sondagem:** 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 203/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Lavoro Construtora Ltda. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	16/12/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	16/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$184.843,30
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m <sup>2</sup> (25%)
Reaj Parc. 2	LIQUIDADADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

### Projeto 13: Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum - Santo Amaro da Imperatriz

#### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Resposta do engenheiro do IMA indicado que estão analisando os processos para as autorizações ambientais, previsão para liberação neste mês de agosto. Aguardando resposta do IMA-SC

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 27/07/2022: Segue em análise no IMA. Acompanhar.

**Informações Gerais:** 06/07/2022: Foram pagas taxas e protocolado processo de aprovação no IMA.

**Informações Gerais:** 22/06/2022: Rafael conversou com empresa para se manifestar com relação à documentação que o IMA solicitou para aprovar projeto. Acompanhar próxima reunião.

**Projeto Contratado:** 23/02/2022: Material está na SOC para ser orçado; conclusão depende da aprovação do projeto no IMA.

**Projeto Contratado:** 22/02/2022: Primeira etapa recebida. Encaminhado processo de pagamento (SEI 0007981-75.2022.8.24.0710).

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 91/2021**

<b>OBJETO</b>	Estudo e projeto geotécnico de estabilização e contenção de talude, em terreno pertencente ao Poder Judiciário de Santa Catarina, onde está edificado o Fórum da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	RAV ENGENHARIA E GEOTECNIA SS UNIPESSOAL LTDA
<b>ASSINADO EM</b>	25/09/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	27/10/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$33.000,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
PARC01	LIQUIDADADA	Serviços Originais	04/12/2021	R\$26.400,00	
PARC02	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/12/2021	R\$6.600,00	ETAPA DE APROV PROJETO NA PREFEITURA

**Projeto 14: Construção - Campos Novos - Novo**

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Retornado para correções em 18/08/2022 e devolvido pela empresa em 01/09/2022 para fins de recebimento da etapa de projetos executivos

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 19/07/2022: DPRO encaminhou relatórios da SE/SA - restam pendências em todas as disciplinas.

**Informações Gerais:** 22/06/2022: Entrega da empresa ocorreu em 03/06, aguardando na fila da DPRO.

**Informações Gerais:** 25/04/2022: Revisão DPRO finalizada. Será encaminhado à empresa nesta semana.

Acompanhar.

**Projeto Contratado:** 30/08/2022: Etapa 4 - Recebidos os arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 18/08/2022: Etapa 4 - Encaminhados os relatórios para revisão.

**Projeto Contratado:** 01/08/2022: Etapa 4 - Entrega 5 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 80/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Campos Novos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$169.107,12
<b>PRAZO INICIAL</b>	180 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/11/2020	R\$16.724,88	9% (nove por cento) do valor total da proposta vencedora, vinculado à área total estimada, após a conclusão da 2ª ETAPA (Anteprojeto);

3	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$50.174,64	45% (quarenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas, após a conclusão da 3ª ETAPA (Projeto Legal);
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$65.567,78	valor residual, ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo). APÓS ADITIVO: 30% (trinta por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo);
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/05/2021	R\$54.639,82	Não existia; passou a existir com o TA 80/2020.003 - SEI 0024053-74.2021.8.24.0710 25% (vinte e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 5ª ETAPA (Orçamento).

## Projeto 15: Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento - Itapoá

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** *Em revisão dos projetos por servidores da DPRO - Sobrestado.*

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 23/02/2022: *Projeto não é prioritário; não está sendo mexido; Blumenau é prioridade.*

**Informações Gerais:** 20/01/2022: *Arquitetura em desenvolvimento com Cláudia. Parte de Engenharia sobrestada para análise de outros materiais que são prioridade*

**Projeto Contratado:** 17/05/2021: *Encaminhados processos para pagamento da Etapa 3 (SEI 0018563-71.2021.8.24.0710) e processo para rescisão (SEI 0008921-74.2021.8.24.0710)*

**Projeto Contratado:** 31/03/2021: *Encaminhado e-mail para a empresa comunicando que serão iniciadas as providências para rescisão contratual.*

**Projeto Contratado:** 14/10/2020: *Encaminhado processo 0035977-19.2020.8.24.0710 para pagamento da etapa 2.*

## Projeto 16: Reforma Global e Ampliação - Porto União

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** *Em prazo para desenvolvimento da etapa de anteprojeto*

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 10/08/2022: *Empresa segue desenvolvendo material - ainda prazo - 19/08.*

**Informações Gerais:** 03/08/2022: *Encaminhada análise da SA.*

**Informações Gerais:** 27/07/2022: *Arquitetura está em fase de validação na DPRO; será devolvido à empresa para formatação da entrega final da etapa 2 (estudo preliminar). Ainda dentro do prazo.*

**Projeto Contratado:** 03/08/2022: *Etapa 2 - Encaminhada análise da Seção de Arquitetura.*

**Projeto Contratado:** 06/07/2022: *Etapa 2 - Empresa apresentou o lançamento de arquitetura para análise.*

**Projeto Contratado:** 23/05/2022: *Etapa 2 - Reunião inicial da etapa. Apresentado estudo de ocupação proposto pela Seção de Arquitetura.*

**Escopo:** 25/08/2022: *Foi constatado problema relacionado à solução para o salão do júri.. (pé direito está ficando baixo - sem forro fica 2,65m)). Everton informou que deve ser mantido no térreo. Está sendo estudada solução técnica mais adequada.*

**Escopo:** 04/03/2021: *SEI 0009210-07.2021.8.24.0710 - Encaminhou material para contratação dos projetos da reforma e ampliação.*

**Escopo:** 12/02/2021: *Processo 0002860-03.2021.8.24.0710 - alterado o porte da edificação para 3 varas.*

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 78/2021**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
---------------	--

<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	09/08/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	03/11/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$117.535,18
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/02/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/03/2022	R\$6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/04/2022	R\$4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/05/2022	R\$13.269,69	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/07/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/02/2022	R\$14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/03/2022	R\$10.995,43	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/04/2022	R\$7.330,29	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/05/2022	R\$21.990,86	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/07/2022	R\$14.660,58	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

## Projeto 17: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Aguardando a entrega dos projetos da área estrutural, em atraso.

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Prazos a serem informados pela empresa. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 27/07/2022: DPRO conversou com empresa ontem, estão trabalhando na revisão do material; seguem com problemas/dificuldades no projeto estrutural; estão atrás de outro profissional da área; deliberou-se por oficialar a empresa.

**Informações Gerais:** 06/07/2022: Empresa informou que entregaria projeto estrutural até hoje. Acompanhar próxima reunião.

**Projeto Contratado:** 28/07/2022: Etapa 4 - Recebidos comprovantes de aprovação dos projetos. Aditivo área - SEI 0030173-02.2022.8.24.0710. Pagamento Etapa 4 - SEI 0030182-61.2022.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 12/04/2022: Etapa 5 - Encaminhados os relatórios das Engenharias. Pendências persistem na Climatização, PPCI e Estrutural.

**Projeto Contratado:** 25/02/2022: Etapa 5 - Encaminhado relatório de Arquitetura.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 83/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$128.728,40
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	LIBERADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$9.266,98	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4) SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R e 6R.
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	LIBERADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.625,09	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores. Alterado pelo TA001 - de R\$ 12.055,53 para R\$ 12.625,09
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$36.508,31	prazo: 60 dias do término da etapa 4 0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%). Alterado pelo TA001 - de R\$ 36.166,58 para R\$ 36.508,31
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$6.177,98	SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R (30%) e 6R (30%).
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$24.111,05	0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%)
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	08/06/2021	R\$1.139,12	

## Projeto 18: Construção - Urussanga - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Relatórios com inconsistência enviados em 15/08/2022 para correções da empresa - aguardando a entrega por parte da empresa

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/08/2022: 15/08/2022 dpro encaminhou material revisado para empresa. Ainda há pendências (arquitetura, hidro, PCI e estrutural). DPRO informou que alguns itens que já foram apontados ainda não foram resolvidos. Everton solicitou que seja feita reunião e estabelecimento de prazo de entrega, sob pena de rescisão contratual (confecção de ata).

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Material em análise na DPRO - tentando finalizar até final desta semana. SE falta

análise da Gabriela.

**Informações Gerais:** 26/07/2022: Etapa 2: entrega 3 - empresa encaminhou projetos para análise DPRO.

**Sondagem:** 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

**Sondagem:** 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

**Sondagem:** 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

**Projeto Contratado:** 15/08/2022: Etapa 2 - Encaminhados relatórios para revisão.

**Projeto Contratado:** 14/07/2022: Etapa 2 - Entrega 03 - Arquivos revisados recebidos para análise.

**Projeto Contratado:** 13/06/2022: Etapa 2 - Encaminhados os relatórios para revisão do material.

**Topografia:** 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura.

Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 95/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
<b>ASSINADO EM</b>	07/10/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$198.498,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2021	R\$39.699,66	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2021	R\$19.849,83	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/07/2021	R\$59.549,50	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2021	R\$39.699,67	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

#### Projeto 19: Construção - São José do Cedro - Novo

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Revisão da etapa 2 (anteprojetos) encaminhada pela empresa em 31/08/2022 - em fila de análise da DPRO

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 25/08/2022: Etapa 2 - 12/08/2022 - dpro encaminhou material revisado. PRevisão até final desta semana o material revisado.

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Material em análise na DPRO - tentando finalizar até final desta semana.

**Informações Gerais:** 06/07/2022: Empresa entregou material para análise da DPRO. Vai para fila da DPRO.

**Projeto Contratado:** 31/08/2022: Etapa 2 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 12/08/2022: Etapa 2 - Encaminhados os relatórios de Revisão. Persistem pendências em várias disciplinas.

**Projeto Contratado:** 06/07/2022: Etapa 2 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Sondagem:** 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

**CONTRATO 1: 89/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	25/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	22/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$133.437,86
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.687,57	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/05/2021	R\$13.343,79	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/06/2021	R\$40.031,36	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/08/2021	R\$26.687,57	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

**Projeto 20: Reforma Parcial - Capital - Des. Eduardo Luz****Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Encaminhado para a rescisão de contrato

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Empresa prometeu entregar material até dia 12/08. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 27/07/2022: DPRO irá aguardar material da empresa (novo levantamento), considerando nova equipe; caso não esteja a contento, deliberação por oficial a empresa e partir para rescisão. DPRO irá encaminhar email para empresa, estabelecendo prazo limite para entrega do material, sob pena de rescisão.

**Informações Gerais:** 15/07/2022: Reunião de apresentação novamente realizada, agora aos novos profissionais da Alti Engenharia. Empresa realizará nova vistoria entre 19/07 e 29/07/2022.

**Escopo:** 03/03/2021: SEI 0039493-47.2020.8.24.0710 - encaminhou material para contratação dos projetos.

**Escopo:** 03/03/2021: Corrigindo - SEI 2066/2017 - encaminhou material para contratação dos projetos.

**Projeto Contratado:** 24/08/2022: SEI 0034067-83.2022.8.24.0710 - Processo de rescisão contratual

**Projeto Contratado:** 28/06/2022: Etapa 1 - Encaminhados relatórios para empresa providenciar as adequações.

**Projeto Contratado:** 30/05/2022: Etapa 1 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 76/2021**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma do fórum Des. Eduardo Luz - comarca da Capital
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	ALTI CONSTRUÇÕES LTDA
<b>ASSINADO EM</b>	09/08/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	14/02/2022
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$189.975,15
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC. STATUS TIPO DE PARCELA DATA PREVISTA VALOR TOTAL OBSERVAÇÃO



1	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2022	R\$9.498,76	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/05/2022	R\$37.995,03	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/06/2022	R\$28.496,27	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2022	R\$18.997,52	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/08/2022	R\$56.992,54	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/10/2022	R\$37.995,03	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;

## Projeto 21: Construção - Garopaba - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Envio de material no dia 03/09/2022 - etapa de anteprojetos para avaliação da DPRO, em fila de análise do setor.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/08/2022: DPRO tem mantido contato com empresa. Empresa prometeu entrega de material até final da semana que vem (02/09).

**Informações Gerais:** 10/08/2022: Material foi entregue em 27/07/2022 - empresa identificou um erro no projeto de implantação (da MD); na segunda-feira foram passadas respostas à empresa sobre cobertura; foi solicitada entrega final do material para análise da DPRO. Dia 11/08 tem reunião e DPRO irá cobrar novamente a entrega final do material.

**Informações Gerais:** 27/07/2022: Empresa se comprometeu a entregar material (arquitetura, sem complementares!) até hoje final de tarde. Se não entregar, empresa será oficializada para entrega, sob pena de rescisão.

**Sondagem:** 18/02/2020: Recebido laudo

**Sondagem:** 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

**Projeto Contratado:** 02/09/2022: Etapa 2 - Recebidos arquivos para análise.

**Projeto Contratado:** 22/04/2022: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0011277-08.2022.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 30/11/2021: SEI 0044429-81.2021.8.24.0710 - contratação do remanescente

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 10/2022

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	25/03/2022
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	19/04/2022
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$266.329,03
<b>PRAZO INICIAL</b>	150 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------