

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Agosto/2023

Dados gerais do relatório:

Mês de referência: Agosto/2023

Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	Taió	Reforma Global e Ampliação	Orçamento
2	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Orçamento
3	Torre I	passagem de tubulação e cabo de fibra ótica entre a sede do Tribunal de Justiça e o Fórum Desembargador Eduardo Luz, atravessando a praça Tancredo Neves, no centro de Florianópolis	Orçamento
4	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
5	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
6	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
7	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
8	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
10	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
11	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
12	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
13	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
14	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
15	Itajaí	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
16	Balneário Camboriú	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
17	Criciúma	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
18	São José	Substituição do sistema de climatização do Fórum	Projeto em andamento

Projeto 1: Reforma Global e Ampliação - Taió

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Encaminhado para a rescisão em razão da empresa não ter cumprido o contrato. Orçamento foi remanejado para ser elaborado internamente pelos servidores da Seção de Orçamentos e Custos

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 04/08/2023: DGA autorizou providências para início do processo de rescisão.

Informações Gerais: 02/08/2023: Autuado processo para rescisão contratual - SEI n. 0034615-74

Informações Gerais: 31/07/2023: Reunião da SOC com Flávio (orçamentista) - não foram recebidas cotações; material não evoluiu; email foi encaminhado para empresa no dia 14/07, para entrega até 21/07; como material não evoluiu, autuar processo para rescisão contratual e assumir material internamente.

Projeto Contratado: 02/08/2023: SEI 0034615-74.2023.8.24.0710 - autuado processo para tratar da rescisão contratual.

Projeto Contratado: 24/03/2023: Etapa 6 - Encaminhado relatório de análise para empresa.

Projeto Contratado: 06/02/2023: Etapa 6 - Entrega 01 - Recebida primeira versão do orçamento para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 84/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taió
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	14/12/2020

VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$127.074,05
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$4.453,59	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/08/2022	R\$13.360,76	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE; Novo valor, alterado com a criação da parcela 6 (SEI n. 0019942-47.2021.8.24.0710)
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$20.107,60	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710)
5	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/08/2022	R\$37.255,68	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710) - totalizando R\$ 62092,80, equivalente a 50% de R\$ 124.185,60. Esse valor foi alterado para R\$ 37.255,68 (equivalente a 30% de R\$ 124.185,60), em razão da divisão da parcela e criação da parcela 6 (20%).
6 parcial	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$5.270,29	0019942-47.2021.8.24.0710 - parcela criada para separar orçamento; Posteriormente, a parcela foi dividida em duas partes, em razão da rescisão contratual (doc. 7473159).
6 parcial	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$14.303,52	valor da parcela criado em razão da separação do orçamento que estava na parcela 5. O valor equivale a 30% de R\$ 124.185,60 que é o valor total do contrato, já considerando o aditivo em razão do acréscimo de área. Posteriormente, a parcela foi dividida em duas partes, em razão da rescisão contratual (doc. 7473159).
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	22/02/2021	R\$19.222,59	Atualização da área real projetada
6 final	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$3.636,88	Posteriormente, a parcela 6 foi dividida em duas partes, em razão da rescisão contratual (doc. 7473159).
6 final	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$10.533,60	Posteriormente, a parcela 6 foi dividida em duas partes, em razão da rescisão contratual (doc. 7473159).

Projeto 2: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Encaminhado para a rescisão em razão da empresa não ter cumprido o contrato. Orçamento foi remanejado para ser elaborado internamente pelos servidores da Seção de Orçamentos e Custos

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 14/08/2023: DPRO informou q restou decidido com Direção que o material será finalizado internamente, independente da defesa da empresa.

Informações Gerais: 03/08/2023: DGA autorizou providências para início do processo de rescisão.

Informações Gerais: 02/08/2023: Autuado processo para rescisão contratual - SEI n. 0034653-86.

Projeto Contratado: 02/08/2023: SEI 0034653-86.2023.8.24.0710 - autuado processo para tratar da rescisão contratual.

Projeto Contratado: 22/02/2023: Etapa 5 - Encaminhada mensagem com a aceitação da etapa. Solicitado o encaminhamento do material completo para arquivamento e ofício com o pedido de pagamento.

Projeto Contratado: 14/02/2023: Etapa 5 - Entrega 7 - Recebidos arquivos para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:**CONTRATO 1: 83/2020**

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$128.728,40
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	07/08/2021	R\$9.266,98	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4) SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R e 6R.
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.625,09	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores. Alterado pelo TA001 - de R\$ 12.055,53 para R\$ 12.625,09
5A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	07/08/2021	R\$36.508,31	prazo: 60 dias do término da etapa 4 0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%). Alterado pelo TA001 - de R\$ 36.166,58 para R\$ 36.508,31
6R parcial	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/02/2023	R\$3.920,29	SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R (30%) e 6R (30%).
6A parcial	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/02/2023	R\$13.962,54	0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%)
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	08/06/2021	R\$1.139,12	
6R final	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/02/2023	R\$2.257,69	parcela 6 dividida - doc. 7475975
6A final	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/02/2023	R\$10.376,33	parcela 6 dividida - doc. 7475975

Projeto 3: passagem de tubulação e cabo de fibra ótica entre a sede do Tribunal de Justiça e o Fórum Desembargador Eduardo Luz, atravessando a praça Tancredo Neves, no centro de Florianópolis - Torre I

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais:

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 31/07/2023: Material tem que ser rodado na macro.

Informações Gerais: 10/04/2023: SEI n. 21078/2016 - Rafa está aguardando Felipe concluir projeto do Norte da Ilha, para fazer a instrução do processo, em razão do valor envolvido, se deverá ser dado prosseguimento à contratação.

Informações Gerais: 27/03/2023: Verificar andamento do processo para nova autorização da obra (em razão dos valores envolvidos) - dpro irá verificar número do SEI.

Projeto Contratado: 07/02/2023: SEI 0003400-80.2023.8.24.0710 - Pagamento etapa 3.

Projeto Contratado: 23/01/2023: DPRO deu aceite no material - projeto deve ser submetido novamente à apreciação da Administração, em razão do valor da obra.

Projeto Contratado: 28/09/2022: SEI 0037711-34.2022.8.24.0710 - pagamento etapas 1 e 2

Projeto 4: Construção - Rio Negrinho - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Envio de lista de correções em 24/07/2023, aguardando devolução das correções. Em atraso contratual.

Informações por disciplina:

Elétrico: 27/03/2023: SEI 0014022-24.2023.8.24.0710 - autuado processo para tratar da remoção do poste do interior do lote do novo Fórum.

Projeto Contratado: 05/09/2023: Etapa 4 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 24/07/2023: Etapa 4 - Encaminhados arquivos para revisão da empresa.

Projeto Contratado: 28/04/2023: Etapa 4 - Entrega 03 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Informações Gerais: 05/09/2023: Etapa 4 - recebidos arquivos para análise.

Informações Gerais: 24/07/2023: Etapa 4 - DPRO encaminhou relatórios da SA e SE, para revisão da empresa.

Informações Gerais: 24/07/2023: DPRO encaminhou relatórios da SA e SE para empresa.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 77/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio negrinho
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$216.081,32
PRAZO INICIAL	225 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	12/11/2022	R\$71.359,48	150 dias a partir da finalização da etapa 2. TA002 - alterado valor de R\$ 64.112,04 para R\$ 71.359,48.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2022	R\$109.156,48	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 43,05% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 102.223,09 para R\$ 109.156,48.
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/11/2022	R\$30.300,11	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 11,95% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 28.375,51 para R\$ 30.300,11
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	11/01/2023	R\$16.105,44	

Projeto 5: Construção - Curitiba - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em análise dos projetos corrigidos enviados pela empresa contratada.

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 06/09/2023: Etapa 4 - encaminhado relatório da SE.

Informações Gerais: 31/08/2023: Etapa 4 - encaminhado relatório da SA para revisão da empresa.

Informações Gerais: 28/08/2023: Está em análise na SE; SA análise já concluída.

Projeto Contratado: 06/09/2023: Etapa 4 - Encaminhados relatórios da Seção de Engenharia.

Projeto Contratado: 31/08/2023: Etapa 4 - Encaminhado relatório da Seção de Arquitetura

Projeto Contratado: 23/06/2023: Etapa 4 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 76/2020	
OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$337.064,00
PRAZO INICIAL	270 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	05/03/2022	R\$78.071,66	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterado pelo TA002 de R\$ 100.008,00 para R\$ 102.002,30
4 - executivo A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2023	R\$135.576,56	55% da área real projetada. Aditivo: Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 42,15% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 156.123,60 para R\$ 135.576,56
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	
5 - executivo B	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2023	R\$41.332,36	Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 12,85% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 47.596,40 para R\$ 41.332,36
TA006	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	05/05/2023	-R\$48.747,42	

Projeto 6: Construção - Presidente Getúlio - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais:

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 28/08/2023: Foi identificado erro no projeto PCI, será efetuada adequação por parte da empresa, mas está aguardando validação da solução junto com a SE (CBMSC está analisando).

Informações Gerais: 10/07/2023: Gabi fez análise das pedências de PPCI, será aprovado. Irá para etapa 5.

Informações Gerais: 10/07/2023: Etapa 4 - material aprovado.

Sondagem: 22/07/2020: Recebido relatório da sondagem.

Sondagem: 10/07/2020: Sondagem será executado no dia 13/07/2020.

Sondagem: 19/05/2020: Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

Projeto Contratado: 10/07/2023: Etapa 4 - Material aprovado. Solicito encaminhamento do material completo para arquivamento e envio de ofício com pedido de pagamento.

Projeto Contratado: 21/06/2023: Etapa 4 - Entrega 07 - Recebidos arquivos do PCI para análise.

Projeto Contratado: 01/06/2023: Etapa 4 - Encaminhados relatórios para empresa. Restam poucas pendências no projeto PCI.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 186/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	20/11/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$114.984,88
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m ²

Projeto 7: Construção - Sombrio - Novo**Fase Atual: Projeto em andamento****Informações Gerais:****Informações por disciplina:**

Informações Gerais: 28/08/2023: Aguardando aprovação de projeto na Prefeitura. Acompanhar proxima reunião.

Informações Gerais: 14/08/2023: Etapa 4 - SA análise ok; pendência está relacionada à aprovação de projeto na prefeitura (há pendência de entrega de documento ambiental - analista da prefeitura irá emitir documento de viabilidade ambiental e juntar ao projeto para aprovação); SE ok aprovada.

Informações Gerais: 02/08/2023: Etapa 4 - Entrega 8 - recebidos arquivos para análise.

Topografia: 03/08/2021: SEI 0028449-94.2021.8.24.0710 - aberto processo para tratar da retificação da matrícula do terreno, tendo em vista a solicitação do Setor de Projetos da Prefeitura, para viabilizar a aprovação do projeto do novo Fórum.

Projeto Contratado: 02/08/2023: Etapa 4 - Entrega 08 - Recebidos arquivos para nova análise.

Projeto Contratado: 07/06/2023: Etapa 4 - Encaminhado relatório da Seção de Arquitetura

Projeto Contratado: 23/05/2023: Etapa 4 - Entrega 7a - Complementação da entrega com o envio do memorial de arquitetura e quantitativo

Sondagem: 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

Contratos de elaboração associados ao projeto:**CONTRATO 1: 203/2019**

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
EMPRESA CONTRATADA	Lavoro Construtora Ltda. EPP
ASSINADO EM	16/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	16/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$184.843,30
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

1	LIQUIDADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIQUIDADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m ² (25%)
Reaj Parc. 2	LIQUIDADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

Projeto 8: Construção - São José do Cedro - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Anteprojetos aprovados - eavanço as etapas 3 e 4 - em aprovação nos órgãos competentes

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 31/08/2023: Etapa 3 - DPRO encaminhou relatórios para empresa revisar.

Informações Gerais: 28/08/2023: SA e SE finalizaram; será encaminhado à empresa.

Informações Gerais: 31/07/2023: Fila da DPRO para análise.

Projeto Contratado: 31/08/2023: Etapa 3 - Encaminhados relatórios de análise para empresa.

Projeto Contratado: 26/07/2023: Etapa 3 - SEI 0033562-58.2023.8.24.0710 - processo de pagamento

Projeto Contratado: 10/07/2023: Etapa 3 - SEI 0030560-80.2023.8.24.0710 - pagamento da Taxa do Alvará de

Construção

Sondagem: 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 89/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	25/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	22/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$133.437,86
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	LIQUIDADA	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.168,01	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela. Alterado pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.168,01
3	LIQUIDADA	Serviços Originais	02/05/2023	R\$13.213,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 13.343,79 para R\$ 13.213,89

4	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/06/2023	R\$39.641,68	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 40.031,36 para R\$ 39.641,68.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/08/2023	R\$26.427,79	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.427,79.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	27/03/2023	-R\$1.298,91	

Projeto 9: Construção - Garopaba - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais:

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 22/08/2023: Etapa 4 - reunião para início de projeto

Informações Gerais: 14/08/2023: Previsão de realizar reunião nesta semana.

Informações Gerais: 03/08/2023: Etapa 2 - aprovada.

Sondagem: 18/02/2020: Recebido laudo

Sondagem: 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

Projeto Contratado: 22/08/2023: Etapa 4 - Reunião de início da etapa.

Projeto Contratado: 22/08/2023: Etapa 2 - SEI 0037573-33.2023.8.24.0710 - Aditivo; SEI 0037587-17.2023.8.24.0710 - pagamento

Projeto Contratado: 03/08/2023: Etapa 2 - Material aprovado. Solicitado protocolos, material para arquivamento e ofício com pedido de pagamento.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 10/2022

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	25/03/2022
ORDEM DE SERVIÇO EM	19/04/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$266.329,03
PRAZO INICIAL	150 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
02	LIBERADA	Serviços Originais	19/05/2022	R\$55.375,83	parcela 1 foi concluída no contrato anteriormente rescindido. valor da parcela 2 = 40% do valor do contrato, descontado o valor pago na parcela 1. Alterado pelo TA001 de R\$53.265,80 para R\$ 55.375,83
03	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/10/2023	R\$27.160,41	10% do valor do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 26.632,90 para R\$ 27.160,41
04	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/11/2023	R\$81.481,23	30% do valor total do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 79.898,71 para R\$ 81.481,23
05	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/01/2024	R\$54.320,82	20% do valor total do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 53.265,80 para R\$ 54.320,82
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	22/08/2023	R\$5.275,08	

Projeto 10: Reforma Global e Ampliação - Brusque

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais:

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 04/09/2023: Etapa 5 - realizada reunião de início de etapa.

Informações Gerais: 29/08/2023: autuados os processos:

0039109-79.2023.8.24.0710 - aditivo da área real projetada;

0039170-37.2023.8.24.0710 - processo de pagamento da etapa 3

Informações Gerais: 28/08/2023: Na sexta-feira a empresa encaminhou os protocolos; previsão de reunião nesta semana para iniciar a etapa 4 e 5.

Projeto Contratado: 04/09/2023: Etapa 5 - Realizada reunião de início da etapa.

Projeto Contratado: 30/08/2023: Etapa 3 - SEI 0039109-79.2023.8.24.0710 - Aditivo; SEI 0039170-37.2023.8.24.0710 - pagamento.

Projeto Contratado: 08/08/2023: Etapa 3 - Etapa aprovada. Solicitados envio do material completo para arquivamento, protocolos e ofício do pedido de pagamento.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 117/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
EMPRESA CONTRATADA	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	15/12/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	25/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$199.605,31
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	LIBERADA	Serviços Originais	27/07/2022	R\$31.327,52	15% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 27.491,70 para R\$ 31.327,52.
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/10/2023	R\$19.286,76	10% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 18.327,80 para R\$ 19.286,76.
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/11/2023	R\$57.860,27	30% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 54.983,40 para R\$ 57.860,27.
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/01/2024	R\$38.573,51	20% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 36.655,60 para R\$ 38.573,51.
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	LIBERADA	Serviços Originais	27/07/2022	R\$2.779,18	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas. Alterada pelo TA006A de 2.449,09 para 2.779,18.
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/10/2023	R\$1.715,25	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 1.632,73 para 1.715,25.

5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/11/2023	R\$5.145,76	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 4.898,20 para 5.145,76.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/01/2024	R\$3.430,51	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 3.265,46 para 3.430,51.
ReajTA 003	LIQUIDADADA	Reajuste	28/03/2022	R\$913,83	Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710
Reaj. TA 004R	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$3.999,48	Reaj retroativo da parcela 2, de 10% sobre o já existente de 9,16%
Reaj. TA004A	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$356,90	Reajuste retroativo sobre parcela 2 da ampliação de 10% sobre o reajuste já existente de 9,16% - estava 356,29 mas DMP calculou 356,90
TA006A	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	26/07/2023	R\$825,21	
TA006 R	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	26/07/2023	R\$9.589,58	

Projeto 11: Construção - Urussanga - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais:

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 21/08/2023: Etapa 4 - reunião de início de etapa.

Informações Gerais: 14/08/2023: Previsão de realizar reunião nesta semana, para início da próxima etapa.

Informações Gerais: 19/07/2023: Etapa 3 - análise PPCI CBMSC - SE encaminhou análise efetuada pelo CBMSC para empresa efetuar adequações. "deverá ser validada com a fiscalização do Tribunal a solução para a descontinuidade de um dos elevadores até o pavimento técnico, conforme tratado previamente com o arquiteto Rafael. Tal modificação já deverá estar incorporada a todos os projetos antes das aprovações nos órgãos competentes."

Sondagem: 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

Sondagem: 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

Sondagem: 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

Projeto Contratado: 21/08/2023: Etapa 4 - Reunião de início da etapa.

Projeto Contratado: 08/08/2023: Etapa 2 - SEI 0035595-21.2023.8.24.0710 - Aditivo; SEI 0035597-88.2023.8.24.0710 - Pagamento.

Projeto Contratado: 21/06/2023: Etapa 2 - Etapa aprovada. Solicitada apresentação do protocolos e ofício com o pedido do pagamento.

Topografia: 21/08/2023: SEI 0022417-10.2020.8.24.0710 - reaberto o processo para tratar da exigência da prefeitura para aprovação do projeto de pavimentação do acesso à área verde.

Topografia: 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura. Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 95/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
EMPRESA CONTRATADA	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
ASSINADO EM	07/10/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$198.498,32
PRAZO INICIAL	225 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	LIBERADA	Serviços Originais	11/12/2021	R\$43.876,78	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela. TA001 altera de R\$ 39.699,66 para R\$ 43.876,78
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/07/2023	R\$20.894,11	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada TA001 altera de R\$ 19.849,83 para R\$ 20.894,11
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/08/2023	R\$62.682,33	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. TA001 altera de R\$ 59.549,50 para R\$ 62.682,33.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/10/2023	R\$41.788,22	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. TA001 altera de R\$ 39.699,67 para R\$ 41.788,22
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	21/06/2023	R\$10.442,78	

Projeto 12: Reforma Global e Ampliação - Porto União

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais:

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 15/08/2023: Etapa 3 - Entrega 2 - recebidos arquivos para análise.

Informações Gerais: 14/08/2023: Etapa 3 - 2ª entrega previsão de entrega pela empresa 14/08

Informações Gerais: 10/07/2023: Análise finalizada a ser entregue para empresa, ok para receber etapa.

Projeto Contratado: 15/08/2023: Etapa 3 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.

Projeto Contratado: 12/07/2023: Etapa 3 - Encaminhados relatórios de análise para empresa.

Projeto Contratado: 17/04/2023: Etapa 3 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.

Escopo: 25/08/2022: Foi constatado problema relacionado à solução para o salão do júri.. (pé direito está ficando baixo - sem forro fica 2,65m)). Everton informou que deve ser mantido no térreo. Está sendo estudada solução técnica mais adequada.

Escopo: 04/03/2021: SEI 0009210-07.2021.8.24.0710 - Encaminhou material para contratação dos projetos da reforma e ampliação.

Escopo: 12/02/2021: Processo 0002860-03.2021.8.24.0710 - alterado o porte da edificação para 3 varas.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 78/2021

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	09/08/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	03/11/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$117.535,18
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;

2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2023	R\$6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2023	R\$4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/05/2023	R\$13.269,69	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/07/2023	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2023	R\$10.995,43	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2023	R\$7.330,29	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/05/2023	R\$21.990,86	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/07/2023	R\$14.660,58	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

Projeto 13: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais:

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 30/08/2023: reunião com empresa para sanar dúvidas de projetos.

Informações Gerais: 28/08/2023: Foi cobrado retorno da empresa há aprox. 15 dias; reunião realizada na semana passada SA e empresa; deve ocorrer reunião com SE (PCI) para resolver dúvidas. Acompanhar próxima reunião.

Informações Gerais: 02/08/2023: Etapa 3 - encaminhados relatórios para revisão da empresa.

Projeto Contratado: 02/08/2023: Etapa 3 - Encaminhados relatórios para revisão.

Projeto Contratado: 09/06/2023: Etapa 3 - Entrega 03 - Recebidos arquivos para análise.

Projeto Contratado: 23/05/2023: Encaminhados os relatórios da Seção de Engenharia

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 63/2021

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos
EMPRESA CONTRATADA	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
ASSINADO EM	29/07/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	17/09/2021

VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$123.482,49
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/09/2021	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/09/2022	R\$19.497,24	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/10/2022	R\$38.994,47	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2022	R\$12.998,16	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/12/2022	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
Reaj TA001	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$2.918,70	Reajuste retroativo parcela 2, referente aos dois primeiros períodos (2,22% e 8,82%) = R\$ 2.917,56, mas DMP calculou R\$ 2.918,70.

Projeto 14: Reforma Global e Ampliação - Joinville

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais:

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 22/05/2023: A ideia é entregar para próxima empresa um estudo preliminar - arquitetura; acompanhar processo de rescisão contratual e contratação do remanescente;

Informações Gerais: 16/05/2023: Realizada reunião com empresa no dia 15/05/23, sobre andamento do projeto. Em razão do descumprimento de questões de arquitetura, foi instruído processo 0013325-03.2023.8.24.0710, para rescisão. Material está mto aquém do esperado.

Informações Gerais: 09/05/2023: Etapa 2 - entrega 2 para revisão da DPRO.

Projeto Contratado: 16/05/2023: SEI 0013325-03.2023.8.24.0710 - Rescisão

Projeto Contratado: 09/05/2023: Etapa 2 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para nova análise.

Projeto Contratado: 22/03/2023: Etapa 2 - Encaminhado o processo 0013325-03.2023.8.24.0710 com os relatórios das Seções de Arquitetura e Engenharia para o Diretor DEA, sugerindo encaminhamento de ofício para empresa.

Topografia: 14/04/2021: Topografia recebida

Sondagem: 11/02/2021: Encaminhado processo 0005989-16.2021.8.24.0710 para contratação

Escopo: 04/05/2020: DMCO solicitou a inclusão da renovação de ar no escopo do projeto de reforma Global.

Projeto 15: Reforma Global e Ampliação - Itajaí

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Informações por disciplina:

Escopo: 12/07/2023: SEI 0030290-56.2023.8.24.0710 - LANCHONETE

Informações Gerais: 05/09/2023: Etapa 1 - encaminhdo relatório da SA para a empresa.

Informações Gerais: 28/08/2023: SA finalizou BC e Criciúma e está analisando Itajaí; há pendências, complementações; SE fazendo análise de curitibanos.

Informações Gerais: 14/08/2023: Material está na fila da DPRO. Acompanhar próxima reunião.

Projeto Contratado: 05/09/2023: Etapa 1 - Encaminhado relatório da SA/DPRO

Projeto Contratado: 31/07/2023: Etapa 1 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.

Projeto Contratado: 27/06/2023: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0014712-53.2023.8.24.0710

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 20/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Itajaí
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	14/04/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	Ordem de serviço não assinada
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$369.797,38
PRAZO INICIAL	330 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

Projeto 16: Reforma Global e Ampliação - Balneário Camboriú

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Informações por disciplina:

Topografia: 14/08/2023: SEI 0036375-58.2023.8.24.0710 - retificação da matrícula

Informações Gerais: 05/09/2023: Etapa 1 - Encaminhado relatório da SA para empresa.

Informações Gerais: 28/08/2023: SA finalizou BC e Criciúma e está analisando Itajaí; há pendências, complementações; SE fazendo análise de curitibanos.

Informações Gerais: 14/08/2023: Material está na fila da DPRO. Acompanhar próxima reunião.

Projeto Contratado: 05/09/2023: Etapa 1 - Encaminhado relatório da SA/DPRO

Projeto Contratado: 31/07/2023: Etapa 1 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.

Projeto Contratado: 27/06/2023: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0014141-82.2023.8.24.0710

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 18/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Balneário Camboriú
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	14/04/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	Ordem de serviço não assinada
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$308.808,13

PRAZO INICIAL	330 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC. STATUS TIPO DE PARCELA DATA PREVISTA VALOR TOTAL OBSERVAÇÃO

Projeto 17: Reforma Global e Ampliação - Criciúma

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Informações por disciplina:

Informações Gerais: 05/09/2023: Etapa 1 - encaminhdo relatório da SA para a empresa.

Informações Gerais: 01/09/2023: Comarca respondeu email sobre estudo de zoneamento, solicitando adequações.

Informações Gerais: 28/08/2023: SA finalizou BC e Criciúma e está analisando Itajaí; há pendências, complementações; SE fazendo análise de curitibanos (BC análise concluída pela SE).

Projeto Contratado: 05/09/2023: Etapa 1 - Encaminhado relatório da SA/DPRO

Projeto Contratado: 31/07/2023: Etapa 1 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.

Projeto Contratado: 27/06/2023: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0014711-68.2023.8.24.0710

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 19/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Criciúma
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	14/04/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	Ordem de serviço não assinada
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$369.797,38
PRAZO INICIAL	330 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC. STATUS TIPO DE PARCELA DATA PREVISTA VALOR TOTAL OBSERVAÇÃO

Projeto 18: Substituição do sistema de climatização do Fórum - São José

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Informações por disciplina:

Climatização: 28/08/2023: Iniciou o material, mas saiu de férias e atacou outras demandas; retomará o projeto em paralelo com outras demandas.

Climatização: 17/05/2023: SEI 0005839-35.2021.8.24.0710 - encaminhado para SE para início das providências para elaboração do projeto.