

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Dezembro/2023

### Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Dezembro/2023*

### Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	Taió	Reforma Global e Ampliação	Orçamento
2	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Orçamento
3	Sombrio - Novo	Construção	Orçamento
4	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Orçamento
5	Rio Negrinho - Novo	Construção	Orçamento
6	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
7	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
8	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento
10	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
11	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
12	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
13	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
14	Itajaí	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
15	Balneário Camboriú	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
16	São João Batista	Reforma global e ampliação	Projeto em andamento
17	Criciúma	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
18	São José	Substituição do sistema de climatização do Fórum	Projeto em andamento
19	Mondaí - Novo	Ampliação (construção de anexo) e refazimento do muro (contenção)	Projeto em andamento
20	Capital - Des. Eduardo Luz	Reforma Parcial	Projeto em andamento

### Projeto 1: Reforma Global e Ampliação - Taió

**Fase Atual: Orçamento**

#### Informações Gerais:

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 11/12/2023: 775/1054 - *felipe está trabalhando na parte de elétrica e telecom (estagiária fazendo cotações); cotações civil/arq em andamento.*

**Informações Gerais:** 27/11/2023: 671/1054 - *elétrica composições iniciadas SINAPI puro; juliano finalizou orçamento de climatização;*

**Informações Gerais:** 13/11/2023: 557/1054 *composições; cotações em etapa final (civil); elétrica e telecom felipe está se interando do material.*

**Projeto Contratado:** 02/08/2023: SEI 0034615-74.2023.8.24.0710 - *atuado processo para tratar da rescisão contratual.*

**Projeto Contratado:** 24/03/2023: *Etapa 6 - Encaminhado relatório de análise para empresa.*

**Projeto Contratado:** 06/02/2023: *Etapa 6 - Entrega 01 - Recebida primeira versão do orçamento para análise.*

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 84/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taió
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020

ORDEM DE SERVIÇO EM	14/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$127.074,05
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$4.453,59	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/08/2022	R\$13.360,76	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE; Novo valor, alterado com a criação da parcela 6 (SEI n. 0019942-47.2021.8.24.0710)
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$20.107,60	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710)
5	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/08/2022	R\$37.255,68	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710) - totalizando R\$ 62092,80, equivalente a 50% de R\$ 124.185,60. Esse valor foi alterado para R\$ 37.255,68 (equivalente a 30% de R\$ 124.185,60), em razão da divisão da parcela e criação da parcela 6 (20%).
6 parcial	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$5.270,29	0019942-47.2021.8.24.0710 - parcela criada para separar orçamento; Posteriormente, a parcela foi dividida em duas partes, em razão da rescisão contratual (doc. 7473159).
6 parcial	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$14.303,52	valor da parcela criado em razão da separação do orçamento que estava na parcela 5. O valor equivale a 30% de R\$ 124.185,60 que é o valor total do contrato, já considerando o aditivo em razão do acréscimo de área. Posteriormente, a parcela foi dividida em duas partes, em razão da rescisão contratual (doc. 7473159).
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	22/02/2021	R\$19.222,59	Atualização da área real projetada
6 final	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$3.636,88	Posteriormente, a parcela 6 foi dividida em duas partes, em razão da rescisão contratual (doc. 7473159).
6 final	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$10.533,60	Posteriormente, a parcela 6 foi dividida em duas partes, em razão da rescisão contratual (doc. 7473159).

## Projeto 2: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul

### Fase Atual: Orçamento

#### Informações Gerais:

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 15/01/2024: Marta está trabalhando nos reequilíbrios (Imbituba e Herval), então material de Santa Rosa está sobrestado.

**Informações Gerais:** 11/12/2023: Marta ainda trabalhando com material da revitalização.

**Informações Gerais:** 27/11/2023: Material parado, em razão da necessidade de atuar no material de paisagismo.

**Projeto Contratado:** 02/08/2023: SEI 0034653-86.2023.8.24.0710 - autuado processo para tratar da rescisão contratual.

**Projeto Contratado:** 22/02/2023: Etapa 5 - Encaminhada mensagem com a aceitação da etapa. Solicitado o encaminhamento do material completo para arquivamento e ofício com o pedido de pagamento.

**Projeto Contratado:** 14/02/2023: Etapa 5 - Entrega 7 - Recebidos arquivos para análise.

## Contratos de elaboração associados ao projeto:

### CONTRATO 1: 83/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$128.728,40
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	07/08/2021	R\$9.266,98	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4) SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R e 6R.
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.625,09	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores. Alterado pelo TA001 - de R\$ 12.055,53 para R\$ 12.625,09
5A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	07/08/2021	R\$36.508,31	prazo: 60 dias do término da etapa 4 0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%). Alterado pelo TA001 - de R\$ 36.166,58 para R\$ 36.508,31
6R parcial	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/02/2023	R\$3.920,29	SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R (30%) e 6R (30%).
6A parcial	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/02/2023	R\$13.962,54	0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%)
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	08/06/2021	R\$1.139,12	
6R final	CANCELADA	Serviços Originais	14/02/2023	R\$2.257,69	parcela 6 dividida - doc. 7475975
6A final	CANCELADA	Serviços Originais	14/02/2023	R\$10.376,33	parcela 6 dividida - doc. 7475975

## Projeto 3: Construção - Sombrio - Novo

### Fase Atual: Orçamento

#### Informações Gerais:

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 15/01/2024: Análise dos cadastros do segundo lote de composições.

**Informações Gerais:** 19/12/2023: Etapa 5 - relatório da SOC encaminhado à empresa.

**Informações Gerais:** 11/12/2023: Segunda etapa de composições, sob análise da SOC. Primeira entrega de cotações para SOC.

**Topografia:** 03/08/2021: SEI 0028449-94.2021.8.24.0710 - aberto processo para tratar da retificação da matrícula do terreno, tendo em vista a solicitação do Setor de Projetos da Prefeitura, para viabilizar a aprovação do projeto do novo Fórum.

**Projeto Contratado:** 20/11/2023: Etapa 5 - Recebidos arquivo para análise.

**Projeto Contratado:** 03/11/2023: Etapa 5 - Encaminhada análise para empresa.

**Projeto Contratado:** 06/10/2023: Etapa 5 - Entrega 01 - Recebida planilha com todos indicação dos códigos SINAPI a serem utilizados.

**Sondagem:** 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

**Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 203/2019**

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Lavoro Construtora Ltda. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	16/12/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	16/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$184.843,30
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/12/2023	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m <sup>2</sup> (25%)
Reaj. Parc. 2	LIQUIDADADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

**Projeto 4: Construção - Presidente Getúlio - Novo****Fase Atual: Orçamento****Informações Gerais:****Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 15/01/2024: Não foi entregue nenhum material desde 14/12/23.

**Informações Gerais:** 14/12/2023: Etapa 5 - encaminhada análise da SOC para empresa.

**Informações Gerais:** 11/12/2023: SOC segue analisando primeiro lote de composições (aprox. 50% da planilha).

**Sondagem:** 22/07/2020: Recebido relatório da sondagem.

**Sondagem:** 10/07/2020: Sondagem será executado no dia 13/07/2020.

**Sondagem:** 19/05/2020: Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

**Projeto Contratado:** 14/12/2023: Etapa 5 - Encaminhada análise da SOC para empresa.

**Projeto Contratado:** 06/11/2023: Etapa 5 - Recebido arquivo do primeiro lote de composições (SINAPI puro) para análise.

**Projeto Contratado:** 16/10/2023: Etapa 5 - Reunião de início da etapa.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 186/2019**

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	20/11/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$114.984,88
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias

## OBSERVAÇÕES

## PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m <sup>2</sup>

## Projeto 5: Construção - Rio Negrinho - Novo

## Fase Atual: Orçamento

## Informações Gerais:

## Informações por disciplina:

**Elétrico:** 27/03/2023: SEI 0014022-24.2023.8.24.0710 - autuado processo para tratar da remoção do poste do interior do lote do novo Fórum.

**Projeto Contratado:** 03/01/2024: Etapa 5 - Recebido orçamento para análise.

**Projeto Contratado:** 21/11/2023: Etapa 4 - SEI 0054494-67.2023.8.24.0710 - pagamento

**Projeto Contratado:** 20/11/2023: Etapa 5 - Reunião início do orçamento.

**Informações Gerais:** 15/04/2024: Material está na fila da SOC para análise.

**Informações Gerais:** 03/01/2024: Etapa 5 - recebido orçamento para análise da DPRO.

**Informações Gerais:** 11/12/2023: Material dentro do prazo contratual.

## Contratos de elaboração associados ao projeto:

## CONTRATO 1: 77/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio negrinho
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$216.081,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

## PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	12/11/2022	R\$71.359,48	150 dias a partir da finalização da etapa 2. TA002 - alterado valor de R\$ 64.112,04 para R\$ 71.359,48.
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/09/2022	R\$109.156,48	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 43,05% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 102.223,09 para R\$ 109.156,48.
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)

5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/02/2024	R\$30.300,11	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 11,95% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 28.375,51 para R\$ 30.300,11
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	11/01/2023	R\$16.105,44	

## Projeto 6: Construção - Curitiba - Novo

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 15/01/2024: Etapa 4 - entrega 6 - recebidos arquivos para análise.

**Informações Gerais:** 15/12/2023: Etapa 4 - encaminhados relatórios para empresa. Pendências no estrutura, hidro, impermeab e planilha de quantitativos.

**Informações Gerais:** 11/12/2023: Etapa 4 - entrega 5 - SA finalizando alguns apontamentos do memorial; SE em fila PPCI (finalizando Brusque). Previsão até sexta-feira.

**Projeto Contratado:** 15/01/2024: Etapa 4 - Recebidos arquivos para análise.

**Projeto Contratado:** 15/12/2023: Etapa 4 - Encaminhados relatórios para empresa. Pendências no Estrutural, Hidro, Impermeabilização e planilha quantitativa.

**Projeto Contratado:** 13/11/2023: Etapa 4 - Entrega 05 - Recebidos arquivos para análise.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

### CONTRATO 1: 76/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$337.064,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	270 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	05/03/2022	R\$78.071,66	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterado pelo TA002 de R\$ 100.008,00 para R\$ 102.002,30
4 - executivo A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2023	R\$135.576,56	55% da área real projetada. Aditivo: Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 42,15% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 156.123,60 para R\$ 135.576,56
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	
5 - executivo B	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2023	R\$41.332,36	Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 12,85% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 47.596,40 para R\$ 41.332,36
TA006	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	05/05/2023	-R\$48.747,42	

## Projeto 7: Reforma Global e Ampliação - Brusque

**Fase Atual: Projeto em andamento****Informações Gerais:****Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 15/12/2023: *Etapa 5 - encaminhados relatórios para a empresa.*

**Informações Gerais:** 11/12/2023: *Etapa 5 - SE faltando finalizar PPCI (previsão nesta data); SA até quarta.*

**Informações Gerais:** 27/11/2023: *Etapa 5 - em análise na DPRO.*

**Projeto Contratado:** 15/12/2023: *Etapa 5 - Encaminhados os relatórios para empresa.*

**Projeto Contratado:** 30/10/2023: *Etapa 5 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.*

**Projeto Contratado:** 04/09/2023: *Etapa 5 - Realizada reunião de início da etapa.*

**Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 117/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	15/12/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	25/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$199.605,31
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2022	R\$31.327,52	15% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 27.491,70 para R\$ 31.327,52.
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/10/2023	R\$19.286,76	10% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 18.327,80 para R\$ 19.286,76.
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/11/2023	R\$57.860,27	30% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 54.983,40 para R\$ 57.860,27.
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/01/2024	R\$38.573,51	20% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 36.655,60 para R\$ 38.573,51.
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2022	R\$2.779,18	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas. Alterada pelo TA006A de 2.449,09 para 2.779,18.
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/10/2023	R\$1.715,25	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 1.632,73 para 1.715,25.
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/11/2023	R\$5.145,76	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 4.898,20 para 5.145,76.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/01/2024	R\$3.430,51	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 3.265,46 para 3.430,51.
ReajTA 003	LIQUIDADADA	Reajuste	28/03/2022	R\$913,83	Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710
Reaj. TA 004R	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$3.999,48	Reaj retroativo da parcela 2, de 10% sobre o já existente de 9,16%

Reaj. TA004A	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$356,90	Reajuste retroativo sobre parcela 2 da ampliação de 10% sobre o reajuste já existente de 9,16% - estava 356,29 mas DMP calculou 356,90
TA006A	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	26/07/2023	R\$825,21	
TA006R	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	26/07/2023	R\$9.589,58	
DIFPG TO	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2022	R\$2.912,71	sei 0039170-37.2023.8.24.0710 - DOC 7630141

## Projeto 8: Construção - Garopaba - Novo

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 15/01/2024: Em análise na DPRO. Gabriela e Antonio ainda analisando Urussanga.

**Informações Gerais:** 15/12/2023: Etapa 4 - entrega 01 - recebidos arquivos para análise.

**Informações Gerais:** 11/12/2023: DPRO encaminhou email para empresa, reiterando pedido de entrega de material.

**Sondagem:** 18/02/2020: Recebido laudo

**Sondagem:** 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

**Projeto Contratado:** 15/12/2023: Etapa 4 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.

**Projeto Contratado:** 02/10/2023: Etapa 4 - segue no prazo. DPRO entrou em contato com empresa para solicitar informações sobre andamento do projeto. Empresa informou que segue trabalhando no projeto.

**Projeto Contratado:** 22/08/2023: Etapa 4 - Reunião de início da etapa.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

### CONTRATO 1: 10/2022

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	25/03/2022
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	19/04/2022
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$266.329,03
<b>PRAZO INICIAL</b>	150 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
02	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/05/2022	R\$55.375,83	parcela 1 foi concluída no contrato anteriormente rescindido. valor da parcela 2 = 40% do valor do contrato, descontado o valor pago na parcela 1. Alterado pelo TA001 de R\$53.265,80 para R\$ 55.375,83
03	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/10/2023	R\$27.160,41	10% do valor do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 26.632,90 para R\$ 27.160,41
04	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/11/2023	R\$81.481,23	30% do valor total do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 79.898,71 para R\$ 81.481,23
05	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/01/2024	R\$54.320,82	20% do valor total do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 53.265,80 para R\$ 54.320,82
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	22/08/2023	R\$5.275,08	



## Projeto 9: Construção - São José do Cedro - Novo

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 08/01/2024: Etapa 4 - recebidos arquivos para análise.

**Informações Gerais:** 20/11/2023: Etapa 4 - encaminhados relatórios da SE em 16/11 e SA 20/11/23.

**Informações Gerais:** 13/11/2023: Etapa 4 - Em análise SA e SE (antonio).

**Projeto Contratado:** 08/01/2024: Etapa 4 - Recebidos arquivos para análise.

**Projeto Contratado:** 20/11/2023: Etapa 4 - Encaminhado relatório da SA/DPRO.

**Projeto Contratado:** 20/11/2023: Etapa 4 - encaminhdo relórios da SE em 16/11 e da SA em 20/11/23.

**Sondagem:** 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

### CONTRATO 1: 89/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	25/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	22/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$133.437,86
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.168,01	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela. Alterado pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.168,01
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	02/05/2023	R\$13.213,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 13.343,79 para R\$ 13.213,89
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/06/2023	R\$39.641,68	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 40.031,36 para R\$ 39.641,68.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/08/2023	R\$26.427,79	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.427,79.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	27/03/2023	-R\$1.298,91	

## Projeto 10: Construção - Urussanga - Novo

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 19/12/2023: Etapa 4 - relatório de análise da DPRO encaminhado à empresa.

**Informações Gerais:** 29/11/2023: Etapa 3 - projetos aprovados. Questão de EVI será tratada em SEI específico.

**Informações Gerais:** 27/11/2023: DPRO informou que Prefeitura solicitou execução de via de acesso à área verde nos fundos do terreno. Prefeitura nunca respondeu ofícios da DEA. DPRO orientou empresa a reencaminhar projeto para a prefeitura analisar e reiterar sobre ofício da dea. Eng da prefeitura informou q será exigido estudo de impacto de vizinhança.

**Sondagem:** 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

**Sondagem:** 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

**Sondagem:** 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

**Projeto Contratado:** 29/11/2023: Etapa 3 - SEI 0056089-04.2023.8.24.0710 - pagamento - projetos aprovados. Iremos tratar a solicitação de EIV em processo específico.

**Projeto Contratado:** 27/10/2023: Etapa 4 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.

**Projeto Contratado:** 21/08/2023: Etapa 4 - Reunião de início da etapa.

**Topografia:** 21/08/2023: SEI 0022417-10.2020.8.24.0710 - reaberto o processo para tratar da exigência da prefeitura para aprovação do projeto de pavimentação do acesso à área verde.

**Topografia:** 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura. Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 95/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
<b>ASSINADO EM</b>	07/10/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$198.498,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	11/12/2021	R\$43.876,78	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela. TA001 altera de R\$ 39.699,66 para R\$ 43.876,78
3	LIBERADA	Serviços Originais	31/07/2023	R\$20.894,11	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada TA001 altera de R\$ 19.849,83 para R\$ 20.894,11
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/08/2023	R\$62.682,33	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. TA001 altera de R\$ 59.549,50 para R\$ 62.682,33.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/10/2023	R\$41.788,22	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. TA001 altera de R\$ 39.699,67 para R\$ 41.788,22
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	21/06/2023	R\$10.442,78	

## Projeto 11: Reforma Global e Ampliação - Porto União

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 19/12/2023: Etapa 3 - encaminhados relatórios de análise da DPRO. Restam pendências de PCI e estrutural.

**Informações Gerais:** 27/11/2023: Etapa 3 - entrega 4 - recebidos arquivos para análise.

**Informações Gerais:** 17/11/2023: Etapa 3 - encaminhados relatórios da SE, restando pendências apenas de PCI.

**Projeto Contratado:** 19/12/2023: Etapa 3 - Encaminhados relatórios de análise. Restam pendências de PCI e Estrutural (identificados a falta de alguns elementos do estrutural).

**Projeto Contratado: 27/11/2023: Etapa 3 - Entrega 04 - Recebidos arquivos revisados para análise.**

**Projeto Contratado: 17/11/2023: Etapa 3 - Encaminhados relatórios da SE/DPRO. Restam pendências apenas no projeto PCI.**

**Escopo: 25/08/2022: Foi constatado problema relacionado à solução para o salão do júri.. (pé direito está ficando baixo - sem forro fica 2,65m)). Everton informou que deve ser mantido no térreo. Está sendo estudada solução técnica mais adequada.**

**Escopo: 04/03/2021: SEI 0009210-07.2021.8.24.0710 - Encaminhou material para contratação dos projetos da reforma e ampliação.**

**Escopo: 12/02/2021: Processo 0002860-03.2021.8.24.0710 - alterado o porte da edificação para 3 varas.**

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 78/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	09/08/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	03/11/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$117.535,18
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2023	R\$6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2023	R\$4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/05/2023	R\$13.269,69	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/07/2023	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2023	R\$10.995,43	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2023	R\$7.330,29	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/05/2023	R\$21.990,86	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.

6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/07/2023	R\$14.660,58	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.
----	------------	--------------------	------------	--------------	---

## Projeto 12: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 15/01/2024: Etapa 5 - material segue em elaboração pela empresa. Prazo está encerrado, mas será dado alguns dias pelo recesso.

**Informações Gerais:** 30/10/2023: Etapa 5 - Reunião realizada nesta data.

**Informações Gerais:** 24/10/2023: Reunião agendada para 26/10/2023.

**Projeto Contratado:** 30/10/2023: Etapa 5 - Reunião de início da etapa.

**Projeto Contratado:** 24/10/2023: Etapa 3 - SEI 0049891-48.2023.8.24.0710 - pagamento; SEI 0049874-12.2023.8.24.0710 - aditivo

**Projeto Contratado:** 11/10/2023: Etapa 3 - Etapa aprovada. Solicitado o encaminhamento do material completo e ofício com o pedido do pagamento e aditivo.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

### CONTRATO 1: 63/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
<b>ASSINADO EM</b>	29/07/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$123.482,49
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/09/2021	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	07/09/2022	R\$19.497,24	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/12/2023	R\$45.610,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE; Alterado pelo TA00X de R\$ 38.994,47 para R\$ 45.610,23

4	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/12/2023	R\$15.203,40	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE; valor alterado em razão do acréscimo de área
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/02/2024	R\$30.406,81	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE; Alterado pelo TA00X de R\$ 25.966,31 para R\$ 30.406,81
Reaj TA001	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$2.918,70	Reajuste retroativo parcela 2, referente aos dois primeiros períodos (2,22% e 8,82%) = R\$ 2.917,56, mas DMP calculou R\$ 2.918,70.
3A	LIBERADA	Serviços Originais	07/09/2022	R\$8.821,00	Complementação, em razão do acréscimo de área (TA SEI 0049874-12.2023.8.24.0710)
TA00X	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	05/10/2023	R\$22.052,49	
Reaj.TA 03	A EXECUTAR	Reajuste	15/12/2023	R\$342,42	Reajuste retroativo da parcela 3A liberada sem atraso considerado em 5/10/2023. Em 15/12 a apostila 003 foi assinada

## Projeto 13: Reforma Global e Ampliação - Joinville

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 29/09/2023: SEI n. 0032506-87.2023.8.24.0710 - DMP encaminhou email com minuta contratual para ciência da empresa que irá executar o remanescente do contrato

**Informações Gerais:** 22/05/2023: A ideia é entregar para próxima empresa um estudo preliminar - arquitetura; acompanhar processo de rescisão contratual e contratação do remanescente;

**Informações Gerais:** 16/05/2023: Realizada reunião com empresa no dia 15/05/23, sobre andamento do projeto. Em razão do descumprimento de questões de arquitetura, foi instruído processo 0013325-03.2023.8.24.0710, para rescisão. Material está mto aquém do esperado.

**Projeto Contratado:** 16/05/2023: SEI 0013325-03.2023.8.24.0710 - Rescisão

**Projeto Contratado:** 09/05/2023: Etapa 2 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para nova análise.

**Projeto Contratado:** 22/03/2023: Etapa 2 - Encaminhado o processo 0013325-03.2023.8.24.0710 com os relatórios das Seções de Arquitetura e Engenharia para o Diretor DEA, sugerindo encaminhamento de ofício para empresa.

**Topografia:** 14/04/2021: Topografia recebida

**Sondagem:** 11/02/2021: Encaminhado processo 0005989-16.2021.8.24.0710 para contratação

**Escopo:** 04/05/2020: DMCO solicitou a inclusão da renovação de ar no escopo do projeto de reforma Global.

## Projeto 14: Reforma Global e Ampliação - Itajaí

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Sem informação

**Informações por disciplina:**

**Escopo:** 22/09/2023: Processo retornou com a definição para manutenção da Lanchonete

**Escopo:** 12/07/2023: SEI 0030290-56.2023.8.24.0710 - LANCHONETE

**Informações Gerais:** 15/01/2024: Etapa 1 - material ainda nao entregue; DPRO cobrando da empresa.

**Informações Gerais:** 11/12/2023: Material ainda não foi entregue. DPRO cobrou novamente nesta data.

**Informações Gerais:** 27/11/2023: DPRO encaminhou email para empresa cobrando material. Empresa informou prazo previsto até 30/11/23.

**Projeto Contratado:** 25/09/2023: Etapa 1 - Encaminhados relatórios da SE/DPRO

**Projeto Contratado:** 25/09/2023: Etapa 1 - encaminhados relatórios da SE.

**Projeto Contratado:** 05/09/2023: Etapa 1 - Encaminhado relatório da SA/DPRO

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 20/2023**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Itajaí
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	A3E PROJETOS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	14/04/2023
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	27/06/2023
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$369.797,38
<b>PRAZO INICIAL</b>	330 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2023	R\$16.644,87	5% do valor total da reforma
1A	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2023	R\$1.845,00	5% do valor total da ampliação (área estimada)
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$66.579,48	20% do valor total da reforma
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$7.380,00	20% do valor total da ampliação (área estimada)
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$49.934,61	15% do valor total da reforma
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$5.535,00	15% do valor total da ampliação (área estimada)
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$33.289,74	10% do valor total da reforma
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$3.690,00	10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$99.869,21	30% do valor total da reforma
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$11.070,00	30% do valor total da ampliação (área real projetada)
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$66.579,48	20% do valor total da reforma
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$7.380,00	20% do valor total da ampliação (área real projetada)

**Projeto 15: Reforma Global e Ampliação - Balneário Camboriú**

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Sem informação

**Informações por disciplina:**

**Topografia:** 14/08/2023: SEI 0036375-58.2023.8.24.0710 - retificação da matrícula

**Informações Gerais:** 15/01/2024: Etapa 1 - material ainda nao entregue; DPRO cobrando da empresa.

**Informações Gerais:** 11/12/2023: Material ainda não foi entregue. DPRO cobrou novamente nesta data.

**Informações Gerais:** 27/11/2023: DPRO encaminhou email para empresa cobrando material. Empresa informou prazo previsto até 30/11/23.

**Projeto Contratado:** 20/09/2023: Etapa 1 - Encaminhados os relatórios da SE/DPRO

**Projeto Contratado:** 05/09/2023: Etapa 1 - Encaminhado relatório da SA/DPRO

**Projeto Contratado:** 31/07/2023: Etapa 1 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 18/2023**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Balneário Camboriú
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	A3E PROJETOS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	14/04/2023

<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	27/06/2023
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$308.808,13
<b>PRAZO INICIAL</b>	330 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2023	R\$13.964,41	5% do valor total da reforma
1A	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2023	R\$1.476,00	5% do valor total da ampliação (área estimada)
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$55.857,63	20% do valor total da reforma
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$5.904,00	20% do valor total da ampliação (área estimada)
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$41.893,22	15% do valor total da reforma
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$4.428,00	15% do valor total da ampliação (área estimada)
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$27.928,81	10% do valor total da reforma
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$2.952,00	10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$83.786,44	30% do valor total da reforma
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$8.856,00	30% do valor total da ampliação (área real projetada)
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$55.857,63	20% do valor total da reforma
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$5.904,00	20% do valor total da ampliação (área real projetada)

## Projeto 16: Reforma global e ampliação - São João Batista

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Sem informação

**Informações por disciplina:**

**Projeto Contratado:** 11/12/2023: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0042360-08.2023.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 02/10/2023: Rafa conversou com projetista (empresa de criciuma, BC e itajaí)... combinaram que aguardariam etapa de levantamento dessas comarcas, para iniciar SJB (OS), provavelmente final de dez/2023 ou jan/2024.

**Projeto Contratado:** 18/09/2023: SEI n. 0042360-08.2023.8.24.0710 - contrato n. 62/2023 assinado. Empenho emitido em 15/09.

**Escopo:** 13/03/2023: SEI 0023191-06.2021.8.24.0710 - encaminhado material de contratação dos projetos complementares para GEP.

**Informações Gerais:** 11/12/2023: Assinatura da OS - SEI n. 0042360-08.2023.8.24.0710.

**Informações Gerais:** 27/10/2023: estudo desenvolvido pela Seção de Arquitetura para a obra de reforma global e ampliação do Fórum da comarca de São João Batista para encaminhamento ao MPSC

**Informações Gerais:** 02/10/2023: DPRO acordou com empresa que aguardariam etapa de levantamento de BC/CRI?ITAJÁ, para iniciar projeto.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

#### CONTRATO 1: 62/2023

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de São João Batista
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	A3E PROJETOS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	18/09/2023
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	Ordem de serviço não assinada
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$273.989,55
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC. STATUS TIPO DE PARCELA DATA PREVISTA VALOR TOTAL OBSERVAÇÃO

## Projeto 17: Reforma Global e Ampliação - Criciúma

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Sem informação

**Informações por disciplina:**

**Escopo:** 26/09/2023: SEI 0033230-91.2023.8.24.0710 - Estacionamento

**Escopo:** 08/09/2023: SEI 4522/2019 - substituição dos tijolos de vidro que fazem o fechamento da parte inferior do reservatório de água.

**Informações Gerais:** 15/01/2024: Etapa 1 - material ainda nao entregue; DPRO cobrando da empresa.

**Informações Gerais:** 11/12/2023: Material ainda não foi entregue. DPRO cobrou novamente nesta data.

**Informações Gerais:** 27/11/2023: DPRO encaminhou email para empresa cobrando material. Empresa informou prazo previsto até 30/11/23.

**Projeto Contratado:** 22/09/2023: Etapa 1 - Encaminhados os relatórios da SE/DPRO

**Projeto Contratado:** 05/09/2023: Etapa 1 - Encaminhado relatório da SA/DPRO

**Projeto Contratado:** 31/07/2023: Etapa 1 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

### CONTRATO 1: 19/2023

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Criciúma
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	A3E PROJETOS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	14/04/2023
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	27/06/2023
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$369.797,38
<b>PRAZO INICIAL</b>	330 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2023	R\$16.644,87	5% do valor total da reforma
1A	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2023	R\$1.845,00	5% do valor total da ampliação (área estimada)
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$66.579,48	20% do valor total da reforma
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$7.380,00	20% do valor total da ampliação (área estimada)
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$49.934,61	15% do valor total da reforma
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$5.535,00	20% do valor total da ampliação (área estimada)
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$33.289,74	10% do valor total da reforma
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$3.690,00	10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$99.869,21	30% do valor total da reforma
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$11.070,00	30% do valor total da ampliação (área real projetada)
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$66.579,48	20% do valor total da reforma
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$7.380,00	20% do valor total da ampliação (área real projetada)

## Projeto 18: Substituição do sistema de climatização do Fórum - São José

**Fase Atual: Projeto em andamento**



**Informações Gerais:** Sem informação

**Informações por disciplina:**

**Climatização:** 15/01/2024: Parte de desenhos ok; planilhas em andamento; necessidade de acionar Antonio para parte de elétrica; parte complementar de arquitetura será com auxílio do Rafa Lins.

**Climatização:** 27/11/2023: Juliano segue atuando em outros materiais e, em paralelo, neste projeto.

**Climatização:** 13/11/2023: Solução validada. Juliano segue trabalhando em paralelo com análises de projetos.

## Projeto 19: Ampliação (construção de anexo) e refazimento do muro (retenção) - Mondaí - Novo

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Sem informação

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 15/01/2024: Material da SA bem encaminhado, está sendo providenciada aprovação na prefeitura; parte do muro está em estudo (necessário vistoria); ainda atuando em Papanduva.

**Informações Gerais:** 11/12/2023: Arq Fernanda segue montando o memorial no SGA. Rafa ainda trabalhando em outros materiais (Papanduva - demanda DMCO).

**Informações Gerais:** 27/11/2023: Memorial será elaborado dentro do SGA. Fernanda atuando em outros materiais em paralelo. Rafael parou atuação, para tratar de santo amaro. Foi autuado processo para fazer inspeção no muro, para identificação do material construtivo e consolidar a solução de projeto.

## Projeto 20: Reforma Parcial - Capital - Des. Eduardo Luz

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 11/12/2023: Assinatura da OS - SEI n. 0041769-46.2023.8.24.0710

**Informações Gerais:** 02/10/2023: Rafa conversou com projetista (empresa de criciuma, BC e itajaí)... combinaram que aguardariam etapa de levantamento dessas comarcas, para iniciar SJB e Eduardo Luz (OS), provavelmente final de dez/2023 ou jan/2024.

**Informações Gerais:** 18/09/2023: SEI n. 0041769-46.2023.8.24.0710 - contrato n. 61/2023 assinado. Empenho emitido.

**Escopo:** 07/03/2023: SEI 0037509-57.2022.8.24.0710 - Encaminhado material para contratação dos projetos.

**Escopo:** 03/03/2021: SEI 0039493-47.2020.8.24.0710 - encaminhou material para contratação dos projetos.

**Escopo:** 03/03/2021: Corrigindo - SEI 2066/2017 - encaminhou material para contratação dos projetos.

**Projeto Contratado:** 11/12/2023: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0041769-46.2023.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 18/09/2023: SEI n. 0041769-46.2023.8.24.0710 - contrato n. 61/2023 assinado. Empenho emitido.

**Projeto Contratado:** 24/08/2022: SEI 0034067-83.2022.8.24.0710 - Processo de rescisão contratual

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

### CONTRATO 1: 0/2023

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global do prédio do fórum Des. Eduardo Luz - Capital
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	A3E PROJETOS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	05/10/2023
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	Ordem de serviço não assinada
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$351.533,61
<b>PRAZO INICIAL</b>	300 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

**CONTRATO 2: 61/2023**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos de arquitetura e engenharias da Reforma Global do Fórum da comarca da Capital - Eduardo Luz
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	A3E PROJETOS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	18/09/2023
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	Ordem de serviço não assinada
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$351.533,61
<b>PRAZO INICIAL</b>	300 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	<a href="#">Sem informação</a>

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------