

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Junho/2023

### Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Junho/2023*

### Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	Campos Novos - Novo	Construção	Orçamento
2	São José - Anexo	Reforma parcial - reforço estrutural	Orçamento
3	Taió	Reforma Global e Ampliação	Orçamento
4	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Orçamento
5	Blumenau	Conclusão da obra de reforma global	Orçamento
6	Torres I e II	Reforma Parcial - PCI	Orçamento
7	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
8	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
10	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
11	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
12	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
13	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
14	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
15	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento
16	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
17	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
18	Itajaí	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
19	Balneário Camboriú	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
20	Criciúma	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento

### Projeto 1: Construção - Campos Novos - Novo

**Fase Atual:** Orçamento

**Informações Gerais:** *Pequenas ajustes de orçamentação em andamento pela equipe interna da Diretoria para envio a fase interna da licitação*

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** *10/07/2023: Cecília e Felipe deram uma olhada no material entregue pela empresa.. boa parte dos itens foram atendidos, mas irão aguardar fabricação retornar, para decisão final quanto ao recebimento final.*

**Informações Gerais:** *27/06/2023: Nesta data a empresa encaminhou link com acesso ao material revisado.*

**Informações Gerais:** *07/06/2023: 29/05 - encaminhado relatório à empresa, para nova revisão. Nesta data foi realizada reunião com empresa e SOC; Acompanhar próxima reunião. Entende-se que o material está próximo de ser recebido, cabendo, ainda, adequações por parte da SOC.*

**Projeto Contratado:** *27/06/2023: Recebidos arquivos revisados para análise.*

**Projeto Contratado:** *29/05/2023: Etapa 5 - Encaminhado relatório de análise para nova revisão.*

**Projeto Contratado:** *12/04/2023: Etapa 5 - Recebidos orçamento revisado para análise.*

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 80/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Campos Novos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2020

<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$169.107,12
<b>PRAZO INICIAL</b>	180 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/11/2020	R\$16.724,88	9% (nove por cento) do valor total da proposta vencedora, vinculado à área total estimada, após a conclusão da 2ª ETAPA (Anteprojeto);
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/10/2021	R\$67.659,57	45% (quarenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas, após a conclusão da 3ª ETAPA (Projeto Legal): Alterada pelo TA001 de R\$ 50.174,64 para R\$ 67.659,57.
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/10/2021	R\$67.406,22	valor residual, ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo). APÓS ADITIVO: 30% (trinta por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo); Alterada pelo TA001 de R\$ 55.749,60 para R\$ 67.406,22
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	29/10/2022	R\$56.171,85	Não existia; passou a existir com o TA 80/2020.003 - SEI 0024053-74.2021.8.24.0710 25% (vinte e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 5ª ETAPA (Orçamento). Alterada pelo TA001 de R\$ 46.458,00 para R\$ 56.171,85.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	20/09/2022	R\$38.855,41	

## Projeto 2: Reforma parcial - reforço estrutural - São José - Anexo

### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Em finalização de orçamentos pela equipe interna da DEA

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 10/07/2023: Cotações foram feitas, mas a Marta irá dar uma revisada. Há algumas q necessitam de complementação; composições de impermeabilização pendentes; até final de julho.

**Informações Gerais:** 27/06/2023: Marta segue afastada (mais 15 dias). Laura segue fazendo cotação. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 07/06/2023: Burigo finalizou projeto de impermeabilização; SOC está atuando em cotações; Marta está afastada.

## Projeto 3: Reforma Global e Ampliação - Taió

### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Realizada cobrança para conclusão dos serviços de orçamentação por parte da empresa contratada.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 10/07/2023: Aguardando na fila para iniciar revisão na SOC.

**Informações Gerais:** 27/06/2023: Empresa encaminhou material preliminar (incompleta) para revisão da SOC. Empresa irá encaminhar material com alguns valores referência Araquari. Segue na fila, uma vez que estão trabalhando no material de Blumenau.

**Informações Gerais:** 07/06/2023: DPRO tentou contato com empresa, recebendo retorno ontem; empresa não passou informações complementares.

**Projeto Contratado:** 24/03/2023: Etapa 6 - Encaminhado relatório de análise para empresa.

**Projeto Contratado:** 06/02/2023: Etapa 6 - Entrega 01 - Recebida primeira versão do orçamento para análise.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 84/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taió
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	14/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$127.074,05
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$4.453,59	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/08/2022	R\$13.360,76	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE; Novo valor, alterado com a criação da parcela 6 (SEI n. 0019942-47.2021.8.24.0710)
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$20.107,60	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710)
5	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/08/2022	R\$37.255,68	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710) - totalizando R\$ 62092,80, equivalente a 50% de R\$ 124.185,60. Esse valor foi alterado para R\$ 37.255,68 (equivalente a 30% de R\$ 124.185,60), em razão da divisão da parcela e criação da parcela 6 (20%).
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$8.907,17	0019942-47.2021.8.24.0710 - parcela criada para separar orçamento
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$24.837,12	valor da parcela criada em razão da separação do orçamento que estava na parcela 5. O valor equivale a 30% de R\$ 124.185,60 que é o valor total do contrato, já considerando o aditivo em razão do acréscimo de área.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	22/02/2021	R\$19.222,59	Atualização da área real projetada

**Projeto 4: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul**

**Fase Atual: Orçamento**

**Informações Gerais:** *Aguardando entrega dos orçamentos pela empresa contratada, em atraso*

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** *10/07/2023: Nenhuma entrega efetuada.*

**Informações Gerais:** *27/06/2023: Segue sem entrega. Empresa está trabalhando no material de Taió. Acompanhar próxima reunião,*

**Informações Gerais:** *07/06/2023: Nenhum material entregue até o momento.*

**Projeto Contratado:** *22/02/2023: Etapa 5 - Encaminhada mensagem com a aceitação da etapa. Solicitado o encaminhamento do material completo para arquivamento e ofício com o pedido de pagamento.*

**Projeto Contratado:** *14/02/2023: Etapa 5 - Entrega 7 - Recebidos arquivos para análise.*

**Projeto Contratado:** *26/01/2023: Encaminhado relatório para empresa. Restam poucos itens do PCI para finalização da etapa.*

## Contratos de elaboração associados ao projeto:

### CONTRATO 1: 83/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$128.728,40
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	LIQUIDADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	LIQUIDADA	Serviços Originais	07/08/2021	R\$9.266,98	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4) SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R e 6R.
3A	LIQUIDADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	LIQUIDADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.625,09	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores. Alterado pelo TA001 - de R\$ 12.055,53 para R\$ 12.625,09
5A	LIQUIDADA	Serviços Originais	07/08/2021	R\$36.508,31	prazo: 60 dias do término da etapa 4 0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%). Alterado pelo TA001 - de R\$ 36.166,58 para R\$ 36.508,31
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/02/2023	R\$6.177,98	SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R (30%) e 6R (30%).
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/02/2023	R\$24.111,05	0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%)
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	08/06/2021	R\$1.139,12	

## Projeto 5: Conclusão da obra de reforma global - Blumenau

### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Em finalização de orçamento prevista para o dia 28/07/2023

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 10/07/2023: Felipe concluído; Climatização bem adiantada, composições montadas; faltando algumas cotações; prazos mantidos.

**Informações Gerais:** 27/06/2023: 3 pessoas envolvidas com cotação + Felipe e Adri (composições unitárias / análise de cotações). Cecília pediu cotações até 15/07. Relatado afastamento da Adri em julho (5 dias). Parte de climatização aprox. 50% resolvido.

**Informações Gerais:** 07/06/2023: Segue em elaboração - prazo final de julho/2023, cfme combinado. 56% das composições unitárias estão prontas.

## Projeto 6: Reforma Parcial - PCI - Torres I e II

### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Sem informação

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 10/07/2023: Rafa Gonzaga finalizando orçamento - falta fazer uma revisão final. Marcel vai dar

uma olhada no material tb.

**Informações Gerais:** 27/06/2023: Na próxima semana rafa gonzaga deve iniciar orçamento / composições. Cotações algumas já ok.

**Informações Gerais:** 07/06/2023: Antônio finalizou material; Dependendo do Marcel incluir alguns serviços; deve seguir para SOC (conversar com Rafa Gonzaga para orçar esse material).

**Arquitetônico:** 08/06/2020: Encaminhado e-mail para providências de elaboração do projeto de fechamento do vão central da Torre I (esquadrias).

**Preventivo Contra Incêndio:** 14/04/2021: SEI 0007709-18.2021.8.24.0710 - encaminhado processo para rescisão contratual

**Preventivo Contra Incêndio:** 23/02/2021: Encaminhado Ofício 12/2021 para empresa.

**Preventivo Contra Incêndio:** 22/02/2021: 0007709-18.2021.8.24.0710 - Encaminha ofício para o Fontes para entregar até dia 05/03/2021. Caso não haja cumprimento.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 29/2015

<b>OBJETO</b>	Finalização do projeto PCI da Torre I e a unificação deste com o projeto PCI da Torre II
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Saldanha e Fontes Engenharia Ltda - EPP
<b>ASSINADO EM</b>	24/03/2015
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	31/03/2015
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$38.600,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	29/06/2015	R\$19.300,00	Valor original: 70% na entrega dos projetos (27.020,00). Alterado no SEI n. 0078456-61.2019.8.24.0710, documento n. 2634707, passando para 50% do valor total do contrato (19.300,00)
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	29/06/2015	R\$7.720,00	Valor original: 30% do valor do contrato quando da aprovação no CBMSC (11.580,00). Alterado no SEI n. 0078456-61.2019.8.24.0710, documento n. 2634707, passando para 20% do valor total do contrato (19.300,00)
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/10/2021	R\$11.520,00	Parcela inexistente no contrato. Alterado no SEI n. 0078456-61.2019.8.24.0710, documento n. 2634707, passando para 30% do valor total do contrato (11.520,00) (Data contratual alterada pelo TA005-ID=92- acréscimo de 2259 dias) (Data contratual alterada pelo TA006-ID=93- acréscimo de 49 dias)
Reaj-TA002	LIQUIDADADA	Reajuste	08/10/2020	R\$5.866,10	Reajuste retroativo parcelas 01 e 02 (total de 70% do valor do contrato), conforme SEI n. 0082827-68.2019.8.24.0710
Reaj-TA003	A EXECUTAR	Reajuste	09/10/2020	R\$555,31	SEI n. 0082827-68.2019.8.24.0710 - período compreendido entre 24.3.2019 e 23.3.2020, 3,94%

## Projeto 7: Construção - Rio Negrinho - Novo

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Elétrico:** 27/03/2023: SEI 0014022-24.2023.8.24.0710 - autuado processo para tratar da remoção do poste do interior do lote do novo Fórum.

**Projeto Contratado:** 28/04/2023: Etapa 4 - Entrega 03 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 30/03/2023: Etapa 4 - Encaminhados relatórios de análise para providências de revisão dos

projetos.

**Projeto Contratado:** 25/01/2023: Etapa 4 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Informações Gerais:** 27/06/2023: DPRO priorizou alguns projetos q chegaram (garopaba, urussanga e brusque), tentando encerrar etapa. Falta fechar Porto União PPCI, após iniciar Rio Negrinho. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 07/06/2023: Segue em fila de análise, tanto da SA quanto da SE - porto união em análise (SE).

**Informações Gerais:** 28/04/2023: Etapa 4 - entrega 3 recebida para análise da DPRO.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 77/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio negrinho
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$216.081,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	12/11/2022	R\$71.359,48	150 dias a partir da finalização da etapa 2. TA002 - alterado valor de R\$ 64.112,04 para R\$ 71.359,48.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2022	R\$109.156,48	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato:  Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 43,05% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 102.223,09 para R\$ 109.156,48.
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/11/2022	R\$30.300,11	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato:  Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 11,95% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 28.375,51 para R\$ 30.300,11
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	11/01/2023	R\$16.105,44	

## Projeto 8: Construção - Curitiba - Novo

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 10/07/2023: Segue em fila: porto união concluída análise, rio negrinho (falta só gabi), palmitos (falta só gabi), SJC próximo e Curitiba.

**Informações Gerais:** 23/06/2023: Etapa 4 - recebidos projetos para análise.

**Informações Gerais:** 07/06/2023: Ontem DPRO fez contato com empresa; empresa informou que tentará entrega na próxima semana.

**Projeto Contratado:** 23/06/2023: Etapa 4 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 05/05/2023: Etapa 3 - Aditivo área - SEI 0020084-80.2023.8.24.0710 / Pagamento - SEI 0020093-42.2023.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 05/05/2023: Etapa 4 - Encaminhados relatórios de revisão.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 76/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$337.064,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	270 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	05/03/2022	R\$78.071,66	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterado pelo TA002 de R\$ 100.008,00 para R\$ 102.002,30
4 - executi vo A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2023	R\$135.576,56	55% da área real projetada. Aditivo: Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 42,15% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 156.123,60 para R\$ 135.576,56
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	
5 - executi vo B	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2023	R\$41.332,36	Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 12,85% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 47.596,40 para R\$ 41.332,36
TA006	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	05/05/2023	-R\$48.747,42	

**Projeto 9: Construção - Presidente Getúlio - Novo****Fase Atual: Projeto em andamento****Informações Gerais:****Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 10/07/2023: Gabi fez análise das pedências de PPCI, será aprovado. Irá para etapa 5.

**Informações Gerais:** 10/07/2023: Etapa 4 - material aprovado.

**Informações Gerais:** 27/06/2023: Empresa não entregou material ainda. DPRO irá cobrar.

**Sondagem:** 22/07/2020: Recebido relatório da sondagem.

**Sondagem:** 10/07/2020: Sondagem será executado no dia 13/07/2020.

**Sondagem:** 19/05/2020: Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

**Projeto Contratado:** 10/07/2023: Etapa 4 - Material aprovado. Solicito encaminhamento do material completo para arquivamento e envio de ofício com pedido de pagamento.

**Projeto Contratado:** 21/06/2023: Etapa 4 - Entrega 07 - Recebidos arquivos do PCI para análise.

**Projeto Contratado:** 01/06/2023: Etapa 4 - Encaminhados relatórios para empresa. Restam poucas pendências no projeto PCI.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 186/2019**

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	20/11/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$114.984,88
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias

## OBSERVAÇÕES

## PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m <sup>2</sup>

## Projeto 10: Construção - Sombrio - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais:

Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 10/07/2023: Foi realizada reunião com empresa para esclarecer pendências. Material está prestes a ser recebido; rafa informou que não quer iniciar etapa 5 enquanto não tiver aprovação na prefeitura (etapa 3).

**Informações Gerais:** 07/06/2023: DPRO encaminhou revisão para empresa. Empresa evoluiu em algumas questões, mas outras permanecem pendentes (SA). Aprovações Ok, concluídas.

**Informações Gerais:** 25/05/2023: Reuniao realizada na última segunda-feira (23/05), previsão encaminhamento até sexta-feira (27/05).

**Topografia:** 03/08/2021: SEI 0028449-94.2021.8.24.0710 - aberto processo para tratar da retificação da matrícula do terreno, tendo em vista a solicitação do Setor de Projetos da Prefeitura, para viabilizar a aprovação do projeto do novo Fórum.

**Projeto Contratado:** 23/05/2023: Etapa 4 - Entrega 7a - Complementação da entrega com o envio do memorial de arquitetura e quantitativo

**Projeto Contratado:** 11/05/2023: Etapa 4 - Entrega 7 - Recebidos arquivos revisados para nova análise.

**Projeto Contratado:** 28/02/2023: Etapa 4 - Encaminhados relatórios para empresa. Engenharia praticamente finalizada. Arquitetura foram identificados itens que necessitam de revisão.

**Sondagem:** 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

Contratos de elaboração associados ao projeto:

## CONTRATO 1: 203/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
EMPRESA CONTRATADA	Lavoro Construtora Ltda. EPP
ASSINADO EM	16/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	16/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$184.843,30
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

## PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07



2	LIQUIDADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m <sup>2</sup> (25%)
Reaj Parc. 2	LIQUIDADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

## Projeto 11: Construção - Garopaba - Novo

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 10/07/2023: Será marcada reunião com Robson (CBMSC), DPRO e empresa; única pendência é o PPCI. Com relação à Etapa 3, foram retomadas as análises na prefeitura para aprovação. Ainda não há projetos aprovados em órgãos fiscalizadores.

**Informações Gerais:** 23/06/2023: Etapa 2 - encaminhado relatório SE e AF do CBMSC, com necessidade de ajustes do PPCI

**Informações Gerais:** 24/05/2023: Etapa 2 - DPRO encaminhou relatórios de análises - pendências apenas de PCI.

**Sondagem:** 18/02/2020: Recebido laudo

**Sondagem:** 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

**Projeto Contratado:** 13/07/2023: Etapa 2 - recebidos arquivos do PCI para análise.

**Projeto Contratado:** 23/06/2023: Etapa 2 - Encaminhado relatório da SE, juntamente com o AF do CBMSC, para ajustes no projeto PCI.

**Projeto Contratado:** 23/06/2023: Etapa 2 - encaminhado relatório da SE, juntamente com o AF do CBMSC, para ajustes no PPCI.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

### CONTRATO 1: 10/2022

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	25/03/2022
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	19/04/2022
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$266.329,03
<b>PRAZO INICIAL</b>	150 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
02	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/05/2022	R\$53.265,80	parcela 1 foi concluída no contrato anteriormente rescindido. valor da parcela 2 = 40% do valor do contrato, descontado o valor pago na parcela 1.
03	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/06/2022	R\$26.632,90	10% do valor do contrato
04	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/07/2022	R\$79.898,71	30% do valor total do contrato

05	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/09/2022	R\$53.265,81	20% do valor total do contrato
----	------------	--------------------	------------	--------------	--------------------------------

## Projeto 12: Reforma Global e Ampliação - Brusque

### Fase Atual: Projeto em andamento

#### Informações Gerais:

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 04/07/2023: Etapa 3 - recebidos arquivos para análise.

**Informações Gerais:** 27/06/2023: Encaminhado relatório da SE. restando pendências de PPCI e elétrico, as quais impedem recebimento da etapa.

**Informações Gerais:** 09/06/2023: Etapa 3 - entrega 5 - PCI e elétrico recebidos para análise.

**Projeto Contratado:** 14/07/2023: Etapa 3 - Encaminhada análise da SE/DPRO. Restam pendências de PCI e Elétrico.

**Projeto Contratado:** 04/07/2023: Etapa 3 - Recebidos arquivos para análise.

**Projeto Contratado:** 27/06/2023: Etapa 3 - Encaminhada análise da Seção de Engenharia. Restam algumas pendências de PCI e Elétrico.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 117/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	15/12/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	25/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$199.605,31
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$27.491,70	15% do valor total da reforma
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$18.327,80	10% do valor total da reforma
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$54.983,40	30% do valor total da reforma
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$36.655,59	20% do valor total da reforma
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$2.449,10	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$1.632,73	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$4.898,20	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
ReajTA 003	LIQUIDADADA	Reajuste	28/03/2022	R\$913,83	Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710
Reaj. TA 004R	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$3.999,48	Reaj retroativo da parcela 2, de 10% sobre o já existente de 9,16%
Reaj. TA004A	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$356,90	Reajuste retroativo sobre parcela 2 da ampliação de 10% sobre o reajuste já existente de 9,16% - estava 356,29 mas DMP calculou 356,90

## Projeto 13: Construção - Urussanga - Novo

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 10/07/2023: DPRO aguardando receber protocolos , para medir etapa. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 21/06/2023: Etapa 2 - aprovada.

**Informações Gerais:** 23/05/2023: Empresa encaminhou PPCI e hidro com as solicitações do 5º RELATÓRIO DE ANÁLISE da DPRO.

**Sondagem:** 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

**Sondagem:** 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

**Sondagem:** 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

**Projeto Contratado:** 21/06/2023: Etapa 2 - Etapa aprovada. Solicitada apresentação do protocolos e ofício com o pedido do pagamento.

**Projeto Contratado:** 20/06/2023: Encaminhada revisão. Restam 3 itens a serem corrigidos para viabilizar a aceitação do material e o protocolo junto ao CBMSC,

**Projeto Contratado:** 19/06/2023: Etapa 2 - Entrega 08 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Topografia:** 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura. Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

### CONTRATO 1: 95/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
<b>ASSINADO EM</b>	07/10/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$198.498,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2021	R\$39.699,66	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2021	R\$19.849,83	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/07/2021	R\$59.549,50	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2021	R\$39.699,67	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

## Projeto 14: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

Informações Gerais: 10/07/2023: Só falta análise gabi PPCI.

Informações Gerais: 09/06/2023: Etapa 3 - entrega 3 - recebidos arquivos para análise.

Informações Gerais: 23/05/2023: Etapa 3 - Material da SE revisado, encaminhado à empresa. SA encaminhado em 12/04.

Projeto Contratado: 09/06/2023: Etapa 3 - Entrega 03 - Recebidos arquivos para análise.

Projeto Contratado: 23/05/2023: Encaminhados os relatórios da Seção de Engenharia

Projeto Contratado: 12/04/2023: Encaminhado o relatório da Seção de Arquitetura.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 63/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
<b>ASSINADO EM</b>	29/07/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$123.482,49
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/09/2021	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/09/2022	R\$19.497,24	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/10/2022	R\$38.994,47	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2022	R\$12.998,16	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/12/2022	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
Reaj TA001	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$2.918,70	Reajuste retroativo parcela 2, referente aos dois primeiros períodos (2,22% e 8,82%) = R\$ 2.917,56, mas DMP calculou R\$ 2.918,70.

#### Projeto 15: Construção - São José do Cedro - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Anteprojetos aprovados - e avanço as etapas 3 e 4 - em aprovação nos órgãos competentes

**Informações por disciplina:****Informações Gerais:** 10/07/2023: *Etapa 4 - Análises DPRO iniciadas. Projeto aprovado na prefeitura.***Informações Gerais:** 20/06/2023: *Etapa 4 - entrega 1 - recebidos arquivos para análise.***Informações Gerais:** 22/05/2023: *Executivo (etapa 4) - ainda dentro do prazo; empresa desenvolvendo material;***Projeto Contratado:** 10/07/2023: *Etapa 3 - SEI 0030560-80.2023.8.24.0710 - pagamento da Taxa do Alvará de Construção***Projeto Contratado:** 20/06/2023: *Etapa 4 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.***Projeto Contratado:** 10/04/2023: *Etapa 4 - Reunião inicial da etapa.***Sondagem:** 22/01/2021: *Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.***Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 89/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	25/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	22/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$133.437,86
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.168,01	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela. Alterado pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.168,01
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/05/2023	R\$13.213,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 13.343,79 para R\$ 13.213,89
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/06/2023	R\$39.641,68	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 40.031,36 para R\$ 39.641,68.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/08/2023	R\$26.427,79	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.427,79.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	27/03/2023	-R\$1.298,91	

**Projeto 16: Reforma Global e Ampliação - Porto União****Fase Atual:** Projeto em andamento**Informações Gerais:****Informações por disciplina:****Informações Gerais:** 10/07/2023: *Análise finalizada a ser entregue para empresa, ok para receber etapa.***Informações Gerais:** 27/06/2023: *Falta apenas finalizar análise Gabriela. a princípio, reunião na sexta.***Informações Gerais:** 07/06/2023: *Em análise, falta SE (Gabi e Antônio);***Projeto Contratado:** 12/07/2023: *Etapa 3 - Encaminhados relatórios de análise para empresa.***Projeto Contratado:** 17/04/2023: *Etapa 3 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.***Projeto Contratado:** 13/03/2023: *Etapa 3 - Reunião de início da etapa.***Escopo:** 25/08/2022: *Foi constatado problema relacionado à solução para o salão do júri.. (pé direito está ficando baixo - sem forro fica 2,65m)). Everton informou que deve ser mantido no térreo. Está sendo estudada solução técnica mais*

adequada.

**Escopo:** 04/03/2021: SEI 0009210-07.2021.8.24.0710 - Encaminhou material para contratação dos projetos da reforma e ampliação.

**Escopo:** 12/02/2021: Processo 0002860-03.2021.8.24.0710 - alterado o porte da edificação para 3 varas.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 78/2021**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	09/08/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	03/11/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$117.535,18
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2023	R\$6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2023	R\$4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/05/2023	R\$13.269,69	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/07/2023	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2023	R\$10.995,43	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2023	R\$7.330,29	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/05/2023	R\$21.990,86	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/07/2023	R\$14.660,58	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

## Projeto 17: Reforma Global e Ampliação - Joinville

### Fase Atual: Projeto em andamento

#### Informações Gerais:

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 22/05/2023: A ideia é entregar para próxima empresa um estudo preliminar - arquitetura; acompanhar processo de rescisão contratual e contratação do remanescente;

**Informações Gerais:** 16/05/2023: Realizada reunião com empresa no dia 15/05/23, sobre andamento do projeto. Em razão do descumprimento de questões de arquitetura, foi instruído processo 0013325-03.2023.8.24.0710, para rescisão.

Material está mto aquém do esperado.

**Informações Gerais:** 09/05/2023: Etapa 2 - entrega 2 para revisão da DPRO.

**Projeto Contratado:** 16/05/2023: SEI 0013325-03.2023.8.24.0710 - Rescisão

**Projeto Contratado:** 09/05/2023: Etapa 2 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para nova análise.

**Projeto Contratado:** 22/03/2023: Etapa 2 - Encaminhado o processo 0013325-03.2023.8.24.0710 com os relatórios das Seções de Arquitetura e Engenharia para o Diretor DEA, sugerindo encaminhamento de ofício para empresa.

**Topografia:** 14/04/2021: Topografia recebida

**Sondagem:** 11/02/2021: Encaminhado processo 0005989-16.2021.8.24.0710 para contratação

**Escopo:** 04/05/2020: DMCO solicitou a inclusão da renovação de ar no escopo do projeto de reforma Global.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 61/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Joinville
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	WIND SERVICE LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	02/07/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	20/08/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$486.000,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	400 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

##### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	18/09/2021	R\$13.467,97	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2022	R\$53.871,86	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/02/2023	R\$40.403,90	3ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$26.935,93	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$80.807,79	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/08/2023	R\$53.871,85	6ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	18/09/2021	R\$10.832,04	1ª parcela: 5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2022	R\$43.328,14	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;

3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/02/2023	R\$32.496,10	3ª parcela: 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$21.664,07	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$64.992,21	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/08/2023	R\$43.328,14	6ª parcela: 20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

## Projeto 18: Reforma Global e Ampliação - Itajaí

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Sem informação

**Informações por disciplina:**

**Escopo:** 12/07/2023: SEI 0030290-56.2023.8.24.0710 - LANCHONETE

**Informações Gerais:** 29/06/2023: Comarca encaminhou manifestação sobre estudo de zoneamento, efetuando diversos apontamentos.

**Informações Gerais:** 27/06/2023: Arq fernanda está revisando estudo de zoneamento, em contato com comarca. Criciuma ja finalizado e encaminhado para comarca. Itajaí ainda nao se manifestou.

**Informações Gerais:** 27/06/2023: OS assinada.

**Projeto Contratado:** 27/06/2023: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0014712-53.2023.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 14/04/2023: assinado o contrato 20/2023 - processo 0014712-53.2023.8.24.0710.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

### CONTRATO 1: 20/2023

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Itajaí
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	A3E PROJETOS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	14/04/2023
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	Ordem de serviço não assinada
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$369.797,38
<b>PRAZO INICIAL</b>	330 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

## Projeto 19: Reforma Global e Ampliação - Balneário Camboriú

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Sem informação

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 27/06/2023: OS assinada.

**Informações Gerais:** 27/06/2023: Arq fernanda está revisando estudo de zoneamento, em contato com comarca. Criciuma ja finalizado e encaminhado para comarca. Itajaí ainda nao se manifestou.



**Informações Gerais:** 20/06/2023: DPRO entrou em contato com empresa A3E Projetos, via email, para agendamento de assinatura da OS dos contratos 18/2023, 19/2023 e 20/2023.

**Projeto Contratado:** 27/06/2023: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0014141-82.2023.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 14/04/2023: assinado o contrato 18/2023 - processo 0014141-82.2023.8.24.0710.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 18/2023

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Balneário Camboriú
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	A3E PROJETOS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	14/04/2023
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	Ordem de serviço não assinada
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$308.808,13
<b>PRAZO INICIAL</b>	330 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

### Projeto 20: Reforma Global e Ampliação - Criciúma

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Sem informação

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 27/06/2023: OS assinada.

**Informações Gerais:** 27/06/2023: Arq fernanda está revisando estudo de zoneamento, em contato com comarca. Criciúma ja finalizado e encaminhado para comarca. Itajaí ainda nao se manifestou.

**Informações Gerais:** 27/04/2023: Estudo de zoneamento encaminhado à comarca para aprovação.

**Projeto Contratado:** 27/06/2023: Assinatura da Ordem de Serviço - SEI 0014711-68.2023.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 14/04/2023: Assinado o contrato 19/2023 - processo 0014711-68.2023.8.24.0710.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 19/2023

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Criciúma
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	A3E PROJETOS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	14/04/2023
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	Ordem de serviço não assinada
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$369.797,38
<b>PRAZO INICIAL</b>	330 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------