

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Setembro/2023

### Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Setembro/2023*

### Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	Taió	Reforma Global e Ampliação	Orçamento
2	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Orçamento
3	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
4	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
5	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
6	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
7	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
8	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
10	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
11	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
12	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
13	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
14	Itajaí	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
15	Balneário Camboriú	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
16	Criciúma	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
17	São José	Substituição do sistema de climatização do Fórum	Projeto em andamento

### Projeto 1: Reforma Global e Ampliação - Taió

#### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** *Encaminhado para a rescisão em razão da empresa não ter cumprido o contrato. Orçamento foi remanejado para ser elaborado internamente pelos servidores da Seção de Orçamentos e Custos*

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** *02/10/2023: 220/1054 das composições já elaboradas (quase que SINAPI puro) - parte de cotação está bem evoluída; climatização com Caro auxiliando (cotações/volare), base de Araquari; telecom sem avanço (ausência do Eng Felipe)*

**Informações Gerais:** *11/09/2023: Adriana (Taió) e Cecília (Santa Rosa) iniciaram os orçamentos - estagiários trabalhando em dupla, divididos por fornecedor para ambas as obras. Previsão inicial para jan/2024.*

**Informações Gerais:** *04/08/2023: DGA autorizou providências para início do processo de rescisão.*

**Projeto Contratado:** *02/08/2023: SEI 0034615-74.2023.8.24.0710 - autuado processo para tratar da rescisão contratual.*

**Projeto Contratado:** *24/03/2023: Etapa 6 - Encaminhado relatório de análise para empresa.*

**Projeto Contratado:** *06/02/2023: Etapa 6 - Entrega 01 - Recebida primeira versão do orçamento para análise.*

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 84/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taió
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	14/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$127.074,05
PRAZO INICIAL	90 dias

## PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$4.453,59	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/08/2022	R\$13.360,76	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE; Novo valor, alterado com a criação da parcela 6 (SEI n. 0019942-47.2021.8.24.0710)
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$20.107,60	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710)
5	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/08/2022	R\$37.255,68	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710) - totalizando R\$ 62092,80, equivalente a 50% de R\$ 124.185,60. Esse valor foi alterado para R\$ 37.255,68 (equivalente a 30% de R\$ 124.185,60), em razão da divisão da parcela e criação da parcela 6 (20%).
6 parcial	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$5.270,29	0019942-47.2021.8.24.0710 - parcela criada para separar orçamento; Posteriormente, a parcela foi dividida em duas partes, em razão da rescisão contratual (doc. 7473159).
6 parcial	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$14.303,52	valor da parcela criado em razão da separação do orçamento que estava na parcela 5. O valor equivale a 30% de R\$ 124.185,60 que é o valor total do contrato, já considerando o aditivo em razão do acréscimo de área. Posteriormente, a parcela foi dividida em duas partes, em razão da rescisão contratual (doc. 7473159).
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	22/02/2021	R\$19.222,59	Atualização da área real projetada
6 final	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$3.636,88	Posteriormente, a parcela 6 foi dividida em duas partes, em razão da rescisão contratual (doc. 7473159).
6 final	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$10.533,60	Posteriormente, a parcela 6 foi dividida em duas partes, em razão da rescisão contratual (doc. 7473159).

## Projeto 2: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul

### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Encaminhado para a rescisão em razão da empresa não ter cumprido o contrato. Orçamento foi remanejado para ser elaborado internamente pelos servidores da Seção de Orçamentos e Custos

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 02/10/2023: Marta irá substituir Cecília. não houve mta evolução desde a saída da Cecília. Cotações está sendo feita por fornecedor para as duas obras;

**Informações Gerais:** 11/09/2023: Adriana (Taió) e Cecília (Santa Rosa) iniciaram os orçamentos - estagiários trabalhando em dupla, divididos por fornecedor para ambas as obras. Previsão inicial para jan/2024.

**Informações Gerais:** 14/08/2023: DPRO informou q restou decidido com Direção que o material será finalizado internamente, independente da defesa da empresa.

**Projeto Contratado:** 02/08/2023: SEI 0034653-86.2023.8.24.0710 - atuado processo para tratar da rescisão contratual.

**Projeto Contratado:** 22/02/2023: Etapa 5 - Encaminhada mensagem com a aceitação da etapa. Solicitado o encaminhamento do material completo para arquivamento e ofício com o pedido de pagamento.

**Projeto Contratado:** 14/02/2023: Etapa 5 - Entrega 7 - Recebidos arquivos para análise.

## Contratos de elaboração associados ao projeto:

### CONTRATO 1: 83/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$128.728,40
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	LIQUIDADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	LIQUIDADA	Serviços Originais	07/08/2021	R\$9.266,98	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4) SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R e 6R.
3A	LIQUIDADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	LIQUIDADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.625,09	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores. Alterado pelo TA001 - de R\$ 12.055,53 para R\$ 12.625,09
5A	LIQUIDADA	Serviços Originais	07/08/2021	R\$36.508,31	prazo: 60 dias do término da etapa 4 0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%). Alterado pelo TA001 - de R\$ 36.166,58 para R\$ 36.508,31
6R parcial	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/02/2023	R\$3.920,29	SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R (30%) e 6R (30%).
6A parcial	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/02/2023	R\$13.962,54	0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%)
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	08/06/2021	R\$1.139,12	
6R final	CANCELADA	Serviços Originais	14/02/2023	R\$2.257,69	parcela 6 dividida - doc. 7475975
6A final	CANCELADA	Serviços Originais	14/02/2023	R\$10.376,33	parcela 6 dividida - doc. 7475975

## Projeto 3: Reforma Global e Ampliação - Brusque

### Fase Atual: Projeto em andamento

#### Informações Gerais:

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 04/09/2023: Etapa 5 - realizada reunião de início de etapa.

**Informações Gerais:** 29/08/2023: autuados os processos:

0039109-79.2023.8.24.0710 - aditivo da área real projetada;

0039170-37.2023.8.24.0710 - processo de pagamento da etapa 3

**Informações Gerais:** 28/08/2023: Na sexta-feira a empresa encaminhou os protocolos; previsão de reunião nesta semana para iniciar a etapa 4 e 5.

**Projeto Contratado:** 04/09/2023: Etapa 5 - Realizada reunião de início da etapa.

**Projeto Contratado:** 30/08/2023: Etapa 3 - SEI 0039109-79.2023.8.24.0710 - Aditivo; SEI 0039170-37.2023.8.24.0710 - pagamento.

**Projeto Contratado:** 08/08/2023: Etapa 3 - Etapa aprovada. Solicitados envio do material completo para arquivamento, protocolos e ofício do pedido de pagamento.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 117/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	15/12/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	25/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$199.605,31
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	LIBERADA	Serviços Originais	27/07/2022	R\$31.327,52	15% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 27.491,70 para R\$ 31.327,52.
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/10/2023	R\$19.286,76	10% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 18.327,80 para R\$ 19.286,76.
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/11/2023	R\$57.860,27	30% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 54.983,40 para R\$ 57.860,27.
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/01/2024	R\$38.573,51	20% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 36.655,60 para R\$ 38.573,51.
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	LIBERADA	Serviços Originais	27/07/2022	R\$2.779,18	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas. Alterada pelo TA006A de 2.449,09 para 2.779,18.
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/10/2023	R\$1.715,25	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação). Alterada pelo TA006A de 1.632,73 para 1.715,25.
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/11/2023	R\$5.145,76	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação). Alterada pelo TA006A de 4.898,20 para 5.145,76.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/01/2024	R\$3.430,51	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação). Alterada pelo TA006A de 3.265,46 para 3.430,51.
ReajTA 003	LIQUIDADADA	Reajuste	28/03/2022	R\$913,83	Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710
Reaj. TA 004R	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$3.999,48	Reaj retroativo da parcela 2, de 10% sobre o já existente de 9,16%
Reaj. TA004A	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$356,90	Reajuste retroativo sobre parcela 2 da ampliação de 10% sobre o reajuste já existente de 9,16% - estava 356,29 mas DMP calculou 356,90
TA006A	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	26/07/2023	R\$825,21	
TA006R	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	26/07/2023	R\$9.589,58	

**Projeto 4: Construção - Rio Negrinho - Novo**

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Envio de lista de correções em 24/07/2023, aguardando devolução das correções. Em atraso contratual.

**Informações por disciplina:**

**Elétrico:** 27/03/2023: SEI 0014022-24.2023.8.24.0710 - autuado processo para tratar da remoção do poste do interior do lote do novo Fórum.

**Projeto Contratado:** 27/09/2023: Etapa 4 - Encaminhados os relatórios da SE/DPRO

**Projeto Contratado:** 27/09/2023: Etapa 4 - Encaminhos relatórios da SA (26/09) e SE 27/09.

**Projeto Contratado:** 26/09/2023: Etapa 4 - Encaminhado relatório da SA/DPRO

**Informações Gerais:** 27/09/2023: Etapa 4 - encaminhados relatórios da SA e SE.

**Informações Gerais:** 05/09/2023: Etapa 4 - recebidos arquivos para análise.

**Informações Gerais:** 24/07/2023: Etapa 4 - DPRO encaminhou relatórios da SA e SE, para revisão da empresa.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 77/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio negrinho
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$216.081,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	12/11/2022	R\$71.359,48	150 dias a partir da finalização da etapa 2. TA002 - alterado valor de R\$ 64.112,04 para R\$ 71.359,48.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2022	R\$109.156,48	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 43,05% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 102.223,09 para R\$ 109.156,48.
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/11/2022	R\$30.300,11	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 11,95% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 28.375,51 para R\$ 30.300,11
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	11/01/2023	R\$16.105,44	

**Projeto 5: Construção - Presidente Getúlio - Novo**

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 02/10/2023: Etapa 4 - DPRO tem cobrado material concluído para finalizar etapa. Empresa prometeu entrega hj. Reunião deve ocorrer entre esta semana e a próxima, para iniciar etapa 5.

**Informações Gerais:** 11/09/2023: Etapa 4 - projeto executivo na iminência de ser recebido. Saiu a aprovação do PCI. DPRO aguardando entrega do material definitivo para iniciar a próxima etapa (orçamento).

**Informações Gerais:** 28/08/2023: Foi identificado erro no projeto PCI, será efetuada adequação por parte da empresa,

mas está aguardando validação da solução junto com a SE (CBMSC está analisando).

**Sondagem:** 22/07/2020: Recebido relatório da sondagem.

**Sondagem:** 10/07/2020: Sondagem será executado no dia 13/07/2020.

**Sondagem:** 19/05/2020: Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

**Projeto Contratado:** 10/07/2023: Etapa 4 - Material aprovado. Solicito encaminhamento do material completo para arquivamento e envio de ofício com pedido de pagamento.

**Projeto Contratado:** 21/06/2023: Etapa 4 - Entrega 07 - Recebidos arquivos do PCI para análise.

**Projeto Contratado:** 01/06/2023: Etapa 4 - Encaminhados relatórios para empresa. Restam poucas pendências no projeto PCI.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 186/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	20/11/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$114.984,88
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m <sup>2</sup>

#### Projeto 6: Construção - Curitiba - Novo

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em análise dos projetos corrigidos enviados pela empresa contratada.

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 20/09/2023: Etapa 4 - Entrega 03 - recebidos arquivos revisados para análise.

**Informações Gerais:** 06/09/2023: Etapa 4 - encaminhado relatório da SE.

**Informações Gerais:** 31/08/2023: Etapa 4 - encaminhado relatório da SA para revisão da empresa.

**Projeto Contratado:** 20/09/2023: Etapa 4 - Entrega 03 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 06/09/2023: Etapa 4 - Encaminhados relatórios da Seção de Engenharia.

**Projeto Contratado:** 31/08/2023: Etapa 4 - Encaminhado relatório da Seção de Arquitetura

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 76/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$337.064,00



<b>PRAZO INICIAL</b>	270 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	05/03/2022	R\$78.071,66	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterado pelo TA002 de R\$ 100.008,00 para R\$ 102.002,30
4 - executivo A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2023	R\$135.576,56	55% da área real projetada. Aditivo: Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 42,15% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 156.123,60 para R\$ 135.576,56
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	
5 - executivo B	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2023	R\$41.332,36	Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 12,85% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 47.596,40 para R\$ 41.332,36
TA006	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	05/05/2023	-R\$48.747,42	

## Projeto 7: Construção - Sombrio - Novo

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 02/10/2023: Etapa 4 - medição nesta data. Previsão de reunião nesta semana para iniciar etapa 5 - orçamento.

**Informações Gerais:** 15/09/2023: Etapa 3 - empresa encaminhou comprovação de aprovações e solicitou medição da etapa - SEI 0043400-25.

**Informações Gerais:** 11/09/2023: Empresa solicitou reunião para orientações sobre a próxima fase (Orçamento), uma vez que a etapa de executivo deverá ser recebida nos próximos dias.

**Topografia:** 03/08/2021: SEI 0028449-94.2021.8.24.0710 - aberto processo para tratar da retificação da matrícula do terreno, tendo em vista a solicitação do Setor de Projetos da Prefeitura, para viabilizar a aprovação do projeto do novo Fórum.

**Projeto Contratado:** 04/10/2023: Etapa 5 - Reunião de início da etapa.

**Projeto Contratado:** 02/10/2023: Etapa 4 - SEI 0045840-91.2023.8.24.0710 pagamento

**Projeto Contratado:** 15/09/2023: Etapa 3 - Empresa encaminhou comprovações da aprovações e solicitou a medição da etapa. SEI 0043400-25.2023.8.24.0710 pagamento.

**Sondagem:** 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

#### CONTRATO 1: 203/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Lavoro Construtora Ltda. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	16/12/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	16/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$184.843,30
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	LIBERADA	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	LIBERADA	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/12/2023	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m <sup>2</sup> (25%)
Reaj Parc. 2	LIQUIDADADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

## Projeto 8: Construção - São José do Cedro - Novo

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Anteprojetos aprovados - eavanço as etapas 3 e 4 - em aprovação nos órgãos competentes

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 31/08/2023: Etapa 3 - DPRO encaminhou relatórios para empresa revisar.

**Informações Gerais:** 28/08/2023: SA e SE finalizaram; será encaminhado à empresa.

**Informações Gerais:** 31/07/2023: Fila da DPRO para análise.

**Projeto Contratado:** 31/08/2023: Etapa 3 - Encaminhados relatórios de análise para empresa.

**Projeto Contratado:** 26/07/2023: Etapa 3 - SEI 0033562-58.2023.8.24.0710 - processo de pagamento

**Projeto Contratado:** 10/07/2023: Etapa 3 - SEI 0030560-80.2023.8.24.0710 - pagamento da Taxa do Alvará de

Construção

**Sondagem:** 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

### CONTRATO 1: 89/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	25/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	22/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$133.437,86
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.168,01	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela. Alterado pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.168,01
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	02/05/2023	R\$13.213,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 13.343,79 para R\$ 13.213,89



4	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/06/2023	R\$39.641,68	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 40.031,36 para R\$ 39.641,68.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/08/2023	R\$26.427,79	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.427,79.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	27/03/2023	-R\$1.298,91	

## Projeto 9: Construção - Garopaba - Novo

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 22/08/2023: Etapa 4 - reunião para início de projeto

**Informações Gerais:** 14/08/2023: Previsão de realizar reunião nesta semana.

**Informações Gerais:** 03/08/2023: Etapa 2 - aprovada.

**Sondagem:** 18/02/2020: Recebido laudo

**Sondagem:** 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

**Projeto Contratado:** 02/10/2023: Etapa 4 - segue no prazo. DPRO entrou em contato com empresa para solicitar informações sobre andamento do projeto. Empresa informou que segue trabalhando no projeto.

**Projeto Contratado:** 22/08/2023: Etapa 4 - Reunião de início da etapa.

**Projeto Contratado:** 22/08/2023: Etapa 2 - SEI 0037573-33.2023.8.24.0710 - Aditivo; SEI 0037587-17.2023.8.24.0710 - pagamento

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

### CONTRATO 1: 10/2022

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	25/03/2022
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	19/04/2022
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$266.329,03
<b>PRAZO INICIAL</b>	150 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
02	LIBERADA	Serviços Originais	19/05/2022	R\$55.375,83	parcela 1 foi concluída no contrato anteriormente rescindido. valor da parcela 2 = 40% do valor do contrato, descontado o valor pago na parcela 1. Alterado pelo TA001 de R\$53.265,80 para R\$ 55.375,83
03	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/10/2023	R\$27.160,41	10% do valor do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 26.632,90 para R\$ 27.160,41
04	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/11/2023	R\$81.481,23	30% do valor total do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 79.898,71 para R\$ 81.481,23
05	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/01/2024	R\$54.320,82	20% do valor total do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 53.265,80 para R\$ 54.320,82
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	22/08/2023	R\$5.275,08	

## Projeto 10: Construção - Urussanga - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

#### Informações Gerais:

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 21/08/2023: Etapa 4 - reunião de início de etapa.

**Informações Gerais:** 14/08/2023: Previsão de realizar reunião nesta semana, para início da próxima etapa.

**Informações Gerais:** 19/07/2023: Etapa 3 - análise PPCI CBMSC - SE encaminhou análise efetuada pelo CBMSC para empresa efetuar adequações. "deverá ser validada com a fiscalização do Tribunal a solução para a descontinuidade de um dos elevadores até o pavimento técnico, conforme tratado previamente com o arquiteto Rafael. Tal modificação já deverá estar incorporada a todos os projetos antes das aprovações nos órgãos competentes."

**Sondagem:** 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

**Sondagem:** 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

**Sondagem:** 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

**Projeto Contratado:** 21/08/2023: Etapa 4 - Reunião de início da etapa.

**Projeto Contratado:** 08/08/2023: Etapa 2 - SEI 0035595-21.2023.8.24.0710 - Aditivo; SEI 0035597-88.2023.8.24.0710 - Pagamento.

**Projeto Contratado:** 21/06/2023: Etapa 2 - Etapa aprovada. Solicitada apresentação do protocolos e ofício com o pedido do pagamento.

**Topografia:** 21/08/2023: SEI 0022417-10.2020.8.24.0710 - reaberto o processo para tratar da exigência da prefeitura para aprovação do projeto de pavimentação do acesso à área verde.

**Topografia:** 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura. Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 95/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
<b>ASSINADO EM</b>	07/10/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$198.498,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	LIBERADA	Serviços Originais	11/12/2021	R\$43.876,78	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela. TA001 altera de R\$ 39.699,66 para R\$ 43.876,78
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/07/2023	R\$20.894,11	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada TA001 altera de R\$ 19.849,83 para R\$ 20.894,11
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/08/2023	R\$62.682,33	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. TA001 altera de R\$ 59.549,50 para R\$ 62.682,33.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/10/2023	R\$41.788,22	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. TA001 altera de R\$ 39.699,67 para R\$ 41.788,22
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	21/06/2023	R\$10.442,78	

## Projeto 11: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

### Fase Atual: Projeto em andamento

#### Informações Gerais:

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 29/09/2023: Etapa 3 - relatórios enviados à empresa. Restam poucos itens de PCI. Demais projetos, aprovados.

**Informações Gerais:** 15/09/2023: Etapa 3 - entrega 04 - recebidos arquivos revisados (arq, esquadrias, impermeab, elétrica e PCI) para análise.

**Informações Gerais:** 11/09/2023: DPRO irá cobrar entrega do material.

**Projeto Contratado:** 05/10/2023: Etapa 3 - Recebidos arquivos do PCI revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 29/09/2023: Etapa 3 - Encaminhados relatórios de análise. Restam poucos itens apenas no PCI, demais disciplinas aprovadas.

**Projeto Contratado:** 29/09/2023: Etapa 3 - encaminhados relatórios para empresa. Restam poucos itens de PCI. Demais projetos, aprovados.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 63/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
<b>ASSINADO EM</b>	29/07/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$123.482,49
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/09/2021	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/09/2022	R\$19.497,24	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/10/2022	R\$38.994,47	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2022	R\$12.998,16	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;

6	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/12/2022	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
Reaj TA001	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$2.918,70	Reajuste retroativo parcela 2, referente aos dois primeiros períodos (2,22% e 8,82%) = R\$ 2.917,56, mas DMP calculou R\$ 2.918,70.

## Projeto 12: Reforma Global e Ampliação - Porto União

### Fase Atual: Projeto em andamento

#### Informações Gerais:

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 22/09/2023: Etapa 3 - Encaminhados relatórios para empresa.

**Informações Gerais:** 11/09/2023: Etapa 3 - Edsandra estava de férias e retornou semana passada (responsável pela análise da parte de Civil); Antonio também iniciando a parte de elétrica. Demais ok.

**Informações Gerais:** 08/09/2023: ETAPA 3 - Encaminhado relatório da SA. Ainda falta relatório da SE.

**Projeto Contratado:** 22/09/2023: Etapa 3 - Encaminhados relatórios de análise para empresa.

**Projeto Contratado:** 15/08/2023: Etapa 3 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 12/07/2023: Etapa 3 - Encaminhados relatórios de análise para empresa.

**Escopo:** 25/08/2022: Foi constatado problema relacionado à solução para o salão do júri.. (pé direito está ficando baixo - sem forro fica 2,65m)). Everton informou que deve ser mantido no térreo. Está sendo estudada solução técnica mais adequada.

**Escopo:** 04/03/2021: SEI 0009210-07.2021.8.24.0710 - Encaminhou material para contratação dos projetos da reforma e ampliação.

**Escopo:** 12/02/2021: Processo 0002860-03.2021.8.24.0710 - alterado o porte da edificação para 3 varas.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 78/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	09/08/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	03/11/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$117.535,18
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2023	R\$6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2023	R\$4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;

5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/05/2023	R\$13.269,69	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/07/2023	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2023	R\$10.995,43	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2023	R\$7.330,29	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/05/2023	R\$21.990,86	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/07/2023	R\$14.660,58	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

## Projeto 13: Reforma Global e Ampliação - Joinville

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 29/09/2023: SEI n. 0032506-87.2023.8.24.0710 - DMP encaminhou email com minuta contratual para ciência da empresa que irá executar o remanescente do contrato

**Informações Gerais:** 22/05/2023: A ideia é entregar para próxima empresa um estudo preliminar - arquitetura; acompanhar processo de rescisão contratual e contratação do remanescente;

**Informações Gerais:** 16/05/2023: Realizada reunião com empresa no dia 15/05/23, sobre andamento do projeto. Em razão do descumprimento de questões de arquitetura, foi instruído processo 0013325-03.2023.8.24.0710, para rescisão. Material está mto aquém do esperado.

**Projeto Contratado:** 16/05/2023: SEI 0013325-03.2023.8.24.0710 - Rescisão

**Projeto Contratado:** 09/05/2023: Etapa 2 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para nova análise.

**Projeto Contratado:** 22/03/2023: Etapa 2 - Encaminhado o processo 0013325-03.2023.8.24.0710 com os relatórios das Seções de Arquitetura e Engenharia para o Diretor DEA, sugerindo encaminhamento de ofício para empresa.

**Topografia:** 14/04/2021: Topografia recebida

**Sondagem:** 11/02/2021: Encaminhado processo 0005989-16.2021.8.24.0710 para contratação

**Escopo:** 04/05/2020: DMCO solicitou a inclusão da renovação de ar no escopo do projeto de reforma Global.

## Projeto 14: Reforma Global e Ampliação - Itajaí

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Sem informação

**Informações por disciplina:**

**Escopo:** 22/09/2023: Processo retornou com a definição para manutenção da Lanchonete

**Escopo:** 12/07/2023: SEI 0030290-56.2023.8.24.0710 - LANCHONETE

**Informações Gerais:** 25/09/2023: Encaminhados relatórios da SE.

**Informações Gerais:** 05/09/2023: Etapa 1 - encaminhdo relatório da SA para a empresa.

**Informações Gerais:** 28/08/2023: SA finalizou BC e Criciúma e está analisando Itajaí; há pendências, complementações; SE fazendo análise de curitibanos.

**Projeto Contratado:** 25/09/2023: Etapa 1 - Encaminhados relatórios da SE/DPRO

**Projeto Contratado:** 25/09/2023: Etapa 1 - encaminhados relatórios da SE.

**Projeto Contratado:** 05/09/2023: Etapa 1 - Encaminhado relatório da SA/DPRO

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 20/2023

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Itajaí
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	A3E PROJETOS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	14/04/2023
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	Ordem de serviço não assinada
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$369.797,38
<b>PRAZO INICIAL</b>	330 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

### Projeto 15: Reforma Global e Ampliação - Balneário Camboriú

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Sem informação

**Informações por disciplina:**

**Topografia:** 14/08/2023: SEI 0036375-58.2023.8.24.0710 - retificação da matrícula

**Informações Gerais:** 20/09/2023: Etapa 1 - encaminhados rlatórios da SE.

**Informações Gerais:** 05/09/2023: Etapa 1 - Encaminhado relatório da SA para empresa.

**Informações Gerais:** 28/08/2023: SA finalizou BC e Criciúma e está analisando Itajaí; há pendências, complementações; SE fazendo análise de curitibanos.

**Projeto Contratado:** 20/09/2023: Etapa 1 - Encaminhados os relatórios da SE/DPRO

**Projeto Contratado:** 05/09/2023: Etapa 1 - Encaminhado relatório da SA/DPRO

**Projeto Contratado:** 31/07/2023: Etapa 1 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 18/2023

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Balneário Camboriú
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	A3E PROJETOS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	14/04/2023
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	Ordem de serviço não assinada
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$308.808,13
<b>PRAZO INICIAL</b>	330 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------



## Projeto 16: Reforma Global e Ampliação - Criciúma

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Sem informação

**Informações por disciplina:**

**Escopo:** 26/09/2023: SEI 0033230-91.2023.8.24.0710 - Estacionamento

**Informações Gerais:** 22/09/2023: Etapa 1 - encaminhados relatórios da SE.

**Informações Gerais:** 05/09/2023: Etapa 1 - encaminhado relatório da SA para a empresa.

**Informações Gerais:** 01/09/2023: Comarca respondeu email sobre estudo de zoneamento, solicitando adequações.

**Projeto Contratado:** 22/09/2023: Etapa 1 - Encaminhados os relatórios da SE/DPRO

**Projeto Contratado:** 05/09/2023: Etapa 1 - Encaminhado relatório da SA/DPRO

**Projeto Contratado:** 31/07/2023: Etapa 1 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

### CONTRATO 1: 19/2023

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Criciúma
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	A3E PROJETOS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	14/04/2023
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	Ordem de serviço não assinada
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$369.797,38
<b>PRAZO INICIAL</b>	330 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

## Projeto 17: Substituição do sistema de climatização do Fórum - São José

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Sem informação

**Informações por disciplina:**

**Climatização:** 02/10/2023: Foi realizada reunião com DMCO. Definido multi split no terreno, para atendimento de salas sem climatização / janelas. Material em andamento.

**Climatização:** 11/09/2023: Material está sendo elaborado; quarta-feira prevista reunião com DMCO para sanar dúvidas. Acompanhar próxima reunião.

**Climatização:** 28/08/2023: Iniciou o material, mas saiu de férias e atacou outras demandas; retomará o projeto em paralelo com outras demandas.