

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	dez/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppqi, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.140.762,37
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$765.474,43
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.791.463,94
Valores à liberar:	R\$95.061,99	% Executado (sobre o valor final):	97,55%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

Obra em processo de rescisão contratual



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultar/obras/detalhes/licitacao/epu/W1Lcmfu3b383b03011107E1C70338C072308777e0a05d0eF30W1uXN0mF7W8U1xw1dGwbyd1d1C7m1N0mFMAW3r1p0c0v02u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	dez/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ABELARDO LUZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	027/2023	Construção do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	27/07/2023	Empresa Responsável:	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	14/09/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	14/09/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$17.365.186,51	Valor liberado do CFF:	R\$476.306,29
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$17.365.186,51	Valores totais liberados:	R\$476.306,29
Valores à liberar:	R\$16.888.880,22	% Executado (sobre o valor final):	2,74%
Área construída:	3023,05 m ²	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

Paralisada aguardando orçamento sobre projeto de fundações alterado em função da realidade encontrada no local que implicou em reanálise da solução licitada.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjpc.tjma.jf.br/transparencia/portal/?consultarLicitacao/geral/Licitacao/ryu09f21cmfub382b0297e7e41c028b0228c9724694c0f487f4a100c0f98802a1e6f46b46841c0b100c0f4247c0d020>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD dez/23

Unidade Beneficiada:	TUBARÃO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	49/2021	Reforma parcial (Cercamento)	
Data da Ordem de Serviço:	24/06/2021	Empresa Responsável:	COSS ENGENHARIA
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	22/10/2021
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	21/12/2021
Valor do CFF original da obra:	R\$492.559,80	Valor liberado do CFF:	R\$492.559,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.261,17	Valor liberado de acréscimos:	R\$2.261,17
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,46%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$494.820,97	Valores totais liberados:	R\$494.820,97
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	5213,70 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 22/06/2022

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 22/06/2022 - Rescindida em 29/11/2023.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jportal/E/consultar/obras/SemAhuLicitacao/vyubw1cmfub3RheC8SU3NTU1CduX8CQZ8Gh7Fujq8yomF38MUsa0Dcmf1W8/DuX8hG0wby68U1C83Dcmf1W8V1rj6c0v1Dm>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	dez/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LEBON RÉGIS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2022	Reforma da Cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	30/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	30/04/2023
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	30/05/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$598.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$598.000,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.930,68	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.930,68
Valor de aditivos de supressões:	R\$10.565,16	Valor descontado (supressões):	R\$10.565,16
% de aditivos de acréscimo:	1,33%	% de aditivos de supressão:	1,77%
Valor total final da obra:	R\$595.365,52	Valores totais liberados:	R\$595.365,52
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	739,22 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 09/07/2023

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 09/07/2022.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjbr.com.br/transparentencia/portal/#/consultar/licitacao/detalhes/licitacao/epuWU1kmtu3b381b0417e4MqjLCOAYBvCXZb3cb172Fdd0b5imE3WUwXNDcmf7YB0lulagGduhys6AUCmb3N0cmE6uWgRd0cyy0D2>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023
dez/23

Obras iniciadas:	11
Obras concluídas (TRP):	5
Obras concluídas com TRD:	2
Obras em andamento:	16
Nº de obras no ano:	23

Valores Liberados:	
Janeiro	R\$ 1.943.390,19
Fevereiro	R\$ 2.085.345,04
Março	R\$ 1.379.483,06
Abril	R\$ 4.470.403,44
Maiο	R\$ 1.990.412,09
Junho	R\$ 4.325.481,75
Julho	R\$ 4.067.240,68
Agosto	R\$ 3.347.590,30
Setembro	R\$ 6.809.457,86
Outubro	R\$ 1.609.805,17
Novembro	R\$ 3.993.948,85
Dezembro	R\$ 1.849.166,39
Total	R\$ 37.871.724,82



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva
Diogo Coelho Rocha
Fábio Rogério Haupenthal
Maíra Vitória Martinho
Matheus Erpen Benincá
Wilson Spernau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira
Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva
Data de atualização: 16/01/2024

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.