


RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		out/23	
Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	763	Prazo de execução com prorrogação:	30/06/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$16.235.823,18
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.130.214,49	Valor liberado de acréscimos:	R\$984.080,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.104.720,22	Valor descontado (supressões):	R\$1.104.720,22
% de aditivos de acréscimo:	6,56%	% de aditivos de supressão:	6,41%
Valor total final da obra:	R\$17.253.917,55	Valores totais liberados:	R\$16.115.182,96
Valores à liberar:	R\$1.138.734,59	% Executado (sobre o valor final):	93,40%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/consultas/obras/detalhes/licitacao/obras/licitacao/338a0c8d33n.vxl.c0a8b.c02h0g0v7f.vj0p0u0m.f088a0a00d0m0.vjw800u0u0d0u0y06141.c0b3h0d0m0u0v0f0g0v0v00>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	out/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	GARUVA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	003/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	06/03/2023	Empresa Responsável:	Construtora Tríade Ltda
Prazo contratual (dias):	600	Prazo de execução original:	26/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	26/10/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$14.151.254,90	Valor liberado do CFF:	R\$4.619.294,42
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$27.503,76	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$34.171,91	Valor descontado (supressões):	R\$34.171,91
% de aditivos de acréscimo:	0,19%	% de aditivos de supressão:	0,24%
Valor total final da obra:	R\$14.144.586,75	Valores totais liberados:	R\$4.585.122,51
Valores à liberar:	R\$9.559.464,24	% Executado (sobre o valor final):	32,42%
Área construída:	2427,37 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

[https://tjsc.thema.br/br/transparencia/portal/visualizar/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados](https://tjsc.thema.br/br/transparencia/portal/visualizar/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados/relatorio-dados)

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		out/23	
Unidade Beneficiada:	CAÇADOR	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	011/2023	Reforma parcial do Fórum - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	12/06/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	07/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/02/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.677.737,20	Valor liberado do CFF:	R\$437.380,27
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.677.737,20	Valores totais liberados:	R\$437.380,27
Valores à liberar:	R\$1.240.356,93	% Executado (sobre o valor final):	26,07%
Área construída:	1624,48 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:




Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://www.tjsc.com.br/portal/relatorio-de-obras/>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		out/23	
Unidade Beneficiada:	LAGUNA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	041/2023	Reforma parcial - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/09/2023	Empresa Responsável:	MDS - Soluções e Constr.
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	08/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	08/02/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.048.355,76	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.048.355,76	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$1.048.355,76	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	3028,36 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/consultatitativas/detalhes/titativa/bu4dW1com8d38nbcOeYwNz8zCfOx8tQZ7n0BYV7v6tj9ytmf366x4n0d-nfjVW8OxIwWd0t8y6E8ALC85JnDm0F4w5Grgjg0v0D>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	out/23
---	---------------

Unidade Beneficiada:	MONDAÍ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	005/2022	Reforma Parcial	
Data da Ordem de Serviço:	17/03/2022	Empresa Responsável:	Construtora Bem Te Vi
Prazo contratual (dias):	300	Prazo de execução original:	11/01/2023
Prorrogação de prazo (dias):	180	Prazo de execução com prorrog.:	10/07/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$2.930.871,34	Valor liberado do CFF:	R\$2.930.871,34
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$263.336,90	Valor liberado de acréscimos:	R\$263.336,90
Valor de aditivos de supressões:	R\$87.078,63	Valor descontado (supressões):	R\$87.078,63
% de aditivos de acréscimo:	8,98%	% de aditivos de supressão:	2,97%
Valor total final da obra:	R\$3.107.129,61	Valores totais liberados:	R\$3.107.129,61
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	989,66 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 10/07/2023

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 10/07/2023



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.of.br/transparencia/portal/consultas/cpac/04a66130903383036144ND6L6D9x8LQZ86CIN777406RumF830Ww700mFW880nswd00dy6f0A4C31302ofM4V9fLq6v0f0>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **out/23**

Unidade Beneficiada:	BLUMENAU	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	022/2022	Reforma para finalização do 3º e 4º pavimento e urbanização	
Data da Ordem de Serviço:	15/08/2022	Empresa Responsável:	J. M. Gato Const. Inc. Ltda
Prazo contratual (dias):	270	Prazo de execução original:	12/05/2023
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrogação:	11/07/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$5.269.376,46	Valor liberado do CFF:	R\$5.269.376,46
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$25.604,01	Valor liberado de acréscimos:	R\$25.604,01
Valor de aditivos de supressões:	R\$41.408,30	Valor descontado (supressões):	R\$41.408,30
% de aditivos de acréscimo:	0,49%	% de aditivos de supressão:	0,79%
Valor total final da obra:	R\$5.253.572,17	Valores totais liberados:	R\$5.253.572,17
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10121,23 m²	Desenvolvimento:	Concluída em 18/08/2023

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 18/08/2023.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://trac.thema.ufsc.br/trangereca/porta/W/consultadacaos/detalhesidacaos/baude13mk8b3f8d8c6e119d11fd9b0c02b8d07f1v0p3yuxm9k00u4n0nf17w8/obrasid5w46d1a1Cre33bc0nfMyw9r5ag0v170>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023	out/23
---	---------------

Obras iniciadas: 8
 Obras concluídas (TRP): 4
 Obras concluídas com TRD: 2
 Obras em andamento: 14
 Nº de obras no ano: 20

Valores Liberados:		
Janeiro	R\$	1.943.390,19
Fevereiro	R\$	2.085.345,04
Março	R\$	1.379.483,06
Abril	R\$	4.470.403,44
Maiο	R\$	1.990.412,09
Junho	R\$	4.325.481,75
Julho	R\$	4.067.240,68
Agosto	R\$	3.347.590,30
Setembro	R\$	6.809.457,86
Outubro	R\$	1.609.805,17
Novembro	R\$	-
Dezembro	R\$	-
Total	R\$	32.028.609,58



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Maíra Vítório Martinho

Matheus Erpen Benincá

Wilson Spornau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 10/11/2023

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.