

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	set/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.140.762,37
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$571.577,94
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.597.567,45
Valores à liberar:	R\$288.958,48	% Executado (sobre o valor final):	92,57%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://file.thema.inf.br/branspenciaportal/8/consultas/licitacao/detalhes/licitacao/epu/WjLkmtUj3z8b0C0U11OTEL1C0u3X8-C0V2h0C0M77Zj0u8-d0mE3k0W-uXN0mF7W80iXkx0id0w0y0d0i0i1C0m1N0mFMAW3r0p0c0v0f02u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	set/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	HERVAL D'OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	60/2021	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/07/2021	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	28/06/2023
Prorrogação de prazo (dias):	180	Prazo de execução com prorrog.:	25/12/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$11.465.196,19	Valor liberado do CFF:	R\$7.830.555,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.640.856,95	Valor liberado de acréscimos:	R\$872.208,70
Valor de aditivos de supressões:	R\$991.141,68	Valor descontado (supressões):	R\$946.885,36
% de aditivos de acréscimo:	14,31%	% de aditivos de supressão:	8,64%
Valor total final da obra:	R\$12.114.911,46	Valores totais liberados:	R\$7.755.878,34
Valores à liberar:	R\$4.359.033,12	% Executado (sobre o valor final):	64,02%
Área construída:	3390,81 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjma.jf.br/transparencia/jportal/#!/consultar/licitacao/SemAhuLicitacao/vyUdW1LomRUB3h9eC8SU2MqKLCbaWbCQZbGChv7FujpBjdmF3bWuaNDcmF7W8OJarkwSGwby66AUlCpb3NDcmF3MjVWVjVpOcvv9DQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.


RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	set/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	B. CAMBORIÚ - Vara Família	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	23/2021	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	03/09/2021	Empresa Responsável:	3D Const. Comércio Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	29/08/2022
Prorrogação de prazo (dias):	182	Prazo de execução com prorrog.:	27/02/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$4.874.210,15	Valor liberado do CFF:	R\$1.473.925,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$457.207,63	Valor liberado de acréscimos:	R\$179.904,29
Valor de aditivos de supressões:	R\$302.997,69	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,38%	% de aditivos de supressão:	6,22%
Valor total final da obra:	R\$5.028.420,09	Valores totais liberados:	R\$1.653.829,93
Valores à liberar:	R\$3.374.590,16	% Executado (sobre o valor final):	32,89%
Área construída:	1.702,64 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:

Obra abandonada pela empresa. Encaminhado processo para rescisão contratual.

Em elaboração levantamentos para retomada da obra através da contratação de outra empresa, o que deve ocorrer em até 180 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjma.jf.br/transparencia/jornal/5/consultar/obras/SemAhuLctacasa/xyjgW1cmR0j3b3h0c36rwaM6LCK0axBzQz7h3c3h72Jg0y0smF4W0a300cmFYW8D0uwl8C1wbyW0l0L1Crb300cmFYW0Ug00v00Qm>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	set/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAMPO ERÊ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	77/2021	Reforma Global e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022
Prorrogação de prazo (dias):	330	Prazo de execução com prorrog.:	12/11/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	R\$1.267.384,37
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$143.678,24	Valor liberado de acréscimos:	R\$71.711,66
Valor de aditivos de supressões:	R\$71.590,84	Valor descontado (supressões):	R\$6.516,80
% de aditivos de acréscimo:	4,46%	% de aditivos de supressão:	2,22%
Valor total final da obra:	R\$3.290.456,92	Valores totais liberados:	R\$1.332.579,23
Valores à liberar:	R\$1.957.877,69	% Executado (sobre o valor final):	40,50%
Área construída:	763,42 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jornal/2/consultar/obras/SemAhuLcttacaq/vyju@W1omR0ub3Hhc0S6U33eM1C4QxRbCqHhGclHr75u0y0omF4WUa300cmF7W8D0UvteI6Cwby6SdL1Cm3300cmF7W8WUc000V02u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		set/23	
Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	002/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	19/10/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$6.520.661,43
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$110.692,46	Valor liberado de acréscimos:	R\$110.692,46
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,56%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$19.912.505,05	Valores totais liberados:	R\$6.631.353,89
Valores à liberar:	R\$13.281.151,16	% Executado (sobre o valor final):	33,30%
Área construída:	6.495,02 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/consultarlicitacao/detalheslicitacao/eyJ0W11cmR1b3Rhb200L2N1YV11C0a3Bj0KZ286dGVyZ2p0e00mFk0u3XND0cmF1W8Dk1w0dG0ubj06A11C0p3ND0cmF1AAW5g00W0u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	set/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	SÃO LOURENÇO DO OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	054/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	17/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	07/03/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/03/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$17.217.900,00	Valor liberado do CFF:	R\$3.483.913,47
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$17.217.900,00	Valores totais liberados:	R\$3.483.913,47
Valores à liberar:	R\$13.733.986,53	% Executado (sobre o valor final):	20,23%
Área construída:	3.077,49 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso.

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjma.jus.br/transparencia/jportal/2/consultar/obras/SemAhuLctacao/vyUdW1LomRUB3hbcS6UATeLLCdbBhQZb6Cv774j0p0y0mf4BwUaXNDcmfJWB8Qh4w6dGwby664dLCdb3NDcmfMzW3rjg0v0f02u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO **set/23**

Unidade Beneficiada:	ARAQUARI	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	17/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	25/05/2023	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	10/11/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	10/11/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$19.714.211,41	Valor liberado do CFF:	R\$934.286,27
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$784.258,88	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$641.070,48	Valor descontado (supressões):	R\$271.261,70
% de aditivos de acréscimo:	3,98%	% de aditivos de supressão:	3,25%
Valor total final da obra:	R\$19.857.399,81	Valores totais liberados:	R\$663.024,57
Valores à liberar:	R\$19.194.375,24	% Executado (sobre o valor final):	3,34%
Área construída:	3840,29 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tema.sp.br/transparencia/jornal/8/consultar/obras/Sanitari/Licitacao/visu@W1cmR8ub3Bhc3S9rwaDfM1Cv3W8CuZ3Gc9h7F3ujqibcomF36M3uaD0omF1W8/0/1xhe162wby66441Cpb330cmF3uW9V3rj9dcv47Q==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	set/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	028/2023	Reforma parcial do Fórum - PPCI	
Data da Ordem de Serviço:	16/06/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	14/09/2023
Prorrogação de prazo (dias):	116	Prazo de execução com prorrog.:	08/01/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$473.830,67	Valor liberado do CFF:	R\$472.509,78
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$32.828,91	Valor liberado de acréscimos:	R\$32.828,91
Valor de aditivos de supressões:	R\$4.849,43	Valor descontado (supressões):	R\$4.849,43
% de aditivos de acréscimo:	6,93%	% de aditivos de supressão:	1,02%
Valor total final da obra:	R\$501.810,15	Valores totais liberados:	R\$500.489,26
Valores à liberar:	R\$1.320,89	% Executado (sobre o valor final):	99,74%
Área construída:	5.693,66 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jornal/consultar/obras/SantaCatarina/evjv0w11omf0ub3hbc06rwehmlCQxwBQz7h3c0hr7Zg0by0smF4Wz300cmfYWBQDw0e0C0wby00l00L0rb300cmfMzWUjg00v00Qz00>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	set/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ABELARDO LUZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	027/2023	Construção do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	27/07/2023	Empresa Responsável:	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	14/09/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	14/09/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$17.365.186,51	Valor liberado do CFF:	R\$269.144,09
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$17.365.186,51	Valores totais liberados:	R\$269.144,09
Valores à liberar:	R\$17.096.042,42	% Executado (sobre o valor final):	1,55%
Área construída:	3023,05 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjsc.jus.br/transparentencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/epuWV1LcmfUj381b6C017ye0v4j1C0u3X8-CV292c0M776j0ub0meF3k0W1uXN0omF7W801xkxj6d0wby6d0a1C1b1N0omFMAW5r1p0c0v02u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	set/23
---	---------------

Unidade Beneficiada:	RIO DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	136/2018	Retomada da construção do novo prédio do Fórum	
Data de Início da Obra:	08/10/2018	Empresa Responsável:	Estrutura Engenharia
Prazo contratual (dias):	660	Prazo de execução original:	29/07/2020
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	27/10/2020
Valor do CFF original da obra:	R\$18.876.331,19	Valor liberado do CFF:	R\$18.876.331,19
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$3.576.672,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$3.576.672,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.035.722,36	Valor descontado (supressões):	R\$3.035.722,36
% de aditivos de acréscimo:	18,95%	% de aditivos de supressão:	16,08%
Valor total final da obra:	R\$19.417.281,68	Valores totais liberados:	R\$19.417.281,68
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10.443,73 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 27/10/2020

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 27/10/2020.

Conforme decisão do SEI 0021619-44.2023.8.24.0710 o TRD foi emitido em 24/08/2023.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/epuWYUkmtUj3z91b6C9E1U1NDE1Cdu38-v972bG1V7Fz9oBf9smE3WuXNDc-mF9W8C91m6dG1w4v61A11C1H31DcmEMW53c1p0cV9Dz>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estarem liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	set/23
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LEBON RÉGIS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2022	Reforma da Cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	30/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	30/04/2023
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	30/05/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$598.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$598.000,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.930,68	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.930,68
Valor de aditivos de supressões:	R\$10.565,16	Valor descontado (supressões):	R\$10.565,16
% de aditivos de acréscimo:	1,33%	% de aditivos de supressão:	1,77%
Valor total final da obra:	R\$595.365,52	Valores totais liberados:	R\$595.365,52
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	739,22 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 09/07/2023

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 09/07/2022.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjsc.jus.br/transparentencia/portal/#/consultar/licitacao/detalhes/licitacao/epuWU1kmtu3b381b0417e40d91c0a48bc02b372f4d0b5e0e38WUaXNDcmf7YWB0lulag0iuhys0AUCm33N0cmf8A4Wt000v0D2>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023
set/23

Obras iniciadas:	8
Obras concluídas (TRP):	5
Obras concluídas com TRD:	1
Obras em andamento:	13
Nº de obras no ano:	19

Valores Liberados:		
Janeiro	R\$	1.943.390,19
Fevereiro	R\$	2.085.345,04
Março	R\$	1.379.483,06
Abril	R\$	4.470.403,44
Maió	R\$	1.990.412,09
Junho	R\$	4.325.481,75
Julho	R\$	4.067.240,68
Agosto	R\$	3.347.590,30
Setembro	R\$	3.075.879,23
Outubro	R\$	-
Novembro	R\$	-
Dezembro	R\$	-
Total	R\$	26.685.225,78



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva
Diogo Coelho Rocha
Fábio Rogério Haupenthal
Maíra Vitório Martinho
Matheus Erpen Benincá
Wilson Spernau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira
Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva
Data de atualização: 09/10/2023

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.