

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Maio/2024

Dados gerais do relatório:

Mês de referência: Maio/2024

Projetos incluídos neste relatório:

| N | PRÉDIO | OBJETO | FASE ATUAL | SUBFASE |
|----|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| 1 | Sombrio - Novo | Construção | Orçamento | Em elaboração |
| 2 | Santa Rosa do Sul | Reforma Global e Ampliação | Orçamento | Em elaboração |
| 3 | Balneário Camboriú - Família | Reforma Global | Orçamento | Em elaboração |
| 4 | Joaçaba | Reforma parcial - acessibilidade | Orçamento | Em elaboração |
| 5 | Presidente Getúlio - Novo | Construção | Orçamento | Em elaboração |
| 6 | Rio Negrinho - Novo | Construção | Orçamento | Em elaboração |
| 7 | Curitibanos - Novo | Construção | Orçamento | Em elaboração |
| 8 | São José do Cedro - Novo | Construção | Projeto em andamento | Executivo |
| 9 | Garopaba - Novo | Construção | Projeto em andamento | Executivo |
| 10 | Brusque | Reforma Global e Ampliação | Projeto em andamento | Executivo |
| 11 | Palmitos | Reforma Global e Ampliação | Projeto em andamento | Executivo |
| 12 | Urussanga - Novo | Construção | Projeto em andamento | Projeto Legal |
| 13 | Porto União | Reforma Global e Ampliação | Projeto em andamento | Executivo |
| 14 | Mondai | Reforma parcial (refazimento do muro de contenção) e Ampliação (construção de anexo) do fórum | Projeto em andamento | Executivo |
| 15 | Balneário Camboriú | Reforma Global e Ampliação | Projeto em andamento | Levantamentos |
| 16 | Itajaí | Reforma Global e Ampliação | Projeto em andamento | Levantamentos |
| 17 | Criciúma | Reforma Global e Ampliação | Projeto em andamento | Levantamentos |
| 18 | São João Batista | Reforma global e ampliação | Projeto em andamento | Levantamentos |
| 19 | São José | Substituição do sistema de climatização do Fórum | Projeto em andamento | Executivo |
| 20 | Capital - Des. Eduardo Luz | Reforma Parcial | Projeto em andamento | Levantamentos |
| 21 | Joinville | Reforma Global e Ampliação | Projeto em andamento | Anteprojeto |
| 22 | São José - novo anexo | Reforma global do prédio anexo ao fórum | Projeto em andamento | A iniciar |
| 23 | Imaruí | Reforma parcial do prédio do fórum da comarca de Imaruí - cobertura, PCI, outros | Projeto em andamento | Anteprojeto |

Projeto 1: Construção - Sombrio - Novo

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Em fase de finalização de orçamentos

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 203/2019

| | |
|------------------------|--|
| OBJETO | Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio |
| EMPRESA CONTRATADA | Lavoro Construtora Ltda. EPP |
| ASSINADO EM | 16/12/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 16/01/2020 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 184.843,30 |
| OBSERVAÇÕES | |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 1 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 16/03/2020 | R\$ 36.357,07 | R\$ 36.357,07 | 20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|------------|---------------|---------------|---|
| 2 | LIQUIDADA | Serviços Originais | 25/01/2021 | R\$ 54.340,27 | R\$ 54.340,27 | 40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27. |
| 3 | LIQUIDADA | Serviços Originais | 06/03/2021 | R\$ 22.674,34 | R\$ 23.198,12 | 10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34. |
| 4 | LIQUIDADA | Serviços Originais | 26/03/2021 | R\$ 68.023,01 | R\$ 69.594,34 | 30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01. |
| 5 | LIQUIDADA | Serviços Originais | 06/12/2023 | R\$ 45.348,68 | R\$ 59.864,79 | 20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68. |
| TA001 | INCORPORADA NO CFF | Supressão Histórico | 16/03/2020 | -R\$ 3.057,92 | -R\$ 3.057,92 | Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05 |
| TA002 | INCORPORADA NO CFF | Aditivo Histórico | 25/01/2021 | R\$ 44.957,99 | R\$ 44.957,99 | Acréscimo de 726,77m ² (25%) |
| Reaj Parc. 2 | LIQUIDADA | Reajuste | 25/01/2021 | R\$ 1.047,55 | R\$ 1.047,55 | Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710 |
| ReajTA 005 | LIQUIDADA | Reajuste | 23/01/2024 | R\$ 24.590,00 | R\$ 24.590,00 | Reajuste retroativo da apostila 005 sobre as parcelas 3 e 4 do contrato, já pagas quando da assinatura do aditivo. Aplicou-se o reajuste de 15% e 10% sobre as parcelas. O último reajuste de 2% não é devido pela data. Valor refere-se à 6.147,50 da parcela 3 e 18.442,50 da parcela 4 |

R\$ 294.280,99

R\$ 310.892,21

Projeto 2: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul

Fase Atual: Orçamento

Projeto 3: Reforma Global - Balneário Camboriú - Família

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Sem informação

Projeto 4: Reforma parcial - acessibilidade - Joaçaba

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Sem informação

Projeto 5: Construção - Presidente Getúlio - Novo

Fase Atual: Orçamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 186/2019

| | |
|-------------------------------|---|
| OBJETO | Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio |
| EMPRESA CONTRATADA | CSC Engenharia LTDA. EPP |
| ASSINADO EM | 20/11/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 21/01/2020 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 114.984,88 |
| OBSERVAÇÕES | |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------|-----------|--------------------|---------------|---------------|----------------|---|
| 1 | LIQUIDADA | Serviços Originais | 21/03/2020 | R\$ 22.996,98 | R\$ 22.996,98 | 20% da área estimada. |
| 2 | LIQUIDADA | Serviços Originais | 20/04/2020 | R\$ 32.764,08 | R\$ 32.764,08 | 40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08. |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 3 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 03/05/2021 | R\$ 13.937,77 | R\$ 13.937,77 | 10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77. |
| 4 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 23/05/2021 | R\$ 41.813,30 | R\$ 41.813,30 | 30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30. |
| 5 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/07/2021 | R\$ 27.875,53 | R\$ 27.875,53 | 20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53. |
| TA001 | INCORPORADA NO CFF | Aditivo Histórico | 24/03/2021 | R\$ 24.392,79 | R\$ 24.392,79 | Acréscimo de 360,68m² |
| | | | | R\$ 163.780,45 | R\$ 163.780,45 | |

Projeto 6: Construção - Rio Negrinho - Novo

Fase Atual: Orçamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 77/2020

| | |
|-------------------------------|---|
| OBJETO | Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio Negrinho |
| EMPRESA CONTRATADA | OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP |
| ASSINADO EM | 11/08/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 01/09/2020 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 216.081,32 |
| OBSERVAÇÕES | |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 2 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 15/11/2020 | R\$ 21.370,68 | R\$ 23.020,50 | |
| 3 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 12/11/2022 | R\$ 71.359,48 | R\$ 84.553,85 | 150 dias a partir da finalização da etapa 2. TA002 - alterado valor de R\$ 64.112,04 para R\$ 71.359,48. |
| 4 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 03/09/2022 | R\$ 109.156,48 | R\$ 129.339,51 | doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 43,05% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 102.223,09 para R\$ 109.156,48. |
| TA001 | LIQUIDADADA | Aditivo Mercado | 30/11/2020 | R\$ 9.498,00 | R\$ 9.498,00 | (Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias) |
| 5 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 03/02/2024 | R\$ 30.300,11 | R\$ 37.338,83 | doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 11,95% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 28.375,51 para R\$ 30.300,11 |
| TA002 | INCORPORADA NO CFF | Aditivo Histórico | 11/01/2023 | R\$ 16.105,44 | R\$ 16.105,44 | |
| | | | | R\$ 257.790,19 | R\$ 299.856,12 | |

Projeto 7: Construção - Curitiba - Novo

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Concluído - Agendado início da fase de orçamentação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 76/2020

| | |
|---------------------------|---|
| OBJETO | Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba |
| EMPRESA CONTRATADA | OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| ASSINADO EM | 11/08/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 01/09/2020 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 337.064,00 |
| OBSERVAÇÕES | |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 2 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 17/08/2021 | R\$ 33.336,00 | R\$ 35.909,54 | 9% da área estimada |
| 3 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 05/03/2022 | R\$ 78.071,66 | R\$ 92.507,11 | 45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterado pelo TA002 de R\$ 100.008,00 para R\$ 102.002,30 |
| 4 - executivo A | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 25/04/2023 | R\$ 135.576,56 | R\$ 160.644,67 | 55% da área real projetada. Aditivo: Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 42,15% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 156.123,60 para R\$ 135.576,56 |
| TA001 | LIQUIDADADA | Aditivo Mercado | 16/10/2020 | R\$ 16.362,00 | R\$ 16.362,00 | |
| 5 - executivo B | A EXECUTAR | Serviços Originais | 25/04/2023 | R\$ 41.332,36 | R\$ 50.933,87 | Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 12,85% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 47.596,40 para R\$ 41.332,36 |
| TA006 | INCORPORADA NO CFF | Supressão Histórico | 05/05/2023 | -R\$ 48.747,42 | -R\$ 48.747,42 | |
| | | | | R\$ 255.931,16 | R\$ 307.609,76 | |

Projeto 8: Construção - São José do Cedro - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 89/2020

| | |
|-------------------------------|---|
| OBJETO | Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro |
| EMPRESA CONTRATADA | E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME |
| ASSINADO EM | 25/08/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 22/01/2021 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 133.437,86 |
| OBSERVAÇÕES | |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|---|
| 1 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 22/03/2021 | R\$ 26.687,57 | R\$ 26.687,57 | 20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato |
| 2 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 21/04/2021 | R\$ 26.168,01 | R\$ 26.168,01 | 40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela. Alterado pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.168,01 |
| 3 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 02/05/2023 | R\$ 13.213,89 | R\$ 13.213,89 | 10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 13.343,79 para R\$ 13.213,89 |
| 4 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 11/06/2023 | R\$ 39.641,68 | R\$ 42.020,18 | 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 40.031,36 para R\$ 39.641,68. |
| 5 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 10/08/2023 | R\$ 26.427,79 | R\$ 28.013,46 | 20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.427,79. |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---|
| TA001 | INCORPORADA NO CFF | Supressão Histórico | 27/03/2023 | -R\$ 1.298,91 | -R\$ 1.298,91 | |
| DifReaj | LIQUIDADADA | Reajuste | 23/02/2024 | R\$ 792,83 | R\$ 792,83 | doc 7866203 - emissão de empenho ordinário, para pagamento de reajuste referente à parcela 3, na ordem de R\$ 792,83 (setecentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), cujos serviços foram liberados em 26/07/2023. |
| | | | | R\$ 131.632,86 | R\$ 135.597,03 | |

Projeto 9: Construção - Garopaba - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 10/2022

| | |
|-------------------------------|---|
| OBJETO | Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba |
| EMPRESA CONTRATADA | CSC Engenharia LTDA. EPP |
| ASSINADO EM | 25/03/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 19/04/2022 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 266.329,03 |
| OBSERVAÇÕES | Sem informação |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 02 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 19/05/2022 | R\$ 55.375,83 | R\$ 55.375,83 | parcela 1 foi concluída no contrato anteriormente rescindido. valor da parcela 2 = 40% do valor do contrato, descontado o valor pago na parcela 1. Alterado pelo TA001 de R\$53.265,80 para R\$ 55.375,83 |
| 03 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 21/10/2023 | R\$ 27.160,41 | R\$ 27.160,41 | 10% do valor do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 26.632,90 para R\$ 27.160,41 |
| 04 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 10/11/2023 | R\$ 81.481,23 | R\$ 81.481,23 | 30% do valor total do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 79.898,71 para R\$ 81.481,23 |
| 05 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 09/01/2024 | R\$ 54.320,82 | R\$ 54.320,82 | 20% do valor total do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 53.265,80 para R\$ 54.320,82 |
| TA001 | INCORPORADA NO CFF | Aditivo Histórico | 22/08/2023 | R\$ 5.275,08 | R\$ 5.275,08 | |
| | | | | R\$ 223.613,37 | R\$ 223.613,37 | |

Projeto 10: Reforma Global e Ampliação - Brusque

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 117/2020

| | |
|-------------------------------|---|
| OBJETO | Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque |
| EMPRESA CONTRATADA | MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME |
| ASSINADO EM | 15/12/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 25/01/2021 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 199.605,31 |
| OBSERVAÇÕES | Sem informação |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 1R | LIQUIDADA | Serviços Originais | 24/02/2021 | R\$ 9.163,90 | R\$ 9.163,90 | 5% do valor total da reforma |
| 2R | LIQUIDADA | Serviços Originais | 25/04/2021 | R\$ 36.655,60 | R\$ 40.013,25 | 20% do valor total da reforma |
| 3R | LIQUIDADA | Serviços Originais | 27/07/2022 | R\$ 31.327,52 | R\$ 37.614,95 | 15% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 27.491,70 para R\$ 31.327,52. |
| 4R | LIQUIDADA | Serviços Originais | 09/10/2023 | R\$ 19.286,76 | R\$ 24.804,70 | 10% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 18.327,80 para R\$ 19.286,76. |
| 5R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 03/11/2023 | R\$ 57.860,27 | R\$ 74.414,09 | 30% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 54.983,40 para R\$ 57.860,27. |
| 6R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 02/01/2024 | R\$ 38.573,51 | R\$ 49.609,39 | 20% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 36.655,60 para R\$ 38.573,51. |
| 1A | LIQUIDADA | Serviços Originais | 24/02/2021 | R\$ 816,37 | R\$ 816,37 | 5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação |
| 2A | LIQUIDADA | Serviços Originais | 25/04/2021 | R\$ 3.265,46 | R\$ 3.564,58 | 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação |
| 3A | LIQUIDADA | Serviços Originais | 27/07/2022 | R\$ 2.779,18 | R\$ 3.336,96 | 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas. Alterada pelo TA006A de 2.449,09 para 2.779,18. |
| 4A | LIQUIDADA | Serviços Originais | 09/10/2023 | R\$ 1.715,25 | R\$ 2.205,98 | 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 1.632,73 para 1.715,25. |
| 5A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 03/11/2023 | R\$ 5.145,76 | R\$ 6.617,96 | 30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 4.898,20 para 5.145,76. |
| 6A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 02/01/2024 | R\$ 3.430,51 | R\$ 4.411,98 | 20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 3.265,46 para 3.430,51. |
| ReajTA003 | LIQUIDADA | Reajuste | 28/03/2022 | R\$ 913,83 | R\$ 913,83 | Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710 |
| Reaj.TA004R | LIQUIDADA | Reajuste | 31/10/2022 | R\$ 3.999,48 | R\$ 3.999,48 | Reaj retroativo da parcela 2, de 10% sobre o já existente de 9,16% |
| Reaj.TA004A | LIQUIDADA | Reajuste | 31/10/2022 | R\$ 356,90 | R\$ 356,90 | Reajuste retroativo sobre parcela 2 da ampliação de 10% sobre o reajuste já existente de 9,16% - estava 356,29 mas DMP calculou 356,90 |
| TA006A | INCORPORADA NO CFF | Aditivo Histórico | 26/07/2023 | R\$ 825,21 | R\$ 825,21 | |
| TA006R | INCORPORADA NO CFF | Aditivo Histórico | 26/07/2023 | R\$ 9.589,58 | R\$ 9.589,58 | |
| DIFPGTO | LIQUIDADA | Serviços Originais | 27/07/2022 | R\$ 2.912,71 | R\$ 2.912,71 | sei 0039170-37.2023.8.24.0710 - DOC 7630141 |
| | | | | R\$ 228.617,80 | R\$ 275.171,83 | |

Projeto 11: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 63/2021

| | |
|---------------------------|--|
| OBJETO | Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos |
| EMPRESA CONTRATADA | Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| ASSINADO EM | 29/07/2021 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 17/09/2021 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 123.482,49 |
| OBSERVAÇÕES | Sem informação |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|---------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 2 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 27/09/2021 | R\$ 25.996,31 | R\$ 25.996,31 | 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE; |
| 3 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 07/09/2022 | R\$ 19.497,24 | R\$ 24.180,48 | 15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE; |
| 5 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 25/12/2023 | R\$ 45.610,23 | R\$ 58.335,48 | 10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE; Alterado pelo TA00X de R\$ 38.994,47 para R\$ 45.610,23 |
| 4 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 03/12/2023 | R\$ 15.203,40 | R\$ 19.445,15 | 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE; valor alterado em razão do acréscimo de área |
| 6 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 23/02/2024 | R\$ 30.406,81 | R\$ 38.890,31 | 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE; Alterado pelo TA00X de R\$ 25.966,31 para R\$ 30.406,81 |
| Reaj TA001 | LIQUIDADADA | Reajuste | 31/10/2022 | R\$ 2.918,70 | R\$ 2.918,70 | Reajuste retroativo parcela 2, referente aos dois primeiros períodos (2,22% e 8,82%) = R\$ 2.917,56, mas DMP calculou R\$ 2.918,70. |
| 3A | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 07/09/2022 | R\$ 8.821,00 | R\$ 10.939,80 | Complementação, em razão do acréscimo de área (TA SEI 0049874-12.2023.8.24.0710) |
| TA00X | INCORPOR ADA NO CFF | Aditivo Histórico | 05/10/2023 | R\$ 22.052,49 | R\$ 22.052,49 | |
| Reaj.TA 03 | LIQUIDADADA | Reajuste | 15/12/2023 | R\$ 1.099,27 | R\$ 1.099,27 | Reajuste retroativo da parcela 3A liberada sem atraso considerado em 5/10/2023. Em 15/12 a apostila 003 foi assinada (r\$ 342,42) + 756,85 REFERENTE à parcela 3 |
| | | | | R\$ 171.605,45 | R\$ 203.857,99 | |

Projeto 12: Construção - Urussanga - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 95/2020

| | |
|---------------------------|---|
| OBJETO | Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga |
| EMPRESA CONTRATADA | CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| ASSINADO EM | 07/10/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 21/01/2021 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 198.498,32 |
| OBSERVAÇÕES | |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|----------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 22/03/2021 | R\$ 39.699,66 | R\$ 39.699,66 | 20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato |
| 2 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 11/12/2021 | R\$ 43.876,78 | R\$ 46.509,39 | 40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela. TA001 altera de R\$ 39.699,66 para R\$ 43.876,78 |
| 3 | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 31/07/2023 | R\$ 20.894,11 | R\$ 22.147,76 | 10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada TA001 altera de R\$ 19.849,83 para R\$ 20.894,11 |
| 4 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 20/08/2023 | R\$ 62.682,33 | R\$ 70.429,87 | 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. TA001 altera de R\$ 59.549,50 para R\$ 62.682,33. |
| 5 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 19/10/2023 | R\$ 41.788,22 | R\$ 46.953,24 | 20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. TA001 altera de R\$ 39.699,67 para R\$ 41.788,22 |
| TA001 | INCORPORADA NO CFF | Aditivo Histórico | 21/06/2023 | R\$ 10.442,78 | R\$ 10.442,78 | |
| ReajTA 4 | A EXECUTAR | Reajuste | 12/12/2023 | R\$ 1.328,86 | R\$ 1.328,86 | Reajuste retroativo de 6% (TA 004) na parcela 03 |
| | | | | R\$ 220.712,74 | R\$ 237.511,55 | |

Projeto 13: Reforma Global e Ampliação - Porto União

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 78/2021

| | |
|-------------------------------|--|
| OBJETO | Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União |
| EMPRESA CONTRATADA | E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME |
| ASSINADO EM | 09/08/2021 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 03/11/2021 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 117.535,18 |
| OBSERVAÇÕES | Sem informação |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------|---------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|--|
| 1R | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 03/12/2021 | R\$ 2.211,61 | R\$ 2.211,61 | 5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE; |
| 2R | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 01/02/2022 | R\$ 8.846,46 | R\$ 8.846,46 | 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE; |
| 3R | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 05/03/2023 | R\$ 6.634,85 | R\$ 6.634,85 | 15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE; |
| 4R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 12/05/2024 | R\$ 4.423,23 | R\$ 4.423,23 | 10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE; |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|--|
| 5R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 01/06/2024 | R\$ 13.269,69 | R\$ 13.269,69 | 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE; |
| 6R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 31/07/2024 | R\$ 8.846,46 | R\$ 8.846,46 | 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE; |
| 1A | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 03/12/2021 | R\$ 3.665,14 | R\$ 3.665,14 | 5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE; |
| 2A | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 01/02/2022 | R\$ 14.660,58 | R\$ 14.660,58 | 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE; |
| 3A | LIQUIDADADA | Serviços Originais | 05/03/2023 | R\$ 4.053,78 | R\$ 4.053,78 | 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE; Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 10.995,43 para R\$ 4.053,78 |
| 4A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 12/05/2024 | R\$ 5.594,87 | R\$ 5.594,87 | 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE; Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 7.330,29 para R\$ 5.594,87 |
| 5A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 01/06/2024 | R\$ 16.784,62 | R\$ 16.784,62 | 30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE. Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 21.990,86 para R\$ 16.784,62 |
| 6A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 31/07/2024 | R\$ 11.189,75 | R\$ 11.189,75 | 20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE. Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 14.660,57 para R\$ 11.189,75 |
| Área Projetada | INCORPORADA NO CFF | Supressão Histórico | 14/03/2024 | -R\$ 17.354,12 | -R\$ 17.354,12 | |
| | | | | R\$ 82.826,92 | R\$ 82.826,92 | |

Projeto 14: Reforma parcial (refazimento do muro de contenção) e Ampliação (construção de anexo) do fórum - Mondai

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Projeto 15: Reforma Global e Ampliação - Balneário Camboriú

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 18/2023

| | |
|-------------------------------|---|
| OBJETO | Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Balneário Camboriú |
| EMPRESA CONTRATADA | A3E PROJETOS LTDA. ME |
| ASSINADO EM | 14/04/2023 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 27/06/2023 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 308.808,13 |
| OBSERVAÇÕES | Sem informação |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 1R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 27/07/2023 | R\$ 13.964,41 | R\$ 13.964,41 | 5% do valor total da reforma |
| 1A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 27/07/2023 | R\$ 1.476,00 | R\$ 1.476,00 | 5% do valor total da ampliação (área estimada) |
| 2R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 25/09/2023 | R\$ 55.857,63 | R\$ 55.857,63 | 20% do valor total da reforma |
| 2A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 25/09/2023 | R\$ 5.904,00 | R\$ 5.904,00 | 20% do valor total da ampliação (área estimada) |
| 3R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 24/11/2023 | R\$ 41.893,22 | R\$ 41.893,22 | 15% do valor total da reforma |
| 3A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 24/11/2023 | R\$ 4.428,00 | R\$ 4.428,00 | 15% do valor total da ampliação (área estimada) |
| 4R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/02/2024 | R\$ 27.928,81 | R\$ 27.928,81 | 10% do valor total da reforma |
| 4A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/02/2024 | R\$ 2.952,00 | R\$ 2.952,00 | 10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo) |
| 5R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/02/2024 | R\$ 83.786,44 | R\$ 83.786,44 | 30% do valor total da reforma |
| 5A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/02/2024 | R\$ 8.856,00 | R\$ 8.856,00 | 30% do valor total da ampliação (área real projetada) |
| 6R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/05/2024 | R\$ 55.857,63 | R\$ 55.857,63 | 20% do valor total da reforma |
| 6A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/05/2024 | R\$ 5.904,00 | R\$ 5.904,00 | 20% do valor total da ampliação (área real projetada) |
| | | | | R\$ 308.808,14 | R\$ 308.808,14 | |

Projeto 16: Reforma Global e Ampliação - Itajaí

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Sem informação*

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 20/2023

| | |
|-------------------------------|---|
| OBJETO | Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Itajaí |
| EMPRESA CONTRATADA | A3E PROJETOS LTDA. ME |
| ASSINADO EM | 14/04/2023 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 27/06/2023 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 369.797,38 |
| OBSERVAÇÕES | <i>Sem informação</i> |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|---|
| 1R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 27/07/2023 | R\$ 16.644,87 | R\$ 16.644,87 | 5% do valor total da reforma |
| 1A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 27/07/2023 | R\$ 1.845,00 | R\$ 1.845,00 | 5% do valor total da ampliação (área estimada) |
| 2R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 25/09/2023 | R\$ 66.579,48 | R\$ 68.576,86 | 20% do valor total da reforma |
| 2A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 25/09/2023 | R\$ 7.380,00 | R\$ 7.601,40 | 20% do valor total da ampliação (área estimada) |
| 3R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 24/11/2023 | R\$ 49.934,61 | R\$ 51.432,65 | 15% do valor total da reforma |
| 3A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 24/11/2023 | R\$ 5.535,00 | R\$ 5.701,05 | 15% do valor total da ampliação (área estimada) |
| 4R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/02/2024 | R\$ 33.289,74 | R\$ 34.288,43 | 10% do valor total da reforma |
| 4A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/02/2024 | R\$ 3.690,00 | R\$ 3.800,70 | 10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo) |
| 5R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/02/2024 | R\$ 99.869,21 | R\$ 102.865,29 | 30% do valor total da reforma |
| 5A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/02/2024 | R\$ 11.070,00 | R\$ 11.402,10 | 30% do valor total da ampliação (área real projetada) |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 6R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/05/2024 | R\$ 66.579,48 | R\$ 68.576,86 | 20% do valor total da reforma |
| 6A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/05/2024 | R\$ 7.380,00 | R\$ 7.601,40 | 20% do valor total da ampliação (área real projetada) |
| | | | | R\$ 369.797,39 | R\$ 380.336,62 | |

Projeto 17: Reforma Global e Ampliação - Criciúma

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 19/2023

| | |
|-------------------------------|---|
| OBJETO | Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Criciúma |
| EMPRESA CONTRATADA | A3E PROJETOS LTDA. ME |
| ASSINADO EM | 14/04/2023 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 27/06/2023 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 369.797,38 |
| OBSERVAÇÕES | Sem informação |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 1R | LIBERADA | Serviços Originais | 27/07/2023 | R\$ 16.644,87 | R\$ 16.644,87 | 5% do valor total da reforma |
| 1A | LIBERADA | Serviços Originais | 27/07/2023 | R\$ 1.845,00 | R\$ 1.845,00 | 5% do valor total da ampliação (área estimada) |
| 2R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 25/09/2023 | R\$ 66.579,48 | R\$ 66.579,48 | 20% do valor total da reforma |
| 2A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 25/09/2023 | R\$ 7.380,00 | R\$ 7.380,00 | 20% do valor total da ampliação (área estimada) |
| 3R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 24/11/2023 | R\$ 49.934,61 | R\$ 49.934,61 | 15% do valor total da reforma |
| 3A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 24/11/2023 | R\$ 5.535,00 | R\$ 5.535,00 | 20% do valor total da ampliação (área estimada) |
| 4R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/02/2024 | R\$ 33.289,74 | R\$ 33.289,74 | 10% do valor total da reforma |
| 4A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/02/2024 | R\$ 3.690,00 | R\$ 3.690,00 | 10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo) |
| 5R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/02/2024 | R\$ 99.869,21 | R\$ 99.869,21 | 30% do valor total da reforma |
| 5A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/02/2024 | R\$ 11.070,00 | R\$ 11.070,00 | 30% do valor total da ampliação (área real projetada) |
| 6R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/05/2024 | R\$ 66.579,48 | R\$ 66.579,48 | 20% do valor total da reforma |
| 6A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 22/05/2024 | R\$ 7.380,00 | R\$ 7.380,00 | 20% do valor total da ampliação (área real projetada) |
| | | | | R\$ 369.797,39 | R\$ 369.797,39 | |

Projeto 18: Reforma global e ampliação - São João Batista

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 62/2023

| | |
|---------------------------|---|
| OBJETO | Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de São João Batista |
| EMPRESA CONTRATADA | A3E PROJETOS LTDA. ME |
| ASSINADO EM | 18/09/2023 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ORDEM DE SERVIÇO EM | Ordem de serviço não assinada |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 273.989,55 |
| OBSERVAÇÕES | Sem informação |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------|--------|-----------------|---------------|-----------|----------------|------------|
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |

Projeto 19: Substituição do sistema de climatização do Fórum - São José

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Projeto 20: Reforma Parcial - Capital - Des. Eduardo Luz

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 61/2023

| | |
|-------------------------------|---|
| OBJETO | Elaboração dos projetos de arquitetura e engenharias da Reforma Global do Fórum da comarca da Capital - Eduardo Luz |
| EMPRESA CONTRATADA | A3E PROJETOS LTDA. ME |
| ASSINADO EM | 18/09/2023 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | Ordem de serviço não assinada |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 351.533,61 |
| OBSERVAÇÕES | Sem informação |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------|--------|-----------------|---------------|-----------|----------------|------------|
| | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |

Projeto 21: Reforma Global e Ampliação - Joinville

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 74/2023

| | |
|-------------------------------|--|
| OBJETO | execução das ETAPAS 2 a 6 dos serviços técnicos de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos, destinados à reforma global, no regime de empreitada por preço global, e à ampliação, no regime de empreitada por preço unitário, do prédio do Fórum da Comarca de Joinville |
| EMPRESA CONTRATADA | SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. ME |
| ASSINADO EM | 13/11/2023 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | 01/02/2024 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 461.699,99 |
| OBSERVAÇÕES | Sem informação |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 2R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 01/05/2024 | R\$ 53.871,86 | R\$ 67.738,48 | |
| 3R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 30/07/2024 | R\$ 40.403,89 | R\$ 50.803,85 | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 4R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 28/10/2024 | R\$ 26.935,93 | R\$ 33.869,24 | |
| 5R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 28/10/2024 | R\$ 80.807,79 | R\$ 101.607,72 | |
| 6R | A EXECUTAR | Serviços Originais | 05/02/2025 | R\$ 53.871,86 | R\$ 67.738,48 | |
| 2A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 01/05/2024 | R\$ 43.328,14 | R\$ 54.480,80 | |
| 3A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 30/07/2024 | R\$ 32.496,10 | R\$ 40.860,60 | |
| 4A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 28/10/2024 | R\$ 21.664,07 | R\$ 27.240,40 | |
| 5A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 28/10/2024 | R\$ 64.992,21 | R\$ 81.721,20 | |
| 6A | A EXECUTAR | Serviços Originais | 05/02/2025 | R\$ 43.328,14 | R\$ 54.480,80 | |
| | | | | R\$ 461.699,99 | R\$ 580.541,57 | |

Projeto 22: Reforma global do prédio anexo ao fórum - São José - novo anexo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 31/2024

| | |
|-------------------------------|--|
| OBJETO | Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do prédio anexo ao fórum de São José |
| EMPRESA CONTRATADA | A3E PROJETOS LTDA. ME |
| ASSINADO EM | 24/05/2024 |
| ORDEM DE SERVIÇO EM | Ordem de serviço não assinada |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | R\$ 291.850,00 |
| OBSERVAÇÕES | Sem informação |

PARCELAS DO CONTRATO

| PARC. | STATUS | TIPO DE PARCELA | DATA PREVISTA | R\$ TOTAL | R\$ REAJUSTADO | OBSERVAÇÃO |
|-------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 04/07/2024 | R\$ 12.472,50 | R\$ 12.472,50 | |
| 2 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 02/09/2024 | R\$ 49.890,00 | R\$ 49.890,00 | |
| 3 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 01/11/2024 | R\$ 37.417,50 | R\$ 37.417,50 | |
| 4 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 11/12/2024 | R\$ 24.945,00 | R\$ 24.945,00 | |
| 5 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 30/01/2025 | R\$ 74.835,00 | R\$ 74.835,00 | |
| 6 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 31/03/2025 | R\$ 49.890,00 | R\$ 49.890,00 | |
| 1 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 04/07/2024 | R\$ 2.120,00 | R\$ 2.120,00 | |
| 2 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 02/09/2024 | R\$ 8.480,00 | R\$ 8.480,00 | |
| 3 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 01/11/2024 | R\$ 6.360,00 | R\$ 6.360,00 | |
| 4 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 11/12/2024 | R\$ 4.240,00 | R\$ 4.240,00 | |
| 5 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 30/01/2025 | R\$ 12.720,00 | R\$ 12.720,00 | |
| 6 | A EXECUTAR | Serviços Originais | 31/03/2025 | R\$ 8.480,00 | R\$ 8.480,00 | |
| | | | | R\$ 291.850,00 | R\$ 291.850,00 | |

Projeto 23: Reforma parcial do prédio do fórum da comarca de Imaruí - cobertura, PCI, outros - Imaruí

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Sem informação*