

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Março/2024

Dados gerais do relatório:

Mês de referência: Março/2024

Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL	SUBFASE
1	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Orçamento	Em elaboração
2	Sombrio - Novo	Construção	Orçamento	Em elaboração
3	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Orçamento	Em elaboração
4	Rio Negrinho - Novo	Construção	Orçamento	Em elaboração
5	Curitibanos - Novo	Construção	Orçamento	Em elaboração
6	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Executivo
7	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento	Executivo
8	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento	Executivo
9	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Executivo
10	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento	Projeto Legal
11	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Anteprojeto
12	Mondaí - Novo	Ampliação (construção de anexo) e refazimento do muro (contenção)	Projeto em andamento	Estudos Preliminares
13	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Estudos Preliminares
14	Itajaí	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Levantamentos
15	Balneário Camboriú	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Levantamentos
16	São João Batista	Reforma global e ampliação	Projeto em andamento	Levantamentos
17	Criciúma	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Levantamentos
18	São José	Substituição do sistema de climatização do Fórum	Projeto em andamento	Levantamentos
19	Capital - Des. Eduardo Luz	Reforma Parcial	Projeto em andamento	Levantamentos

Projeto 1: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul

Fase Atual: Orçamento

Projeto 2: Construção - Sombrio - Novo

Fase Atual: Orçamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 203/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
EMPRESA CONTRATADA	Lavoro Construtora Ltda. EPP
ASSINADO EM	16/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	16/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$184.843,30
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07

2	LIQUIDADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	LIQUIDADA	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	R\$23.198,12	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	LIQUIDADA	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	R\$69.594,34	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	LIBERADA	Serviços Originais	06/12/2023	R\$45.348,68	R\$59.864,79	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m ² (25%)
Reaj Parc. 2	LIQUIDADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710
ReajTA 005	LIQUIDADA	Reajuste	23/01/2024	R\$24.590,00	R\$24.590,00	Reajuste retroativo da apostila 005 sobre as parcelas 3 e 4 do contrato, já pagas quando da assinatura do aditivo. Aplicou-se o reajuste de 15% e 10% sobre as parcelas. O último reajuste de 2% não é devido pela data. Valor refere-se à 6.147,50 da parcela 3 e 18.442,50 da parcela 4
				R\$294.280,99	R\$310.892,21	

Projeto 3: Construção - Presidente Getúlio - Novo

Fase Atual: Orçamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 186/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	20/11/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$114.984,88
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIQUIDADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	LIQUIDADA	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	LIQUIDADA	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m ²
				R\$163.780,45	R\$163.780,45	

Projeto 4: Construção - Rio Negrinho - Novo

Fase Atual: Orçamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:**CONTRATO 1: 77/2020**

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio negrinho
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$216.081,32
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	R\$23.020,50	
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	12/11/2022	R\$71.359,48	R\$84.553,85	150 dias a partir da finalização da etapa 2. TA002 - alterado valor de R\$ 64.112,04 para R\$ 71.359,48.
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/09/2022	R\$109.156,48	R\$129.339,51	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 43,05% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 102.223,09 para R\$ 109.156,48.
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/02/2024	R\$30.300,11	R\$37.338,83	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 11,95% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 28.375,51 para R\$ 30.300,11
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	11/01/2023	R\$16.105,44	R\$16.105,44	
				R\$257.790,19	R\$299.856,12	

Projeto 5: Construção - Curitiba - Novo**Fase Atual: Orçamento**

Informações Gerais: Concluído - Agendado início da fase de orçamentação

Contratos de elaboração associados ao projeto:**CONTRATO 1: 76/2020**

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$337.064,00
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	R\$35.909,54	9% da área estimada
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	05/03/2022	R\$78.071,66	R\$92.507,11	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterado pelo TA002 de R\$ 100.008,00 para R\$ 102.002,30

4 - executivo A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2023	R\$135.576,56	R\$160.644,67	55% da área real projetada. Aditivo: Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memórias Descritivos e Quantitativos) - 42,15% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 156.123,60 para R\$ 135.576,56
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	R\$16.362,00	
5 - executivo B	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2023	R\$41.332,36	R\$50.933,87	Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 12,85% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 47.596,40 para R\$ 41.332,36
TA006	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	05/05/2023	-R\$48.747,42	-R\$48.747,42	
				R\$255.931,16	R\$307.609,76	

Projeto 6: Reforma Global e Ampliação - Brusque

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 117/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
EMPRESA CONTRATADA	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	15/12/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	25/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$199.605,31
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	R\$40.013,25	20% do valor total da reforma
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2022	R\$31.327,52	R\$37.614,95	15% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 27.491,70 para R\$ 31.327,52.
4R	LIBERADA	Serviços Originais	09/10/2023	R\$19.286,76	R\$24.804,70	10% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 18.327,80 para R\$ 19.286,76.
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/11/2023	R\$57.860,27	R\$74.414,09	30% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 54.983,40 para R\$ 57.860,27.
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/01/2024	R\$38.573,51	R\$49.609,39	20% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 36.655,60 para R\$ 38.573,51.
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	R\$3.564,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2022	R\$2.779,18	R\$3.336,96	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas. Alterada pelo TA006A de 2.449,09 para 2.779,18.
4A	LIBERADA	Serviços Originais	09/10/2023	R\$1.715,25	R\$2.205,98	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 1.632,73 para 1.715,25.
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/11/2023	R\$5.145,76	R\$6.617,96	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 4.898,20 para 5.145,76.

6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/01/2024	R\$3.430,51	R\$4.411,98	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 3.265,46 para 3.430,51.
ReajTA003	LIQUIDADADA	Reajuste	28/03/2022	R\$913,83	R\$913,83	Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710
Reaj.TA004R	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$3.999,48	R\$3.999,48	Reaj retroativo da parcela 2, de 10% sobre o já existente de 9,16%
Reaj.TA004A	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$356,90	R\$356,90	Reajuste retroativo sobre parcela 2 da ampliação de 10% sobre o reajuste já existente de 9,16% - estava 356,29 mas DMP calculou 356,90
TA006A	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	26/07/2023	R\$825,21	R\$825,21	
TA006R	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	26/07/2023	R\$9.589,58	R\$9.589,58	
DIFPGTO	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2022	R\$2.912,71	R\$2.912,71	sei 0039170-37.2023.8.24.0710 - DOC 7630141
				R\$228.617,80	R\$275.171,83	

Projeto 7: Construção - Garopaba - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 10/2022

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	25/03/2022
ORDEM DE SERVIÇO EM	19/04/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$266.329,03
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
02	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/05/2022	R\$55.375,83	R\$55.375,83	parcela 1 foi concluída no contrato anteriormente rescindido. valor da parcela 2 = 40% do valor do contrato, descontado o valor pago na parcela 1. Alterado pelo TA001 de R\$53.265,80 para R\$ 55.375,83
03	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/10/2023	R\$27.160,41	R\$27.160,41	10% do valor do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 26.632,90 para R\$ 27.160,41
04	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/11/2023	R\$81.481,23	R\$81.481,23	30% do valor total do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 79.898,71 para R\$ 81.481,23
05	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/01/2024	R\$54.320,82	R\$54.320,82	20% do valor total do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 53.265,80 para R\$ 54.320,82
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	22/08/2023	R\$5.275,08	R\$5.275,08	
				R\$223.613,37	R\$223.613,37	

Projeto 8: Construção - São José do Cedro - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 89/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	25/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	22/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$133.437,86
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.168,01	R\$26.168,01	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, desconto o valor relativo à primeira parcela. Alterado pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.168,01
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	02/05/2023	R\$13.213,89	R\$13.213,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 13.343,79 para R\$ 13.213,89
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/06/2023	R\$39.641,68	R\$42.020,18	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 40.031,36 para R\$ 39.641,68.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/08/2023	R\$26.427,79	R\$28.013,46	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.427,79.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	27/03/2023	-R\$1.298,91	-R\$1.298,91	
DifReaj	LIBERADA	Reajuste	23/02/2024	R\$792,83	R\$792,83	doc 7866203 - emissão de empenho ordinário, para pagamento de reajuste referente à parcela 3, na ordem de R\$ 792,83 (setecentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), cujos serviços foram liberados em 26/07/2023.
				R\$131.632,86	R\$135.597,03	

Projeto 9: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 63/2021

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos
EMPRESA CONTRATADA	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
ASSINADO EM	29/07/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	17/09/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$123.482,49
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-----------	----------------	------------

2	LIQUIDADA	Serviços Originais	27/09/2021	R\$25.996,31	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3	LIQUIDADA	Serviços Originais	07/09/2022	R\$19.497,24	R\$24.180,48	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/12/2023	R\$45.610,23	R\$58.335,48	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE; Alterado pelo TA00X de R\$ 38.994,47 para R\$ 45.610,23
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/12/2023	R\$15.203,40	R\$19.445,15	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE; valor alterado em razão do acréscimo de área
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/02/2024	R\$30.406,81	R\$38.890,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE; Alterado pelo TA00X de R\$ 25.966,31 para R\$ 30.406,81
Reaj TA001	LIQUIDADA	Reajuste	31/10/2022	R\$2.918,70	R\$2.918,70	Reajuste retroativo parcela 2, referente aos dois primeiros períodos (2,22% e 8,82%) = R\$ 2.917,56, mas DMP calculou R\$ 2.918,70.
3A	LIQUIDADA	Serviços Originais	07/09/2022	R\$8.821,00	R\$10.939,80	Complementação, em razão do acréscimo de área (TA SEI 0049874-12.2023.8.24.0710)
TA00X	INCORPOR ADA NO CFF	Aditivo Histórico	05/10/2023	R\$22.052,49	R\$22.052,49	
Reaj.TA 03	LIQUIDADA	Reajuste	15/12/2023	R\$1.099,27	R\$1.099,27	Reajuste retroativo da parcela 3A liberada sem atraso considerado em 5/10/2023. Em 15/12 a apostila 003 foi assinada (r\$ 342,42) + 756,85 REFERENTE à parcela 3

R\$171.605,45

R\$203.857,99

Projeto 10: Construção - Urussanga - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 95/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
EMPRESA CONTRATADA	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
ASSINADO EM	07/10/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$198.498,32
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC. STATUS TIPO DE PARCELA DATA PREVISTA R\$ TOTAL R\$ REAJUSTADO OBSERVAÇÃO

1	LIQUIDADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	LIQUIDADA	Serviços Originais	11/12/2021	R\$43.876,78	R\$46.509,39	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela. TA001 altera de R\$ 39.699,66 para R\$ 43.876,78
3	LIQUIDADA	Serviços Originais	31/07/2023	R\$20.894,11	R\$22.147,76	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada TA001 altera de R\$ 19.849,83 para R\$ 20.894,11
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/08/2023	R\$62.682,33	R\$70.429,87	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. TA001 altera de R\$ 59.549,50 para R\$ 62.682,33.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/10/2023	R\$41.788,22	R\$46.953,24	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. TA001 altera de R\$ 39.699,67 para R\$ 41.788,22
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	21/06/2023	R\$10.442,78	R\$10.442,78	
ReajTA 4	A EXECUTAR	Reajuste	12/12/2023	R\$1.328,86	R\$1.328,86	Reajuste retroativo de 6% (TA 004) na parcela 03
				R\$220.712,74	R\$237.511,55	

Projeto 11: Reforma Global e Ampliação - Porto União

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 78/2021

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	09/08/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	03/11/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$117.535,18
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$2.211,61	R\$2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	LIQUIDADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$8.846,46	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	LIBERADA	Serviços Originais	05/03/2023	R\$6.634,85	R\$6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/05/2024	R\$4.423,23	R\$4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/06/2024	R\$13.269,69	R\$13.269,69	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/07/2024	R\$8.846,46	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$3.665,14	R\$3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;

2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$14.660,58	R\$14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	LIBERADA	Serviços Originais	05/03/2023	R\$4.053,78	R\$4.053,78	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE; Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 10.995,43 para R\$ 4.053,78
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/05/2024	R\$5.594,87	R\$5.594,87	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE; Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 7.330,29 para R\$ 5.594,87
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/06/2024	R\$16.784,62	R\$16.784,62	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE. Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 21.990,86 para R\$ 16.784,62
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/07/2024	R\$11.189,75	R\$11.189,75	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE. Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 14.660,57 para R\$ 11.189,75
Área Projetada	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	14/03/2024	-R\$17.354,12	-R\$17.354,12	
				R\$82.826,92	R\$82.826,92	

Projeto 12: Ampliação (construção de anexo) e refazimento do muro (contenção) - Mondai - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Projeto 13: Reforma Global e Ampliação - Joinville

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 74/2023

OBJETO	execução das ETAPAS 2 a 6 dos serviços técnicos de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos, destinados à reforma global, no regime de empreitada por preço global, e à ampliação, no regime de empreitada por preço unitário, do prédio do Fórum da Comarca de Joinville
EMPRESA CONTRATADA	SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. ME
ASSINADO EM	13/11/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/02/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$486.000,00
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/05/2024	R\$53.871,86	R\$67.738,48	
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/07/2024	R\$40.403,89	R\$50.803,85	
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/10/2024	R\$26.935,93	R\$33.869,24	
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/10/2024	R\$80.807,79	R\$101.607,72	
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/02/2025	R\$53.871,86	R\$67.738,48	

2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/05/2024	R\$43.328,14	R\$54.480,80	
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/07/2024	R\$32.496,10	R\$40.860,60	
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/10/2024	R\$21.664,07	R\$27.240,40	
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/10/2024	R\$64.992,21	R\$81.721,20	
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/02/2025	R\$43.328,14	R\$54.480,80	

R\$461.699,99 R\$580.541,57

Projeto 14: Reforma Global e Ampliação - Itajaí

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Sem informação*

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 20/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Itajaí
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	14/04/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/06/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$369.797,38
OBSERVAÇÕES	<i>Sem informação</i>

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2023	R\$16.644,87	R\$16.644,87	5% do valor total da reforma
1A	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2023	R\$1.845,00	R\$1.845,00	5% do valor total da ampliação (área estimada)
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$66.579,48	R\$66.579,48	20% do valor total da reforma
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$7.380,00	R\$7.380,00	20% do valor total da ampliação (área estimada)
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$49.934,61	R\$49.934,61	15% do valor total da reforma
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$5.535,00	R\$5.535,00	15% do valor total da ampliação (área estimada)
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$33.289,74	R\$33.289,74	10% do valor total da reforma
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$3.690,00	R\$3.690,00	10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$99.869,21	R\$99.869,21	30% do valor total da reforma
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$11.070,00	R\$11.070,00	30% do valor total da ampliação (área real projetada)
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$66.579,48	R\$66.579,48	20% do valor total da reforma
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$7.380,00	R\$7.380,00	20% do valor total da ampliação (área real projetada)

R\$369.797,39 R\$369.797,39

Projeto 15: Reforma Global e Ampliação - Balneário Camboriú

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Sem informação*

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 18/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Balneário Camboriú
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	14/04/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/06/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$308.808,13
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2023	R\$13.964,41	R\$13.964,41	5% do valor total da reforma
1A	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2023	R\$1.476,00	R\$1.476,00	5% do valor total da ampliação (área estimada)
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$55.857,63	R\$55.857,63	20% do valor total da reforma
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$5.904,00	R\$5.904,00	20% do valor total da ampliação (área estimada)
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$41.893,22	R\$41.893,22	15% do valor total da reforma
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$4.428,00	R\$4.428,00	15% do valor total da ampliação (área estimada)
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$27.928,81	R\$27.928,81	10% do valor total da reforma
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$2.952,00	R\$2.952,00	10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$83.786,44	R\$83.786,44	30% do valor total da reforma
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$8.856,00	R\$8.856,00	30% do valor total da ampliação (área real projetada)
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$55.857,63	R\$55.857,63	20% do valor total da reforma
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$5.904,00	R\$5.904,00	20% do valor total da ampliação (área real projetada)
				R\$308.808,14	R\$308.808,14	

Projeto 16: Reforma global e ampliação - São João Batista**Fase Atual: Projeto em andamento****Informações Gerais:** Sem informação**Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 62/2023**

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de São João Batista
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	18/09/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	Ordem de serviço não assinada
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$273.989,55
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
				R\$0,00	R\$0,00	

Projeto 17: Reforma Global e Ampliação - Criciúma

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 19/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Criciúma
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	14/04/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/06/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$369.797,38
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	LIBERADA	Serviços Originais	27/07/2023	R\$16.644,87	R\$16.644,87	5% do valor total da reforma
1A	LIBERADA	Serviços Originais	27/07/2023	R\$1.845,00	R\$1.845,00	5% do valor total da ampliação (área estimada)
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$66.579,48	R\$66.579,48	20% do valor total da reforma
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$7.380,00	R\$7.380,00	20% do valor total da ampliação (área estimada)
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$49.934,61	R\$49.934,61	15% do valor total da reforma
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$5.535,00	R\$5.535,00	20% do valor total da ampliação (área estimada)
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$33.289,74	R\$33.289,74	10% do valor total da reforma
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$3.690,00	R\$3.690,00	10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$99.869,21	R\$99.869,21	30% do valor total da reforma
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$11.070,00	R\$11.070,00	30% do valor total da ampliação (área real projetada)
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$66.579,48	R\$66.579,48	20% do valor total da reforma
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$7.380,00	R\$7.380,00	20% do valor total da ampliação (área real projetada)
				R\$369.797,39	R\$369.797,39	

Projeto 18: Substituição do sistema de climatização do Fórum - São José

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Projeto 19: Reforma Parcial - Capital - Des. Eduardo Luz

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 61/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos de arquitetura e engenharias da Reforma Global do Fórum da comarca da Capital - Eduardo Luz
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	18/09/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	Ordem de serviço não assinada
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$351.533,61
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
				R\$0,00	R\$0,00	