

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAMPO ERÊ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	77/2021	Reforma Global e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022
Prorrogação de prazo (dias):	645	Prazo de execução com prorrog.:	22/09/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	R\$2.094.812,32
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$189.807,65	Valor liberado de acréscimos:	R\$115.882,47
Valor de aditivos de supressões:	R\$75.066,01	Valor descontado (supressões):	R\$33.055,59
% de aditivos de acréscimo:	5,90%	% de aditivos de supressão:	2,33%
Valor total final da obra:	R\$3.333.111,16	Valores totais liberados:	R\$2.177.639,20
Valores à liberar:	R\$1.155.471,96	% Executado (sobre o valor final):	65,33%
Área construída:	763,42 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jportal/2/consultar/obras/SemRetrocesso/tyu0W1omR0ub3Hbc0S0U33eM1C0xarbuQzrh0c0hR75u0y0omF4W0ua300cmFYW00u0u0e0G0w0y000L0cb3300cmF0u0W0c0g0ov000u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	002/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	17/01/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$17.874.129,13
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$4.100.151,07	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.849.435,46
Valor de aditivos de supressões:	R\$3.149.742,39	Valor descontado (supressões):	R\$2.932.933,49
% de aditivos de acréscimo:	20,71%	% de aditivos de supressão:	15,91%
Valor total final da obra:	R\$20.752.221,27	Valores totais liberados:	R\$16.790.631,10
Valores à liberar:	R\$3.961.590,17	% Executado (sobre o valor final):	80,91%
Área construída:	6.495,02 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjma.jf.br/transparencia/jornal/8/consultar/obras/5/maiharu/licitacao/xyjw0W10mR0Jb3R0bC8G4N/MLC8A8B-W0X0bG8R7Z7Vj0R00mP8WjuaNDcmf1RW8Q0w0d0W0y0d0d0MLC8A8B0cmf0M0W0g00m0W0>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	GARUVA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	003/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	06/03/2023	Empresa Responsável:	Construtora Triade Ltda
Prazo contratual (dias):	600	Prazo de execução original:	26/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	25/12/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$14.151.254,90	Valor liberado do CFF:	R\$13.116.414,96
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$178.104,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$178.104,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$610.644,40	Valor descontado (supressões):	R\$610.644,40
% de aditivos de acréscimo:	1,26%	% de aditivos de supressão:	4,32%
Valor total final da obra:	R\$13.718.715,35	Valores totais liberados:	R\$12.683.875,41
Valores à liberar:	R\$1.034.839,94	% Executado (sobre o valor final):	92,46%
Área construída:	2427,37 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjma.jf.br/transparencia/portal/#!/consultar/obras/SemAhuLctacaa/xyjwW1cmRUB3hbcS8UATQzCbaXWcQzPhGchv7Fu0ybyomF36Wua0DcmYwB/Du0w6S0wby66JALCm30dmmMUWUgpcv9EQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			ago/24
Unidade Beneficiada:	NORTE DA ILHA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	064/2023	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	20/11/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	19/03/2024
Prorrogação de prazo (dias):	167	Prazo de execução com prorrog.:	02/09/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$2.063.996,46	Valor liberado do CFF:	R\$846.101,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$156.765,69	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$21.621,09	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	7,60%	% de aditivos de supressão:	1,05%
Valor total final da obra:	R\$2.199.141,06	Valores totais liberados:	R\$846.101,61
Valores à liberar:	R\$1.353.039,45	% Executado (sobre o valor final):	38,47%
Área construída:	1.982,34 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/E/consultas/licitacao/detalhes/licitacao/evluW31cmFUB38Nbc06VYmZtAlC0aX8vQZ7h6G8VY2Fuj0jY0mF43WuXN0cmFWW8DixixwS6Wey6i6iAlC7b3NDcmFAW5rjgpcvYFDu>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	ago/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ITAPOÁ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	001/2024	Reforma parcial e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	08/04/2024	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	05/09/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	05/09/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.089.859,74	Valor liberado do CFF:	R\$912.055,59
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.089.859,74	Valores totais liberados:	R\$912.055,59
Valores à liberar:	R\$177.804,15	% Executado (sobre o valor final):	83,69%
Área construída:	380,36 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjpc.tjma.jus.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJ0X2F1Z2V5aWV0dHM2Z1wE2BkcmVnZ2J0aG8ybyR0Qm51b29Wjy6SEEDw=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC	ago/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAMPOS NOVOS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	007/2024	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	20/05/2024	Empresa Responsável:	Construcerto Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	05/05/2027
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	05/05/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$22.152.400,78	Valor liberado do CFF:	R\$396.581,12
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$22.152.400,78	Valores totais liberados:	R\$396.581,12
Valores à liberar:	R\$21.755.819,66	% Executado (sobre o valor final):	1,79%
Área construída:	4352,72 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjbr.com.br/transparencia/jornal/consultar/obras/SemAhuLctacaa/xyu@W1LomRUB3hbcS6RmOTELC0aBwQZhbGRT7Fj0q0e0mF6wJuaN0cmf1RW8G0aWdG0wbyk0AA.Crb3N0cmfM4W5jg0mV02u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO	ago/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.164.117,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$766.193,87
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.815.538,81
Valores à liberar:	R\$70.987,12	% Executado (sobre o valor final):	98,17%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

Contrato rescindido em 30/01/2024.

Em elaboração levantamentos para conclusão dos serviços através dos contratos de manutenção.

Prazo estimado 120 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/epuW1LcmfuJb381b0C0E1110TE1C70u38-CV72G0Y772j0u8-d0mE30W-uXN0mF7W810iXue1dGwbyd1d1C7m1N0mFMAW3r1p0c0v02u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023

ago/24

Obras iniciadas: 7
Obras concluídas (TRP): 4
Obras concluídas com TRD: 5
Obras em andamento: 13
Nº de obras no ano: 27

Valores Liberados:		
Janeiro	R\$	3.402.113,97
Fevereiro	R\$	3.783.394,96
Março	R\$	2.719.315,03
Abril	R\$	4.950.403,84
Maiο	R\$	4.028.791,77
Junho	R\$	5.881.623,85
Julho	R\$	3.703.519,80
Agosto	R\$	7.457.676,28
Setembro	R\$	-
Outubro	R\$	-
Novembro	R\$	-
Dezembro	R\$	-
Total	R\$	35.926.839,50



Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras:

<https://sibscjudbr0.sherpoint.com/Arquivos/TransparenciaObras/Documentos/200/compartilhados/Forms/AllItems.aspx?Page=2&files%2FTransparenciaObras%2FDocumentos%20compartilhados%2FGeneral%20FBRASS%20EM%20ANDAMENTO06.pptx&e=1>

Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Matheus Erpen Benincá

Wilson Spornau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Arquiteto:

João Marcos Corrêa

Data de atualização: 13/09/2024

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.