

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	002/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	90	Prazo de execução com prorrog.:	17/01/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$16.846.445,85
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.434.523,04	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.849.435,46
Valor de aditivos de supressões:	R\$2.428.949,78	Valor descontado (supressões):	R\$2.428.949,78
% de aditivos de acréscimo:	12,29%	% de aditivos de supressão:	12,27%
Valor total final da obra:	R\$19.807.385,85	Valores totais liberados:	R\$16.266.931,53
Valores à liberar:	R\$3.540.454,32	% Executado (sobre o valor final):	82,13%
Área construída:	6.495,02 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjma.jf.br/transparencia/jornal/8/consultar/obras/Sma/hu/licitacao/evjw0W1omRUB3h0e0S04N/MLC0A8W0X0hG0R7Z7vjoR0omP0W0uaN0cmf1TW80h0w0d0w0y0d0d0C0B3N0cmf0AMW0g0c0w0R0>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	GARUVA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	003/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	06/03/2023	Empresa Responsável:	Construtora Triade Ltda
Prazo contratual (dias):	600	Prazo de execução original:	26/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	25/12/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$14.151.254,90	Valor liberado do CFF:	R\$12.311.527,76
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$178.104,85	Valor liberado de acréscimos:	R\$178.104,85
Valor de aditivos de supressões:	R\$610.644,40	Valor descontado (supressões):	R\$610.644,40
% de aditivos de acréscimo:	1,26%	% de aditivos de supressão:	4,32%
Valor total final da obra:	R\$13.718.715,35	Valores totais liberados:	R\$11.878.988,21
Valores à liberar:	R\$1.839.727,14	% Executado (sobre o valor final):	86,59%
Área construída:	2427,37 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jornal/5/consultar/obras/SemAhuLctacao/vyUdW1LmRUB3h3b3C8SUSATQzCbaXbuQzPhGdH7FuJmBjzomF36Wu3D0omfYW8/DuVteI6Cwby6HjAJLcB3D0mPMUW5rjgDcvrEQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			jul/24
Unidade Beneficiada:	NORTE DA ILHA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	064/2023	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	20/11/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	19/03/2024
Prorrogação de prazo (dias):	165	Prazo de execução com prorrogação:	31/08/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$2.063.996,46	Valor liberado do CFF:	R\$846.101,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$156.765,69	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$21.621,09	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	7,60%	% de aditivos de supressão:	1,05%
Valor total final da obra:	R\$2.199.141,06	Valores totais liberados:	R\$846.101,61
Valores à liberar:	R\$1.353.039,45	% Executado (sobre o valor final):	38,47%
Área construída:	1.982,34 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/E/consultas/licitacao/detalhes/licitacao/evluW31cm9U338N6C9IVMzAI.C0aX8vQZ2hg8V2Fuj0jRy0mF43WUuXN0cmFWW8DixkwiS6Wey6i6iAi.C7b3N0cmFAuW5rjg0cVFDu>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jul/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	SÃO JOSÉ - ANEXO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	026/2024	Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura)	
Data da Ordem de Serviço:	10/06/2024	Empresa Responsável:	Berkana Engenharia
Prazo contratual (dias):	270	Prazo de execução original:	07/03/2025
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	07/03/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$2.999.975,08	Valor liberado do CFF:	R\$141.325,14
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$2.999.975,08	Valores totais liberados:	R\$141.325,14
Valores à liberar:	R\$2.858.649,94	% Executado (sobre o valor final):	4,71%
Área construída:	5.753,64 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/bramse/portal/#/consultarContrato/detalhesContrato/ev/22232753a/W523hMj-3iawP23i-3em3c23v3o3M3y3C3um313W3v3u3d3R3o3>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDO **jul/24**

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.164.117,80
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$766.193,87
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.815.538,81
Valores à liberar:	R\$70.987,12	% Executado (sobre o valor final):	98,17%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

Contrato rescindido em 30/01/2024.

Em elaboração levantamentos para conclusão dos serviços através dos contratos de manutenção.

Prazo estimado 120 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/epuW1LcmfuJb381b0C0E1110TE1C70u38-CV726C0Y772j0u8-d0mE30W1uXN0mF7W8101x01d0wbyd01d1C7m1N0mFMAW3r1p0c0v02u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

