

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		abr/24	
Unidade Beneficiada:	SÃO LOURENÇO DO OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	054/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	17/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	07/03/2025
Prorrogação de prazo (dias):	15	Prazo de execução com prorrogação:	22/03/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$17.217.900,00	Valor liberado do CFF:	R\$8.244.322,16
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$25.127,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	-R\$162.075,13	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,15%	% de aditivos de supressão:	-0,94%
Valor total final da obra:	R\$17.405.102,13	Valores totais liberados:	R\$8.244.322,16
Valores à liberar:	R\$9.160.779,97	% Executado (sobre o valor final):	47,37%
Área construída:	3.077,49 m²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<http://tjsc.tjbr.com.br/portal/portal/tribunal/justica/departamento/gerencia/engenharia/engenharia-arquitetura/diretoria-geral-administrativa/diretoria-de-engenharia-e-arquitetura>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	abr/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ARAQUARI	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	17/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	25/05/2023	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	10/11/2025
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	09/01/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$19.714.211,41	Valor liberado do CFF:	R\$4.053.879,40
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$958.914,39	Valor liberado de acréscimos:	R\$784.258,88
Valor de aditivos de supressões:	R\$680.530,93	Valor descontado (supressões):	R\$641.070,48
% de aditivos de acréscimo:	4,86%	% de aditivos de supressão:	3,45%
Valor total final da obra:	R\$19.992.594,87	Valores totais liberados:	R\$4.197.067,80
Valores à liberar:	R\$15.795.527,07	% Executado (sobre o valor final):	20,99%
Área construída:	3840,29 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<http://tjsc.thema.br/transparenta/portal/WContent.aspx?data=tabela%20de%20precos%20unitarios%20e%20totais%20contratados%20-%202023>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	abr/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGUNA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	041/2023	Reforma parcial - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	11/09/2023	Empresa Responsável:	MDS - Soluções e Constr.
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	08/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	75	Prazo de execução com prorrog.:	23/04/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.048.355,76	Valor liberado do CFF:	R\$91.965,10
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$95.462,68	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$59.380,17	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	9,11%	% de aditivos de supressão:	5,66%
Valor total final da obra:	R\$1.084.438,27	Valores totais liberados:	R\$91.965,10
Valores à liberar:	R\$992.473,17	% Executado (sobre o valor final):	8,48%
Área construída:	3028,36 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.br/transparencia/portal/consultas/obras/detalhes/detpob/13mk9b3883c1e7vawj3cfd3d8u0q78n0v2fvg0b0ymf8tawzsh0ofv880xw60juey6faiCm38dcmFw65Gjg0cmf0>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO		abr/24	
Unidade Beneficiada:	JOINVILLE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	051/2023	Reforma parcial (glazing)	
Data da Ordem de Serviço:	30/11/2023	Empresa Responsável:	Belart Tec. Em Constr. Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	29/03/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	29/03/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$240.412,50	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$240.412,50	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$240.412,50	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	9.422,75 m²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultatitacao/detalhes/titacao/bu/bu1com/ds/38ba0c91va/MDL_CDA/B/CKZHGBy7F4palyuonF886uakNDomfYWB0iawd5dy65AKCR33NdmFuw9fsgdcv0D--

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	abr/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	JARAGUÁ DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	006/2024	Reforma parcial - Adequação da rede de efluentes sanitários	
Data da Ordem de Serviço:	21/03/2024	Empresa Responsável:	B4 Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	20/05/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	20/05/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$171.809,31	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$171.809,31	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$171.809,31	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	2.688,94 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.uf.br/br/engineering/portal/#/consultContrato/detalhesContrato/qs/2021261qsnt02mMm4w79b0vnp02j0mM4n0Cm510Ww4d07P>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	abr/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	SÃO JOSÉ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	008/2024	Reforma parcial (FORRO EXTERNO)	
Data da Ordem de Serviço:	12/04/2024	Empresa Responsável:	Strehl Sol em Engenharia
Prazo contratual (dias):	60	Prazo de execução original:	11/06/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	11/06/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$253.378,62	Valor liberado do CFF:	R\$0,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$253.378,62	Valores totais liberados:	R\$0,00
Valores à liberar:	R\$253.378,62	% Executado (sobre o valor final):	0,00%
Área construída:	5.510,46 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjcam.com.br/transparencia/portal/#/consultarContratos/ detalharContratos/qualificacao?chave=008/2024&chave=008/2024&chave=008/2024&chave=008/2024&chave=008/2024&chave=008/2024>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	abr/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	JOINVILLE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	006/2020	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	14/10/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	420	Prazo de execução original:	08/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	316	Prazo de execução com prorrog.:	20/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.646.374,66	Valor liberado do CFF:	R\$1.646.374,66
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$221.286,10	Valor liberado de acréscimos:	R\$221.286,10
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	13,44%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.867.660,76	Valores totais liberados:	R\$1.867.660,76
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	9.422,75 m²	Desenvolvimento:	Concluída em 28/07/2023

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/07/2023.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

[https://sic.thema.ufsc.br/transparencia/sic/consultarLicacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao](https://sic.thema.ufsc.br/transparencia/sic/consultarLicacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao/abaBancadaacao)

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDA

abr/24

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.140.762,37
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$765.474,43
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.791.463,94
Valores à liberar:	R\$95.061,99	% Executado (sobre o valor final):	97,55%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

Contrato rescindido em 30/01/2024.

Em elaboração levantamentos para retomada da obra através da contratação de outra empresa, o que deve ocorrer em até 180 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.ufsc.br/transparencia/portal/consultarLicacao/aba-basicacao/bas001conp838606111OTEL/CPAB-GVZ86dnZF/via/buscad32664300m/rW8O6wjd8j9bdj8ACm3000fM4w9Gq060v92e>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **abr/24**

Unidade Beneficiada:	CAÇADOR	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	011/2023	Reforma parcial do Fórum - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	12/06/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	07/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	78	Prazo de execução com prorrog.:	25/04/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.677.737,20	Valor liberado do CFF:	R\$1.677.737,20
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.695,17	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.695,17
Valor de aditivos de supressões:	R\$9.342,98	Valor descontado (supressões):	R\$9.342,98
% de aditivos de acréscimo:	0,46%	% de aditivos de supressão:	0,56%
Valor total final da obra:	R\$1.676.089,39	Valores totais liberados:	R\$1.676.089,39
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	1624,48 m ²	Desenvolvimento:	Concluída

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 23/04/2024.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema-of-br/transparenta/portal/consultas/obras/detalhes/dados/ba/ba013m/rb/383831615v/M0M1LCOv8-c0278D8YF-cq8h5u0f53M4u4X0-of-1W80u0u0d0wly0144-C18-1N0ConfM40v5q0c0p0->

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023	abr/24
---	---------------

Obras iniciadas: 3
 Obras concluídas (TRP): 5
 Obras concluídas com TRD: 3
 Obras em andamento: 14
 Nº de obras no ano: 23

Valores Liberados:	
Janeiro	R\$ 3.407.113,97
Fevereiro	R\$ 3.783.394,96
Março	R\$ 2.638.697,95
Abril	R\$ 4.950.403,84
Maió	R\$ -
Junho	R\$ -
Julho	R\$ -
Agosto	R\$ -
Setembro	R\$ -
Outubro	R\$ -
Novembro	R\$ -
Dezembro	R\$ -
Total	R\$ 14.779.610,72



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Matheus Erpen Benincá

Wilson Spernau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Arquiteto:

João Marcos Corrêa

Data de atualização: 15/05/2024

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.