

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	HERVAL D'OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	60/2021	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/07/2021	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	28/06/2023
Prorrogação de prazo (dias):	315	Prazo de execução com prorrog.:	08/05/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$11.465.196,19	Valor liberado do CFF:	R\$10.506.910,56
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.923.229,55	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.307.254,78
Valor de aditivos de supressões:	R\$986.238,72	Valor descontado (supressões):	R\$986.238,72
% de aditivos de acréscimo:	16,77%	% de aditivos de supressão:	8,60%
Valor total final da obra:	R\$12.402.187,02	Valores totais liberados:	R\$10.827.926,62
Valores à liberar:	R\$1.574.260,40	% Executado (sobre o valor final):	87,31%
Área construída:	3390,81 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultar/licitacao/detalhes/licitacao/epuW1LcmfUj3z91b010112MnglCmbY8c0V216Cm7F2e1p0h0mf3k0Wu0W0DmF7YWB010xw1d1ub066AlC1m3N0cmF3MwW3r1p0c0v02u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO

mar/24

Unidade Beneficiada:	CAMPO ERÊ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	77/2021	Reforma Global e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022
Prorrogação de prazo (dias):	510	Prazo de execução com prorrog.:	10/05/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	R\$1.588.514,68
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$188.526,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$71.711,66
Valor de aditivos de supressões:	R\$75.066,01	Valor descontado (supressões):	R\$33.055,59
% de aditivos de acréscimo:	5,86%	% de aditivos de supressão:	2,33%
Valor total final da obra:	R\$3.331.829,51	Valores totais liberados:	R\$1.627.170,75
Valores à liberar:	R\$1.704.658,76	% Executado (sobre o valor final):	48,84%
Área construída:	763,42 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc-theme.sbf.br/transparencia/jornal/#!/consultar/obras/seguranca/licitacao/vyl9wU1omRbUb3hbc08U33z6MlCdaxBvQzrhGcIhR75j0zByeomF4WVua300mFYW8DUuWj8fGhwY6idJLlCb3300mFYW9Ujg00v9f0Lw>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	002/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	19/10/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$11.786.060,55
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.434.523,04	Valor liberado de acréscimos:	R\$191.309,54
Valor de aditivos de supressões:	R\$2.428.949,78	Valor descontado (supressões):	R\$1.182.055,13
% de aditivos de acréscimo:	12,29%	% de aditivos de supressão:	12,27%
Valor total final da obra:	R\$19.807.385,85	Valores totais liberados:	R\$10.795.314,96
Valores à liberar:	R\$9.012.070,89	% Executado (sobre o valor final):	54,50%
Área construída:	6.495,02 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jornal/5/consultar/obras/SemAhu/Licitacao/vyjuwW1omRUB3hheOSG4NRLCDB3BwQZhbGK7Z7jvqR4omF4wUuaXNDcmf1W8GhWdG4wyv5d4L_CrB3NDcmfAMW5g3oovH2

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	GARUVA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	003/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	06/03/2023	Empresa Responsável:	Construtora Triade Ltda
Prazo contratual (dias):	600	Prazo de execução original:	26/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	25/12/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$14.151.254,90	Valor liberado do CFF:	R\$6.683.524,32
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$27.503,76	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$34.171,91	Valor descontado (supressões):	R\$34.171,91
% de aditivos de acréscimo:	0,19%	% de aditivos de supressão:	0,24%
Valor total final da obra:	R\$14.144.586,75	Valores totais liberados:	R\$6.649.352,41
Valores à liberar:	R\$7.495.234,34	% Executado (sobre o valor final):	47,01%
Área construída:	2427,37 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jornal/5/consultar/obras/SemAnexoLicitacao/vyju0W1cmRUB3BheC86UAT0L_ChaXWbQZPhGchv7FujoByomF36Wua3D0cmFYW8/Obra/65Cwby6HJAJL_C8B30cmPMUW5Iq6Qvrv9Q==

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAÇADOR	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	011/2023	Reforma parcial do Fórum - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	12/06/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	07/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	07/04/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.677.737,20	Valor liberado do CFF:	R\$1.512.252,68
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.677.737,20	Valores totais liberados:	R\$1.512.252,68
Valores à liberar:	R\$165.484,52	% Executado (sobre o valor final):	90,14%
Área construída:	1624,48 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjma.jf.br/transparencia/jornal/consultar/obras/Ser/hist/licitacao/cyju@w1.com.br/3b3e3619e4f44c0a8b0c7b02b17f02e0b91mF4Wu4t30cmf1W8D0xhw0Gwyl6dALCrb31h0mMw95g0oVf5m>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	SÃO JOSÉ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	052/2023	Reforma parcial (FORRO EXTERNO)	
Data da Ordem de Serviço:	21/11/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	150	Prazo de execução original:	19/04/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	19/04/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$635.458,38	Valor liberado do CFF:	R\$191.898,56
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$635.458,38	Valores totais liberados:	R\$191.898,56
Valores à liberar:	R\$443.559,82	% Executado (sobre o valor final):	30,20%
Área construída:	5.510,46 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultalicitacao/detalheslicitacao/syju0w11om9ub3r1b6Cf0w7NzajC0aX8u0z2hSGiv7F4j0j0j0mFkhwuaXNDcmFJWB0QixwidG0wby66AicC1b3NDcmF4aW5rj0c0w7F2u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	mar/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	NORTE DA ILHA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	064/2023	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	20/11/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	19/03/2024
Prorrogação de prazo (dias):	45	Prazo de execução com prorrogação:	03/05/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$2.063.996,46	Valor liberado do CFF:	R\$478.819,62
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$2.063.996,46	Valores totais liberados:	R\$478.819,62
Valores à liberar:	R\$1.585.176,84	% Executado (sobre o valor final):	23,20%
Área construída:	1.982,34 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

https://tjpc.thema.inf.br/transparencia/portal/E/consultas/licitacao/detalhes/licitacao/evluW31cmRiU38Nbc0i0VMAzAI_C0aX8vQZ2hg0Rv2Fuj0iY0mF43WuXN0cmFWW8DixiWdGwby6iAI_Crt31N0cmFAuW5rj0p0vVFDu

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	mar/24
---	---------------

Unidade Beneficiada:	LEBON RÉGIS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2022	Reforma da Cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	30/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	30/04/2023
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	30/05/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$598.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$598.000,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.930,68	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.930,68
Valor de aditivos de supressões:	R\$10.565,16	Valor descontado (supressões):	R\$10.565,16
% de aditivos de acréscimo:	1,33%	% de aditivos de supressão:	1,77%
Valor total final da obra:	R\$595.365,52	Valores totais liberados:	R\$595.365,52
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	739,22 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 09/07/2023

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 09/07/2022 e definitivamente em 04/03/2023.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsp.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/geral/licitacao/cvclw731cm8u1b389bc899aMDe5C40x3v0X7nbGibV2F69b9m#8WwUX9D8meFW9W9D6twedGiw868AII C1933N3cmE4uV4t89ccv9D>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **mar/24**

Unidade Beneficiada:	JOINVILLE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	006/2020	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	14/10/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	420	Prazo de execução original:	08/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	316	Prazo de execução com prorrog.:	20/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.646.374,66	Valor liberado do CFF:	R\$1.646.374,66
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$221.286,10	Valor liberado de acréscimos:	R\$221.286,10
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	13,44%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.867.660,76	Valores totais liberados:	R\$1.867.660,76
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	9.422,75 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 28/07/2023

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/07/2023.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.tjsc.jus.br/transparenta/portal/#/consultar/licitacao/detalhes/licitacao/epu0W1Lcm0Uj331b0C0E111Nqj1CduX0v0Y7b0C0Y7F0e0B0m0F0W0E0h0k0w0G0w0y0E0I0A0C0h03D0m0M0W0k0p0c0v0D0u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	mar/24
---	---------------

Unidade Beneficiada:	BLUMENAU	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	022/2022	Reforma para finalização do 3º e 4º pavimento e urbanização	
Data da Ordem de Serviço:	15/08/2022	Empresa Responsável:	J. M. Gato Const. Inc. Ltda
Prazo contratual (dias):	270	Prazo de execução original:	12/05/2023
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	11/07/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$5.269.376,46	Valor liberado do CFF:	R\$5.269.376,46
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$25.604,01	Valor liberado de acréscimos:	R\$25.604,01
Valor de aditivos de supressões:	R\$41.408,30	Valor descontado (supressões):	R\$41.408,30
% de aditivos de acréscimo:	0,49%	% de aditivos de supressão:	0,79%
Valor total final da obra:	R\$5.253.572,17	Valores totais liberados:	R\$5.253.572,17
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	10121,23 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 18/08/2023

Situação da Obra:

Recebida provisoriamente em 18/08/2023 e definitivamente em 09/02/2022.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jportal/consultar/obras/Semaher/Licacao/xyu@W1cmRUB3hbcSISUSAdL/Cr0aBwQZhbGmT7FvjoR0cmF4wQuaNDcmf1W8Ck0w@dG0wYt0AA/Cr01N0cmfAMW5rjg0v0Y02>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO **mar/24**

Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	763	Prazo de execução com prorrog.:	30/06/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$16.235.823,18
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.130.214,49	Valor liberado de acréscimos:	R\$984.080,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.104.720,22	Valor descontado (supressões):	R\$1.104.720,22
% de aditivos de acréscimo:	6,56%	% de aditivos de supressão:	6,41%
Valor total final da obra:	R\$17.253.917,55	Valores totais liberados:	R\$16.115.182,96
Valores à liberar:	R\$1.138.734,59	% Executado (sobre o valor final):	93,40%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjma.jf.br/transparencia/jportal/#!/consultar/obras/SemAhuLctacaa/vyjuw11om9ub3hbc05q3n7y1u0j0mf4w5u4Nbcmfjw80hwwd5cbvyl4AaCrb1NbcmlMwWVrjgdcvYf2u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDA	mar/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.140.762,37
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$765.474,43
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.791.463,94
Valores à liberar:	R\$95.061,99	% Executado (sobre o valor final):	97,55%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

Contrato rescindido em 30/01/2024.

Em elaboração levantamentos para retomada da obra através da contratação de outra empresa, o que deve ocorrer em até 180 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/epuW1LcmfuJb381b0C0E1110TE1C70u38-CV72G0Y77Ej08J0mE3k0W1uXN0mF7W8101xkx1dG4wbyd1d1C7m1N0mFMAW3r1p0c0v021u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023
mar/24

Obras iniciadas: 0
 Obras concluídas (TRP): 4
 Obras concluídas com TRD: 2
 Obras em andamento: 12
 Nº de obras no ano: 20

Valores Liberados:	
Janeiro	R\$ 3.407.113,97
Fevereiro	R\$ 3.783.394,96
Março	R\$ 2.638.697,95
Abril	R\$ -
Maio	R\$ -
Junho	R\$ -
Julho	R\$ -
Agosto	R\$ -
Setembro	R\$ -
Outubro	R\$ -
Novembro	R\$ -
Dezembro	R\$ -
Total	R\$ 9.829.206,88



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Matheus Erpen Benincá

Wilson Spornau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Arquiteto:

João Marcos Corrêa

Data de atualização: 11/04/2024

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.