



<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>fev/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CAMPO ERÊ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>77/2021</b>	Reforma Global e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022
Prorrogação de prazo (dias):	450	Prazo de execução com prorrog.:	11/03/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	R\$1.588.514,68
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$188.526,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$71.711,66
Valor de aditivos de supressões:	R\$75.066,01	Valor descontado (supressões):	R\$33.055,59
% de aditivos de acréscimo:	5,86%	% de aditivos de supressão:	2,33%
Valor total final da obra:	R\$3.331.829,51	Valores totais liberados:	R\$1.627.170,75
Valores à liberar:	R\$1.704.658,76	% Executado (sobre o valor final):	48,84%
Área construída:	763,42 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultas/licitacao/detalhes/licitacao/vy1u0W11omF0Jb3M1bC8U13NnM1.C26xRbCQZhbChV7Fuj08j0mF4bW1ua300m3FVW8101u1w18C1wbv1B111C1b3300m3M1W11g10v1W11>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>fev/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>IMBITUBA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>002/2022</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	19/10/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$9.680.813,24
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.434.523,04	Valor liberado de acréscimos:	R\$110.692,46
Valor de aditivos de supressões:	R\$2.428.949,78	Valor descontado (supressões):	R\$690.000,00
% de aditivos de acréscimo:	12,29%	% de aditivos de supressão:	12,27%
Valor total final da obra:	R\$19.807.385,85	Valores totais liberados:	R\$9.101.505,70
Valores à liberar:	R\$10.705.880,15	% Executado (sobre o valor final):	45,95%
Área construída:	6.495,02 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

[https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/vytwW10mfrJb3Mh6C8U4N7LCO8BwQZ0ZhbGR72Fjq0e0smF8WuxM0cmfYVWS0h4w6d0Wdy08AII\\_C0tb3N0cmfM4W57c0c0rW02](https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/vytwW10mfrJb3Mh6C8U4N7LCO8BwQZ0ZhbGR72Fjq0e0smF8WuxM0cmfYVWS0h4w6d0Wdy08AII_C0tb3N0cmfM4W57c0c0rW02)

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>fev/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>GARUVA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>003/2023</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	06/03/2023	Empresa Responsável:	Construtora Triade Ltda
Prazo contratual (dias):	600	Prazo de execução original:	26/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	25/12/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$14.151.254,90	Valor liberado do CFF:	R\$6.101.720,75
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$27.503,76	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$34.171,91	Valor descontado (supressões):	R\$34.171,91
% de aditivos de acréscimo:	0,19%	% de aditivos de supressão:	0,24%
Valor total final da obra:	R\$14.144.586,75	Valores totais liberados:	R\$6.067.548,84
Valores à liberar:	R\$8.077.037,91	% Executado (sobre o valor final):	42,90%
Área construída:	2427,37 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/vydw71cmfub3m1b6c8u0at92lct2ax8buq27b62hr7zpuj6y6omf48Wua300cmfVW6Dlxw682hwby6JALCtb3020cmFMJWV1gpcv9f2u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.















<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>fev/24</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>NORTE DA ILHA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>064/2023</b>	Reforma parcial	
Data da Ordem de Serviço:	20/11/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	19/03/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	19/03/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$2.063.996,46	Valor liberado do CFF:	R\$478.819,62
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$2.063.996,46	Valores totais liberados:	R\$478.819,62
Valores à liberar:	R\$1.585.176,84	% Executado (sobre o valor final):	23,20%
Área construída:	1.982,34 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/consultaslicitacao/detalheslicitacao/evluW31cmR1b38Nbc0iVAMzAI.C0aX8vQZ2hg8V2Fuj0jY0lMf43WuXNDcmFWW8DlxkxwS6Wey6iAI.C7b3NDcmFAuW5r1gpcvYFDu>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

















liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA			fev/24	
Unidade Beneficiada:	<b>S. AMARO DA IMPERATRIZ</b>	Tipo de Obra:		
Contrato nº:	<b>031/2023</b>	Estabilização de talude		
Data da Ordem de Serviço:	12/07/2023	Empresa Responsável:	Freedom Eng. e Constr. Ltda.	
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	08/01/2024	
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	08/01/2024	
Valor do CFF original da obra:	R\$1.817.542,87	Valor liberado do CFF:	R\$4.316,61	
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00	
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00	
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%	
Valor total final da obra:	R\$1.817.542,87	Valores totais liberados:	R\$4.316,61	
Valores à liberar:	R\$1.813.226,26	% Executado (sobre o valor final):	0,24%	
Área construída:	761,25 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Paralisada	

Situação da Obra:

*Paralisada em processo de rescisão. Em preparação material para nova contratação.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

[https://tjsc.tjsc.jus.br/transparencia/jportal/2/consultar/licitacao/SemAtribuiLicitacao/vyjdW1LomRUB3HbC5IwefnU1CbaBkCQZkAcHr7FujopJomF3bM5u0DcmF1W8O0xwkiG0wby6S8AI\\_Cb33DcmF3Mjw7rjgDcmF1Q==](https://tjsc.tjsc.jus.br/transparencia/jportal/2/consultar/licitacao/SemAtribuiLicitacao/vyjdW1LomRUB3HbC5IwefnU1CbaBkCQZkAcHr7FujopJomF3bM5u0DcmF1W8O0xwkiG0wby6S8AI_Cb33DcmF3Mjw7rjgDcmF1Q==)

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023</b>	<b>fev/24</b>
---	---------------

Obras iniciadas: 0  
 Obras concluídas (TRP): 4  
 Obras concluídas com TRD: 0  
 Obras em andamento: 12  
 Nº de obras no ano: 20

<b>Valores Liberados:</b>	
Janeiro	R\$ 2.846.552,29
Fevereiro	R\$ 2.966.844,48
Março	R\$ -
Abril	R\$ -
Maio	R\$ -
Junho	R\$ -
Julho	R\$ -
Agosto	R\$ -
Setembro	R\$ -
Outubro	R\$ -
Novembro	R\$ -
Dezembro	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.813.396,77</b>



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

*André da Silva*

*Diogo Coelho Rocha*

*Fábio Rogério Haupenthal*

*Maíra Vitória Martinho*

*Matheus Erpen Benincá*

*Wilson Spornau Júnior*

Engenheiros Eletricistas:

*Nilton Albieri Ferreira*

*Rodrigo André Machado*

Engenheiro Mecânico:

*Robson da Silva*

**Data de atualização: 07/03/2024**

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.