

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | mai/25 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| Unidade Beneficiada: | CAMPO ERÊ | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 77/2021 | Reforma Global e Ampliação | |
| Data da Ordem de Serviço: | 23/09/2021 | Empresa Responsável: | Constr. Faon Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 17/12/2022 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 811 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/03/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$3.218.369,52 | Valor liberado do CFF: | R\$2.665.748,16 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$258.685,40 | Valor liberado de acréscimos: | R\$219.459,91 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$116.345,03 | Valor descontado (supressões): | R\$116.345,03 |
| % de aditivos de acréscimo: | 8,04% | % de aditivos de supressão: | 3,62% |
| Valor total final da obra: | R\$3.360.709,89 | Valores totais liberados: | R\$2.768.863,04 |
| Valores à liberar: | R\$591.846,85 | % Executado (sobre o valor final): | 82,39% |
| Área construída: | 763,42 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW11cm9Ub3RhbCI6JlU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoRyIsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxIiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | mai/25 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada: | IMBITUBA | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 002/2022 | Construção do novo prédio do Fórum | |
| Data da Ordem de Serviço: | 04/03/2022 | Empresa Responsável: | Camilo & Ghisi |
| Prazo contratual (dias): | 960 | Prazo de execução original: | 19/10/2024 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 150 | Prazo de execução com prorrog.: | 18/03/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$19.801.812,59 | Valor liberado do CFF: | R\$19.801.812,59 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$4.332.678,90 | Valor liberado de acréscimos: | R\$4.332.678,90 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$3.404.976,17 | Valor descontado (supressões): | R\$3.404.976,17 |
| % de aditivos de acréscimo: | 21,88% | % de aditivos de supressão: | 17,20% |
| Valor total final da obra: | R\$20.729.515,32 | Valores totais liberados: | R\$20.729.515,32 |
| Valores à liberar: | R\$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |
| Área construída: | 6.495,02 m ² | Desenvolvimento: | Concluída em 18/03/2025 |

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 18/03/2025



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6JGU4NjYlLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoieRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwylI6IiAilCjtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlFQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | | mai/25 | |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| Unidade Beneficiada: | SÃO LOURENÇO DO OESTE | Tipo de Obra: | | |
| Contrato nº: | 054/2022 | Construção do novo prédio do Fórum | | |
| Data da Ordem de Serviço: | 17/01/2023 | Empresa Responsável: | Josiany Novacki Cleto Ltda | |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 07/03/2025 | |
| Prorrogação de prazo (dias): | 101 | Prazo de execução com prorrogação: | 16/06/2025 | |
| Valor do CFF original da obra: | R\$17.217.900,00 | Valor liberado do CFF: | R\$16.471.099,29 | |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$347.240,27 | Valor liberado de acréscimos: | R\$25.127,00 | |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$250.964,92 | Valor descontado (supressões): | R\$250.964,92 | |
| % de aditivos de acréscimo: | 2,02% | % de aditivos de supressão: | 1,46% | |
| Valor total final da obra: | R\$17.314.175,35 | Valores totais liberados: | R\$16.245.261,37 | |
| Valores à liberar: | R\$1.068.913,98 | % Executado (sobre o valor final): | 93,83% | |
| Área construída: | 3.077,49 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso | |

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCI6IjU5NTEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjpo0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **mai/25**

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada: | GARUVA | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 003/2023 | Construção do novo prédio do Fórum | |
| Data da Ordem de Serviço: | 06/03/2023 | Empresa Responsável: | Construtora Triade Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 600 | Prazo de execução original: | 26/10/2024 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 25/12/2024 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$14.151.254,90 | Valor liberado do CFF: | R\$14.151.254,90 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$194.533,84 | Valor liberado de acréscimos: | R\$194.533,84 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$613.276,76 | Valor descontado (supressões): | R\$613.276,76 |
| % de aditivos de acréscimo: | 1,37% | % de aditivos de supressão: | 4,33% |
| Valor total final da obra: | R\$13.732.511,98 | Valores totais liberados: | R\$13.732.511,98 |
| Valores à liberar: | R\$0,00 | % Executado (sobre o valor final): | 100,00% |
| Área construída: | 2427,37 m ² | Desenvolvimento: | Concluída em 10/03/2025 |

Situação da Obra:

Obra rebida provisoriamente em 10/03/2025.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjU5NTQlLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvljoiRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlIjQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | mai/25 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada: | ARAQUARI | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 17/2023 | Construção do novo prédio do Fórum | |
| Data da Ordem de Serviço: | 25/05/2023 | Empresa Responsável: | Arruda Constr. de Obras |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 10/11/2025 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 90 | Prazo de execução com prorrog.: | 08/02/2026 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$19.714.211,41 | Valor liberado do CFF: | R\$12.718.310,84 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$1.142.087,19 | Valor liberado de acréscimos: | R\$1.003.326,81 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$878.960,47 | Valor descontado (supressões): | R\$763.701,90 |
| % de aditivos de acréscimo: | 5,79% | % de aditivos de supressão: | 4,46% |
| Valor total final da obra: | R\$19.977.338,13 | Valores totais liberados: | R\$12.957.935,75 |
| Valores à liberar: | R\$7.019.402,38 | % Executado (sobre o valor final): | 64,86% |
| Área construída: | 3840,29 m ² | Desenvolvimento: | Em dia |

Situação da Obra:




Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGhhY2FvIjoieRylslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIiIiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjpo0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | | mai/25 | |
|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 051/2023 | Reforma parcial (glazing) | |
| Data da Ordem de Serviço: | 30/11/2023 | Empresa Responsável: | Belart Tec. Em Constr. Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 29/03/2024 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 29/03/2024 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$240.412,50 | Valor liberado do CFF: | R\$166.389,55 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$240.412,50 | Valores totais liberados: | R\$166.389,55 |
| Valores à liberar: | R\$74.022,95 | % Executado (sobre o valor final): | 69,21% |
| Área construída: | 9.422,75 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCl6IjYxMDEiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IlAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC | mai/25 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Unidade Beneficiada: | BLUMENAU | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 005/2024 | Reforma Global | |
| Data da Ordem de Serviço: | 09/05/2024 | Empresa Responsável: | Implanta Const., Inc. e Serv. |
| Prazo contratual (dias): | 900 | Prazo de execução original: | 26/10/2026 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 60 | Prazo de execução com prorrog.: | 25/12/2026 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$20.740.327,86 | Valor liberado do CFF: | R\$2.572.145,47 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$557.397,67 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$160.757,02 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 2,69% | % de aditivos de supressão: | 0,78% |
| Valor total final da obra: | R\$21.136.968,51 | Valores totais liberados: | R\$2.572.145,47 |
| Valores à liberar: | R\$18.564.823,04 | % Executado (sobre o valor final): | 12,17% |
| Área construída: | 10121,23 m ² | Desenvolvimento: | Em dia |

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoIYyIsImFkbWluaXN0cmFjYyW8iOilxliwidGlwbyl6IIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlIQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC | mai/25 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Unidade Beneficiada: | CAMPOS NOVOS | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 007/2024 | Construção do novo prédio do Fórum | |
| Data da Ordem de Serviço: | 20/05/2024 | Empresa Responsável: | Construcerto Construções |
| Prazo contratual (dias): | 1080 | Prazo de execução original: | 05/05/2027 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 70 | Prazo de execução com prorrog.: | 14/07/2027 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$22.152.400,78 | Valor liberado do CFF: | R\$4.119.964,70 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$22.152.400,78 | Valores totais liberados: | R\$4.119.964,70 |
| Valores à liberar: | R\$18.032.436,08 | % Executado (sobre o valor final): | 18,60% |
| Área construída: | 4352,72 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW11cm9Ub3RhbCI6JYxOTEILCJ0aXBvQXZhG1hY2FvIjoRyIsImFkbWluaXN0cmFiyW8iOilxliwidGlbwyl6IiAilCjtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlIQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | mai/25 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|--------------------|
| Unidade Beneficiada: | SÃO JOSÉ - ANEXO | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 026/2024 | Reforma parcial (reforço estrutural e nova cobertura) | |
| Data da Ordem de Serviço: | 10/06/2024 | Empresa Responsável: | Berkana Engenharia |
| Prazo contratual (dias): | 270 | Prazo de execução original: | 07/03/2025 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 91 | Prazo de execução com prorrog.: | 06/06/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$2.999.975,08 | Valor liberado do CFF: | R\$1.879.224,39 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$227.777,28 | Valor liberado de acréscimos: | R\$227.777,28 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$9.137,95 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 7,59% | % de aditivos de supressão: | 0,30% |
| Valor total final da obra: | R\$3.218.614,41 | Valores totais liberados: | R\$2.107.001,67 |
| Valores à liberar: | R\$1.111.612,74 | % Executado (sobre o valor final): | 65,46% |
| Área construída: | 5.753,64 m ² | Desenvolvimento: | Em andamento |

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiixMjU5IiwiaWZlcmNpY2VlJoiMjAyNCIsIm51bWVybnI6IjI2In0=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO | mai/25 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Unidade Beneficiada: | S. AMARO DA IMPERATRIZ | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 033/2024 | Estabilização de talude | |
| Data da Ordem de Serviço: | 28/06/2024 | Empresa Responsável: | Freedom Eng. e Constr. Ltda. |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 23/06/2025 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 23/06/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$4.284.134,63 | Valor liberado do CFF: | R\$3.524.843,56 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$97.635,95 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$3.635,60 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 2,28% | % de aditivos de supressão: | 0,08% |
| Valor total final da obra: | R\$4.378.134,98 | Valores totais liberados: | R\$3.524.843,56 |
| Valores à liberar: | R\$853.291,42 | % Executado (sobre o valor final): | 80,51% |
| Área construída: | 761,25 m ² | Desenvolvimento: | Em dia |

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXZlZW5jaWEiOiJ5IiwiaWZlZXhlcmluY2Y2IjoiMjAyNC1m51bWVybWVl6jMzln0=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| | |
|--|---------------|
| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC | mai/25 |
|--|---------------|

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Unidade Beneficiada: | B. CAMBORIÚ - Vara Família | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 19/2025 | Reforma Global | |
| Data da Ordem de Serviço: | 22/04/2025 | Empresa Responsável: | Açu Constr. e Incorpor. |
| Prazo contratual (dias): | 360 | Prazo de execução original: | 17/04/2026 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 17/04/2026 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$5.899.000,00 | Valor liberado do CFF: | R\$118.310,33 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$5.899.000,00 | Valores totais liberados: | R\$118.310,33 |
| Valores à liberar: | R\$5.780.689,67 | % Executado (sobre o valor final): | 2,01% |
| Área construída: | 1.702,64 m ² | Desenvolvimento: | Em andamento |

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc2liwiZXhlcmlmY2Y2IjoiMjAyNSIsIm51bWVyb3R1IjE5In0=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2025

mai/25

Obras iniciadas: 5
 Obras concluídas (TRP): 2
 Obras concluídas com TRD: 0
 Obras em andamento: 15
 Nº de obras no ano: 17

| Valores Liberados: | | |
|--------------------|------------|----------------------|
| Janeiro | R\$ | 4.923.430,82 |
| Fevereiro | R\$ | 3.551.792,25 |
| Março | R\$ | 5.550.332,67 |
| Abril | R\$ | 3.323.973,92 |
| Mai | R\$ | 1.574.183,46 |
| Junho | R\$ | - |
| Julho | R\$ | - |
| Agosto | R\$ | - |
| Setembro | R\$ | - |
| Outubro | R\$ | - |
| Novembro | R\$ | - |
| Dezembro | R\$ | - |
| Total | R\$ | 18.923.713,12 |



Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras:

<https://tjciusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1>

Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Matheus Erpen Benincá

Wilson Spornau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Arquiteto:

João Marcos Corrêa

Data de atualização: 12/06/2025

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.