

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jan/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	HERVAL D'OESTE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	60/2021	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	08/07/2021	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	28/06/2023
Prorrogação de prazo (dias):	270	Prazo de execução com prorrog.:	24/03/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$11.465.196,19	Valor liberado do CFF:	R\$9.600.123,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.765.388,32	Valor liberado de acréscimos:	R\$872.208,70
Valor de aditivos de supressões:	R\$946.885,36	Valor descontado (supressões):	R\$946.885,36
% de aditivos de acréscimo:	15,40%	% de aditivos de supressão:	8,26%
Valor total final da obra:	R\$12.283.699,15	Valores totais liberados:	R\$9.525.446,95
Valores à liberar:	R\$2.758.252,20	% Executado (sobre o valor final):	77,55%
Área construída:	3390,81 m²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultar/licitacao/detalhes/licitacao/epuW1LcmfUj3z91b0C0E1L2MnglC7m3Y8c0V2h0c0n7F2e0p0d0eF3k0W0a0D0mF7Y0B0Q0k0w0d0g0u060AlC7m3N0cmF3M0W0c0p0c0v0D0u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jan/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	IMBITUBA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	002/2022	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/03/2022	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi
Prazo contratual (dias):	960	Prazo de execução original:	19/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	19/10/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$19.801.812,59	Valor liberado do CFF:	R\$8.525.199,14
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.434.523,04	Valor liberado de acréscimos:	R\$110.692,46
Valor de aditivos de supressões:	R\$2.428.949,78	Valor descontado (supressões):	R\$425.000,00
% de aditivos de acréscimo:	12,29%	% de aditivos de supressão:	12,27%
Valor total final da obra:	R\$19.807.385,85	Valores totais liberados:	R\$8.210.891,60
Valores à liberar:	R\$11.596.494,25	% Executado (sobre o valor final):	41,45%
Área construída:	6.495,02 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jportal/#!/consultar/obras/SemAhuLctacaa/vydw1cmfub3hbc0504NtL/Cb3Bw0X2bGh72FvjoR4omF4wUuaXNDcmf1W8Gh4wG4w4y45d4L/Cb3NDcmf4M4W5g0c0vH2>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jan/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	GARUVA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	003/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	06/03/2023	Empresa Responsável:	Construtora Triade Ltda
Prazo contratual (dias):	600	Prazo de execução original:	26/10/2024
Prorrogação de prazo (dias):	60	Prazo de execução com prorrog.:	25/12/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$14.151.254,90	Valor liberado do CFF:	R\$5.233.209,46
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$27.503,76	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$34.171,91	Valor descontado (supressões):	R\$34.171,91
% de aditivos de acréscimo:	0,19%	% de aditivos de supressão:	0,24%
Valor total final da obra:	R\$14.144.586,75	Valores totais liberados:	R\$5.199.037,55
Valores à liberar:	R\$8.945.549,20	% Executado (sobre o valor final):	36,76%
Área construída:	2427,37 m ²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

https://tjsc.tjma.jf.br/transparencia/jornal/5/consultar/obras/SemAhuLicitacao/vyju0W1omR0ub3H0eC86UAT0L_C0a0X0u0C0H0G0H7F0u0j0y0omF040W0u0D0om0Y0W0D0u0e0S0w0y0H0A0L_C0e300m0M0W0r0g0c0v0Q0u0

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jan/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	CAÇADOR	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	011/2023	Reforma parcial do Fórum - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	12/06/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	240	Prazo de execução original:	07/02/2024
Prorrogação de prazo (dias):	42	Prazo de execução com prorrog.:	20/03/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.677.737,20	Valor liberado do CFF:	R\$1.339.347,38
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.677.737,20	Valores totais liberados:	R\$1.339.347,38
Valores à liberar:	R\$338.389,82	% Executado (sobre o valor final):	79,83%
Área construída:	1624,48 m ²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjma.jf.br/transparencia/jornal/consultar/obras/SituaohuLctacao/cyju@W1LomRUB3HbcC6I9wAMMS CGa8B-CX7bG2hZ7zqzBpimF8WLu4tN0cmf1W8DkhwGwJyLdAL C7b3N0mMwR9Gjg2oVf5m>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			jan/24	
Unidade Beneficiada:	NORTE DA ILHA	Tipo de Obra:		
Contrato nº:	064/2023	Reforma parcial		
Data da Ordem de Serviço:	20/11/2023	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda	
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	19/03/2024	
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	19/03/2024	
Valor do CFF original da obra:	R\$2.063.996,46	Valor liberado do CFF:	R\$0,00	
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00	
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00	
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%	
Valor total final da obra:	R\$2.063.996,46	Valores totais liberados:	R\$0,00	
Valores à liberar:	R\$2.063.996,46	% Executado (sobre o valor final):	0,00%	
Área construída:	1.982,34 m ²	Desenvolvimento:	Em andamento	

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/E/consultas/licitacao/detalhes/licitacao/evluW31cmR1u338N6C91VAMzAI.CDax8vQXZ7h6G8V2Fuj0Fj0mF43WuXN0cmFWW8DlxkxwS6Wey6EIAI.C7b3NDcmFAWV3rj0cVvFDu>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD

jan/24

Unidade Beneficiada:	LEBON RÉGIS	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2022	Reforma da Cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	30/01/2023	Empresa Responsável:	Josiany Novacki Cleto Ltda
Prazo contratual (dias):	90	Prazo de execução original:	30/04/2023
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrogação:	30/05/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$598.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$598.000,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$7.930,68	Valor liberado de acréscimos:	R\$7.930,68
Valor de aditivos de supressões:	R\$10.565,16	Valor descontado (supressões):	R\$10.565,16
% de aditivos de acréscimo:	1,33%	% de aditivos de supressão:	1,77%
Valor total final da obra:	R\$595.365,52	Valores totais liberados:	R\$595.365,52
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	739,22 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 09/07/2023

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 09/07/2022.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjbr.com.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/geral/licitacao/evolucao?licid=13388010&modal=CDA3B7072b3c172f6e0b0e0f846Wu4XNde#FW930IuIw6dC1w6d68461C1b3N3CmF4VtL6p0ccv0D>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD **jan/24**

Unidade Beneficiada:	JOINVILLE	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	006/2020	Reforma parcial (cobertura, brises, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	14/10/2020	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Engenharia
Prazo contratual (dias):	420	Prazo de execução original:	08/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	316	Prazo de execução com prorrog.:	20/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$1.646.374,66	Valor liberado do CFF:	R\$1.637.140,12
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$221.286,10	Valor liberado de acréscimos:	R\$221.286,10
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	13,44%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.867.660,76	Valores totais liberados:	R\$1.858.426,22
Valores à liberar:	R\$9.234,54	% Executado (sobre o valor final):	99,51%
Área construída:	9.422,75 m ²	Desenvolvimento:	Concluída em 28/07/2023

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 28/07/2023.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/epuW1LcmfUj331b0C0E111Nqj1CduX38v0X7b2C0Y7Fzj0eB5m6F5WjuaXNDcmEYWB0h3ktaG0wby6tE161C1h31DcmE5aW3rj0e0vWQ2u>


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM RESCISÃO **jan/24**

Unidade Beneficiada:	TIMBÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	050/2018	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	13/06/2018	Empresa Responsável:	Endeal Eng e Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	28/05/2021
Prorrogação de prazo (dias):	763	Prazo de execução com prorrog.:	30/06/2023
Valor do CFF original da obra:	R\$17.228.423,28	Valor liberado do CFF:	R\$16.235.823,18
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.130.214,49	Valor liberado de acréscimos:	R\$984.080,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.104.720,22	Valor descontado (supressões):	R\$1.104.720,22
% de aditivos de acréscimo:	6,56%	% de aditivos de supressão:	6,41%
Valor total final da obra:	R\$17.253.917,55	Valores totais liberados:	R\$16.115.182,96
Valores à liberar:	R\$1.138.734,59	% Executado (sobre o valor final):	93,40%
Área construída:	6.857,59 m ²	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

Obra paralisada. Em procedimentos de rescisão contratual.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.tjma.jf.br/transparencia/jornal/2/consultar/obras/SemAhuLctacaa/vyjuw11om9ub3hbc05q3n7y1u0j0mf4w5u4Nbcmfjw80hwwd5cbvkl4aCrb1NbcmlMwW7rjgdcv9f2u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDA	jan/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGES	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	020/2020	Reforma parcial (cobertura, ppci, etc)	
Data da Ordem de Serviço:	08/09/2020	Empresa Responsável:	Salver Const. Incorp.
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	02/12/2021
Prorrogação de prazo (dias):	305	Prazo de execução com prorrog.:	03/10/2022
Valor do CFF original da obra:	R\$3.213.805,64	Valor liberado do CFF:	R\$3.140.762,37
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$787.493,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$765.474,43
Valor de aditivos de supressões:	R\$114.772,86	Valor descontado (supressões):	R\$114.772,86
% de aditivos de acréscimo:	24,50%	% de aditivos de supressão:	3,57%
Valor total final da obra:	R\$3.886.525,93	Valores totais liberados:	R\$3.791.463,94
Valores à liberar:	R\$95.061,99	% Executado (sobre o valor final):	97,55%
Área construída:	5.162,21 m ²	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

Contrato rescindido em 30/01/2024.

Em elaboração levantamentos para retomada da obra através da contratação de outra empresa, o que deve ocorrer em até 180 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultarlicitacao/detalheslicitacao/epuW1LcmfuJb381b0C0E1110TE1C70u38-CV726C0Y77ep0b0meF30WuXN0omF7W80iXkxi6d0wby6d0i1C7m1N0omFMAW3r1p0c0v02u>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA	jan/24
--	---------------

Unidade Beneficiada:	S. AMARO DA IMPERATRIZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	031/2023	Estabilização de talude	
Data da Ordem de Serviço:	12/07/2023	Empresa Responsável:	Freedom Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	180	Prazo de execução original:	08/01/2024
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	08/01/2024
Valor do CFF original da obra:	R\$1.817.542,87	Valor liberado do CFF:	R\$4.316,61
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.817.542,87	Valores totais liberados:	R\$4.316,61
Valores à liberar:	R\$1.813.226,26	% Executado (sobre o valor final):	0,24%
Área construída:	761,25 m ²	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

Paralisada em processo de rescisão. Em preparação material para nova contratação.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/jportal/#!/consultar/obras/SemAhuLctacaa/vyjdW1LomRUB3hbcC6rwaN0L1CbaW8CQZhaGhr7FujjoYomF3aWuaNDomF1W8Oukw6Gwby66AI1Cib3N0cmF3MjW7rjgbcvrfD==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023
jan/24

Obras iniciadas:	0
Obras concluídas (TRP):	4
Obras concluídas com TRD:	0
Obras em andamento:	12
Nº de obras no ano:	20

Valores Liberados:	
Janeiro	R\$ 2.846.552,29
Fevereiro	R\$ -
Março	R\$ -
Abril	R\$ -
Maio	R\$ -
Junho	R\$ -
Julho	R\$ -
Agosto	R\$ -
Setembro	R\$ -
Outubro	R\$ -
Novembro	R\$ -
Dezembro	R\$ -
Total	R\$ 2.846.552,29



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Maíra Vitória Martinho

Matheus Erpen Benincá

Wilson Spernau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 08/02/2024

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.