

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Agosto/2021

### Dados gerais do relatório:

Mês de referência: Agosto/2021

### Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	Mondaí	Reforma Parcial - Acessibilidade e PCI	Orçamento
2	Garuva - Novo	Construção	Orçamento
3	São Lourenço do Oeste - Novo	Construção	Orçamento
4	Caçador	Reforma Parcial - Cobertura	Orçamento
5	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
6	Abelardo Luz - Novo	Construção	Projeto em andamento
7	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
8	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
10	Taió	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
11	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
12	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
13	Araquari - Novo prédio	Construção	Projeto em andamento
14	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
15	Santo Amaro da Imperatriz	Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum	Projeto em andamento
16	Campos Novos - Novo	Construção	Projeto em andamento
17	Lebon Régis	Reforma Parcial - Cobertura	Projeto em andamento
18	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
19	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento

### Projeto 1: Reforma Parcial - Acessibilidade e PCI - Mondaí

#### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Em elaboração de Cronograma Físico Financeiro e projeto básico para licitação.

#### Informações por disciplina:

**Preventivo Contra Incêndio:** 25/06/2020: Recebida versão do Projeto para análise

**Preventivo Contra Incêndio:** 20/05/2020: Recebemos o atestado de aprovação do projeto preventivo.

**Preventivo Contra Incêndio:** 04/03/2020: SEI 0069291-87.2019.8.24.0710 - Assinatura da Ordem de Serviço

**Arquitetônico:** 21/09/2020: Fernanda comunicou a finalização do material.

**Arquitetônico:** 12/11/2019: Encaminhado e-mail para SE/DPRO para iniciar projetos complementares.

**Arquitetônico:** 08/11/2019: Projeto aprovado pela comarca (e-mail)

**Elétrico:** 03/08/2020: Recebida nova versão do projeto para análise.

**Elétrico:** 07/07/2020: Recebidas nos versões dos projetos para análise.

**Elétrico:** 08/06/2020: Recebido projeto Elétrico.

**Informações Gerais:** 19/07/2019: Processos de contratação encaminhados no dia 01/07.

**Informações Gerais:** 07/03/2019: SE fechou análise do material. Reunião agendada para amanhã com a Anna para fechar a instrução e encaminhamento.

**Informações Gerais:** 07/12/2018: Anna encaminhou material em 16/11. Aguardando análise da SE/DPRO.

### Projeto 2: Construção - Garuva - Novo

#### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Contrato em fase de rescisão. Projetos executivos concluídos e aprovados nos órgãos competentes -

Seção de Orçamento e Custos da DPRO/DEA irá realizar os orçamentos com a equipe interna.

#### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado: 05/07/2021:** Recebida as revisões dos quantitativos para análise. Elétrico, Cabeamento, PCI e Climatização.

**Projeto Contratado: 24/06/2021:** Devolvido revisão para empresa para revisão. Poucas pendências. PPCI ainda tem algumas questões para serem ajustadas.

**Projeto Contratado: 21/05/2021:** Empresa encaminhou quantitativos revisados

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 218/2018

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Garuva
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
<b>ASSINADO EM</b>	28/01/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	05/02/2019
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$113.586,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	180 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2019	R\$10.222,74	9% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/08/2019	R\$10.222,74	9% da área estimada.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/05/2020	R\$35.950,81	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterada pelo TA002 para R\$ 35.950,81
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/07/2020	R\$68.928,81	55% área real projetada. Alterada pelo TA002 para R\$ 68.928,81.
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	21/05/2020	R\$11.739,11	Acréscimo de 227,37m <sup>2</sup>

### Projeto 3: Construção - São Lourenço do Oeste - Novo

#### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Contrato em fase de rescisão. Projetos executivos concluídos e aprovados nos órgãos competentes - Seção de Orçamento e Custos da DPRO/DEA irá realizar os orçamentos com a equipe interna.

#### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado: 09/07/2021:** Recebidos arquivos revisados (quantitativos) para análise.

**Projeto Contratado: 25/06/2021:** Encaminhados relatórios para empresa. Poucas pendências. PPCI com alguns ajustes de projeto.

**Projeto Contratado: 31/05/2021:** Encaminhados quantitativos revisados para análise.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 216/2018

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
<b>ASSINADO EM</b>	28/01/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	05/02/2019
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$149.727,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

1	LIQUIDADA	Serviços Originais	06/04/2019	R\$13.475,43	9% da área estimada.
2	LIQUIDADA	Serviços Originais	03/09/2019	R\$13.475,43	9% da área estimada.
3	LIQUIDADA	Serviços Originais	19/06/2020	R\$44.550,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterada pelo TA002 para R\$ 44.550,00.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/08/2020	R\$87.389,94	55% da área real projetada. Alterada pelo TA002 para R\$ 87.389,94.
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	04/06/2020	R\$9.163,80	Acréscimo de 177,49m <sup>2</sup>

## Projeto 4: Reforma Parcial - Cobertura - Caçador

### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Em orçamentação dos serviços pela equipe interna da Diretoria.

### Informações por disciplina:

**Arquitetônico:** 07/05/2021: Encaminhada mensagem para a SOC para início do processo de orçamento.

**Arquitetônico:** 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

## Projeto 5: Construção - Garopaba - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Empresa contratada entregou material incompleto, em desacordo com as definições desta Direção da DEA, sendo encaminhado para a rescisão contratual devido a lentidão na execução contratual.

### Informações por disciplina:

**Sondagem:** 18/02/2020: Recebido laudo

**Sondagem:** 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

**Projeto Contratado:** 25/06/2021: Etapa 2 - Entrega 03 - Recebidos arquivos para nova análise.

**Projeto Contratado:** 26/05/2021: Etapa 2 - Revisão 02 - Encaminhados relatórios por meio do SEI 0013625-67.2020.8.24.0710.

**Projeto Contratado:** 23/04/2021: Encaminhado projeto estrutural

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 197/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Garopaba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	MD Brasil Arquitetos Sociedade Simples EPP
<b>ASSINADO EM</b>	07/01/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	15/06/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$266.329,03
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIBERADA	Serviços Originais	06/02/2020	R\$53.265,81	20% do valor a executar sobre área estimada
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/12/2020	R\$53.265,81	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/01/2021	R\$26.632,90	10% do valor do contrato
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/02/2021	R\$79.898,71	30% do valor do contrato
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/03/2021	R\$53.265,80	20% sobre o valor do contrato

## Projeto 6: Construção - Abelardo Luz - Novo

## Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em prazo de revisão pela empresa contratada; Iniciada a etapa de orçamentação pela contratada.

### Informações por disciplina:

**Sondagem:** 20/05/2020: Informação anterior registrada equivocadamente, pois era referente à solicitação da empresa responsável pelo projeto do Fórum de Presidente Getúlio.

**Sondagem:** 19/05/2020: estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

**Sondagem:** 27/04/2020: Encaminhado relatório de sondagem hoje para empresa.

**Projeto Contratado:** 30/07/2021: Etapa 4 - Encaminhados relatórios para empresa. Persistem pendências no PPCI (algumas questões também de Elétrica e Cabeamento).

**Projeto Contratado:** 06/07/2021: Etapa 4 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 25/06/2021: Etapa 4 - Encaminhadas análises para empresa. PPCI está impedindo o recebimento da etapa. Demais são pendências pequenas que podem ser tratadas no decorrer da última etapa.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 204/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Abelardo Luz
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Econômica Engenharia e Obras Ltda. ME.
<b>ASSINADO EM</b>	12/12/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	27/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$167.745,48
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	23/03/2020	R\$33.549,10	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	09/10/2020	R\$50.084,32	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 33.549,10 para R\$ 50.084,32.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	18/11/2020	R\$20.908,36	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 16.774,55 para R\$ 20.908,36.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/12/2020	R\$62.725,07	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 50.323,64 para R\$ 62.725,07.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/02/2021	R\$41.816,71	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 33.549,10 para R\$ 41.816,71.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	09/10/2020	R\$41.338,08	Acréscimo de 514,14m <sup>2</sup>

## Projeto 7: Reforma Global e Ampliação - Brusque

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Prazo da segunda etapa em andamento.

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 21/07/2021: Etapa 2 - Encaminhada plantas de arquitetura para análise.

**Projeto Contratado:** 07/07/2021: Etapa 2 - Reunião de início da etapa.

**Projeto Contratado:** 01/07/2021: Etapa 1 - Instrução do processo de pagamento SEI 0023788-72.2021.8.24.0710

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 117/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	15/12/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	25/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$199.605,31

<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$27.491,70	15% do valor total da reforma
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$18.327,80	10% do valor total da reforma
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$54.983,40	30% do valor total da reforma
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$36.655,59	20% do valor total da reforma
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$2.449,10	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$1.632,73	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$4.898,20	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)

## Projeto 8: Construção - Rio Negrinho - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Prazo da segunda etapa em andamento.

#### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado: 22/07/2021:** Etapa 1 - Etapa aprovada. Solicitado encaminhamento de pacote completo e ofício com solicitação de pagamento.

**Projeto Contratado: 21/07/2021:** Etapa 1 - Entrega 04 - Recebida nova versão do PPCI para análise.

**Projeto Contratado: 13/07/2021:** Etapa 1 - Revisão 03 - Encaminhada análise para empresa. Restam pendências de PPCI.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 77/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio Negrinho
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$216.081,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$130.598,60	
TA001	LIBERADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)

## Projeto 9: Construção - Presidente Getúlio - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** *Projetos executivos retornados para a adequação de pendências, prazo para correção até dia 10/08/2021*

#### Informações por disciplina:

**Sondagem:** 22/07/2020: *Recebido relatório da sondagem.*

**Sondagem:** 10/07/2020: *Sondagem será executado no dia 13/07/2020.*

**Sondagem:** 19/05/2020: *Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.*

**Projeto Contratado:** 22/07/2021: *Etapa 4 - Revisão 01 - Encaminhados relatórios de análise para empresa providenciar a revisão do material.*

**Projeto Contratado:** 22/06/2021: *Etapa 4 - Entrega 01 - Recebida projeto Executivo para análise.*

**Projeto Contratado:** 15/04/2021: *Etapa 4 - Reunião inicial*

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 186/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	20/11/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$114.984,88
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

##### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIBERADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m <sup>2</sup>

## Projeto 10: Reforma Global e Ampliação - Taió

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** *Em prazo para entrega da 5ª etapa - Projetos executivos*

#### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 08/06/2021: *Etapa 5 - Reunião inicial*

**Projeto Contratado:** 26/05/2021: *Etapa 3 - Instruído processo de pagamento 0019876-67.2021.8.24.0710.*

**Projeto Contratado:** 21/05/2021: *Etapa 3 - Recebido Anteprojeto completo para arquivamento.*

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 84/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taió
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	14/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$127.074,05
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIBERADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$14.949,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$74.749,44	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE;

## Projeto 11: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Projetos executivos entregues em 21/07/2021 - Em conferência pela equipe da Divisão de Projetos

#### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 10/06/2021: Assinado o aditivo para separação da Etapa 5, tratado por meio do processo 0017852-66.2021.8.24.0710.

**Projeto Contratado:** 19/05/2021: Etapa 5 - Reunião inicial

**Projeto Contratado:** 05/05/2021: Etapa 3 - Instrução do processo de pagamento SEI 0016912-04.2021.8.24.0710

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 83/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$128.728,40
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$15.444,96	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4)
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.055,53	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$60.277,63	prazo: 60 dias do término da etapa 4

## Projeto 12: Construção - Curitibaanos - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Prazo de conclusão da etapa 2 - 18/08/2021 - Anteprojeto

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 28/06/2021: Etapa 2 - Reunião inicial da etapa.

Projeto Contratado: 22/06/2021: Etapa 1 - Instrido processo de pagamento (SEI 0022776-23.2021.8.24.0710)

Projeto Contratado: 18/06/2021: Etapa 1 - Recebido material completo para arquivamento.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 76/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitibaanos
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$337.064,00
PRAZO INICIAL	270 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$100.008,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas).
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$203.720,00	55% da área real projetada.
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	

## Projeto 13: Construção - Araquari - Novo prédio

### Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em prazo para execução das etapas 3 (projeto legal) e 4 (projeto executivo) - até 22/09/2021.

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 09/07/2021: Etapa 4 - Reunião de início do Projeto Executivo

Projeto Contratado: 07/07/2021: Etapa 2 - Processo de pagamento 0024629-67.2021.8.24.0710

Projeto Contratado: 06/07/2021: Etapa 2 - Entrega do material completo para arquivamento. Entregue todos os protocolos de aprovação.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 79/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de construção do novo Fórum de Araquari
EMPRESA CONTRATADA	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
ASSINADO EM	21/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	30/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$237.452,00
PRAZO INICIAL	300 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIBERADA	Serviços Originais	04/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/04/2021	R\$130.598,60	



## Projeto 14: Construção - Sombrio - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Retomado os prazos a partir de 02/08/2021 - Prazo para revisão do executivo até dia 15/09/2021

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 28/07/2021: Realizada reunião para retomada do contrato. Definido início do prazo de 45 dias a partir do dia 02/08/2021.

**Projeto Contratado:** 09/07/2021: Processo 0012423-21.2021.8.24.0710 retornado a DPRO com documentação da empresa adequada, para análise e continuidade do contrato.

**Projeto Contratado:** 01/06/2021: Instruído processo 0012423-21.2021.8.24.0710 - apresentação da documentação da empresa para substituição do responsável técnico. Encaminhado para DMP para análise da documentação.

**Sondagem:** 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 203/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Lavoro Construtora Ltda. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	16/12/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	16/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$184.843,30
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m <sup>2</sup> (25%)
Reaj. Parc. 2	LIQUIDADADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

## Projeto 15: Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum - Santo Amaro da Imperatriz

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Aguardando elaboração do contrato para início dos serviços técnicos.

## Projeto 16: Construção - Campos Novos - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Prazos em andamento para elaboração dos projetos legais (etapa 3) e projetos executivos (etapa 4)

**Informações por disciplina:****Projeto Contratado:** 06/07/2021: *Etapa 4 - Reunião de início da etapa.***Projeto Contratado:** 02/07/2021: *Etapa 2 - Instruído processo de pagamento 0024022-54.2021.8.24.0710***Projeto Contratado:** 01/07/2021: *Etapa 2 - Recebidos arquivos e solicitação de pagamento.***Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 80/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Campos Novos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$169.107,12
<b>PRAZO INICIAL</b>	180 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIBERADA	Serviços Originais	16/11/2020	R\$16.724,88	9% (nove por cento) do valor total da proposta vencedora, vinculado à área total estimada, após a conclusão da 2ª ETAPA (Anteprojeto);
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$50.174,64	45% (quarenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas, após a conclusão da 3ª ETAPA (Projeto Legal);
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$102.207,60	valor residual, ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo).

**Projeto 17: Reforma Parcial - Cobertura - Lebon Régis****Fase Atual: Projeto em andamento****Informações Gerais:** *Em desenvolvimento interno pela equipe de Arquitetura e Engenharia - Detalhamento dos projetos executivos***Informações por disciplina:****Arquitetônico:** 22/06/2020: *Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.***Projeto 18: Construção - Urussanga - Novo****Fase Atual: Projeto em andamento****Informações Gerais:** *Retornado material da 2ª revisão da 1ª etapa de 5 - em fase de conferência pela equipe da Divisão de Projetos***Informações por disciplina:****Sondagem:** 12/05/2021: *Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.***Sondagem:** 08/03/2021: *Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021***Sondagem:** 05/02/2021: *Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.***Projeto Contratado:** 19/07/2021: *Etapa 1 - Recebida nova versão do Estudo Preliminar para análise (Arquitetura e PCI).***Projeto Contratado:** 29/06/2021: *Etapa 1 - Encaminhado resultado da consulta ao CBMSC para empresa. retomado o prazo da empresa.***Projeto Contratado:** 25/06/2021: *Etapa 1 - Revisão 02 - Encaminhados relatórios para providências de revisão. Pendências de Arquitetura e PCI. Estamos aguardando retorno do Coronel Fabiano sobre descarga pela lateral do prédio. Prazo da empresa continuará sobrestado até finalização da consulta.*

**Topografia:** 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura.  
Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 95/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
<b>ASSINADO EM</b>	07/10/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$198.498,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2021	R\$39.699,66	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2021	R\$19.849,83	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/07/2021	R\$59.549,50	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2021	R\$39.699,67	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

**Projeto 19: Construção - São José do Cedro - Novo**

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Verificada exigência por parte da Prefeitura de São José do Cedro - Enviado ofício para dispensa do pé-direito mínimo de 4 metros, conforme requerido pela PMSJC

**Informações por disciplina:**

**Sondagem:** 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

**Projeto Contratado:** 25/06/2021: Etapa 1 - Entrega 01 - Recebida primeira versão completa do EP para análise.

**Projeto Contratado:** 18/06/2021: Encaminhada análise para empresa.

**Projeto Contratado:** 14/06/2021: Empresa apresentou outra versão da arquitetura para análise.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 89/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	25/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	22/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$133.437,86
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato

2	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.687,57	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/05/2021	R\$13.343,79	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/06/2021	R\$40.031,36	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/08/2021	R\$26.687,57	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada