

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Julho/2021

### Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Julho/2021*

### Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	Mondaí	Reforma Parcial - Acessibilidade e PCI	Orçamento
2	Garuva - Novo	Construção	Orçamento
3	São Lourenço do Oeste - Novo	Construção	Orçamento
4	Caçador	Reforma Parcial - Cobertura	Orçamento
5	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
6	Abelardo Luz - Novo	Construção	Projeto em andamento
7	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
8	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
10	Taió	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
11	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
12	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
13	Araquari - Novo prédio	Construção	Projeto em andamento
14	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
15	Santo Amaro da Imperatriz	Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum	Projeto em andamento
16	Campos Novos - Novo	Construção	Projeto em andamento
17	Lebon Régis	Reforma Parcial - Cobertura	Projeto em andamento
18	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
19	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento

### Projeto 1: Reforma Parcial - Acessibilidade e PCI - Mondaí

**Fase Atual: Orçamento**

**Informações Gerais:** *Em orçamento com a equipe interna da Diretoria de Engenharia e Arquitetura - Prazo de conclusão: 15/07*

#### Informações por disciplina:

**Elétrico:** *03/08/2020: Recebida nova versão do projeto para análise.*

**Elétrico:** *07/07/2020: Recebidas nos versões dos projetos para análise.*

**Elétrico:** *08/06/2020: Recebido projeto Elétrico.*

**Preventivo Contra Incêndio:** *25/06/2020: Recebida versão do Projeto para análise*

**Preventivo Contra Incêndio:** *20/05/2020: Recebemos o atestado de aprovação do projeto preventivo.*

**Preventivo Contra Incêndio:** *04/03/2020: SEI 0069291-87.2019.8.24.0710 - Assinatura da Ordem de Serviço*

**Arquitetônico:** *21/09/2020: Fernanda comunicou a finalização do material.*

**Arquitetônico:** *12/11/2019: Encaminhado e-mail para SE/DPRO para iniciar projetos complementares.*

**Arquitetônico:** *08/11/2019: Projeto aprovado pela comarca (e-mail)*

**Informações Gerais:** *19/07/2019: Processos de contratação encaminhados no dia 01/07.*

**Informações Gerais:** *07/03/2019: SE fechou análise do material. Reunião agendada para amanhã com a Anna para fechar a instrução e encaminhamento.*

**Informações Gerais:** *07/12/2018: Anna encaminhou material em 16/11. Aguardando análise da SE/DPRO.*

### Projeto 2: Construção - Garuva - Novo

**Fase Atual: Orçamento**

**Informações Gerais:** Contrato em fase de rescisão. Projetos executivos concluídos e aprovados nos órgãos competentes - Seção de Orçamento e Custos da DPRO/DEA irá realizar os orçamentos com a equipe interna.

**Informações por disciplina:**

**Projeto Contratado:** 24/06/2021: Devolvido revisão para empresa para revisão. Poucas pendências. PPCI ainda tem algumas questão para serem ajustadas.

**Projeto Contratado:** 21/05/2021: Empresa encaminhou quantitativos revisados

**Projeto Contratado:** 13/05/2021: Encaminhada análise dos quantitativos para revisão da empresa.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 218/2018**

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Garuva
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
<b>ASSINADO EM</b>	28/01/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	05/02/2019
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$113.586,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	180 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2019	R\$10.222,74	9% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/08/2019	R\$10.222,74	9% da área estimada.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/05/2020	R\$35.950,81	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterada pelo TA002 para R\$ 35.950,81
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/07/2020	R\$68.928,81	55% área real projetada. Alterada pelo TA002 para R\$ 68.928,81.
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	21/05/2020	R\$11.739,11	Acréscimo de 227,37m <sup>2</sup>

**Projeto 3: Construção - São Lourenço do Oeste - Novo**

**Fase Atual: Orçamento**

**Informações Gerais:** Contrato em fase de rescisão. Projetos executivos concluídos e aprovados nos órgãos competentes - Seção de Orçamento e Custos da DPRO/DEA irá realizar os orçamentos com a equipe interna.

**Informações por disciplina:**

**Projeto Contratado:** 25/06/2021: Encaminhados relatórios para empresa. Poucas pendências. PPCI com alguns ajustes de projeto.

**Projeto Contratado:** 31/05/2021: Encaminhados quantitativos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 14/05/2021: Encaminhada análise dos quantitativos para revisão da empresa.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 216/2018**

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
<b>ASSINADO EM</b>	28/01/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	05/02/2019
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$149.727,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

1	LIQUIDADA	Serviços Originais	06/04/2019	R\$13.475,43	9% da área estimada.
2	LIQUIDADA	Serviços Originais	03/09/2019	R\$13.475,43	9% da área estimada.
3	LIQUIDADA	Serviços Originais	19/06/2020	R\$44.550,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterada pelo TA002 para R\$ 44.550,00.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/08/2020	R\$87.389,94	55% da área real projetada. Alterada pelo TA002 para R\$ 87.389,94.
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	04/06/2020	R\$9.163,80	Acréscimo de 177,49m <sup>2</sup>

## Projeto 4: Reforma Parcial - Cobertura - Caçador

### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Em desenvolvimento interno pela equipe de Arquitetura e Engenharia - Etapa de orçamentação dos serviços

### Informações por disciplina:

**Arquitetônico:** 07/05/2021: Encaminhada mensagem para a SOC para início do processo de orçamento.

**Arquitetônico:** 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

## Projeto 5: Construção - Garopaba - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Reunião realizada com a empresa MD Brasil e definida a data limite para entrega de todo material pronto e corrigido até o dia 25/06/2021. Atualmente em fase de análise pelos servidores da Diretoria para verificar a aceitação ou não da etapa.

### Informações por disciplina:

**Sondagem:** 18/02/2020: Recebido laudo

**Sondagem:** 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

**Projeto Contratado:** 25/06/2021: Etapa 2 - Entrega 03 - Recebidos arquivos para nova análise.

**Projeto Contratado:** 26/05/2021: Etapa 2 - Revisão 02 - Encaminhados relatórios por meio do SEI 0013625-67.2020.8.24.0710.

**Projeto Contratado:** 23/04/2021: Encaminhado projeto estrutural

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 197/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Garopaba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	MD Brasil Arquitetos Sociedade Simples EPP
<b>ASSINADO EM</b>	07/01/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	15/06/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$266.329,03
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIBERADA	Serviços Originais	06/02/2020	R\$53.265,81	20% do valor a executar sobre área estimada
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/12/2020	R\$53.265,81	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/01/2021	R\$26.632,90	10% do valor do contrato
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/02/2021	R\$79.898,71	30% do valor do contrato
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/03/2021	R\$53.265,80	20% sobre o valor do contrato

## Projeto 6: Construção - Abelardo Luz - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em andamento da revisão da ETAPA 4 de 5 pela empresa contratada - pequenos ajustes no projeto preventivo contra incêndio, após será iniciada a etapa de orçamentação.

### Informações por disciplina:

**Sondagem:** 20/05/2020: Informação anterior registrada equivocadamente, pois era referente à solicitação da empresa responsável pelo projeto do Fórum de Presidente Getúlio.

**Sondagem:** 19/05/2020: estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

**Sondagem:** 27/04/2020: Encaminhado relatório de sondagem hoje para empresa.

**Projeto Contratado:** 25/06/2021: Etapa 4 - Encaminhadas análises para empresa. PPCI está impedindo o recebimento da etapa. Demais são pendências pequenas que podem ser tratadas no decorrer da última etapa.

**Projeto Contratado:** 02/06/2021: Etapa 4 - Recebidos projetos revisados para nova análise.

**Projeto Contratado:** 17/05/2021: Etapa 4 - encaminhados demais relatórios para empresa.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 204/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Abelardo Luz
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Econômica Engenharia e Obras Ltda. ME.
<b>ASSINADO EM</b>	12/12/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	27/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$167.745,48
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	23/03/2020	R\$33.549,10	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	09/10/2020	R\$50.084,32	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 33.549,10 para R\$ 50.084,32.
3	LIBERADA	Serviços Originais	18/11/2020	R\$20.908,36	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 16.774,55 para R\$ 20.908,36.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/12/2020	R\$62.725,07	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 50.323,64 para R\$ 62.725,07.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/02/2021	R\$41.816,71	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 33.549,10 para R\$ 41.816,71.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	09/10/2020	R\$41.338,08	Acréscimo de 514,14m <sup>2</sup>

## Projeto 7: Reforma Global e Ampliação - Brusque

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Recebida 1ª etapa em 30/06/2021 - Iniciada etapa de estudo preliminar.

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 01/07/2021: Etapa 1 - Instrução do processo de pagamento SEI 0023788-72.2021.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 29/06/2021: Etapa 1 - Aprovação da Etapa. Solicitamos encaminhamento de jogo completo do material para arquivamento e ofício com solicitação de pagamento.

**Projeto Contratado:** 24/06/2021: Etapa 1 - Entrega 04 - Recebidos projetos Elétrico e PCI para análise.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 117/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
---------------	---

<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	15/12/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	25/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$199.605,31
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIBERADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$27.491,70	15% do valor total da reforma
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$18.327,80	10% do valor total da reforma
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$54.983,40	30% do valor total da reforma
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$36.655,59	20% do valor total da reforma
1A	LIBERADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$2.449,10	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$1.632,73	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$4.898,20	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)

## Projeto 8: Construção - Rio Negrinho - Novo

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:**

**Informações por disciplina:**

**Projeto Contratado: 29/06/2021: Etapa 1 - Revisão 02 - Restam pendências de PPCI que impedem o recebimento da etapa.**

**Projeto Contratado: 18/06/2021: Etapa 1 - Entrega 02 - Recebidos projetos revisados.**

**Projeto Contratado: 02/06/2021: Etapa 1 - Revisão 01 - Encaminhados relatórios para empresa adequar projetos. Arquitetura aceita.**

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

#### CONTRATO 1: 77/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio Negrinho
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$216.081,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

2	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$130.598,60	
TA001	PREVISTA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$9.498,00	

## Projeto 9: Construção - Presidente Getúlio - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** *Projetos executivos em conferência pela equipe de fiscalização dos projetos.*

### Informações por disciplina:

**Sondagem:** 22/07/2020: *Recebido relatório da sondagem.*

**Sondagem:** 10/07/2020: *Sondagem será executado no dia 13/07/2020.*

**Sondagem:** 19/05/2020: *Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.*

**Projeto Contratado:** 22/06/2021: *Etapa 4 - Entrega 01 - Recebida projeto Executivo para análise.*

**Projeto Contratado:** 15/04/2021: *Etapa 4 - Reunião inicial*

**Projeto Contratado:** 07/04/2021: *Processo do Aditamento - 0013330-93.2021.8.24.0710. Processo de pagamento da etapa 2 - 0013332-63.2021.8.24.0710.*

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 186/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	20/11/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$114.984,88
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIBERADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m <sup>2</sup>

## Projeto 10: Reforma Global e Ampliação - Taió

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** *Em prazo para entrega da 5ª etapa - Projetos executivos*

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 08/06/2021: *Etapa 5 - Reunião inicial*

**Projeto Contratado:** 26/05/2021: *Etapa 3 - Instruído processo de pagamento 0019876-67.2021.8.24.0710.*

**Projeto Contratado:** 21/05/2021: *Etapa 3 - Recebido Anteprojeto completo para arquivamento.*

### Contratos de elaboração associados ao projeto:



**CONTRATO 1: 84/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taíó
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	14/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$127.074,05
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIBERADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$14.949,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$74.749,44	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE;

**Projeto 11: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul****Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Em prazo para entrega da 5ª etapa - Projetos executivos

**Informações por disciplina:**

**Projeto Contratado:** 10/06/2021: Assinado o aditivo para separação da Etapa 5, tratado por meio do processo 0017852-66.2021.8.24.0710.

**Projeto Contratado:** 19/05/2021: Etapa 5 - Reunião inicial

**Projeto Contratado:** 05/05/2021: Etapa 3 - Instrução do processo de pagamento SEI 0016912-04.2021.8.24.0710

**Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 83/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$128.728,40
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIBERADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$15.444,96	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4)
3A	LIBERADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.055,53	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$60.277,63	prazo: 60 dias do término da etapa 4

## Projeto 12: Construção - Curitibaanos - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Conclusão da etapa 1 - prazo de conclusão da etapa 2 - 18/08/2021 - Anteprojeto

**Informações por disciplina:**

**Projeto Contratado:** 28/06/2021: Etapa 2 - Reunião inicial da etapa.

**Projeto Contratado:** 22/06/2021: Etapa 1 - Instrido processo de pagamento (SEI 0022776-23.2021.8.24.0710)

**Projeto Contratado:** 18/06/2021: Etapa 1 - Recebido material completo para arquivamento.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

#### CONTRATO 1: 76/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitibaanos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$337.064,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	270 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$100.008,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas).
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$203.720,00	55% da área real projetada.
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	

## Projeto 13: Construção - Araquari - Novo prédio

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Recebida a etapa 2 em 28/06/2021 - Início das etapas 3 (projeto legal) e 4 (projeto executivo).

**Informações por disciplina:**

**Projeto Contratado:** 28/06/2021: Etapa 2 - Revisão 04 - Etapa aprovada. Poucas questões que serão tratadas no desenvolvimento da próxima etapa.

**Projeto Contratado:** 10/06/2021: Etapa 2 - Entrega 04 - Recebidas as revisões de Arquitetura, Estrutura, PPCI, Impermeabilização e Elétrico para análise.

**Projeto Contratado:** 31/05/2021: Etapa 2 - Revisão 03 - Encaminhados os relatórios para adequações do material. Poucas pendências de PPCI, Impermeabilização e Arquitetura.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

#### CONTRATO 1: 79/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de construção do novo Fórum de Araquari
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
<b>ASSINADO EM</b>	21/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	30/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$237.452,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	300 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------



2	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/04/2021	R\$130.598,60	

## Projeto 14: Construção - Sombrio - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** A representante da empresa reapresentou documentos com as correções nos contratos de prestação de serviços, aguardando aceite jurídico para retomada dos prazos contratuais.

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 01/06/2021: Instruído processo 0012423-21.2021.8.24.0710 - apresentação da documentação da empresa para substituição do responsável técnico. Encaminhado para DMP para análise da documentação.

**Projeto Contratado:** 11/02/2021: Reunião de início da Etapa 4.

**Projeto Contratado:** 29/01/2021: Processo de aditamento da área - 0004213-78.2021.8.24.0710. Processo de pagamento etapa 2 - 0004219-85.2021.8.24.0710

**Sondagem:** 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 203/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Lavoro Construtora Ltda. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	16/12/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	16/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$184.843,30
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIBERADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m <sup>2</sup> (25%)
Reaj Parc. 2	A EXECUTAR	Reajuste	25/01/2021	R\$1.255,26	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

## Projeto 15: Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum - Santo Amaro da Imperatriz

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Empresa reduziu o valor para o limite legal de contratação, aguardando habilitação jurídica para continuidade das providências.

## Projeto 16: Construção - Campos Novos - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Recebida a 2ª etapa em 28/06/2021 - Início dos prazos para elaboração dos projetos legais (etapa 3) e projetos executivos (etapa 4)

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 02/07/2021: Etapa 2 - Instruído processo de pagamento 0024022-54.2021.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 01/07/2021: Etapa 2 - Recebidos arquivos e solicitação de pagamento.

**Projeto Contratado:** 28/06/2021: Etapa 2 - Aceitação da Etapa. Solicitado o encaminhamento do material completo para arquivamento, assim como os protocolos e a solicitação de pagamento.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 80/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Campos Novos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$169.107,12
<b>PRAZO INICIAL</b>	180 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIBERADA	Serviços Originais	16/11/2020	R\$16.724,88	9% (nove por cento) do valor total da proposta vencedora, vinculado à área total estimada, após a conclusão da 2ª ETAPA (Anteprojeto);
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$50.174,64	45% (quarenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas, após a conclusão da 3ª ETAPA (Projeto Legal);
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$102.207,60	valor residual, ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo).

## Projeto 17: Reforma Parcial - Cobertura - Lebon Régis

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em desenvolvimento interno pela equipe de Arquitetura e Engenharia - Revisão de memorial e ajuste de detalhes dos projetos executivos

### Informações por disciplina:

**Arquitetônico:** 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

## Projeto 18: Construção - Urussanga - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Enviada a 2ª revisão da 1ª etapa de 5 - em fase de correções por parte da empresa contratada

### Informações por disciplina:

**Sondagem:** 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

**Sondagem:** 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

**Sondagem:** 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

**Projeto Contratado:** 29/06/2021: Etapa 1 - Encaminhado resultado da consulta ao CBMSC para empresa. retomado o prazo da empresa.

**Projeto Contratado:** 25/06/2021: Etapa 1 - Revisão 02 - Encaminhados relatórios para providências de revisão. Pendências de Arquitetura e PCI. Estamos aguardando retorno do Coronel Fabiano sobre descarga pela lateral do prédio. Prazo da empresa continuará sobrestado até finalização da consulta.

**Projeto Contratado:** 07/06/2021: Etapa 1 - Entrega 02 - Recebido material revisado para análise.

**Topografia:** 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura. Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 95/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
<b>ASSINADO EM</b>	07/10/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$198.498,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2021	R\$39.699,66	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2021	R\$19.849,83	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/07/2021	R\$59.549,50	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2021	R\$39.699,67	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

#### Projeto 19: Construção - São José do Cedro - Novo

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Retornado com as correções em 28/06/2021 por parte da empresa contratada. Em fase de conferência por parte da fiscalização dos projetos.

**Informações por disciplina:**

**Projeto Contratado:** 25/06/2021: Etapa 1 - Entrega 01 - Recebida primeira versão completa do EP para análise.

**Projeto Contratado:** 18/06/2021: Encaminhada análise para empresa.

**Projeto Contratado:** 14/06/2021: Empresa apresentou outra versão da arquitetura para análise.

**Sondagem:** 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 89/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	25/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	22/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$133.437,86
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.687,57	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/05/2021	R\$13.343,79	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/06/2021	R\$40.031,36	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/08/2021	R\$26.687,57	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada