

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Maio/2021

Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Maio/2021*

Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	Mondaí	Reforma Parcial - Acessibilidade e PCI	Orçamento
2	Garuva - Novo	Construção	Orçamento
3	São Lourenço do Oeste - Novo	Construção	Orçamento
4	Caçador	Reforma Parcial - Cobertura	Projeto em andamento
5	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
6	Abelardo Luz - Novo	Construção	Projeto em andamento
7	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
8	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
10	Rio do Oeste - Novo	Construção	Projeto pausado
11	Taió	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
12	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
13	Araquari - Novo prédio	Construção	Projeto em andamento
14	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto pausado
15	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
16	Santo Amaro da Imperatriz	Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum	Projeto em andamento
17	Campos Novos - Novo	Construção	Projeto em andamento
18	Itapoá	Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento	Projeto em andamento
19	Lebon Régis	Reforma Parcial - Cobertura	Projeto em andamento
20	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
21	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
22	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento

Projeto 1: Reforma Parcial - Acessibilidade e PCI - Mondaí

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: *Em orçamento com a equipe interna da Diretoria de Engenharia e Arquitetura*

Informações por disciplina:

Preventivo Contra Incêndio: 25/06/2020: *Recebida versão do Projeto para análise*

Preventivo Contra Incêndio: 20/05/2020: *Recebemos o atestado de aprovação do projeto preventivo.*

Preventivo Contra Incêndio: 04/03/2020: *SEI 0069291-87.2019.8.24.0710 - Assinatura da Ordem de Serviço*

Arquitetônico: 21/09/2020: *Fernanda comunicou a finalização do material.*

Arquitetônico: 12/11/2019: *Encaminhado e-mail para SE/DPRO para iniciar projetos complementares.*

Arquitetônico: 08/11/2019: *Projeto aprovado pela comarca (e-mail)*

Elétrico: 03/08/2020: *Recebida nova versão do projeto para análise.*

Elétrico: 07/07/2020: *Recebidas nos versões dos projetos para análise.*

Elétrico: 08/06/2020: *Recebido projeto Elétrico.*

Informações Gerais: 19/07/2019: *Processos de contratação encaminhados no dia 01/07.*

Informações Gerais: 07/03/2019: *SE fechou análise do material. Reunião agendada para amanhã com a Anna para fechar a instrução e encaminhamento.*

Informações Gerais: 07/12/2018: *Anna encaminhou material em 16/11. Aguardando análise da SE/DPRO.*

Projeto 2: Construção - Garuva - Novo

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Reunião realizada com os prepostos da empresa Toposolo Engenharia, onde foi exposto o inadimplemento da execução dos serviços da última etapa, aqueles relativos a orçamentação da obra, sendo definido que a empresa irá realizar as correções nas planilhas quantitativas, após serão realizados os atos para rescisão do contrato

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 31/03/2021: Empresa entregou a planilha orçamentária para análise.

Projeto Contratado: 10/03/2021: Encaminhada revisão dos projetos.

Projeto Contratado: 04/02/2021: Empresa encaminhou nova versão do projeto para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 218/2018

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Garuva
EMPRESA CONTRATADA	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
ASSINADO EM	28/01/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	05/02/2019
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$113.586,00
PRAZO INICIAL	180 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2019	R\$10.222,74	9% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/08/2019	R\$10.222,74	9% da área estimada.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/05/2020	R\$35.950,81	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterada pelo TA002 para R\$ 35.950,81
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/07/2020	R\$68.928,81	55% área real projetada. Alterada pelo TA002 para R\$ 68.928,81.
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	21/05/2020	R\$11.739,11	Acréscimo de 227,37m ²

Projeto 3: Construção - São Lourenço do Oeste - Novo

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Reunião realizada com os prepostos da empresa Toposolo Engenharia, onde foi exposto o inadimplemento da execução dos serviços da última etapa, aqueles relativos a orçamentação da obra, sendo definido que a empresa irá realizar as correções nas planilhas quantitativas, após serão realizados os atos para rescisão do contrato

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 01/04/2021: Entregue planilha orçamentária para análise.

Projeto Contratado: 11/03/2021: Encaminhada análise da empresa. Pequenas pendências que não comprometem o projeto.

Projeto Contratado: 22/02/2021: Empresa entregou nova versão para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 216/2018

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste
EMPRESA CONTRATADA	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
ASSINADO EM	28/01/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	05/02/2019
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$149.727,00
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	06/04/2019	R\$13.475,43	9% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/09/2019	R\$13.475,43	9% da área estimada.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/06/2020	R\$44.550,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterada pelo TA002 para R\$ 44.550,00.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/08/2020	R\$87.389,94	55% da área real projetada. Alterada pelo TA002 para R\$ 87.389,94.
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	04/06/2020	R\$9.163,80	Acréscimo de 177,49m²

Projeto 4: Reforma Parcial - Cobertura - Caçador

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em desenvolvimento interno pela equipe de Arquitetura e Engenharia - Encaminhado para orçamentação dos serviços

Informações por disciplina:

Arquitetônico: 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

Projeto 5: Construção - Garopaba - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em andamento revisão da ETAPA 2 pela empresa contratada pelos servidores da Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Informações por disciplina:

Sondagem: 18/02/2020: Recebido laudo

Sondagem: 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

Projeto Contratado: 23/04/2021: Encaminhado projeto estrutural

Projeto Contratado: 15/04/2021: Etapa 2 - Entrega 02 - Empresa encaminhou o material para análise (irá encaminhar o projeto estrutural até final da semana).

Projeto Contratado: 10/03/2021: Encaminhada revisão para empresa.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 197/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Garopaba
EMPRESA CONTRATADA	MD Brasil Arquitetos Sociedade Simples EPP
ASSINADO EM	07/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	15/06/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$266.329,03
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIBERADA	Serviços Originais	06/02/2020	R\$53.265,81	20% do valor a executar sobre área estimada
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/12/2020	R\$53.265,81	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/01/2021	R\$26.632,90	10% do valor do contrato
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/02/2021	R\$79.898,71	30% do valor do contrato
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/03/2021	R\$53.265,80	20% sobre o valor do contrato

Projeto 6: Construção - Abelardo Luz - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em andamento revisão da ETAPA 4/5 pela empresa contratada - Entrega da 3ª revisão de todas as disciplinas - em análise pelos servidores da Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Informações por disciplina:

Sondagem: 19/05/2020: estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

Sondagem: 27/04/2020: Encaminhado relatório de sondagem hoje para empresa.

Sondagem: 12/03/2020: Será executado o levantamento de campo em 16/03/2020.

Projeto Contratado: 20/04/2021: Etapa 3 - Encaminhadas todas as aprovações para arquivamento. Processo de pagamento da etapa 3 - SEI 0015055-20.2021.8.24.0710

Projeto Contratado: 06/04/2021: Recebida nova versão do projeto para análise.

Projeto Contratado: 15/03/2021: Encaminhada revisão do PGRCC e Caderno de Encargos.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 204/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Abelardo Luz
EMPRESA CONTRATADA	Econômica Engenharia e Obras Ltda. ME.
ASSINADO EM	12/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$167.745,48
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	23/03/2020	R\$33.549,10	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	09/10/2020	R\$50.084,32	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 33.549,10 para R\$ 50.084,32.
3	LIBERADA	Serviços Originais	18/11/2020	R\$20.908,36	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 16.774,55 para R\$ 20.908,36.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/12/2020	R\$62.725,07	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 50.323,64 para R\$ 62.725,07.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/02/2021	R\$41.816,71	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 33.549,10 para R\$ 41.816,71.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	09/10/2020	R\$41.338,08	Acréscimo de 514,14m²

Projeto 7: Reforma Global e Ampliação - Brusque

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Entrega da 1ª etapa de 6 - em análise pelos servidores da Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 23/04/2021: Etapa 1 - Entrega 02 - Encaminhado nova versão do levantamento para análise.

Projeto Contratado: 09/04/2021: Etapa 1 - Revisão 01 - relatórios enviados para empresa.

Projeto Contratado: 03/03/2021: Entrega Etapa 1 - Levantamento.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 117/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
EMPRESA CONTRATADA	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	15/12/2020

ORDEM DE SERVIÇO EM	25/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$199.605,31
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$27.491,70	15% do valor total da reforma
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$18.327,80	10% do valor total da reforma
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$54.983,40	30% do valor total da reforma
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$36.655,59	20% do valor tota da reforma
1A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$2.449,10	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$1.632,73	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$4.898,20	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)

Projeto 8: Construção - Rio Negrinho - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Entrega da 1ª etapa de 5 - em análise pelos servidores da Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 29/04/2021: Etapa 1 - Entrega 01 - Recebida versão completa da revisão do EP para análise.

Projeto Contratado: 15/03/2021: Encaminhada análise para início do prazo do aditivo.

Projeto Contratado: 09/11/2020: Encaminhado projeto para o MPSC para adequação da sua área.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 77/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio negrinho
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$216.081,32
PRAZO INICIAL	225 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$130.598,60	
TA001	PREVISTA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$9.498,00	

Projeto 9: Construção - Presidente Getúlio - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Conclusão da 3ª etapa de 5 - em prazo de elaboração dos projetos da 4ª etapa pela empresa

Informações por disciplina:

Sondagem: 22/07/2020: Recebido relatório da sondagem.

Sondagem: 10/07/2020: Sondagem será executado no dia 13/07/2020.

Sondagem: 19/05/2020: Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

Projeto Contratado: 15/04/2021: Etapa 4 - Reunião inicial

Projeto Contratado: 07/04/2021: Processo do Aditamento - 0013330-93.2021.8.24.0710. Processo de pagamento da etapa 2 - 0013332-63.2021.8.24.0710.

Projeto Contratado: 26/03/2021: Encaminhado e-mail informando da aceitação da Etapa 2. Solicitada a apresentação de cópia completa do AP e dos protocolos.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 186/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	20/11/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$114.984,88
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIBERADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/05/2021	R\$11.498,48	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$34.495,46	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$22.996,98	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m²

Projeto 10: Construção - Rio do Oeste - Novo

Fase Atual: Projeto pausado

Informações Gerais: Paralisado - Aguardando reversão do terreno por parte do Município

Informações por disciplina:

Topografia: 27/08/2020: Entegue material para procedimento da retificação da matrícula.

Topografia: 25/06/2020: Emitida nota de empenho (SEI 0022809-47.2020.8.24.0710)

Topografia: 10/06/2020: Encaminhada RC para contratação da retificação e desmembramento.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 217/2018

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Rio do Oeste
EMPRESA CONTRATADA	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.

ASSINADO EM	28/01/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	05/02/2019
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$113.586,00
PRAZO INICIAL	180 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2019	R\$10.222,74	9% da área estimada.
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2019	R\$10.222,74	9% da área estimada.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/08/2019	R\$30.668,22	45% da área real projetada (descontados as duas primeiras parcelas)
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/08/2019	R\$62.472,30	55% da área real projetada.

Projeto 11: Reforma Global e Ampliação - Taió

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em análise da 3ª etapa de 5 pelos servidores da Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 16/04/2021: Etapa 3 - Entrega 03 - recebida nova versão do AP para análise (Elétrico, Mecânica, Hidro e PPCI).

Projeto Contratado: 09/04/2021: Etapa 3 - Revisão 2 - encaminhado relatórios de análise para empresa. Pendências de engenharia. Arquitetura recebida.

Projeto Contratado: 08/03/2021: Recebida nova versão do projeto para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 84/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taió
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$127.074,05
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/10/2020	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/11/2020	R\$14.949,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/11/2020	R\$74.749,44	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE;

Projeto 12: Construção - Curitiba - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Entrega da 2ª etapa de 5 - em fase de análise pelos servidores da Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Informações por disciplina:**Projeto Contratado:** 23/04/2021: *Etapa 1 - Entrega 02 - Recebida nova versão do EP para análise.***Projeto Contratado:** 14/04/2021: *Etapa 1 - Revisão 01 - Encaminhados relatórios para empresa providenciar as alterações no material.***Projeto Contratado:** 15/03/2021: *Recebida revisão do EP para análise.***Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 76/2020**

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$337.064,00
PRAZO INICIAL	270 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/11/2020	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	29/05/2021	R\$100.008,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas).
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	29/05/2021	R\$203.720,00	55% da área real projetada.
TA001	PREVISTA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	

Projeto 13: Construção - Araquari - Novo prédio**Fase Atual: Projeto em andamento****Informações Gerais:** *Entrega da 2ª etapa de 5 - 2ª revisão - em fase de análise pelos servidores da Diretoria de Engenharia e Arquitetura***Informações por disciplina:****Projeto Contratado:** 26/04/2021: *Etapa 2 - Entrega 03 - Nova versão do AP para análise.***Projeto Contratado:** 05/04/2021: *Encaminhados relatórios de revisão análise para empresa.***Projeto Contratado:** 05/03/2021: *Recebida nova versão do AP para análise.***Contratos de elaboração associados ao projeto:****CONTRATO 1: 79/2020**

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de construção do novo Fórum de Araquari
EMPRESA CONTRATADA	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
ASSINADO EM	21/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	30/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$237.452,00
PRAZO INICIAL	300 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/04/2021	R\$130.598,60	

Projeto 14: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

Fase Atual: Projeto pausado

Informações Gerais:

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 15/01/2021: SEI 0002566-82.2020.8.24.0710 - instrução da rescisão contratual

Projeto Contratado: 13/11/2020: Recebido projeto para revisão.

Projeto Contratado: 05/11/2020: Liberada revisão para empresa.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 185/2019

OBJETO	Elaboração do projetos para reforma global e ampliação do Fórum da comarca de Palmitos
EMPRESA CONTRATADA	Bessa Engenharia Eireli ME
ASSINADO EM	22/11/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$129.981,57
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Contrato encaminhado para a rescisão devido a inadimplemento da empresa contratada - Processo administrativo 0002566-82.2020.8.24.0710

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/02/2020	R\$6.499,08	5% do valor da reforma e 5% do valor da ampliação (área estimada)
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/04/2020	R\$25.996,31	20% do valor da reforma e 20% do valor da ampliação (área estimada)
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/05/2020	R\$19.497,24	15% do valor da reforma e 15% do valor da ampliação (equivalente à 40% do valor da ampliação (área real) descontados os valores pagos nas primeiras parcelas)
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	29/06/2020	R\$12.998,16	10% do valor da reforma e 10% do valor da ampliação (área real projetada)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/07/2020	R\$38.994,47	30% do valor da reforma e 30% do valor da ampliação (área real projetada)
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/09/2020	R\$25.996,31	20% do valor da reforma e 20% do valor da ampliação (área real projetada)

Projeto 15: Construção - Sombrio - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Aguardando manifestação da empresa quanto ao pedido de rescisão amigável - falecimento do proprietário - Arq. Flávio Lemberts

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 11/02/2021: Reunião de início da Etapa 4.

Projeto Contratado: 29/01/2021: Processo de aditamento da área - 0004213-78.2021.8.24.0710. Processo de pagamento etapa 2 - 0004219-85.2021.8.24.0710

Projeto Contratado: 25/01/2021: Recebida nova versão do PPCI para análise.

Aprovado PPCI.

Aguardando entrega dos protocolos para encerramento da etapa.

Sondagem: 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 203/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
EMPRESA CONTRATADA	Lavoro Construtora Ltda. EPP
ASSINADO EM	16/12/2019

ORDEM DE SERVIÇO EM	16/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$184.843,30
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIBERADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m ² (25%)
Reaj. Parc. 2	A EXECUTAR	Reajuste	25/01/2021	R\$1.255,26	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

Projeto 16: Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum - Santo Amaro da Imperatriz

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Realizada reunião no dia 05/05/2021 para alinhamento dos projetos que devem ser apresentados a aprovação do município. Realizada interna com a Seção de Engenharia e Divisão de Projetos e alinhada a coleta de orçamento para contratação empresa especializada na elaboração de projetos ambientes e compatibilização dos estudos técnicos preeliminares já elaborados

Projeto 17: Construção - Campos Novos - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Entrega da 2ª etapa de 4 -3ª revisão - em fase de análise pelos servidores da Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 27/04/2021: Etapa 2 - Revisão 5 - Projeto hidrossanitário aprovado. Aguardando envio do projeto PPCI para análise.

Projeto Contratado: 19/04/2021: Etapa 2 - Revisão 4 - encaminhados relatórios. Pendências de PPCI e hidro.

Projeto Contratado: 19/03/2021: Recebida nova versão para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 80/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Campos Novos
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$169.107,12
PRAZO INICIAL	180 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/10/2020	R\$16.724,88	9% (nove por cento) do valor total da proposta vencedora, vinculado à área total estimada, após a conclusão da 2ª ETAPA (Anteprojeto);
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/02/2021	R\$50.174,64	45% (quarenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas, após a conclusão da 3ª ETAPA (Projeto Legal):
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/02/2021	R\$102.207,60	valor residual, ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo).

Projeto 18: Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento - Itapoá

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Contrato encaminhado para a rescisão devido a inadimplemento da empresa contratada

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 31/03/2021: Encaminhado e-mail para a empresa comunicando que serão iniciadas as providências para rescisão contratual.

Projeto Contratado: 14/10/2020: Encaminhado processo 0035977-19.2020.8.24.0710 para pagamento da etapa 2.

Projeto Contratado: 06/07/2020: La Cle entregou pacote completo da Etapa 2. Falta entregar os protocolos.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 126/2018

OBJETO	Elaboração de projetos para reforma parcial do Fórum de Itapoá
EMPRESA CONTRATADA	La Clé Soluções Sustentáveis em Arquitetura Urbanismo e Engenharia Ltda. ME
ASSINADO EM	20/08/2018
ORDEM DE SERVIÇO EM	26/09/2018
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$40.522,09
PRAZO INICIAL	110 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADA	Serviços Originais	05/11/2018	R\$4.052,21	10% do valor do contrato
2	LIQUIDADA	Serviços Originais	02/07/2019	R\$12.156,63	30% do valor do contrato (Data contratual alterada pelo TA001-ID=10- acréscimo de 30 dias)
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/12/2020	R\$24.313,25	60% do valor do contrato (Data contratual alterada pelo TA001-ID=10- acréscimo de 30 dias)

Projeto 19: Reforma Parcial - Cobertura - Lebon Régis

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em desenvolvimento interno pela equipe de Arquitetura e Engenharia - Revisão de memorial e ajuste de detalhes dos projetos executivos

Informações por disciplina:

Arquitetônico: 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

Projeto 20: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Recebimento da etapa 3 de 5 - em prazo de elaboração dos projetos executivos e orçamento da obra

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 05/05/2021: Etapa 3 - Instrução do processo de pagamento SEI 0016912-04.2021.8.24.0710

Projeto Contratado: 04/05/2021: Etapa 3 - Recebido conjunto completo do Anteprojeto aprovado e os protocolos de aprovação para arquivamento.

Projeto Contratado: 30/04/2021: Etapa 3 - Encaminhado e-mail com informação da aprovação da etapa. Liberado para realização dos protocolos nos órgãos de aprovação. Aguardando protocolos e solicitação de pagamento.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 83/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$128.728,40
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIBERADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$15.444,96	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4)
3A	LIBERADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.055,53	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$60.277,63	prazo: 60 dias do término da etapa 4

Projeto 21: Construção - Urussanga - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em revisão da 1ª etapa de 5 - em fase de análise pelo servidores da Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Informações por disciplina:

Sondagem: 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

Sondagem: 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

Projeto Contratado: 14/04/2021: Etapa 1 - Entrega 01 - Empresa encaminhou primeira versão do EP para análise.

Projeto Contratado: 25/03/2021: Devolvida análise do partido.

Projeto Contratado: 15/03/2021: Empresa encaminhou o partido para análise.

Topografia: 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura. Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 95/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
EMPRESA CONTRATADA	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
ASSINADO EM	07/10/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$198.498,32

PRAZO INICIAL	225 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2021	R\$39.699,66	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2021	R\$19.849,83	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/07/2021	R\$59.549,50	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2021	R\$39.699,67	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

Projeto 22: Construção - São José do Cedro - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em revisão da 1ª etapa de 5 - em fase de análise pelo servidores da Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 29/04/2021: Enviada análise para empresa.

Projeto Contratado: 22/04/2021: Empresa apresentou nova versão da arquitetura para análise.

Projeto Contratado: 05/04/2021: Realizada reunião para esclarecimentos gerais sobre a análise encaminhada para empresa.

Sondagem: 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 89/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	25/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	22/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$133.437,86
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.687,57	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/05/2021	R\$13.343,79	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/06/2021	R\$40.031,36	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/08/2021	R\$26.687,57	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada