

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Outubro/2021

### Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Outubro/2021*

### Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	Garuva - Novo	Construção	Orçamento
2	São Lourenço do Oeste - Novo	Construção	Orçamento
3	Caçador	Reforma Parcial - Cobertura	Orçamento
4	Abelardo Luz - Novo	Construção	Orçamento
5	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
6	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
7	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
8	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Taió	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
10	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
11	Araquari - Novo prédio	Construção	Projeto em andamento
12	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
13	Santo Amaro da Imperatriz	Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum	Projeto em andamento
14	Campos Novos - Novo	Construção	Projeto em andamento
15	Lebon Régis	Reforma Parcial - Cobertura	Projeto em andamento
16	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
17	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento
18	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
19	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
20	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento

### Projeto 1: Construção - Garuva - Novo

#### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** *Em elaboração de orçamentos pela Seção de Orçamento e Custos da DPRO/DEA - Previsão de conclusão até 12/2021.*

#### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 13/09/2021: *Recebidos quantitativos ajustados para conferência.*

**Projeto Contratado:** 17/08/2021: *Devolvida análise para empresa. Restam ajustes de quantitativo no projeto PCI e um item no projeto Elétrico.*

**Projeto Contratado:** 05/07/2021: *Recebida as revisões dos quantitativos para análise. Elétrico, Cabeamento, PCI e Climatização.*

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 218/2018

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Garuva
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
<b>ASSINADO EM</b>	28/01/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	05/02/2019
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$113.586,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	180 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2019	R\$10.222,74	9% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/08/2019	R\$10.222,74	9% da área estimada.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/05/2020	R\$35.950,81	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterada pelo TA002 para R\$ 35.950,81
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/07/2020	R\$68.928,81	55% área real projetada. Alterada pelo TA002 para R\$ 68.928,81.
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	21/05/2020	R\$11.739,11	Acréscimo de 227,37m <sup>2</sup>
Apostila 003	LIBERADA	Serviços Originais	05/02/2019	R\$4.183,57	Reajustes 2019 e 2020 - SEI n. 0024034-68.2021.8.24.0710 - doc. 5722088
Reaj 2021	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/09/2021	R\$9.265,26	Reajuste 2021 - SEI n. 0024034-68.2021.8.24.0710 doc. 5722088

## Projeto 2: Construção - São Lourenço do Oeste - Novo

### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Em elaboração de orçamentos pela Seção de Orçamento e Custos da DPRO/DEA - Previsão de conclusão até 12/2021

#### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 13/09/2021: Recebida revisão dos quantitativos para análise.

**Projeto Contratado:** 17/08/2021: Devolvida análise para empresa. Restam ajustes de quantitativo no projeto PCI, um item no projeto Elétrico e ajuste na planilha marca/modelo da impermeabilização.

**Projeto Contratado:** 09/07/2021: Recebidos arquivos revisados (quantitativos) para análise.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 216/2018

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
<b>ASSINADO EM</b>	28/01/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	05/02/2019
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$149.727,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	06/04/2019	R\$13.475,43	9% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/09/2019	R\$13.475,43	9% da área estimada.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/06/2020	R\$44.550,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterada pelo TA002 para R\$ 44.550,00.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/08/2020	R\$87.389,94	55% da área real projetada. Alterada pelo TA002 para R\$ 87.389,94.
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	04/06/2020	R\$9.163,80	Acréscimo de 177,49m <sup>2</sup>
TA003	LIBERADA	Serviços Originais	05/02/2019	R\$5.304,06	Reajuste anos 2019/2020 - SEI n. 0024033-83.2021.8.24.0710 - doc. 5726211
APOSTILA 003	LIBERADA	Serviços Originais	15/09/2021	R\$11.746,78	REAJUSTE 2021

## Projeto 3: Reforma Parcial - Cobertura - Caçador

### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Em orçamentação dos serviços pela equipe interna da Diretoria.

#### Informações por disciplina:

Arquitetônico: 07/05/2021: Encaminhada mensagem para a SOC para início do processo de orçamento.

Arquitetônico: 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

## Projeto 4: Construção - Abelardo Luz - Novo

### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Etapa 4 - Projetos Executivos recebida em 23/08/2021 - Em prazo da etapa de orçamentação pela contratada.

#### Informações por disciplina:

**Sondagem:** 20/05/2020: Informação anterior registrada equivocadamente, pois era referente à solicitação da empresa responsável pelo projeto do Fórum de Presidente Getúlio.

**Sondagem:** 19/05/2020: estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

**Sondagem:** 27/04/2020: Encaminhado relatório de sondagem hoje para empresa.

**Projeto Contratado:** 31/08/2021: Etapa 5 - Realizada reunião de início da Etapa 5.

**Projeto Contratado:** 23/08/2021: Etapa 4 - Etapa aprovada. Solicitado o encaminhamento do material completo para arquivamento e ofício com a solicitação de pagamento.

**Projeto Contratado:** 18/08/2021: Etapa 4 - Recebidas as revisões dos projetos PCI, Elétrico, Cabeamento e Arquitetura para análise.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 204/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Abelardo Luz
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Econômica Engenharia e Obras Ltda. ME.
<b>ASSINADO EM</b>	12/12/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	27/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$167.745,48
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

##### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	23/03/2020	R\$33.549,10	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	09/10/2020	R\$50.084,32	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 33.549,10 para R\$ 50.084,32.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	18/11/2020	R\$20.908,36	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 16.774,55 para R\$ 20.908,36.
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	08/12/2020	R\$62.725,07	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 50.323,64 para R\$ 62.725,07.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/02/2021	R\$41.816,71	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 33.549,10 para R\$ 41.816,71.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	09/10/2020	R\$41.338,08	Acréscimo de 514,14m²

## Projeto 5: Construção - Garopaba - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Decisão para rescisão contratual realizada no PA 0013625-67.2020.8.24.0710

#### Informações por disciplina:

**Sondagem:** 18/02/2020: Recebido laudo

**Sondagem:** 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

**Projeto Contratado:** 25/06/2021: Etapa 2 - Entrega 03 - Recebidos arquivos para nova análise.

**Projeto Contratado:** 26/05/2021: Etapa 2 - Revisão 02 - Encaminhados relatórios por meio do SEI 0013625-67.2020.8.24.0710.

**Projeto Contratado: 23/04/2021: Encaminhado projeto estrutural**

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 197/2019**

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Garopaba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	MD Brasil Arquitetos Sociedade Simples EPP
<b>ASSINADO EM</b>	07/01/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	15/06/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$266.329,03
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIBERADA	Serviços Originais	06/02/2020	R\$53.265,81	20% do valor a executar sobre área estimada
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/12/2020	R\$53.265,81	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/01/2021	R\$26.632,90	10% do valor do contrato
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/02/2021	R\$79.898,71	30% do valor do contrato
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/03/2021	R\$53.265,80	20% sobre o valor do contrato

**Projeto 6: Reforma Global e Ampliação - Brusque**

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Prazo da segunda etapa em andamento - execução das alterações requeridas pela comarca e com as orientações do NIS (aspectos voltados a segurança predial)

**Informações por disciplina:**

**Projeto Contratado: 21/09/2021: Etapa 2 - Realizada reunião para esclarecimento das solicitações de revisão do Estudo Preliminar.**

**Projeto Contratado: 17/09/2021: Etapa 2 - Encaminhada análise para empresa. Será realizada uma reunião para alinhamento das solicitações de ajuste.**

**Projeto Contratado: 21/07/2021: Etapa 2 - Encaminhada plantas de arquitetura para análise.**

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 117/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	15/12/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	25/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$199.605,31
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$27.491,70	15% do valor total da reforma
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$18.327,80	10% do valor total da reforma
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$54.983,40	30% do valor total da reforma
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$36.655,59	20% do valor total da reforma

1A	LIQUIDADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$2.449,10	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$1.632,73	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$4.898,20	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)

## Projeto 7: Construção - Rio Negrinho - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Entrega do anteprojeto realizada no dia 01/10/2021 - Em análise da equipe de fiscalização do contrato - Divisão de Projetos

#### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 01/10/2021: Etapa 2 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.

**Projeto Contratado:** 05/08/2021: Etapa 2 - Reunião inicial da etapa.

**Projeto Contratado:** 22/07/2021: Etapa 1 - Etapa aprovada. Solicitado encaminhamento de pacote completo e ofício com solicitação de pagamento.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 77/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio Negrinho
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$216.081,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$130.598,60	
TA001	LIQUIDADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)

## Projeto 8: Construção - Presidente Getúlio - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Projetos executivos devolvidos pela DEA a empresa em 20/09/21 para correção das pendências - Aguardando manifestação quanto aos questionamentos realizados pelo Prefeitura Municipal em face a doação do terreno para aprovação dos projetos junto aquela municipalidade

#### Informações por disciplina:

**Sondagem:** 22/07/2020: Recebido relatório da sondagem.

**Sondagem:** 10/07/2020: Sondagem será executado no dia 13/07/2020.

**Sondagem:** 19/05/2020: Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

**Projeto Contratado:** 20/09/2021: Etapa 4 - Revisão 02 - Encaminhados relatórios para empresa.

**Projeto Contratado:** 18/08/2021: Etapa 4 - Recebida nova versão do Executivo para análise.

**Projeto Contratado:** 22/07/2021: Etapa 4 - Revisão 01 - Encaminhados relatórios de análise para empresa providenciar a revisão do material.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 186/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	20/11/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$114.984,88
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIBERADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m <sup>2</sup>

#### Projeto 9: Reforma Global e Ampliação - Taió

**Fase Atual:** Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em análise pela equipe da Diretoria para validação das correções.

**Informações por disciplina:**

**Projeto Contratado:** 20/08/2021: Etapa 5 - Recebido material para análise.

**Projeto Contratado:** 08/06/2021: Etapa 5 - Reunião inicial

**Projeto Contratado:** 26/05/2021: Etapa 3 - Instruído processo de pagamento 0019876-67.2021.8.24.0710.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 84/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taió
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	14/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$127.074,05
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$14.949,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$74.749,44	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE;

## Projeto 10: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em fase de correções dos projetos executivos entregues pela empresa - previsão de devolução até o dia 08/10/2021

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 15/09/2021: Etapa 5 - Encaminhado relatório da Estrutura.

**Projeto Contratado:** 03/09/2021: Etapa 5 - Encaminhados relatórios para empresa, exceto relatório do projeto Estrutural.

**Projeto Contratado:** 19/07/2021: Etapa 5 - Recebida 1ª versão do executivo para análise.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 83/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$128.728,40
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$15.444,96	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4)
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.055,53	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$60.277,63	prazo: 60 dias do término da etapa 4

## Projeto 11: Construção - Araquari - Novo prédio

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Projetos executivos entregues em 27/09/2021 - em fase de análise para recebimento por parte da DEA

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 27/09/2021: Etapa 4 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.

**Projeto Contratado:** 01/09/2021: SEI 0024924-07.2021.8.24.0710 - assinado processo de aditivo da separação das últimas etapas.

**Projeto Contratado: 09/07/2021: Etapa 4 - Reunião de início do Projeto Executivo**

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 79/2020**

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de construção do novo Fórum de Araquari
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
<b>ASSINADO EM</b>	21/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	30/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$237.452,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	300 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	04/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/04/2021	R\$130.598,60	

**Projeto 12: Construção - Sombrio - Novo**

**Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Empresa entregou os projetos da etapa 4 (projetos executivos) em 24/09/2021 - Em análise para recebimento por parte da equipe de fiscalização - DPRO

**Informações por disciplina:**

**Topografia:** 03/08/2021: SEI 0028449-94.2021.8.24.0710 - aberto processo para tratar da retificação da matrícula do terreno, tendo em vista a solicitação do Setor de Projetos da Prefeitura, para viabilizar a aprovação do projeto do novo Fórum.

**Projeto Contratado:** 24/09/2021: Etapa 4 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para revisão

**Projeto Contratado:** 28/07/2021: Realizada reunião para retomada do contrato. Definido início do prazo de 45 dias a partir do dia 02/08/2021.

**Projeto Contratado:** 09/07/2021: Processo 0012423-21.2021.8.24.0710 retornado a DPRO com documentação da empresa adequada, para análise e continuidade do contrato.

**Sondagem:** 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

**CONTRATO 1: 203/2019**

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Lavoro Construtora Ltda. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	16/12/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	16/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$184.843,30
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

**PARCELAS DO CONTRATO**

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.

3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m <sup>2</sup> (25%)
Reaj. Parc. 2	LIQUIDADADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

## Projeto 13: Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum - Santo Amaro da Imperatriz

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Contrato nº 91/2021 assinado - emissão da ordem de serviço aguardando retorno para emissão da ordem de serviço

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 91/2021

<b>OBJETO</b>	Estudo e projeto geotécnico de estabilização e contenção de talude, em terreno pertencente ao Poder Judiciário de Santa Catarina, onde está edificado o Fórum da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	RAV ENGENHARIA E GEOTECNIA SS UNIPESSOAL LTDA
<b>ASSINADO EM</b>	25/09/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	28/09/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$33.000,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
PARC01	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/12/2021	R\$26.400,00	
PARC02	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/12/2021	R\$6.600,00	ETAPA DE APROV PROJETO NA PREFEITURA

## Projeto 14: Construção - Campos Novos - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em correção da etapa 4 (projetos executivos) por parte da empresa contratada,

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 31/08/2021: Etapa 4 - Encaminhada análise da Seção de Arquitetura.

**Projeto Contratado:** 18/08/2021: Etapa 4 - Entrega do material para análise.

**Projeto Contratado:** 06/07/2021: Etapa 4 - Reunião de início da etapa.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 80/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Campos Novos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2020

<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$169.107,12
<b>PRAZO INICIAL</b>	180 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/11/2020	R\$16.724,88	9% (nove por cento) do valor total da proposta vencedora, vinculado à área total estimada, após a conclusão da 2ª ETAPA (Anteprojeto);
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$50.174,64	45% (quarenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas, após a conclusão da 3ª ETAPA (Projeto Legal);
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$65.567,78	valor residual, ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo). APÓS ADITIVO: 30% (trinta por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo);
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/05/2021	R\$54.639,82	Não existia; passou a existir com o TA 80/2020.003 - SEI 0024053-74.2021.8.24.0710 25% (vinte e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 5ª ETAPA (Orçamento).

## Projeto 15: Reforma Parcial - Cobertura - Lebon Régis

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em desenvolvimento interno pela equipe de Arquitetura e Engenharia - Detalhamento dos projetos executivos

### Informações por disciplina:

**Arquitetônico:** 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

## Projeto 16: Construção - Urussanga - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Entrega da 1ª etapa pela empresa contratada em 10/09/2021 em prazo de análise pela equipe de fiscalização dos projetos - DPRO

### Informações por disciplina:

**Sondagem:** 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

**Sondagem:** 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

**Sondagem:** 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

**Projeto Contratado:** 08/09/2021: Etapa 1 - Recebida revisão do EP para análise.

**Projeto Contratado:** 16/08/2021: Etapa 1 - Encaminhados relatórios de análise (Arquitetura e PPCI).

**Projeto Contratado:** 19/07/2021: Etapa 1 - Recebida nova versão do Estudo Preliminar para análise (Arquitetura e PCI).

**Topografia:** 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura. Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 95/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
<b>ASSINADO EM</b>	07/10/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2021

<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$198.498,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2021	R\$39.699,66	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2021	R\$19.849,83	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/07/2021	R\$59.549,50	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2021	R\$39.699,67	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

## Projeto 17: Construção - São José do Cedro - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Resolvida a alteração do plano diretor por parte da Prefeitura Municipal de São José do Cedro para dispensa da distância exigida de 4 metros entre lajes. Entrega da revisão da etapa 1 a empresa para correções no dia 30/09/2021 - prazo extrapolado - solicitada urgência na entrega do material corrigido

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 30/09/2021: Etapa 1 - Revisão 01 - Encaminhados relatórios para empresa. Encaminhada, também, manifestação da PMSJC sobre o pé-direito a ser considerado.

**Projeto Contratado:** 25/06/2021: Etapa 1 - Entrega 01 - Recebida primeira versão completa do EP para análise.

**Projeto Contratado:** 18/06/2021: Encaminhada análise para empresa.

**Sondagem:** 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 89/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	25/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	22/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$133.437,86
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.687,57	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/05/2021	R\$13.343,79	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/06/2021	R\$40.031,36	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/08/2021	R\$26.687,57	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

## Projeto 18: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Emitissãõ da ordem de serviço para retomada dos projetos realizada em 16/09/2021 - em prazo de desenvolvimento da 2ª etapa.

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 16/09/2021: Assinatura da Ordem de Serviço (SEI 0026338-40.2021.8.24.0710)

**Projeto Contratado:** 24/08/2021: Realizada reunião com a empresa Baggio. Aberto prazo de 15 dias para análise do material.

**Projeto Contratado:** 13/05/2021: Rescisãõ concretizada. Aberto SEI 0018096-92.2021.8.24.0710 para tratar da contrataçãõ do remanescente.

### Contratos de elaboraçãõ associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 185/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboraçãõ do projetos para reforma global e ampliaçãõ do Fórum da comarca de Palmitos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Bessa Engenharia Eireli ME
<b>ASSINADO EM</b>	22/11/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$129.981,57
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/02/2020	R\$6.499,08	5% do valor da reforma e 5% do valor da ampliaçãõ (área estimada)
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/04/2020	R\$25.996,31	20% do valor da reforma e 20% do valor da ampliaçãõ (área estimada)
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/05/2020	R\$19.497,24	15% do valor da reforma e 15% do valor da ampliaçãõ (equivalente à 40% do valor da ampliaçãõ (área real) descontados os valores pagos nas primeiras parcelas)
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	29/06/2020	R\$12.998,16	10% do valor da reforma e 10% do valor da ampliaçãõ (área real projetada)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/07/2020	R\$38.994,47	30% do valor da reforma e 30% do valor da ampliaçãõ (área real projetada)
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/09/2020	R\$25.996,31	20% do valor da reforma e 20% do valor da ampliaçãõ (área real projetada)

#### CONTRATO 2: 63/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboraçãõ do remanescente dos projetos de reforma global e ampliaçãõ do Fórum de Palmitos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
<b>ASSINADO EM</b>	29/07/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$123.482,49
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informaçãõ

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/09/2021	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusãõ da ETAPA 2, mediante aceitaçãõ do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliaçãõ, considerando a área total estimada da ampliaçãõ: após a conclusãõ da ETAPA 2, mediante aceitaçãõ da CONTRATANTE;

3	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/10/2021	R\$19.497,24	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/12/2021	R\$38.994,47	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/12/2021	R\$12.998,16	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/02/2022	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;

## Projeto 19: Reforma Global e Ampliação - Joinville

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Atraso na entrega da 1ª etapa - data prevista 18/09/2021 - Aguardando entrega por parte da empresa

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 20/08/2021: Assinatura da Ordem de Serviço (SEI 0021714-45.2021.8.24.0710)

**Projeto Contratado:** 19/08/2021: Realizada reunião inaugural do contrato 61/2021 com a empresa e apresentação do material técnico disponibilizado.

**Topografia:** 14/04/2021: Topografia recebida

**Sondagem:** 11/02/2021: Encaminhado processo 0005989-16.2021.8.24.0710 para contratação

**Escopo:** 04/05/2020: DMCO solicitou a inclusão da renovação de ar no escopo do projeto de reforma Global.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 888/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração de levantamento planialtimétrico topográfico do lote onde está construído o prédio que abriga o Fórum de Joinville/SC
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CAPITAL TOPOGRAFIA LTDA
<b>ASSINADO EM</b>	02/02/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	Ordem de serviço não assinada
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$3.040,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	15 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/02/2021	R\$3.040,00	parcela única

#### CONTRATO 2: 61/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Joinville
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	WIND SERVICE LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	02/07/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	20/08/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$486.000,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	400 dias

## PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/09/2021	R\$13.467,97	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/12/2021	R\$53.871,86	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/03/2022	R\$40.403,90	3ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$26.935,93	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$80.807,79	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/09/2022	R\$53.871,85	6ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/09/2021	R\$10.832,04	1ª parcela: 5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/12/2021	R\$43.328,14	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/03/2022	R\$32.496,10	3ª parcela: 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$21.664,07	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$64.992,21	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/09/2022	R\$43.328,14	6ª parcela: 20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

**Projeto 20: Construção - Curitiba - Novo****Fase Atual: Projeto em andamento**

**Informações Gerais:** Em fase de correções por parte da empresa - etapa 2 (anteprojeto) - prazo para correções até o dia 08/10/2021

**Informações por disciplina:**

**Projeto Contratado:** 17/09/2021: Etapa 2 - Encaminhados relatórios para adequação do material.

**Projeto Contratado:** 02/08/2021: Etapa 2 - Entrega 1 - Recebida primeira versão do Anteprojeto para análise.

**Projeto Contratado:** 28/06/2021: Etapa 2 - Reunião inicial da etapa.

**Contratos de elaboração associados ao projeto:**

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$337.064,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	270 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$100.008,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas).
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$203.720,00	55% da área real projetada.
TA001	LIQUIDADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	