

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Setembro/2021

Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Setembro/2021*

Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	Mondaí	Reforma Parcial - Acessibilidade e PCI	Licitação
2	Garuva - Novo	Construção	Orçamento
3	São Lourenço do Oeste - Novo	Construção	Orçamento
4	Caçador	Reforma Parcial - Cobertura	Orçamento
5	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
6	Abelardo Luz - Novo	Construção	Orçamento
7	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
8	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
10	Taió	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
11	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
12	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
13	Araquari - Novo prédio	Construção	Projeto em andamento
14	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
15	Santo Amaro da Imperatriz	Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum	Projeto em andamento
16	Campos Novos - Novo	Construção	Projeto em andamento
17	Lebon Régis	Reforma Parcial - Cobertura	Projeto em andamento
18	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
19	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento
20	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
21	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento

Projeto 1: Reforma Parcial - Acessibilidade e PCI - Mondaí

Fase Atual: Licitação

Informações Gerais: *Concluído material técnico para execução de reforma do edifício do fórum da comarca de Mondaí*

Informações por disciplina:

Elétrico: *03/08/2020: Recebida nova versão do projeto para análise.*

Elétrico: *07/07/2020: Recebidas nos versões dos projetos para análise.*

Elétrico: *08/06/2020: Recebido projeto Elétrico.*

Preventivo Contra Incêndio: *25/06/2020: Recebida versão do Projeto para análise*

Preventivo Contra Incêndio: *20/05/2020: Recebemos o atestado de aprovação do projeto preventivo.*

Preventivo Contra Incêndio: *04/03/2020: SEI 0069291-87.2019.8.24.0710 - Assinatura da Ordem de Serviço*

Arquitetônico: *21/09/2020: Fernanda comunicou a finalização do material.*

Arquitetônico: *12/11/2019: Encaminhado e-mail para SE/DPRO para iniciar projetos complementares.*

Arquitetônico: *08/11/2019: Projeto aprovado pela comarca (e-mail)*

Informações Gerais: *19/07/2019: Processos de contratação encaminhados no dia 01/07.*

Informações Gerais: *07/03/2019: SE fechou análise do material. Reunião agendada para amanhã com a Anna para fechar a instrução e encaminhamento.*

Informações Gerais: *07/12/2018: Anna encaminhou material em 16/11. Aguardando análise da SE/DPRO.*

Projeto 2: Construção - Garuva - Novo

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Em elaboração de orçamentos pela Seção de Orçamento e Custos da DPRO/DEA - Previsão de conclusão até 12/2021.

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 17/08/2021: Devolvida análise para empresa. Restam ajustes de quantitativo no projeto PCI e um item no projeto Elétrico.

Projeto Contratado: 05/07/2021: Recebida as revisões dos quantitativos para análise. Elétrico, Cabeamento, PCI e Climatização.

Projeto Contratado: 24/06/2021: Devolvido revisão para empresa para revisão. Poucas pendências. PPCI ainda tem algumas questões para serem ajustadas.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 218/2018

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Garuva
EMPRESA CONTRATADA	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
ASSINADO EM	28/01/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	05/02/2019
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$113.586,00
PRAZO INICIAL	180 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2019	R\$10.222,74	9% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/08/2019	R\$10.222,74	9% da área estimada.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/05/2020	R\$35.950,81	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterada pelo TA002 para R\$ 35.950,81
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/07/2020	R\$68.928,81	55% área real projetada. Alterada pelo TA002 para R\$ 68.928,81.
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	21/05/2020	R\$11.739,11	Acréscimo de 227,37m ²

Projeto 3: Construção - São Lourenço do Oeste - Novo

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Em elaboração de orçamentos pela Seção de Orçamento e Custos da DPRO/DEA - Previsão de conclusão até 12/2021

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 17/08/2021: Devolvida análise para empresa. Restam ajustes de quantitativo no projeto PCI, um item no projeto Elétrico e ajuste na planilha marca/modelo da impermeabilização.

Projeto Contratado: 09/07/2021: Recebidos arquivos revisados (quantitativos) para análise.

Projeto Contratado: 25/06/2021: Encaminhados relatórios para empresa. Poucas pendências. PPCI com alguns ajustes de projeto.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 216/2018

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste
EMPRESA CONTRATADA	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
ASSINADO EM	28/01/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	05/02/2019
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$149.727,00
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	06/04/2019	R\$13.475,43	9% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/09/2019	R\$13.475,43	9% da área estimada.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/06/2020	R\$44.550,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterada pelo TA002 para R\$ 44.550,00.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/08/2020	R\$87.389,94	55% da área real projetada. Alterada pelo TA002 para R\$ 87.389,94.
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	04/06/2020	R\$9.163,80	Acréscimo de 177,49m ²

Projeto 4: Reforma Parcial - Cobertura - Caçador

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Em orçamentação dos serviços pela equipe interna da Diretoria.

Informações por disciplina:

Arquitetônico: 07/05/2021: Encaminhada mensagem para a SOC para início do processo de orçamento.

Arquitetônico: 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

Projeto 5: Construção - Garopaba - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Aguardando tramite da rescisão contratual - Processo administrativo 0013625-67.2020.8.24.0710

Informações por disciplina:

Sondagem: 18/02/2020: Recebido laudo

Sondagem: 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

Projeto Contratado: 25/06/2021: Etapa 2 - Entrega 03 - Recebidos arquivos para nova análise.

Projeto Contratado: 26/05/2021: Etapa 2 - Revisão 02 - Encaminhados relatórios por meio do SEI 0013625-67.2020.8.24.0710.

Projeto Contratado: 23/04/2021: Encaminhado projeto estrutural

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 197/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Garopaba
EMPRESA CONTRATADA	MD Brasil Arquitetos Sociedade Simples EPP
ASSINADO EM	07/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	15/06/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$266.329,03
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIBERADA	Serviços Originais	06/02/2020	R\$53.265,81	20% do valor a executar sobre área estimada
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/12/2020	R\$53.265,81	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/01/2021	R\$26.632,90	10% do valor do contrato
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/02/2021	R\$79.898,71	30% do valor do contrato
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/03/2021	R\$53.265,80	20% sobre o valor do contrato

Projeto 6: Construção - Abelardo Luz - Novo

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Etapa 4 - Projetos Executivos recebida em 23/08/2021 - Em prazo da etapa de orçamentação pela contratada.

Informações por disciplina:

Sondagem: 20/05/2020: Informação anterior registrada equivocadamente, pois era referente à solicitação da empresa responsável pelo projeto do Fórum de Presidente Getúlio.

Sondagem: 19/05/2020: estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.

Sondagem: 27/04/2020: Encaminhado relatório de sondagem hoje para empresa.

Projeto Contratado: 31/08/2021: Etapa 5 - Realizada reunião de início da Etapa 5.

Projeto Contratado: 23/08/2021: Etapa 4 - Etapa aprovada. Solicitado o encaminhamento do material completo para arquivamento e ofício com a solicitação de pagamento.

Projeto Contratado: 18/08/2021: Etapa 4 - Recebidas as revisões dos projetos PCI, Elétrico, Cabeamento e Arquitetura para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 204/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Abelardo Luz
EMPRESA CONTRATADA	Econômica Engenharia e Obras Ltda. ME.
ASSINADO EM	12/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$167.745,48
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	23/03/2020	R\$33.549,10	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	09/10/2020	R\$50.084,32	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 33.549,10 para R\$ 50.084,32.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	18/11/2020	R\$20.908,36	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 16.774,55 para R\$ 20.908,36.
4	LIBERADA	Serviços Originais	08/12/2020	R\$62.725,07	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 50.323,64 para R\$ 62.725,07.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/02/2021	R\$41.816,71	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 33.549,10 para R\$ 41.816,71.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	09/10/2020	R\$41.338,08	Acréscimo de 514,14m ²

Projeto 7: Reforma Global e Ampliação - Brusque

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Prazo da segunda etapa em andamento - Comarca retornou com questionamentos quanto ao posicionamento das áreas de segurança.

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 21/07/2021: Etapa 2 - Encaminhada plantas de arquitetura para análise.

Projeto Contratado: 07/07/2021: Etapa 2 - Reunião de início da etapa.

Projeto Contratado: 01/07/2021: Etapa 1 - Instrução do processo de pagamento SEI 0023788-72.2021.8.24.0710

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 117/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
EMPRESA CONTRATADA	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	15/12/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	25/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$199.605,31
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$27.491,70	15% do valor total da reforma
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$18.327,80	10% do valor total da reforma
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$54.983,40	30% do valor total da reforma
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$36.655,59	20% do valor total da reforma
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$2.449,10	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$1.632,73	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$4.898,20	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)

Projeto 8: Construção - Rio Negrinho - Novo**Fase Atual: Projeto em andamento**

Informações Gerais: Prazo da segunda etapa - anteprojeto em andamento. Aguardando a entrega da empresa contratada.

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 05/08/2021: Etapa 2 - Reunião inicial da etapa.

Projeto Contratado: 22/07/2021: Etapa 1 - Etapa aprovada. Solicitado encaminhamento de pacote completo e ofício com solicitação de pagamento.

Projeto Contratado: 21/07/2021: Etapa 1 - Entrega 04 - Recebida nova versão do PPCI para análise.

Contratos de elaboração associados ao projeto:**CONTRATO 1: 77/2020**

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio Negrinho
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$216.081,32
PRAZO INICIAL	225 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-------------	------------

2	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2021	R\$130.598,60	
TA001	LIQUIDADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)

Projeto 9: Construção - Presidente Getúlio - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Projetos executivos devolvidos pela empresa em 18/08/2021 - Em análise pela equipe da Diretoria para validação do recebimento.*

Informações por disciplina:

Sondagem: 22/07/2020: *Recebido relatório da sondagem.*

Sondagem: 10/07/2020: *Sondagem será executado no dia 13/07/2020.*

Sondagem: 19/05/2020: *Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.*

Projeto Contratado: 18/08/2021: *Etapa 4 - Recebida nova versão do Executivo para análise.*

Projeto Contratado: 22/07/2021: *Etapa 4 - Revisão 01 - Encaminhados relatórios de análise para empresa providenciar a revisão do material.*

Projeto Contratado: 22/06/2021: *Etapa 4 - Entrega 01 - Recebida projeto Executivo para análise.*

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 186/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	20/11/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$114.984,88
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIBERADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m ²

Projeto 10: Reforma Global e Ampliação - Taió

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Entrega dos projetos executivos em 23/08/2021 - Em análise pela equipe da Diretoria para validação das correções.*

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 20/08/2021: *Etapa 5 - Recebido material para análise.*

Projeto Contratado: 08/06/2021: *Etapa 5 - Reunião inicial*

Projeto Contratado: 26/05/2021: *Etapa 3 - Instruído processo de pagamento 0019876-67.2021.8.24.0710.*

Contratos de elaboração associados ao projeto:**CONTRATO 1: 84/2020**

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taio
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	14/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$127.074,05
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$14.949,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/07/2021	R\$74.749,44	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE;

Projeto 11: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul**Fase Atual: Projeto em andamento**

Informações Gerais: *Projetos executivos entregues em 21/07/2021 - Em conferência pela equipe da Divisão de Projetos*

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 10/06/2021: Assinado o aditivo para separação da Etapa 5, tratado por meio do processo 0017852-66.2021.8.24.0710.

Projeto Contratado: 19/05/2021: Etapa 5 - Reunião inicial

Projeto Contratado: 05/05/2021: Etapa 3 - Instrução do processo de pagamento SEI 0016912-04.2021.8.24.0710

Contratos de elaboração associados ao projeto:**CONTRATO 1: 83/2020**

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
EMPRESA CONTRATADA	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
ASSINADO EM	10/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/12/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$128.728,40
PRAZO INICIAL	90 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$15.444,96	prazo: 60 dias da entrega da parcela 4R (etapa 4)
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.055,53	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2021	R\$60.277,63	prazo: 60 dias do término da etapa 4

Projeto 12: Construção - Curitibaanos - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: A empresa entregou os anteprojetos dentro do prazo - Em análise pela equipe da Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 02/08/2021: Etapa 2 - Entrega 1 - Recebida primeira versão do Anteprojeto para análise.

Projeto Contratado: 28/06/2021: Etapa 2 - Reunião inicial da etapa.

Projeto Contratado: 22/06/2021: Etapa 1 - Instruído processo de pagamento (SEI 0022776-23.2021.8.24.0710)

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 76/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitibaanos
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$337.064,00
PRAZO INICIAL	270 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$100.008,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas).
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$203.720,00	55% da área real projetada.
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	

Projeto 13: Construção - Araquari - Novo prédio

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em prazo para execução das etapas 3 (projeto legal) e 4 (projeto executivo) - até 22/09/2021.

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 09/07/2021: Etapa 4 - Reunião de início do Projeto Executivo

Projeto Contratado: 07/07/2021: Etapa 2 - Processo de pagamento 0024629-67.2021.8.24.0710

Projeto Contratado: 06/07/2021: Etapa 2 - Entrega do material completo para arquivamento. Entregue todos os protocolos de aprovação.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 79/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de construção do novo Fórum de Araquari
EMPRESA CONTRATADA	Toposolo Engenharia e Topografia S.S.
ASSINADO EM	21/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	30/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$237.452,00
PRAZO INICIAL	300 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	04/11/2020	R\$21.370,68	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/04/2021	R\$64.112,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/04/2021	R\$130.598,60	

Projeto 14: Construção - Sombrio - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Retomado os prazos a partir de 02/08/2021 - Prazo para revisão do executivo até dia 15/09/2021

Informações por disciplina:

Topografia: 03/08/2021: SEI 0028449-94.2021.8.24.0710 - aberto processo para tratar da retificação da matrícula do terreno, tendo em vista a solicitação do Setor de Projetos da Prefeitura, para viabilizar a aprovação do projeto do novo Fórum.

Projeto Contratado: 28/07/2021: Realizada reunião para retomada do contrato. Definido início do prazo de 45 dias a partir do dia 02/08/2021.

Projeto Contratado: 09/07/2021: Processo 0012423-21.2021.8.24.0710 retornado a DPRO com documentação da empresa adequada, para análise e continuidade do contrato.

Projeto Contratado: 01/06/2021: Instruído processo 0012423-21.2021.8.24.0710 - apresentação da documentação da empresa para substituição do responsável técnico. Encaminhado para DMP para análise da documentação.

Sondagem: 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 203/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
EMPRESA CONTRATADA	Lavoro Construtora Ltda. EPP
ASSINADO EM	16/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	16/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$184.843,30
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m ² (25%)
Reaj. Parc. 2	LIQUIDADADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

Projeto 15: Estabilização do talude do terreno adjacente ao Fórum - Santo Amaro da Imperatriz

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Contrato em fase de elaboração - Aguardando aceite da empresa contratada para início da fase de elaboração dos serviços técnicos.

Projeto 16: Construção - Campos Novos - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Empresa entregou os projetos executivos em 19/08/2021 e revisão de correções da disciplina de Arquitetura enviadas em 31/08/2021.

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 31/08/2021: Etapa 4 - Encaminhada análise da Seção de Arquitetura.

Projeto Contratado: 18/08/2021: Etapa 4 - Entrega do material para análise.

Projeto Contratado: 06/07/2021: Etapa 4 - Reunião de início da etapa.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 80/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Campos Novos
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	17/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$169.107,12
PRAZO INICIAL	180 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/11/2020	R\$16.724,88	9% (nove por cento) do valor total da proposta vencedora, vinculado à área total estimada, após a conclusão da 2ª ETAPA (Anteprojeto);
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$50.174,64	45% (quarenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas, após a conclusão da 3ª ETAPA (Projeto Legal);
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/03/2021	R\$65.567,78	valor residual, ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo). APÓS ADITIVO: 30% (trinta por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo);
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/05/2021	R\$54.639,82	Não existia; passou a existir com o TA 80/2020.003 - SEI 0024053-74.2021.8.24.0710 25% (vinte e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 5ª ETAPA (Orçamento).

Projeto 17: Reforma Parcial - Cobertura - Lebon Régis

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Em desenvolvimento interno pela equipe de Arquitetura e Engenharia - Detalhamento dos projetos executivos

Informações por disciplina:

Arquitetônico: 22/06/2020: Definido início do projeto pela Seção de Arquitetura.

Projeto 18: Construção - Urussanga - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Devolvido relatório de correções do material da 2ª revisão da 1ª etapa de 5 - Incluindo proposta para revisão da volumetria das fachadas elaborada pelo profissionais da Diretoria.

Informações por disciplina:

Sondagem: 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

Sondagem: 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

Sondagem: 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

Projeto Contratado: 16/08/2021: Etapa 1 - Encaminhados relatórios de análise (Arquitetura e PPCI).

Projeto Contratado: 19/07/2021: Etapa 1 - Recebida nova versão do Estudo Preliminar para análise (Arquitetura e PCI).

Projeto Contratado: 29/06/2021: Etapa 1 - Encaminhado resultado da consulta ao CBMSC para empresa. retomado o prazo da empresa.

Topografia: 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura. Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 95/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
EMPRESA CONTRATADA	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
ASSINADO EM	07/10/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$198.498,32
PRAZO INICIAL	225 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2021	R\$39.699,66	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2021	R\$19.849,83	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/07/2021	R\$59.549,50	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2021	R\$39.699,67	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

Projeto 19: Construção - São José do Cedro - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Aguardando resposta do ofício enviado à Prefeitura Municipal de São José do Cedro para dispensa da distância exigida de 4 metros entre lajes.

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 25/06/2021: Etapa 1 - Entrega 01 - Recebida primeira versão completa do EP para análise.

Projeto Contratado: 18/06/2021: Encaminhada análise para empresa.

Projeto Contratado: 14/06/2021: Empresa apresentou outra versão da arquitetura para análise.

Sondagem: 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 89/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	25/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	22/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$133.437,86
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.687,57	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/05/2021	R\$13.343,79	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/06/2021	R\$40.031,36	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/08/2021	R\$26.687,57	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

Projeto 20: Reforma Global e Ampliação - Palmitos**Fase Atual: Projeto em andamento**

Informações Gerais: Realizada reunião para apresentação do material elaborado pela empresa anterior, e concedido prazo de 15 dias para análise. Após, será emitida ordem de serviço para retomada da etapa de desenvolvimento dos anteprojetos (etapa 2 de 6).

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 24/08/2021: Realizada reunião com a empresa Baggio. Aberto prazo de 15 dias para análise do material.

Projeto Contratado: 13/05/2021: Rescisão concretizada. Aberto SEI 0018096-92.2021.8.24.0710 para tratar da contratação do remanescente.

Projeto Contratado: 15/01/2021: SEI 0002566-82.2020.8.24.0710 - instrução da rescisão contratual

Contratos de elaboração associados ao projeto:**CONTRATO 1: 185/2019**

OBJETO	Elaboração dos projetos para reforma global e ampliação do Fórum da comarca de Palmitos
EMPRESA CONTRATADA	Bessa Engenharia Eireli ME
ASSINADO EM	22/11/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$129.981,57
PRAZO INICIAL	240 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/02/2020	R\$6.499,08	5% do valor da reforma e 5% do valor da ampliação (área estimada)
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/04/2020	R\$25.996,31	20% do valor da reforma e 20% do valor da ampliação (área estimada)
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/05/2020	R\$19.497,24	15% do valor da reforma e 15% do valor da ampliação (equivalente à 40% do valor da ampliação (área real) descontados os valores pagos nas primeiras parcelas)

4	A EXECUTAR	Serviços Originais	29/06/2020	R\$12.998,16	10% do valor da reforma e 10% do valor da ampliação (área real projetada)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/07/2020	R\$38.994,47	30% do valor da reforma e 30% do valor da ampliação (área real projetada)
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/09/2020	R\$25.996,31	20% do valor da reforma e 20% do valor da ampliação (área real projetada)

CONTRATO 2: 63/2021

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos
EMPRESA CONTRATADA	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
ASSINADO EM	29/07/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	Ordem de serviço não assinada
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$123.482,49
PRAZO INICIAL	210 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/09/2021	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/10/2021	R\$19.497,24	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/12/2021	R\$38.994,47	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/12/2021	R\$12.998,16	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/02/2022	R\$25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;

Projeto 21: Reforma Global e Ampliação - Joinville

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Emitida ordem de serviço no dia 20/08/2021 para início dos prazos contratuais. Em prazo da etapa de levantamento técnico preliminar.

Informações por disciplina:

Projeto Contratado: 20/08/2021: Assinatura da Ordem de Serviço (SEI 0021714-45.2021.8.24.0710)

Projeto Contratado: 19/08/2021: Realizada reunião inaugural do contrato 61/2021 com a empresa e apresentação do material técnico disponibilizado.

Topografia: 14/04/2021: Topografia recebida

Sondagem: 11/02/2021: Encaminhado processo 0005989-16.2021.8.24.0710 para contratação

Escopo: 04/05/2020: DMCO solicitou a inclusão da renovação de ar no escopo do projeto de reforma Global.

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 888/2021

OBJETO	Elaboração de levantamento planialtimétrico topográfico do lote onde está construído o prédio que abriga o Fórum de Joinville/SC
EMPRESA CONTRATADA	CAPITAL TOPOGRAFIA LTDA
ASSINADO EM	02/02/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	Ordem de serviço não assinada
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$3.040,00
PRAZO INICIAL	15 dias
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/02/2021	R\$3.040,00	parcela única

CONTRATO 2: 61/2021

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Joinville
EMPRESA CONTRATADA	WIND SERVICE LTDA. EPP
ASSINADO EM	02/07/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	20/08/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$486.000,00
PRAZO INICIAL	400 dias
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/09/2021	R\$13.467,97	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/12/2021	R\$53.871,86	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/03/2022	R\$40.403,90	3ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$26.935,93	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$80.807,79	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/09/2022	R\$53.871,85	6ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/09/2021	R\$10.832,04	1ª parcela: 5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/12/2021	R\$43.328,14	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/03/2022	R\$32.496,10	3ª parcela: 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;

4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$21.664,07	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2022	R\$64.992,21	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/09/2022	R\$43.328,14	6ª parcela: 20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.