

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Setembro/2025

Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Setembro/2025*

Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL	SUBFASE
1	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Orçamento	Em elaboração
2	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Orçamento	Em elaboração
3	São José	Reforço estrutural das lajes do canal	Orçamento	A iniciar
4	Penha - novo	Construção do Fórum da Comarca de Penha	Projeto em andamento	Executivo
5	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Anteprojeto
6	Criciúma	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Anteprojeto
7	Capital - Des. Eduardo Luz	Reforma Parcial	Projeto em andamento	Anteprojeto
8	Balneário Camboriú	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Anteprojeto
9	Itajaí	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Anteprojeto
10	São José - novo anexo	Reforma global do prédio anexo ao fórum	Projeto em andamento	Estudos Preliminares
11	São João Batista	Reforma global e ampliação	Projeto em andamento	Anteprojeto
12	Modelo - Novo Prédio	Construção	Projeto em andamento	Estudos Preliminares
13	Itá - Novo	Construção	Projeto em andamento	Estudos Preliminares

Projeto 1: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: *Em fase de elaboração de cronograma físico financeiro para conclusão dos orçamentos e envio a licitação.*

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 63/2021

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos
EMPRESA CONTRATADA	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
ASSINADO EM	29/07/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	17/09/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 123.482,49
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/09/2021	R\$ 25.996,31	R\$ 25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;

3	LIQUIDADA	Serviços Originais	07/09/2022	R\$ 19.497,24	R\$ 24.180,48	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	LIQUIDADA	Serviços Originais	25/12/2023	R\$ 45.610,21	R\$ 58.335,46	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE; Alterado pelo TA00X de R\$ 38.994,47 para R\$ 45.610,23
4	LIQUIDADA	Serviços Originais	03/12/2023	R\$ 15.203,40	R\$ 19.445,15	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE; valor alterado em razão do acréscimo de área
6	LIQUIDADA	Serviços Originais	23/02/2024	R\$ 12.425,14	R\$ 15.891,75	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE; Alterado pelo TA002 de R\$ 25.966,31 para R\$ 30.406,81. Alterada pelo TA00X de R\$ 30.406,81 para R\$ 12.425,14
Reaj TA001	LIQUIDADA	Reajuste	31/10/2022	R\$ 2.918,70	R\$ 2.918,70	Reajuste retroativo parcela 2, referente aos dois primeiros períodos (2,22% e 8,82%) = R\$ 2.917,56, mas DMP calculou R\$ 2.918,70.
3A	LIQUIDADA	Serviços Originais	07/09/2022	R\$ 8.821,00	R\$ 10.939,80	Complementação, em razão do acréscimo de área (TA SEI 0049874-12.2023.8.24.0710)
TA00X	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	05/10/2023	R\$ 22.052,49	R\$ 22.052,49	
Reaj.TA 03	LIQUIDADA	Reajuste	15/12/2023	R\$ 1.099,27	R\$ 1.099,27	Reajuste retroativo da parcela 3A liberada sem atraso considerado em 5/10/2023. Em 15/12 a apostila 003 foi assinada (r\$ 342,42) + 756,85 REFERENTE à parcela 3
TA00X	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	25/07/2025	-R\$ 17.981,67	-R\$ 17.981,67	
				R\$ 135.642,09	R\$ 162.877,74	

Projeto 2: Reforma Global e Ampliação - Porto União

Fase Atual: Orçamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 78/2021

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	09/08/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	03/11/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 117.535,18
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
-------	--------	-----------------	---------------	-----------	----------------	------------

1R	LIQUIDADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$ 2.211,61	R\$ 2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	LIQUIDADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$ 8.846,46	R\$ 8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	LIQUIDADA	Serviços Originais	05/03/2023	R\$ 6.634,85	R\$ 6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	LIQUIDADA	Serviços Originais	12/05/2024	R\$ 4.423,23	R\$ 4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	LIBERADA	Serviços Originais	01/06/2024	R\$ 13.269,69	R\$ 13.734,13	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/07/2024	R\$ 8.846,46	R\$ 9.156,09	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$ 3.665,14	R\$ 3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	LIQUIDADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$ 14.660,58	R\$ 14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	LIQUIDADA	Serviços Originais	05/03/2023	R\$ 4.053,78	R\$ 4.053,78	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE; Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 10.995,43 para R\$ 4.053,78
4A	LIQUIDADA	Serviços Originais	12/05/2024	R\$ 5.594,87	R\$ 5.594,87	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE; Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 7.330,29 para R\$ 5.594,87
5A	LIBERADA	Serviços Originais	01/06/2024	R\$ 16.784,62	R\$ 17.372,08	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE. Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 21.990,86 para R\$ 16.784,62
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/07/2024	R\$ 11.189,75	R\$ 11.581,39	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE. Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 14.660,57 para R\$ 11.189,75
Área Projetada	INCORPOR ADA NO CFF	Supressão Histórico	14/03/2024	-R\$ 17.354,12	-R\$ 17.354,12	
Reaj retr 002	LIQUIDADA	Reajuste	12/05/2024	R\$ 154,81	R\$ 154,81	
Reaj retr 002	LIQUIDADA	Reajuste	12/05/2024	R\$ 195,82	R\$ 195,82	
				R\$ 83.177,55	R\$ 84.930,72	

Projeto 3: Reforço estrutural das lajes do canal - São José

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Sem informação

Projeto 4: Construção do Fórum da Comarca de Penha - Penha - novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 5837/2025

OBJETO	Serviço de elaboração de Projetos de engenharia para construção do novo prédio da Comarca de Penha
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	20/01/2025
ORDEM DE SERVIÇO EM	13/02/2025
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 37.818,32
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
01	LIQUIDADADA	Serviços Originais	14/04/2025	R\$ 15.127,33	R\$ 15.127,33	
				R\$ 15.127,33	R\$ 15.127,33	

CONTRATO 2: 5945/2025

OBJETO	Desenvolvimento de projetos de engenharia da área civil (Estrutural, Hidrossanitário, Preventivo Contra Incêndio e Impermeabilização) para construção do novo prédio da Comarca de Penha
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	24/01/2025
ORDEM DE SERVIÇO EM	13/02/2025
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 94.566,06
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
01	LIQUIDADADA	Serviços Originais	14/04/2025	R\$ 37.826,42	R\$ 37.826,42	
				R\$ 37.826,42	R\$ 37.826,42	

CONTRATO 3: 5947/2025

OBJETO	Desenvolvimento de projetos de engenharia da área Elétrica (Elétrico, Telecomunicações, Supervisão/ Segurança e Sonorização) para construção do novo prédio da Comarca de Penha
EMPRESA CONTRATADA	ESTEL ENGENHARIA LTDA
ASSINADO EM	24/01/2025
ORDEM DE SERVIÇO EM	14/02/2025
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 40.534,10
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
01	LIQUIDADADA	Serviços Originais	15/04/2025	R\$ 16.213,64	R\$ 16.213,64	
				R\$ 16.213,64	R\$ 16.213,64	

Projeto 5: Reforma Global e Ampliação - Joinville

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 74/2023

OBJETO	execução das ETAPAS 2 a 6 dos serviços técnicos de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos, destinados à reforma global, no regime de empreitada por preço global, e à ampliação, no regime de empreitada por preço unitário, do prédio do Fórum da Comarca de Joinville
EMPRESA CONTRATADA	SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. ME
ASSINADO EM	13/11/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/02/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 461.699,99
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	01/05/2024	R\$ 53.871,86	R\$ 67.738,48	
3R	EXECUTAR ^A	Serviços Originais	18/11/2024	R\$ 40.403,89	R\$ 53.842,22	
4R	EXECUTAR ^A	Serviços Originais	15/02/2025	R\$ 26.935,93	R\$ 35.894,82	
5R	EXECUTAR ^A	Serviços Originais	15/02/2025	R\$ 80.807,79	R\$ 107.684,46	
6R	EXECUTAR ^A	Serviços Originais	26/05/2025	R\$ 53.871,86	R\$ 71.789,64	
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	01/05/2024	R\$ 43.328,14	R\$ 54.480,80	
3A	EXECUTAR ^A	Serviços Originais	18/11/2024	R\$ 32.496,10	R\$ 43.304,30	
4A	EXECUTAR ^A	Serviços Originais	15/02/2025	R\$ 21.664,07	R\$ 28.869,54	
5A	EXECUTAR ^A	Serviços Originais	15/02/2025	R\$ 64.992,21	R\$ 86.608,62	
6A	EXECUTAR ^A	Serviços Originais	26/05/2025	R\$ 43.328,14	R\$ 57.739,08	
				R\$ 461.699,99	R\$ 607.951,97	

Projeto 6: Reforma Global e Ampliação - Criciúma

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 19/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Criciúma
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	14/04/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/06/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 369.797,38
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2023	R\$ 16.644,87	R\$ 16.644,87	5% do valor total da reforma
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2023	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00	5% do valor total da ampliação (área estimada)
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	07/06/2024	R\$ 66.579,48	R\$ 68.576,86	20% do valor total da reforma
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	07/06/2024	R\$ 7.380,00	R\$ 7.601,40	20% do valor total da ampliação (área estimada)
3R	EXECUTAR ^A	Serviços Originais	24/12/2024	R\$ 49.934,61	R\$ 51.432,65	15% do valor total da reforma
3A	EXECUTAR ^A	Serviços Originais	24/12/2024	R\$ 5.535,00	R\$ 5.701,05	20% do valor total da ampliação (área estimada)
4R	EXECUTAR ^A	Serviços Originais	24/03/2025	R\$ 33.289,74	R\$ 34.288,43	10% do valor total da reforma
4A	EXECUTAR ^A	Serviços Originais	24/03/2025	R\$ 3.690,00	R\$ 3.800,70	10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo)

5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/03/2025	R\$ 99.869,21	R\$ 102.865,29	30% do valor total da reforma
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/03/2025	R\$ 11.070,00	R\$ 11.402,10	30% do valor total da ampliação (área real projetada)
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/06/2025	R\$ 66.579,48	R\$ 68.576,86	20% do valor total da reforma
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/06/2025	R\$ 7.380,00	R\$ 7.601,40	20% do valor total da ampliação (área real projetada)
reajTA0 1 R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	15/11/2024	R\$ 499,35	R\$ 499,35	Reajuste retroativo referente às parcela 01 de reforma
reajTA0 1 A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	15/11/2024	R\$ 55,35	R\$ 55,35	reajuste retroativo da parcela 01 da ampliação
				R\$ 370.352,09	R\$ 380.891,32	

Projeto 7: Reforma Parcial - Capital - Des. Eduardo Luz

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 61/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos de arquitetura e engenharias da Reforma Global do Fórum da comarca da Capital - Eduardo Luz
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	18/09/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	12/12/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 351.533,61
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	11/01/2024	R\$ 17.576,68	R\$ 17.576,68	
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/07/2024	R\$ 70.306,72	R\$ 72.064,39	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/04/2025	R\$ 52.730,04	R\$ 54.048,29	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	29/05/2025	R\$ 35.153,36	R\$ 36.032,19	
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/06/2025	R\$ 105.460,08	R\$ 108.096,58	
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/09/2025	R\$ 70.306,72	R\$ 72.064,39	
reaj retro	LIQUIDADADA	Reajuste	20/05/2024	R\$ 439,42	R\$ 439,42	
				R\$ 351.973,02	R\$ 360.321,94	

Projeto 8: Reforma Global e Ampliação - Balneário Camboriú

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 18/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Balneário Camboriú
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	14/04/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/06/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 308.808,13
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2023	R\$ 13.964,41	R\$ 13.964,41	5% do valor total da reforma
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2023	R\$ 1.476,00	R\$ 1.476,00	5% do valor total da ampliação (área estimada)
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	14/09/2024	R\$ 55.857,63	R\$ 57.533,36	20% do valor total da reforma
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	14/09/2024	R\$ 5.904,00	R\$ 6.081,12	20% do valor total da ampliação (área estimada)
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/11/2024	R\$ 41.893,22	R\$ 43.150,02	15% do valor total da reforma
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/11/2024	R\$ 4.428,00	R\$ 4.560,84	15% do valor total da ampliação (área estimada)
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/02/2025	R\$ 27.928,81	R\$ 28.766,67	10% do valor total da reforma
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/02/2025	R\$ 2.952,00	R\$ 3.040,56	10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/02/2025	R\$ 83.786,44	R\$ 86.300,03	30% do valor total da reforma
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/02/2025	R\$ 8.856,00	R\$ 9.121,68	30% do valor total da ampliação (área real projetada)
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/05/2025	R\$ 55.857,63	R\$ 57.533,36	20% do valor total da reforma
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/05/2025	R\$ 5.904,00	R\$ 6.081,12	20% do valor total da ampliação (área real projetada)
				R\$ 308.808,14	R\$ 317.609,17	

Projeto 9: Reforma Global e Ampliação - Itajaí

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Sem informação*

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 20/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Itajaí
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	14/04/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/06/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 369.797,38
OBSERVAÇÕES	<i>Sem informação</i>

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2023	R\$ 16.644,87	R\$ 16.644,87	5% do valor total da reforma
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2023	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00	5% do valor total da ampliação (área estimada)
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/12/2024	R\$ 66.579,48	R\$ 68.576,86	20% do valor total da reforma
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/12/2024	R\$ 7.380,00	R\$ 7.601,40	20% do valor total da ampliação (área estimada)
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/02/2025	R\$ 49.934,61	R\$ 51.432,65	15% do valor total da reforma
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/02/2025	R\$ 5.535,00	R\$ 5.701,05	15% do valor total da ampliação (área estimada)
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/05/2025	R\$ 33.289,74	R\$ 34.288,43	10% do valor total da reforma
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/05/2025	R\$ 3.690,00	R\$ 3.800,70	10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/05/2025	R\$ 99.869,21	R\$ 102.865,29	30% do valor total da reforma
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/05/2025	R\$ 11.070,00	R\$ 11.402,10	30% do valor total da ampliação (área real projetada)
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/08/2025	R\$ 66.579,48	R\$ 68.576,86	20% do valor total da reforma

6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/08/2025	R\$ 7.380,00	R\$ 7.601,40	20% do valor total da ampliação (área real projetada)
				R\$ 369.797,39	R\$ 380.336,62	

Projeto 10: Reforma global do prédio anexo ao fórum - São José - novo anexo

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 31/2024

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do prédio anexo ao fórum de São José
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	24/05/2024
ORDEM DE SERVIÇO EM	11/09/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 291.850,00
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	10/11/2024	R\$ 12.472,50	R\$ 12.472,50	
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/01/2025	R\$ 49.890,00	R\$ 49.890,00	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/03/2025	R\$ 37.417,50	R\$ 37.417,50	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/04/2025	R\$ 24.945,00	R\$ 24.945,00	
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2025	R\$ 74.835,00	R\$ 74.835,00	
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2025	R\$ 49.890,00	R\$ 49.890,00	
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	10/11/2024	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/01/2025	R\$ 8.480,00	R\$ 8.480,00	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/03/2025	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/04/2025	R\$ 4.240,00	R\$ 4.240,00	
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	08/06/2025	R\$ 12.720,00	R\$ 12.720,00	
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2025	R\$ 8.480,00	R\$ 8.480,00	
				R\$ 291.850,00	R\$ 291.850,00	

Projeto 11: Reforma global e ampliação - São João Batista

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 62/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de São João Batista
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	18/09/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	11/12/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 273.989,55
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	10/01/2024	R\$ 1.421,80	R\$ 1.421,80	
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/06/2024	R\$ 5.687,19	R\$ 5.829,37	
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/04/2025	R\$ 4.265,39	R\$ 4.372,02	
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/05/2025	R\$ 2.843,60	R\$ 2.914,69	
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/06/2025	R\$ 8.530,78	R\$ 8.744,05	
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/09/2025	R\$ 5.687,19	R\$ 5.829,37	
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	10/01/2024	R\$ 12.277,68	R\$ 12.277,68	
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/06/2024	R\$ 49.110,72	R\$ 50.338,49	
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/04/2025	R\$ 36.833,04	R\$ 37.753,87	
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/05/2025	R\$ 24.555,36	R\$ 25.169,24	
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/06/2025	R\$ 73.666,08	R\$ 75.507,73	
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/09/2025	R\$ 49.110,72	R\$ 50.338,49	
TA001 RETRO AT	A EXECUTAR	Reajuste	17/05/2024	R\$ 342,48	R\$ 342,48	

R\$ 274.332,03

R\$ 280.839,28

Projeto 12: Construção - Modelo - Novo Prédio

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Projeto 13: Construção - Itá - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação