

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRD	jun/26
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ARAQUARI	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	17/2023	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	25/05/2023	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	10/11/2025
Prorrogação de prazo (dias):	150	Prazo de execução com prorrogação:	09/04/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$19.714.211,41	Valor liberado do CFF:	R\$19.714.211,41
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.410.260,36	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.410.260,36
Valor de aditivos de supressões:	R\$976.520,93	Valor descontado (supressões):	R\$976.520,93
% de aditivos de acréscimo:	7,15%	% de aditivos de supressão:	4,95%
Valor total final da obra:	R\$20.147.950,84	Valores totais liberados:	R\$20.147.950,84
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	3840,29 m²	Desenvolvimento:	Concluída em 16/06/2026

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 16/06/2026



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbnCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoiriYlslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA			jun/26
Unidade Beneficiada:	ABELARDO LUZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	027/2023	Construção do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	27/07/2023	Empresa Responsável:	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	14/09/2025
Prorrogação de prazo (dias):	230	Prazo de execução com prorrogação:	02/05/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$17.365.186,51	Valor liberado do CFF:	R\$7.334.520,75
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.207.195,34	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.200.871,35
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.426.121,59	Valor descontado (supressões):	R\$1.426.121,59
% de aditivos de acréscimo:	6,95%	% de aditivos de supressão:	8,21%
Valor total final da obra:	R\$17.146.260,26	Valores totais liberados:	R\$7.109.270,51
Valores à liberar:	R\$10.036.989,75	% Executado (sobre o valor final):	41,46%
Área construída:	3023,05 m²	Desenvolvimento:	Paralisada em 23/04/2026

Situação da Obra:

Obra paralisada em 23/04/2026 para rescisão contratual por inadimplementos da contratada. Estimativa de retomada após nova licitação em 180 dias. Rescisão tratada no SEI 0044931-49.2023.8.24.0710.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbnCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIiIiwidGlwbWl6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC	jun/26
--	---------------

Unidade Beneficiada:	BLUMENAU	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	005/2024	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	09/05/2024	Empresa Responsável:	Implanta Const., Inc. e Serv.
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	26/10/2026
Prorrogação de prazo (dias):	374	Prazo de execução com prorrogação:	04/11/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$20.740.327,86	Valor liberado do CFF:	R\$8.940.554,17
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$3.134.655,02	Valor liberado de acréscimos:	R\$670.501,44
Valor de aditivos de supressões:	R\$532.725,93	Valor descontado (supressões):	R\$387.688,30
% de aditivos de acréscimo:	15,11%	% de aditivos de supressão:	2,57%
Valor total final da obra:	R\$23.342.256,95	Valores totais liberados:	R\$9.223.367,31
Valores à liberar:	R\$14.118.889,64	% Executado (sobre o valor final):	39,51%
Área construída:	10121,23 m²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbmCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoIYsImFkbWluaXN0cmFjYXZlIiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIj0cnVlQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA	jun/26
---	---------------

Unidade Beneficiada:	LAGUNA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	078/2024	Reforma parcial - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	25/10/2024	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Eng.
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	22/02/2025
Prorrogação de prazo (dias):	270	Prazo de execução com prorrog.:	19/11/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$856.839,36	Valor liberado do CFF:	R\$856.839,36
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$231.880,25	Valor liberado de acréscimos:	R\$231.880,25
Valor de aditivos de supressões:	R\$27.733,48	Valor descontado (supressões):	R\$27.733,48
% de aditivos de acréscimo:	27,06%	% de aditivos de supressão:	3,24%
Valor total final da obra:	R\$1.060.986,13	Valores totais liberados:	R\$1.060.986,13
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	3028,36 m²	Desenvolvimento:	Concluída em 12/12/2025

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 12/12/2025 e definitivamente em 04/04/2026.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOilxMzM0IiwiaXhlcmNpY2IvIjoiaWJyNCIsIm51bWVybWVlIj0=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA - Aguardando TRP	jun/26
--	---------------

Unidade Beneficiada:	JOAÇABA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	018/2025	Reforma parcial (acessibilidade)	
Data da Ordem de Serviço:	20/05/2025	Empresa Responsável:	Base-V Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	360	Prazo de execução original:	15/05/2026
Prorrogação de prazo (dias):	45	Prazo de execução com prorrog.:	29/06/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$1.250.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$1.250.000,00
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$8.406,12	Valor liberado de acréscimos:	R\$8.406,12
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,67%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$1.258.406,12	Valores totais liberados:	R\$1.258.406,12
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	2.624,08 m²	Desenvolvimento:	Concluída em 29/06/2026

Situação da Obra:

Obra recebida provisoriamente em 29/06/2026



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc1IiwiaXhlcmlcmNpY2Y2IjoiMjAyNSIsIm51bWVybGl6IjE4In0=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA	jun/26
--	---------------

Unidade Beneficiada:	SOMBRIÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	022/2025	Construção do novo Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	14/05/2025	Empresa Responsável:	CS Magon Construtora Ltda
Prazo contratual (dias):	1020	Prazo de execução original:	28/02/2028
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	28/02/2028
Valor do CFF original da obra:	R\$20.390.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$357.169,87
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$20.390.000,00	Valores totais liberados:	R\$357.169,87
Valores à liberar:	R\$20.032.830,13	% Executado (sobre o valor final):	1,75%
Área construída:	4.098,66 m²	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

Obra paralisada para revisão do projeto de fundação. Previsão de retomada em 45 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzc5IiwiaXhlcmlcmNpY2IvIjoiaMjAyNSIsIm51bWVyb3I6IjIyIn0=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/26
--	---------------

Unidade Beneficiada:	MONDAÍ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	025/2025	Reforma parcial e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	22/05/2025	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	19/09/2025
Prorrogação de prazo (dias):	211	Prazo de execução com prorrogação:	18/04/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$704.975,16	Valor liberado do CFF:	R\$564.255,29
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$44.464,24	Valor liberado de acréscimos:	R\$38.292,74
Valor de aditivos de supressões:	R\$14.696,31	Valor descontado (supressões):	R\$11.818,23
% de aditivos de acréscimo:	6,31%	% de aditivos de supressão:	2,08%
Valor total final da obra:	R\$734.743,09	Valores totais liberados:	R\$590.729,80
Valores à liberar:	R\$144.013,29	% Executado (sobre o valor final):	80,40%
Área construída:	989,666 m²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzgzOmlwiZXhlcmluY2lvjoiMjAyNSIsIm51bWVybyl6Ij1In0=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/26
--	---------------

Unidade Beneficiada:	TAIÓ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	089/2024	Reforma global e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	28/05/2025	Empresa Responsável:	Dall Macedo Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	18/05/2027
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	18/05/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$13.115.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$3.735.697,63
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$13.115.000,00	Valores totais liberados:	R\$3.735.697,63
Valores à liberar:	R\$9.379.302,37	% Executado (sobre o valor final):	28,48%
Área construída:	2486,05 m²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiEzNDYsImV4ZXJjaWNpbYl6ljlwMjQlLCJudW1lcm8iOiJg5fQ==>


Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA	jun/26
--	---------------

Unidade Beneficiada:	SANTA ROSA DO SUL	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	017/2025	Reforma global e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	15/08/2025	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi Ltda
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	05/08/2027
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	05/08/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$12.849.994,02	Valor liberado do CFF:	R\$1.112.230,03
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$12.849.994,02	Valores totais liberados:	R\$1.112.230,03
Valores à liberar:	R\$11.737.763,99	% Executado (sobre o valor final):	8,66%
Área construída:	2.200,77 m²	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

Obra paralisada para revisão do projeto de fundação. Previsão de retomada em 60 dias.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiEzNzQsImV4ZXJjaWNpbYl6IjIwMjU1LCJudW1lcm8iOiE3fQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			jun/26
Unidade Beneficiada:	PRESIDENTE GETÚLIO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	040/2025	Reforma global e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	01/10/2025	Empresa Responsável:	MK Construções
Prazo contratual (dias):	600	Prazo de execução original:	24/05/2027
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	24/05/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$14.459.713,69	Valor liberado do CFF:	R\$3.647.979,48
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$194.095,64	Valor liberado de acréscimos:	R\$194.095,64
Valor de aditivos de supressões:	R\$140.397,30	Valor descontado (supressões):	-R\$140.397,30
% de aditivos de acréscimo:	1,34%	% de aditivos de supressão:	0,97%
Valor total final da obra:	R\$14.513.412,03	Valores totais liberados:	R\$3.982.472,42
Valores à liberar:	R\$10.530.939,61	% Executado (sobre o valor final):	27,44%
Área construída:	2014,07 m²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiE0MDAsImV4ZXJjaWNpbyl6IjIwMjU1LCJudW1lcm8iOiQwfwQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC			jun/26
Unidade Beneficiada:	SÃO JOSÉ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	041/2025	Reforma do sistema de Climatização	
Data da Ordem de Serviço:	17/10/2025	Empresa Responsável:	Armant Sol. Climatização
Prazo contratual (dias):	540	Prazo de execução original:	10/04/2027
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	10/04/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$2.699.986,63	Valor liberado do CFF:	R\$947.879,98
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.927,15	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$24.022,75	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,11%	% de aditivos de supressão:	0,89%
Valor total final da obra:	R\$2.678.891,03	Valores totais liberados:	R\$947.879,98
Valores à liberar:	R\$1.731.011,05	% Executado (sobre o valor final):	35,38%
Área construída:	5.510,46 m²	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiE0MDEsImV4ZXJjaWNpbyl6IjIwMjU1LCJudW1lcm8iOiQxQXQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/26
--	---------------

Unidade Beneficiada:	RIO NEGRINHO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	032/2025	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/11/2025	Empresa Responsável:	CS Magon Construtora
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	19/10/2028
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	19/10/2028
Valor do CFF original da obra:	R\$22.077.480,52	Valor liberado do CFF:	R\$1.633.763,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.415,84	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,01%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$22.078.896,36	Valores totais liberados:	R\$1.633.763,64
Valores à liberar:	R\$20.445.132,72	% Executado (sobre o valor final):	7,40%
Área construída:	4912,00 m²	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiEzOTEsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjU1LCJudW1lcm8iOiMyfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO

jun/26

Unidade Beneficiada:	SÃO JOSÉ DO CEDRO	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	061/2025	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	28/11/2025	Empresa Responsável:	Construtora Bem Te Vi
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	18/11/2027
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrogação:	18/12/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$12.214.987,31	Valor liberado do CFF:	R\$1.355.500,63
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$265.028,61	Valor liberado de acréscimos:	R\$265.028,61
Valor de aditivos de supressões:	R\$105.434,66	Valor descontado (supressões):	R\$105.434,66
% de aditivos de acréscimo:	2,17%	% de aditivos de supressão:	0,86%
Valor total final da obra:	R\$12.374.581,26	Valores totais liberados:	R\$1.515.094,58
Valores à liberar:	R\$10.859.486,68	% Executado (sobre o valor final):	12,24%
Área construída:	2081,98 m²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiE0NDgsImV4ZXJjaWNpbyl6IjIwMjU1LCJudW1lcm8iOiYxYxQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO	jun/26
--	---------------

Unidade Beneficiada:	URUSSANGA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	004/2026	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	20/03/2026	Empresa Responsável:	Malbec Engª de Obras Ltda
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	04/03/2029
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	04/03/2029
Valor do CFF original da obra:	R\$22.418.588,34	Valor liberado do CFF:	R\$331.997,58
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$22.418.588,34	Valores totais liberados:	R\$331.997,58
Valores à liberar:	R\$22.086.590,76	% Executado (sobre o valor final):	1,48%
Área construída:	4123,68 m²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiE0NzgsImV4ZXJjaWNpbYl6IjIwMjYiLCJudW1lcm8iOiR9>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO			jun/26
Unidade Beneficiada:	GAROPABA	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	005/2026	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	20/03/2026	Empresa Responsável:	Barros Engª Ltda EPP
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	04/03/2029
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	04/03/2029
Valor do CFF original da obra:	R\$20.999.536,99	Valor liberado do CFF:	R\$874.257,96
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$20.999.536,99	Valores totais liberados:	R\$874.257,96
Valores à liberar:	R\$20.125.279,03	% Executado (sobre o valor final):	4,16%
Área construída:	4511,64 m²	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiE0ODAsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjYiLCJudW1cm8iOiV9>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2025

jun/26

Obras iniciadas: 3
 Obras concluídas (TRP): 2
 Obras concluídas com TRD: 2
 Obras em andamento: 12
 Nº de obras no ano: 20

Valores Liberados:		
Janeiro	R\$	4.076.174,65
Fevereiro	R\$	3.098.825,63
Março	R\$	3.480.910,05
Abril	R\$	3.969.223,07
Maior	R\$	3.218.143,11
Junho	R\$	4.905.443,32
Julho	R\$	-
Agosto	R\$	-
Setembro	R\$	-
Outubro	R\$	-
Novembro	R\$	-
Dezembro	R\$	-
Total	R\$	22.748.719,83



Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras:

<https://tjscjusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1>

Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Matheus Erpen Benincá

Wilson Spornau Júnior

Fabício Kremer de Souza

Arquiteto:

João Marcos Corrêa

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 21/07/2026

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.