

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDA</b>	<b>mai/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CAMPO ERÊ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>77/2021</b>	Reforma Global e Ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	23/09/2021	Empresa Responsável:	Constr. Faon Ltda
Prazo contratual (dias):	450	Prazo de execução original:	17/12/2022
Prorrogação de prazo (dias):	811	Prazo de execução com prorrog.:	07/03/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$3.218.369,52	Valor liberado do CFF:	R\$2.665.748,16
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$258.685,40	Valor liberado de acréscimos:	R\$219.459,91
Valor de aditivos de supressões:	R\$116.345,03	Valor descontado (supressões):	R\$116.345,03
% de aditivos de acréscimo:	8,04%	% de aditivos de supressão:	3,62%
Valor total final da obra:	R\$3.360.709,89	Valores totais liberados:	R\$2.768.863,04
Valores à liberar:	R\$591.846,85	% Executado (sobre o valor final):	82,39%
Área construída:	763,42 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Rescindida

Situação da Obra:

*Rescindida em 14/01/2026*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW11cm9Ub3RhbCI6IjU3NzMiLCJ0aXBvQXZhbGhhY2FvIjoiriYlsmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIiwidGlwbWl6IiAilCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>ARAQUARI</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>17/2023</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	25/05/2023	Empresa Responsável:	Arruda Constr. de Obras
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	10/11/2025
Prorrogação de prazo (dias):	150	Prazo de execução com prorrog.:	09/04/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$19.714.211,41	Valor liberado do CFF:	R\$18.631.682,83
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.410.260,36	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.281.314,26
Valor de aditivos de supressões:	R\$976.520,93	Valor descontado (supressões):	R\$959.560,61
% de aditivos de acréscimo:	7,15%	% de aditivos de supressão:	4,95%
Valor total final da obra:	R\$20.147.950,84	Valores totais liberados:	R\$18.953.436,48
Valores à liberar:	R\$1.194.514,36	% Executado (sobre o valor final):	94,07%
Área construída:	3840,29 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNDYiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvljoiRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA</b>	<b>mai/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>ABELARDO LUZ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>027/2023</b>	Construção do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	27/07/2023	Empresa Responsável:	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	14/09/2025
Prorrogação de prazo (dias):	230	Prazo de execução com prorrogação:	02/05/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$17.365.186,51	Valor liberado do CFF:	R\$7.334.520,75
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.207.195,34	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.200.871,35
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.426.121,59	Valor descontado (supressões):	R\$1.426.121,59
% de aditivos de acréscimo:	6,95%	% de aditivos de supressão:	8,21%
Valor total final da obra:	R\$17.146.260,26	Valores totais liberados:	R\$7.109.270,51
Valores à liberar:	R\$10.036.989,75	% Executado (sobre o valor final):	41,46%
Área construída:	3023,05 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Paralisada em 23/04/2026

Situação da Obra:

*Obra paralisada em 23/04/2026 para rescisão contratual por inadimplementos da contratada. Estimativa de retomada após nova licitação em 180 dias. Rescisão tratada no SEI 0044931-49.2023.8.24.0710.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1lcm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjoRylSlmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlwbyl6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjpo0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC</b>	<b>mai/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>BLUMENAU</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>005/2024</b>	Reforma Global	
Data da Ordem de Serviço:	09/05/2024	Empresa Responsável:	Implanta Const., Inc. e Serv.
Prazo contratual (dias):	900	Prazo de execução original:	26/10/2026
Prorrogação de prazo (dias):	309	Prazo de execução com prorrog.:	31/08/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$20.740.327,86	Valor liberado do CFF:	R\$8.576.661,52
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$2.013.754,96	Valor liberado de acréscimos:	R\$670.501,44
Valor de aditivos de supressões:	R\$395.804,12	Valor descontado (supressões):	R\$387.688,30
% de aditivos de acréscimo:	9,71%	% de aditivos de supressão:	1,91%
Valor total final da obra:	R\$22.358.278,70	Valores totais liberados:	R\$8.859.474,66
Valores à liberar:	R\$13.498.804,04	% Executado (sobre o valor final):	39,63%
Área construída:	10121,23 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:


<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6IjYxOTciLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjo1RylsImFkbWluaXN0cmFjYXZlIiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlFQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC</b>	<b>mai/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>CAMPOS NOVOS</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>007/2024</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	20/05/2024	Empresa Responsável:	Construcerto Construções
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	05/05/2027
Prorrogação de prazo (dias):	70	Prazo de execução com prorrog.:	14/07/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$22.152.400,78	Valor liberado do CFF:	R\$9.754.454,11
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$232.233,51	Valor liberado de acréscimos:	R\$176.642,61
Valor de aditivos de supressões:	R\$248.512,86	Valor descontado (supressões):	R\$248.512,86
% de aditivos de acréscimo:	1,05%	% de aditivos de supressão:	1,12%
Valor total final da obra:	R\$22.136.121,43	Valores totais liberados:	R\$9.682.583,86
Valores à liberar:	R\$12.453.537,57	% Executado (sobre o valor final):	43,74%
Área construída:	4352,72 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW11cm9Ub3RhbCI6IjYxOTEiLCJ0aXBvQXZhbGhY2FvIjo1RyIsImFkbWluaXN0cmFjYjYw8iOiIiLCJ0aXN0cmFmaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: CONCLUÍDA</b>	<b>mai/26</b>
---	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>LAGUNA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>078/2024</b>	Reforma parcial - cobertura	
Data da Ordem de Serviço:	25/10/2024	Empresa Responsável:	Strehl Sol. em Eng.
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	22/02/2025
Prorrogação de prazo (dias):	270	Prazo de execução com prorrog.:	19/11/2025
Valor do CFF original da obra:	R\$856.839,36	Valor liberado do CFF:	R\$856.839,36
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$231.880,25	Valor liberado de acréscimos:	R\$231.880,25
Valor de aditivos de supressões:	R\$27.733,48	Valor descontado (supressões):	R\$27.733,48
% de aditivos de acréscimo:	27,06%	% de aditivos de supressão:	3,24%
Valor total final da obra:	R\$1.060.986,13	Valores totais liberados:	R\$1.060.986,13
Valores à liberar:	R\$0,00	% Executado (sobre o valor final):	100,00%
Área construída:	3028,36 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Concluída em 12/12/2025

Situação da Obra:

*Obra recebida provisoriamente em 12/12/2025 e definitivamente em 04/04/2026.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXZlZW5jaWEiOilxMzM0IiwiaXhlcmNpY2ljljoiMjAyNCIsIm51bWVvbyI6IjI0In0=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.







**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA**
**mai/26**

Unidade Beneficiada:	<b>SOMBRIO</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>022/2025</b>	Construção do novo Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	14/05/2025	Empresa Responsável:	CS Magon Construtora Ltda
Prazo contratual (dias):	1020	Prazo de execução original:	28/02/2028
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	28/02/2028
Valor do CFF original da obra:	R\$20.390.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$357.169,87
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$20.390.000,00	Valores totais liberados:	R\$357.169,87
Valores à liberar:	R\$20.032.830,13	% Executado (sobre o valor final):	1,75%
Área construída:	4.098,66 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

*Obra paralisada para revisão do projeto de fundação. Previsão de retomada em 45 dias.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXZF1ZW5jaWEiOiIxMzc5liwiZXhlcmlcmNpY2Y2IjoiMjAyNSIsIm51bWVybyI6IjYlIn0=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>MONDAÍ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>025/2025</b>	Reforma parcial e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	22/05/2025	Empresa Responsável:	Cepenge Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	120	Prazo de execução original:	19/09/2025
Prorrogação de prazo (dias):	211	Prazo de execução com prorrog.:	18/04/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$704.975,16	Valor liberado do CFF:	R\$564.255,29
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$44.464,24	Valor liberado de acréscimos:	R\$38.292,74
Valor de aditivos de supressões:	R\$14.696,31	Valor descontado (supressões):	R\$11.818,23
% de aditivos de acréscimo:	6,31%	% de aditivos de supressão:	2,08%
Valor total final da obra:	R\$734.743,09	Valores totais liberados:	R\$590.729,80
Valores à liberar:	R\$144.013,29	% Executado (sobre o valor final):	80,40%
Área construída:	989,666 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiIxMzg0liwiZlhmNjY2IjoiMjYyNSIsIm51bWVybyl6Ij1lIn0=>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>TAIÓ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>089/2024</b>	Reforma global e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	28/05/2025	Empresa Responsável:	Dall Macedo Engenharia Ltda
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	18/05/2027
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	18/05/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$13.115.000,00	Valor liberado do CFF:	R\$2.394.275,31
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$13.115.000,00	Valores totais liberados:	R\$2.394.275,31
Valores à liberar:	R\$10.720.724,69	% Executado (sobre o valor final):	18,26%
Área construída:	2486,05 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNDYslmV4ZXJjaWNpbYl6ljlwMjQlLCJudW1cm8iOjg5fQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA</b>	<b>mai/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>SANTA ROSA DO SUL</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>017/2025</b>	Reforma global e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	15/08/2025	Empresa Responsável:	Camilo & Ghisi Ltda
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	05/08/2027
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	05/08/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$12.849.994,02	Valor liberado do CFF:	R\$1.112.230,03
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$12.849.994,02	Valores totais liberados:	R\$1.112.230,03
Valores à liberar:	R\$11.737.763,99	% Executado (sobre o valor final):	8,66%
Área construída:	2.200,77 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Paralisada

Situação da Obra:

*Obra paralisada para revisão do projeto de fundação. Previsão de retomada em 60 dias.*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzNzQslmV4ZXJjaWNpbYl6ljlwMjUiLCJudW1lcm8iOjE3fQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>PRESIDENTE GETÚLIO</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>040/2025</b>	Reforma global e ampliação	
Data da Ordem de Serviço:	01/10/2025	Empresa Responsável:	MK Construções
Prazo contratual (dias):	600	Prazo de execução original:	24/05/2027
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	24/05/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$14.459.713,69	Valor liberado do CFF:	R\$3.647.979,48
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$194.095,64	Valor liberado de acréscimos:	R\$194.095,64
Valor de aditivos de supressões:	R\$140.397,30	Valor descontado (supressões):	<b>-R\$140.397,30</b>
% de aditivos de acréscimo:	1,34%	% de aditivos de supressão:	0,97%
Valor total final da obra:	R\$14.513.412,03	Valores totais liberados:	R\$3.982.472,42
Valores à liberar:	R\$10.530.939,61	% Executado (sobre o valor final):	27,44%
Área construída:	2014,07 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOiE0MDAsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjU1LCJudW1lcm8iOiJQwQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC			mai/26
Unidade Beneficiada:	<b>SÃO JOSÉ</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>041/2025</b>	Reforma do sistema de Climatização	
Data da Ordem de Serviço:	17/10/2025	Empresa Responsável:	Armant Sol. Climatização
Prazo contratual (dias):	540	Prazo de execução original:	10/04/2027
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	10/04/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$2.699.986,63	Valor liberado do CFF:	R\$758.880,90
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$2.699.986,63	Valores totais liberados:	R\$758.880,90
Valores à liberar:	R\$1.941.105,73	% Executado (sobre o valor final):	28,11%
Área construída:	5.510,46 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em dia

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0MDEsImV4ZXJjaWNpbyl6IjIwMjU1cm8iOjQxfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>RIO NEGRINHO</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>032/2025</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	04/11/2025	Empresa Responsável:	CS Magon Construtora
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	19/10/2028
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	19/10/2028
Valor do CFF original da obra:	R\$22.077.480,52	Valor liberado do CFF:	R\$1.633.763,64
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.415,84	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,01%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$22.078.896,36	Valores totais liberados:	R\$1.633.763,64
Valores à liberar:	R\$20.445.132,72	% Executado (sobre o valor final):	7,40%
Área construída:	4912,00 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em atraso

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjEzOTEslmV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjUjLCJudW1lcm8iOjMyfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>SÃO JOSÉ DO CEDRO</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>061/2025</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	28/11/2025	Empresa Responsável:	Construtora Bem Te Vi
Prazo contratual (dias):	720	Prazo de execução original:	18/11/2027
Prorrogação de prazo (dias):	30	Prazo de execução com prorrog.:	18/12/2027
Valor do CFF original da obra:	R\$12.214.987,31	Valor liberado do CFF:	R\$833.957,55
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$265.028,61	Valor liberado de acréscimos:	R\$265.028,61
Valor de aditivos de supressões:	R\$105.434,66	Valor descontado (supressões):	R\$105.434,66
% de aditivos de acréscimo:	2,17%	% de aditivos de supressão:	0,86%
Valor total final da obra:	R\$12.374.581,26	Valores totais liberados:	R\$993.551,50
Valores à liberar:	R\$11.381.029,76	% Executado (sobre o valor final):	8,03%
Área construída:	2081,98 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXZF1ZW5jaWEiOjE0NDgslmV4ZXJjaWNpbyl6IjIwMjU1cm8iOjYxfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.



<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>URUSSANGA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>004/2026</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	20/03/2026	Empresa Responsável:	Malbec Engª de Obras Ltda
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	04/03/2029
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrogação:	04/03/2029
Valor do CFF original da obra:	R\$22.418.588,34	Valor liberado do CFF:	R\$331.997,58
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$22.418.588,34	Valores totais liberados:	R\$331.997,58
Valores à liberar:	R\$22.086.590,76	% Executado (sobre o valor final):	1,48%
Área construída:	4123,68 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXZF1ZW5jaWEiOjE0NzgsImV4ZXJjaWNpbYl6IjwMjYiLCJudW1lcm8iOiR9>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

<b>RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: EM ANDAMENTO</b>	<b>mai/26</b>
--	---------------

Unidade Beneficiada:	<b>GAROPABA</b>	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	<b>005/2026</b>	Construção do novo prédio do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	20/03/2026	Empresa Responsável:	Barros Engª Ltda EPP
Prazo contratual (dias):	1080	Prazo de execução original:	04/03/2029
Prorrogação de prazo (dias):	0	Prazo de execução com prorrog.:	04/03/2029
Valor do CFF original da obra:	R\$20.999.536,99	Valor liberado do CFF:	R\$874.257,96
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$0,00	Valor liberado de acréscimos:	R\$0,00
Valor de aditivos de supressões:	R\$0,00	Valor descontado (supressões):	R\$0,00
% de aditivos de acréscimo:	0,00%	% de aditivos de supressão:	0,00%
Valor total final da obra:	R\$20.999.536,99	Valores totais liberados:	R\$874.257,96
Valores à liberar:	R\$20.125.279,03	% Executado (sobre o valor final):	4,16%
Área construída:	4511,64 m <sup>2</sup>	Desenvolvimento:	Em andamento

Situação da Obra:



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaContrato/detalhesContrato/eyJzZXF1ZW5jaWEiOjE0ODAsImV4ZXJjaWNpbyI6IjIwMjYiLCJudW1cm8iOiV9>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

**RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2025**

**mai/26**

Obras iniciadas: 3  
 Obras concluídas (TRP): 0  
 Obras concluídas com TRD: 2  
 Obras em andamento: 14  
 Nº de obras no ano: 20

Valores Liberados:		
Janeiro	R\$	4.076.174,65
Fevereiro	R\$	3.098.825,63
Março	R\$	3.480.910,05
Abril	R\$	3.969.223,07
Mai	R\$	3.218.143,11
Junho	R\$	-
Julho	R\$	-
Agosto	R\$	-
Setembro	R\$	-
Outubro	R\$	-
Novembro	R\$	-
Dezembro	R\$	-
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>17.843.276,51</b>



Link para quantitativos, preços unitários, quantitativos executados e preços praticados das obras:

<https://tjciusbr0.sharepoint.com/sites/TransparnciaObras/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparnciaObras%2FDocumentos%20Compartilhados%2FGeneral%2FOBRAS%20EM%20ANDAMENTO&p=true&ga=1>

Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

*André da Silva*

*Diogo Coelho Rocha*

*Fábio Rogério Haupenthal*

*Matheus Erpen Benincá*

*Wilson Spernau Júnior*

*Fabício Kremer de Souza*

Arquiteto:

*João Marcos Corrêa*

Engenheiros Eletricistas:

*Nilton Albieri Ferreira*

*Rodrigo André Machado*

Engenheiro Mecânico:

*Robson da Silva*

**Data de atualização: 17/06/2026**

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.