

RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS - TJSC - DEA - DFISC - 2025


RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESCINDIDA

nov/25

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Unidade Beneficiada: | JOINVILLE | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 051/2023 | Reforma parcial (glazing) | |
| Data da Ordem de Serviço: | 30/11/2023 | Empresa Responsável: | Belart Tec. Em Constr. Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 120 | Prazo de execução original: | 29/03/2024 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 0 | Prazo de execução com prorrog.: | 29/03/2024 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$240.412,50 | Valor liberado do CFF: | R\$166.389,55 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$0,00 | Valor liberado de acréscimos: | R\$0,00 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$0,00 | Valor descontado (supressões): | R\$0,00 |
| % de aditivos de acréscimo: | 0,00% | % de aditivos de supressão: | 0,00% |
| Valor total final da obra: | R\$240.412,50 | Valores totais liberados: | R\$166.389,55 |
| Valores à liberar: | R\$74.022,95 | % Executado (sobre o valor final): | 69,21% |
| Área construída: | 9.422,75 m ² | Desenvolvimento: | Rescindida |

Situação da Obra:

*Obra paralisada em 25/06/2025 para fins de procedimento de rescisão por culpa da contratada.
 Contrato rescindido em 19/11/2025*



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbnRlcj0aXmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxliwidGlbwyl6lIAiLCJtb3N0cmFMaW5rIj0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

| RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA | | | nov/25 |
|---|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| Unidade Beneficiada: | CAMPO ERÊ | Tipo de Obra: | |
| Contrato nº: | 77/2021 | Reforma Global e Ampliação | |
| Data da Ordem de Serviço: | 23/09/2021 | Empresa Responsável: | Constr. Faon Ltda |
| Prazo contratual (dias): | 450 | Prazo de execução original: | 17/12/2022 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 811 | Prazo de execução com prorrog.: | 07/03/2025 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$3.218.369,52 | Valor liberado do CFF: | R\$2.665.748,16 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$258.685,40 | Valor liberado de acréscimos: | R\$219.459,91 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$116.345,03 | Valor descontado (supressões): | R\$116.345,03 |
| % de aditivos de acréscimo: | 8,04% | % de aditivos de supressão: | 3,62% |
| Valor total final da obra: | R\$3.360.709,89 | Valores totais liberados: | R\$2.768.863,04 |
| Valores à liberar: | R\$591.846,85 | % Executado (sobre o valor final): | 82,39% |
| Área construída: | 763,42 m ² | Desenvolvimento: | Em atraso |

Situação da Obra:

Paralisada em fase de rescisão por culpa exclusiva da contratada



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudW1cm9Ub3RhbCl6IjU3NzMiLlCj0aXBvQXZhbGhY2FvIjoiriYlslmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiixliwidGlvbyl6IiAilCJtb3N0cmFMaW5rIip0cnVlfQ==>



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Diretoria-Geral Administrativa
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.