

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Contrato nº: | 027/2023 | Construção do Fórum | |
| Data da Ordem de Serviço: | 27/07/2023 | Empresa Responsável: | Paleta Eng. e Constr. Ltda. |
| Prazo contratual (dias): | 780 | Prazo de execução original: | 14/09/2025 |
| Prorrogação de prazo (dias): | 230 | Prazo de execução com prorrog.: | 02/05/2026 |
| Valor do CFF original da obra: | R\$17.365.186,51 | Valor liberado do CFF: | R\$7.274.720,98 |
| Valor de aditivos de acréscimo: | R\$1.207.195,34 | Valor liberado de acréscimos: | R\$918.750,67 |
| Valor de aditivos de supressões: | R\$1.546.575,33 | Valor descontado (supressões): | R\$1.230.549,32 |
| % de aditivos de acréscimo: | 6,95% | % de aditivos de supressão: | 8,91% |
| Valor total final da obra: | R\$17.025.806,52 | Valores totais liberados: | R\$6.962.922,33 |
| Valores à liberar: | R\$10.062.884,19 | % Executado (sobre o valor final): | 40,90% |
| Área construída: | 3023,05 m ² | Desenvolvimento: | Paralisada em 23/04/2026 |

Situação da Obra:

Obra paralisada em 23/04/2026 para rescisão contratual por inadimplementos da contratada. Estimativa de retomada após nova licitação em 180 dias. Rescisão tratada no SEI 0044931-49.2023.8.24.0710.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbCI6IjYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGliY2FvIjoieRylSlmFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIxiiwidGlwbyl6IIiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

Data de atualização: 07/05/2026