

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: PARALISADA	jun/26
--	---------------

Unidade Beneficiada:	ABELARDO LUZ	Tipo de Obra:	
Contrato nº:	027/2023	Construção do Fórum	
Data da Ordem de Serviço:	27/07/2023	Empresa Responsável:	Paleta Eng. e Constr. Ltda.
Prazo contratual (dias):	780	Prazo de execução original:	14/09/2025
Prorrogação de prazo (dias):	230	Prazo de execução com prorrogação:	02/05/2026
Valor do CFF original da obra:	R\$17.365.186,51	Valor liberado do CFF:	R\$7.334.520,75
Valor de aditivos de acréscimo:	R\$1.207.195,34	Valor liberado de acréscimos:	R\$1.200.871,35
Valor de aditivos de supressões:	R\$1.426.121,59	Valor descontado (supressões):	R\$1.426.121,59
% de aditivos de acréscimo:	6,95%	% de aditivos de supressão:	8,21%
Valor total final da obra:	R\$17.146.260,26	Valores totais liberados:	R\$7.109.270,51
Valores à liberar:	R\$10.036.989,75	% Executado (sobre o valor final):	41,46%
Área construída:	3023,05 m²	Desenvolvimento:	Paralisada em 23/04/2026

Situação da Obra:

Obra paralisada em 23/04/2026 para rescisão contratual por inadimplementos da contratada. Estimativa de retomada após nova licitação em 180 dias. Rescisão tratada no SEI 0044931-49.2023.8.24.0710.



Informações, quantitativos, preços unitários e totais contratados:

<https://tjsc.thema.inf.br/transparencia/portal/#/consultaLicitacao/detalhesLicitacao/eyJudWw1cm9Ub3RhbnCl6lYwNzAiLCJ0aXBvQXZhbGlhY2FvIjoRylsImFkbWluaXN0cmFjYW8iOiIiwidGlwbyI6IiAiLCJtb3N0cmFMaW5rIjp0cnVlfQ==>

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados.

Data de atualização: **21/07/2026**