

## RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Fevereiro/2023

### Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Fevereiro/2023*

### Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL
1	Campos Novos - Novo	Construção	Orçamento
2	Taió	Reforma Global e Ampliação	Orçamento
3	Itapoá	Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento	Orçamento
4	Blumenau	Conclusão da obra de reforma global SEI 0071270-84.2019.8.24.0710 SEI 0011198-34.2019.8.24.0710 SEI 0026355-13.2020.8.24.0710	Orçamento
5	Capital - Norte da Ilha - UFSC	Reforma parcial - Instalação de novas cisternas e impermeabilização área acesso ao Fórum	Orçamento
6	Torre I	Instalação de novo sistema de climatização na Torre I do prédio do TJSC	Orçamento
7	Santa Rosa do Sul	Reforma Global e Ampliação	Orçamento
8	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento
9	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
10	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento
11	Rio Negrinho - Novo	Construção	Projeto em andamento
12	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Projeto em andamento
13	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
14	Curitibanos - Novo	Construção	Projeto em andamento
15	Sombrio - Novo	Construção	Projeto em andamento
16	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento
17	São José do Cedro - Novo	Construção	Projeto em andamento
18	Torres I e II	Revitalização das áreas e jardins, localizados na parte frontal do prédio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina	Projeto em andamento

### Projeto 1: Construção - Campos Novos - Novo

#### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** *Entrega dos orçamentos para avaliação da Seção de Orçamentos em 14/02/2023 - em análise interna para posterior correções por parte da contratada*

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** *27/02/2023: Fabricio está analisando; Felipe já finalizou; Juliano finalizando Blumenau para analisar parte de climatização; há questões a serem ajustadas pela empresa. Expectativa finalizar nesta semana.*

**Informações Gerais:** *06/02/2023: ETAPA 5 - Material recebido pela DPRO, para análise.*

**Informações Gerais:** *23/01/2023: Empresa encaminhou, nesta data, à DPRO planilha com relação de itens q não conseguiu 3 cotações. DPRO irá auxiliar com cotações já efetuadas para outros projetos, ainda que somente para terem como base.*

**Projeto Contratado:** *04/02/2023: Etapa 5 - Recebido orçamento revisado para análise.*

**Projeto Contratado:** *20/01/2023: Etapa 3 - SEI 0003024-94.2023.8.24.0710 - aditivo de área; SEI 0003025-79.2023.8.24.0710 - pagamento etapa 3.*

**Projeto Contratado:** *22/11/2022: Etapa 5 - Encaminhada análise para empresa.*

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: *80/2020*

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Campos Novos
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	17/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$169.107,12
<b>PRAZO INICIAL</b>	180 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	16/11/2020	R\$16.724,88	9% (nove por cento) do valor total da proposta vencedora, vinculado à área total estimada, após a conclusão da 2ª ETAPA (Anteprojeto);
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/10/2021	R\$67.659,57	45% (quarenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas, após a conclusão da 3ª ETAPA (Projeto Legal): Alterada pelo TA001 de R\$ 50.174,64 para R\$ 67.659,57.
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/10/2021	R\$67.406,22	valor residual, ou seja, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo). APÓS ADITIVO: 30% (trinta por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 4ª ETAPA (Projeto Executivo); Alterada pelo TA001 de R\$ 55.749,60 para R\$ 67.406,22
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	29/10/2022	R\$56.171,85	Não existia; passou a existir com o TA 80/2020.003 - SEI 0024053-74.2021.8.24.0710 25% (vinte e cinco por cento) do valor total vinculado à área real projetada, após a conclusão da 5ª ETAPA (Orçamento). Alterada pelo TA001 de R\$ 46.458,00 para R\$ 56.171,85.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	20/09/2022	R\$38.855,41	

## Projeto 2: Reforma Global e Ampliação - Taió

### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Oorçamentos entregue no dia 07/02/2023 - em fila de análise da Seção de Orçamentos

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/04/2023: Na fila para análise DPRO.

**Informações Gerais:** 27/02/2023: Adriana efetuou análise, com complementação do Fabrício. Felipe finalizando Campos Novos, passa a analisar Taió. Acompanhar próxima reunião. Material está sendo orçado pelo Eng Flavio (Estel).

**Informações Gerais:** 06/02/2023: ETAPA 6 - Empresa entregou material para análise da DPRO.

**Projeto Contratado:** 06/02/2023: Etapa 6 - Entrega 01 - Recebida primeira versão do orçamento para análise.

**Projeto Contratado:** 24/11/2022: Etapa 6 - Reunião de início do Orçamento.

**Projeto Contratado:** 22/11/2022: Etapa 5 - SEI 0047098-73.2022.8.24.0710 - pagamento

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 84/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Taió
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	14/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$127.074,05
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

## PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	13/01/2021	R\$37.374,72	25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$4.453,59	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/08/2022	R\$13.360,76	50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE; Novo valor, alterado com a criação da parcela 6 (SEI n. 0019942-47.2021.8.24.0710)
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/02/2021	R\$20.107,60	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710)
5	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/08/2022	R\$37.255,68	valor da parcela alterado em razão do acréscimo na área real projetada (SEI 0032477-71.2022.8.24.0710) - totalizando R\$ 62092,80, equivalente a 50% de R\$ 124.185,60. Esse valor foi alterado para R\$ 37.255,68 (equivalente a 30% de R\$ 124.185,60), em razão da divisão da parcela e criação da parcela 6 (20%).
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$8.907,17	0019942-47.2021.8.24.0710 - parcela criada para separar orçamento
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/01/2023	R\$24.837,12	valor da parcela criado em razão da separação do orçamento que estava na parcela 5. O valor equivale a 30% de R\$ 124.185,60 que é o valor total do contrato, já considerando o aditivo em razão do acréscimo de área.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	22/02/2021	R\$19.222,59	Atualização da área real projetada

### Projeto 3: Reforma Parcial - Acessibilidade, cercamento - Itapoá

#### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Em elaboração pela equipe interna da DEA

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 27/02/2023: Cecília em fase inicial de orçamentação. Algumas composições unitárias já elaboradas. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 06/02/2023: Cecília recebeu orientações iniciais para iniciar orçamentação. Acompanhar próxima reunião (para definição de prazo).

**Informações Gerais:** 23/01/2023: Aguardando disponibilidade de profissional, que está concluindo Joinville esquadrias - Eng Cecília.

**Projeto Contratado:** 19/09/2022: SEI 0031526-77.2022.8.24.0710 - encaminhado processo para SA para produção de material técnico para cercamento, urbanização e construção do anexo.

**Projeto Contratado:** 17/05/2021: Encaminhados processos para pagamento da Etapa 3 (SEI 0018563-71.2021.8.24.0710) e processo para rescisão (SEI 0008921-74.2021.8.24.0710)

**Projeto Contratado:** 31/03/2021: Encaminhado e-mail para a empresa comunicando que serão iniciadas as providências para rescisão contratual.

### Projeto 4: Conclusão da obra de reforma global

SEI 0071270-84.2019.8.24.0710

SEI 0011198-34.2019.8.24.0710

SEI 0026355-13.2020.8.24.0710 - Blumenau

#### Fase Atual: Orçamento

**Informações Gerais:** Em elaboração de orçamentos pela equipe interna da Seção de Orçamentos - previsão para final de abril de 2023

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 09/03/2023: SE informou que concluiu os projetos de engenharia, podendo ser dado continuidade ao orçamento da obra.

**Informações Gerais:** 27/02/2023: Segue em orçamento. Parte para iniciar cotações ok, em andamento.

**Informações Gerais:** 06/02/2023: Prazo estimativo 120 dias. Concorre com análise de Taió.

## **Projeto 5: Reforma parcial - Instalação de novas cisternas e impermeabilização área acesso ao Fórum - Capital - Norte da Ilha - UFSC**

### **Fase Atual: Orçamento**

**Informações Gerais:** Em elaboração de orçamentos pela equipe da Seção de Orçamentos - previsão de conclusão para o final de março de 2023

**Informações por disciplina:**

**Impermeabilização:** 06/02/2023: Etapa 2 - SEI 0005336-43.2023.8.24.0710 pagamento

**Impermeabilização:** 26/01/2023: Etapa 2 - Material aprovado. Encaminhado mensagem para empresa solicitando envio de ofício com o pedido de pagamento.

**Impermeabilização:** 16/01/2023: Etapa 2 - Entrega 03 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Informações Gerais:** 27/02/2023: Búriço, finalizou pendências.

Nilton, previsão concluir projeto nesta data.

Marta (hidro aprox 20% composições)

Arq aprox 50% composições - cotações em andamento.

**Informações Gerais:** 06/02/2023: Eng Marta demonstrou preocupação, em razão dos prazos para recebimento de cotações.

- Burigo pendente quantitativo (hidro e estrutural);

- Nilton (pouco iniciado - última conversa com ele foi na sexta-feira; nova conversa acontecerá hj);

- Fernanda - revisando memorial (há itens em aberto, exemplo: marcenaria); qtitativos ok;

**Informações Gerais:** 23/01/2023: DPRO informou que a disciplina de elétrica/cabeamento está mais atrasada em relação às demais, inclusive com orçamento já iniciado (Eng Marta). Projeto de impermeabilização entregue revisado pela empresa em 16/01/2023 (para análise da DPRO).

## **Projeto 6: Instalação de novo sistema de climatização na Torre I do prédio do TJSC - Torre I**

### **Fase Atual: Orçamento**

**Informações Gerais:** Em elaboração de orçamentação pela equipe interna da Seção de Orçamentos - previsão de envio para o final de março de 2023

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 27/02/2023: Orçamento parado, pois Fabricio está trabalhando em Campos Novos; aguardando também retorno da DMTJ.

**Informações Gerais:** 06/02/2023: Civil / Elétrica / Climatização (parte maior); maior parte dos itens depende de cotação - prazo estimado 30 dias, a confirmar - acompanhar próxima reunião.

## **Projeto 7: Reforma Global e Ampliação - Santa Rosa do Sul**

### **Fase Atual: Orçamento**

**Informações Gerais:** Projetos executivos recebidos - em prazo para elaboração de orçamentação

**Informações por disciplina:**

**Informações Gerais:** 27/02/2023: Etapa 6 - a iniciar, necessário agendar reunião para início do orçamento. Acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 22/02/2023: Etapa 5 - encaminhado email com aceitação da etapa.

**Informações Gerais:** 23/01/2023: Etapa 5 - SE informou que etapa de PPCI ainda não é possível receber etapa - estrutural em análise - previsão de encaminhamento à empresa até final desta semana. Acompanhar próxima reunião.

**Projeto Contratado:** 22/02/2023: Etapa 5 - Encaminhada mensagem com a aceitação da etapa. Solicitado o encaminhamento do material completo para arquivamento e ofício com o pedido de pagamento.

**Projeto Contratado:** 14/02/2023: Etapa 5 - Entrega 7 - Recebidos arquivos para análise.

**Projeto Contratado:** 26/01/2023: Encaminhado relatório para empresa. Restam poucos itens do PCI para finalização da etapa.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 83/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Santa Rosa do Sul
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	10/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/12/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$128.728,40
<b>PRAZO INICIAL</b>	90 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

##### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$7.722,48	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato antigo
4R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$3.088,99	prazo de 40 dias da entrega da parcela 3R (etapa 3)
5R	LIBERADA	Serviços Originais	07/08/2021	R\$9.266,98	prazo: 60 dias da parcela 4R (etapa 4) SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R e 6R.
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/12/2020	R\$30.138,81	Parcelas 1 e 2 já pagas no contrato anterior
4A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	08/06/2021	R\$12.625,09	prazo de 40 dias da entrega da etapa 3. verificar cláusula de pagamento - 50% do contrato até esta etapa, descontadas as etapas anteriores. Alterado pelo TA001 - de R\$ 12.055,53 para R\$ 12.625,09
5A	LIBERADA	Serviços Originais	07/08/2021	R\$36.508,31	prazo: 60 dias do término da etapa 4 0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%). Alterado pelo TA001 - de R\$ 36.166,58 para R\$ 36.508,31
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/02/2023	R\$6.177,98	SEI 0017852-66.2021.8.24.0710 - valor da parcela alterado com aditivo que dividiu a parcela 5R em 5R (30%) e 6R (30%).
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/02/2023	R\$24.111,05	0017852-66.2021.8.24.0710 - transformou a parcela 5A em 5A (30%) e 6A (20%)
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	08/06/2021	R\$1.139,12	

#### Projeto 8: Construção - Garopaba - Novo

##### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Empresa em atraso na entrega dos estudos preliminares - Cobrança realizada novamente nesta data

##### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 08/02/2023: eTAPA 2 - Encaminhados relatórios para empresa.

**Informações Gerais:** 06/02/2023: Etapa 1 - SA - João informou que material melhorou em relação à última entrega. SE já finalizada. Previsão de envio à empresa até 07/02/2023.

**Informações Gerais:** 23/01/2023: Etapa 2 - material em fila na DPRO, para análise. (prioridade para 4 projetos em análise - Urussanga, Palmitos, Porto União, Santa Rosa do Sul),

**Sondagem:** 18/02/2020: Recebido laudo

**Sondagem:** 26/12/2019: Encaminhadas notas de empenho para empresa (2019NE004311)

**Projeto Contratado:** 08/02/2023: Etapa 2 - Encaminhados relatórios para providências da empresa.

**Projeto Contratado:** 14/12/2022: Etapa 2 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 30/09/2022: Etapa 2 - Encaminhados relatórios para revisão do material.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 10/2022

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	25/03/2022
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	19/04/2022
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$266.329,03
<b>PRAZO INICIAL</b>	150 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
02	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/05/2022	R\$53.265,80	parcela 1 foi concluída no contrato anteriormente rescindido. valor da parcela 2 = 40% do valor do contrato, descontado o valor pago na parcela 1.
03	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/06/2022	R\$26.632,90	10% do valor do contrato
04	A EXECUTAR	Serviços Originais	18/07/2022	R\$79.898,71	30% do valor total do contrato
05	A EXECUTAR	Serviços Originais	16/09/2022	R\$53.265,81	20% do valor total do contrato

### Projeto 9: Reforma Global e Ampliação - Brusque

#### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em fase de revisão dos anteprojetos - relatório de indeferimento encaminhado em 08/03/2023 - em prazo para correções por parte da empresa contratada

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 08/03/2023: Empresa sugeriu reunião para alinhamento de questões do projeto, a ser realizada em 09/03/2023 - a confirmar pela DPRO.

**Informações Gerais:** 27/02/2023: Etapa 3 - análise em fase final de análise; há mtas pendências nas disciplinas da SE; foi proposto que seja feita uma reunião com empresa - a ser agendada pela DPRO.

**Informações Gerais:** 27/01/2023: ETAPA 3 - Entrega 3 recebida para análise

**Projeto Contratado:** 02/03/2023: Etapa 3 - Encaminhados relatórios para empresa. Restam pendências, especialmente, nos projetos de PCI e Elétrica.

**Projeto Contratado:** 27/01/2023: Etapa 3 - Entrega 03 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 08/12/2022: Etapa 3 - Encaminhados os relatórios para revisão da empresa.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 117/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	15/12/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	25/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$199.605,31
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação



## PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$36.655,60	20% do valor total da reforma
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$27.491,70	15% do valor total da reforma
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$18.327,80	10% do valor total da reforma
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$54.983,40	30% do valor total da reforma
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$36.655,59	20% do valor total da reforma
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$2.449,10	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2021	R\$1.632,73	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/07/2021	R\$4.898,20	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/09/2021	R\$3.265,46	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação)
ReajTA 003	LIQUIDADADA	Reajuste	28/03/2022	R\$913,83	Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710
Reaj. TA 004R	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$3.999,48	Reaj retroativo da parcela 2, de 10% sobre o já existente de 9,16%
Reaj. TA004A	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$356,90	Reajuste retroativo sobre parcela 2 da ampliação de 10% sobre o reajuste já existente de 9,16% - estava 356,29 mas DMP calculou 356,90

### Projeto 10: Construção - Urussanga - Novo

#### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Empresa em atraso na etapa de estudos preliminares, realizada cobrança para conclusão da etapa, entrega realizada em 07/03/2023 e em análise por parte da Divisão de Projetos

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 07/03/2023: Etapa 2 - Recebidos arquivos para análise.

**Informações Gerais:** 14/02/2023: Empresa respondeu ofício solicitando prazo de 45 dias para entrega da etapa. O prazo foi deferido pela fiscalização.

**Informações Gerais:** 26/01/2023: ETAPA 2 - Encaminhado pedido de à Direção DEA, para oficial a empresa.

**Sondagem:** 12/05/2021: Prefeitura realizou limpeza do terreno. Comunicar empresa para execução do levantamento.

**Sondagem:** 08/03/2021: Sondagem agendada para dia 10-12/03/2021

**Sondagem:** 05/02/2021: Processo 0003554-69.2021.8.24.0710 - encaminhou RC para emissão de nota de empenho.

**Projeto Contratado:** 07/03/2023: Etapa 2 - Recebidos arquivos para revisão do material.

**Projeto Contratado:** 26/01/2023: Etapa 2 - Encaminhado os relatórios para o Diretor DEA, opinando pelo envio de ofício à empresa.

**Projeto Contratado:** 31/10/2022: Etapa 2 - Recebidos os arquivos revisados para nova análise.

**Topografia:** 19/01/2021: Concluído Processo 0022417-10.2020.8.24.0710, por falta de manifestação da Prefeitura. Trata da área verde junto ao terreno do novo Fórum.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
<b>ASSINADO EM</b>	07/10/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$198.498,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/05/2021	R\$39.699,66	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/06/2021	R\$19.849,83	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/07/2021	R\$59.549,50	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2021	R\$39.699,67	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

## Projeto 11: Construção - Rio Negrinho - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** *Projetos executivos entregues pela contratada em 26/01/2023 - em fase de avaliação para retorno a empresa contratada das correções*

### Informações por disciplina:

**Projeto Contratado:** 25/01/2023: *Etapa 4 - Entrega 02 - Recebidos arquivos revisados para análise.*

**Projeto Contratado:** 28/11/2022: *Etapa 4 - Encaminhados os relatórios da Seção de Engenharia.*

**Projeto Contratado:** 17/11/2022: *Etapa 4 - Encaminhado o relatório da Seção de Arquitetura.*

**Informações Gerais:** 27/02/2023: *Etapa 4 - na fila de análise da DPRO - antes tem Sombrio, Brusque e Porto União, Joinville. Acompanhar próxima reunião.*

**Informações Gerais:** 25/01/2023: *ETAPA 4 - Entrega 2 recebida para análise.*

**Informações Gerais:** 23/01/2023: *Etapa 4: aguardando entrega por parte da empresa, nesta data.*

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 77/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio negrinho
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$216.081,32
<b>PRAZO INICIAL</b>	225 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	15/11/2020	R\$21.370,68	
3	LIBERADA	Serviços Originais	12/11/2022	R\$71.359,48	150 dias a partir da finalização da etapa 2. TA002 - alterado valor de R\$ 64.112,04 para R\$ 71.359,48.



4	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/09/2022	R\$109.156,48	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 43,05% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 102.223,09 para R\$ 109.156,48.
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	17/11/2022	R\$30.300,11	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 11,95% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 28.375,51 para R\$ 30.300,11
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	11/01/2023	R\$16.105,44	

## Projeto 12: Construção - Presidente Getúlio - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** *Projetos aprovado na prefeitura municipal. Pequenas correções na fase de projetos executivos para recebimento da etapa 4 e avanço para a etapa 5 - orçamentação*

### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 13/02/2023: *Etapa 4 - encaminhados relatórios para empresa, restando algumas pendências de Arq, PCI e estrutural, para recebimento do material.*

**Informações Gerais:** 06/02/2023: *Etapa 4 - tá na pendência de análise do Eng Antonio (mas está na prioridade de Blumenau); Eng Juliano pendente análise. SA ok; previsão até semana que vem.*

**Informações Gerais:** 23/01/2023: *Etapa 4 - na fila da DPRO para análise.*

**Sondagem:** 22/07/2020: *Recebido relatório da sondagem.*

**Sondagem:** 10/07/2020: *Sondagem será executado no dia 13/07/2020.*

**Sondagem:** 19/05/2020: *Estamos providenciando orçamento para sondagem rotativa, por solicitação da empresa.*

**Projeto Contratado:** 13/02/2023: *Etapa 4 - Encaminhados relatórios para empresa. Restam alguns itens de Arquitetura, PCI e Estrutura para viabilizar a aceitação da etapa.*

**Projeto Contratado:** 12/01/2023: *Etapa 4 - Entrega 05 - Recebidos arquivos revisados para análise.*

**Projeto Contratado:** 14/12/2022: *SEI 0023067-23.2021.8.24.0710 - Recebido retorno da Prefeitura sobre a questão da nascente no terreno. Encaminhado e-mail para empresa entregar o projeto executivo até o dia 13/01/2023.*

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 186/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	CSC Engenharia LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	20/11/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	21/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$114.984,88
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$22.996,98	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/05/2021	R\$13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/05/2021	R\$41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.

5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$24.392,79	Acréscimo de 360,68m²

## Projeto 13: Reforma Global e Ampliação - Joinville

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Estudos preliminares entregues em 25/01/2023 - realizada vistoria para avaliação do material entregue pela contratada para realização de reunião técnica. Projetos em atraso.

### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 27/02/2023: Etapa 2 - em análise - está prevista vistoria no imóvel; acompanhar próxima reunião.

**Informações Gerais:** 25/01/2023: ETAPA 2 - Recebidos arquivos para análise.

**Informações Gerais:** 23/01/2023: Etapa 2 - reiteradas cobranças à empresa. Empresa pediu prazo para entrega do material até dia 18/01/23 - reiterado em 23/01/23 empresa informou que entregará em 24/01/2023.

**Projeto Contratado:** 25/01/2023: Etapa 2 - Entrega 01 - Recebidos arquivos para análise.

**Projeto Contratado:** 13/09/2022: Etapa 2 - Reunião de início da etapa.

**Projeto Contratado:** 02/09/2022: Etapa 1 - Processo de pagamento SEI 0035611-09.2022.8.24.0710

**Topografia:** 14/04/2021: Topografia recebida

**Sondagem:** 11/02/2021: Encaminhado processo 0005989-16.2021.8.24.0710 para contratação

**Escopo:** 04/05/2020: DMCO solicitou a inclusão da renovação de ar no escopo do projeto de reforma Global.

### Contratos de elaboração associados ao projeto:

#### CONTRATO 1: 61/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Joinville
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	WIND SERVICE LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	02/07/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	20/08/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$486.000,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	400 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	18/09/2021	R\$13.467,97	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2022	R\$53.871,86	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/02/2023	R\$40.403,90	3ª parcela: 15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$26.935,93	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$80.807,79	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/08/2023	R\$53.871,85	6ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;

1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	18/09/2021	R\$10.832,04	1ª parcela: 5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	15/11/2022	R\$43.328,14	2ª parcela: 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/02/2023	R\$32.496,10	3ª parcela: 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$21.664,07	4ª parcela: 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/05/2023	R\$64.992,21	5ª parcela: 30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/08/2023	R\$43.328,14	6ª parcela: 20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

## Projeto 14: Construção - Curitiba - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Retorno com as correções necessárias nos projetos executivos entregues em 07/02/2023 - em fila de análise da Divisão de Projetos.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 06/02/2023: ETAPA 4 (executivo A) - material recebido e está sendo baixado pela DPRO.

**Informações Gerais:** 06/02/2023: Fila para análise: Presidente Getulio/ Joinville / Rio Negrinho / Brusque / Sombrio/ Porto União (as três últimas tendem a ser de análise rápida com recebimento de etapa).

**Informações Gerais:** 23/01/2023: Aguardar próxima reunião - material está bastante atrasado, apesar das cobranças por parte da DPRO.

**Projeto Contratado:** 03/02/2023: Etapa 4 - Entrega 01 - Material recebido para análise.

**Projeto Contratado:** 28/06/2022: Processo de aditivo para separação da Etapa 4 em duas etapas (4 e 5) - SEI 0022998-54.2022.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 13/06/2022: Etapa 4 - Reunião inicial da etapa.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 76/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitiba
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	11/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	01/09/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$337.064,00
<b>PRAZO INICIAL</b>	270 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/08/2021	R\$33.336,00	9% da área estimada
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$100.008,00	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas).

4 - executivo A	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$156.123,60	55% da área real projetada. Aditivo: Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 42,15% do valor total do contrato;
TA001	LIQUIDADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$16.362,00	
5 - executivo B	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2022	R\$47.596,40	Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 12,85% do valor total do contrato;

## Projeto 15: Construção - Sombrio - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Em prazo para correção dos projetos executivos

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 25/05/2023: Reunião realizada na última segunda-feira (23/05), previsão encaminhamento até sexta-feira (27/05).

**Informações Gerais:** 09/03/2023: Empresa sugeriu reunião para alinhamento de assuntos levantados no último relatório de revisão, a ser realizada em 10/03/ - 14h. - a confirmar pela DPRO.

**Informações Gerais:** 27/02/2023: Etapa 4 - análise DPRO finalizada. SE praticamente recebido material; SA retrocesso, com muitos pontos a ajustar; será realizada reunião com empresa para alinhar apontamentos. Acompanhar próxima reunião.

**Topografia:** 03/08/2021: SEI 0028449-94.2021.8.24.0710 - aberto processo para tratar da retificação da matrícula do terreno, tendo em vista a solicitação do Setor de Projetos da Prefeitura, para viabilizar a aprovação do projeto do novo Fórum.

**Projeto Contratado:** 28/02/2023: Etapa 4 - Encaminhados relatórios para empresa. Engenharia praticamente finalizada. Arquitetura foram identificados itens que necessitam de revisão.

**Projeto Contratado:** 27/01/2023: Etapa 4 - Entrega 06 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 13/12/2022: Etapa 4 - Encaminhados relatórios das Seções de Arquitetura e Engenharia. Restam poucos pendências de Climatização, PCI e Arquitetura.

**Sondagem:** 26/11/2019: Encaminhada nota de empresa para empresa (2019NE004315)

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 203/2019

<b>OBJETO</b>	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Sombrio
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	Lavoro Construtora Ltda. EPP
<b>ASSINADO EM</b>	16/12/2019
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	16/01/2020
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$184.843,30
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADA	Serviços Originais	16/03/2020	R\$36.357,07	20% da área estimada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07
2	LIQUIDADA	Serviços Originais	25/01/2021	R\$54.340,27	40% da área real (descontados os 20% pagos na primeira parcela). Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 54.340,27.
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	06/03/2021	R\$22.674,34	10% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 18.178,53. Alterado pelo TA002 de R\$ 18.178,53 para R\$ 22.674,34.
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	26/03/2021	R\$68.023,01	30% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 54.535,61. Alterado pelo TA002 de R\$ 54.535,61 para R\$ 68.023,01.

5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/05/2021	R\$45.348,68	20% da área real projetada. Alterada pelo TA001 para R\$ 36.357,07. Alterado pelo TA002 de R\$ 36.357,07 para R\$ 45.348,68.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	16/03/2020	-R\$3.057,92	Supressão da ETE. Valores reduzidos nas parcelas 01 a 05
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	25/01/2021	R\$44.957,99	Acréscimo de 726,77m <sup>2</sup> (25%)
Reaj. Parc. 2	LIQUIDADADA	Reajuste	25/01/2021	R\$1.047,55	Reajuste retroativo da parcela 2, referente ao TA que tramita no SEI n. 0005327-52.2021.8.24.0710

## Projeto 16: Reforma Global e Ampliação - Porto União

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Envio dos anteprojetos corrigidos em 30/11/2022, em fila de análise da DPRO.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 07/03/2023: DPRO encaminhou à comarca o estudo preliminar (etapa 2), para apontamentos/validação.

**Informações Gerais:** 07/03/2023: Etapa 2 aprovada pela DPRO, em 28/02/2023.

**Informações Gerais:** 27/02/2023: Etapa 2 - material sendo analisado pela Gabriela (PPCI), Hidro recebido. Tendência é passar para etapa 3.

**Projeto Contratado:** 07/03/2023: Etapa 2 - Processo de pagamento - SEI 0010580-50.2023.8.24.0710

**Projeto Contratado:** 28/02/2023: Etapa 2 - Encaminhada análise. Etapa aprovada. Solicitado material completo para arquivamento e envio do ofício com a solicitação de pagamento.

**Projeto Contratado:** 03/02/2023: Etapa 2 - Entrega 03 - Recebidos arquivos do PCI e Hidro revisados para análise.

**Escopo:** 25/08/2022: Foi constatado problema relacionado à solução para o salão do júri.. (pé direito está ficando baixo - sem forro fica 2,65m)). Everton informou que deve ser mantido no térreo. Está sendo estudada solução técnica mais adequada.

**Escopo:** 04/03/2021: SEI 0009210-07.2021.8.24.0710 - Encaminhou material para contratação dos projetos da reforma e ampliação.

**Escopo:** 12/02/2021: Processo 0002860-03.2021.8.24.0710 - alterado o porte da edificação para 3 varas.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 78/2021

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	09/08/2021
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	03/11/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$117.535,18
<b>PRAZO INICIAL</b>	240 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Sem informação

#### PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	LIBERADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2023	R\$6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2023	R\$4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;



5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/05/2023	R\$13.269,69	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/07/2023	R\$8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	LIBERADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/03/2023	R\$10.995,43	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/04/2023	R\$7.330,29	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/05/2023	R\$21.990,86	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/07/2023	R\$14.660,58	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE.

## Projeto 17: Construção - São José do Cedro - Novo

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** Estudos preliminares em atraso - cobrança para cumprimento da etapa.

#### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** 27/02/2023: Etapa 2 - em fila para análise, Acompanhar próxima reunião. Se forem questões simples, talvez fure fila de análise.

**Informações Gerais:** 10/02/2023: Etapa 2 - entrega 4 - empresa encaminhou arquivos revisados.

**Informações Gerais:** 26/01/2023: ETAPA 2 - encaminhado relatório da empresa, faltando poucos itens de Arq, PCI e climatiz.

**Projeto Contratado:** 07/03/2023: Etapa 2 - Encaminhados os relatórios da Seção de Engenharia.

**Projeto Contratado:** 10/02/2023: Etapa 2 - Entrega 05 - Recebidos arquivos revisados para análise.

**Projeto Contratado:** 26/01/2023: Etapa 2 - Encaminhados os relatórios para empresa. Restam poucos pendências na Arquitetura, PCI e Climatização.

**Sondagem:** 22/01/2021: Emissão da nota de empenho. SEI 0047231-86.2020.8.24.0710.

#### Contratos de elaboração associados ao projeto:

##### CONTRATO 1: 89/2020

<b>OBJETO</b>	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
<b>ASSINADO EM</b>	25/08/2020
<b>ORDEM DE SERVIÇO EM</b>	22/01/2021
<b>VALOR TOTAL CONTRATADO</b>	R\$133.437,86
<b>PRAZO INICIAL</b>	210 dias
<b>OBSERVAÇÕES</b>	

#### PARCELAS DO CONTRATO



PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/04/2021	R\$26.687,57	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/05/2021	R\$13.343,79	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/06/2021	R\$40.031,36	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/08/2021	R\$26.687,57	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada

## Projeto 18: Revitalização das áreas e jardins, localizados na parte frontal do prédio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Torres I e II

### Fase Atual: Projeto em andamento

**Informações Gerais:** *Aprovação do corte de arvores junto a FLORAM e conclusão dos projetos executivos*

### Informações por disciplina:

**Informações Gerais:** *06/02/2023: Empresa recebeu parecer da FLORAM, houve solicitação de adequação de material. Verificar com empresa quais repercussão de projeto, com as ressalvas da FLORAM; Reunião 08/02 - para definições de projeto, para prosseguimento.*