

RELATÓRIO DE OBRAS - TJSC - DEA - DFISC: RESUMO 2023	nov/23
---	---------------

Obras iniciadas: 11
 Obras concluídas (TRP): 4
 Obras concluídas com TRD: 2
 Obras em andamento: 17
 Nº de obras no ano: 23

Valores Liberados:	
Janeiro	R\$ 1.943.390,19
Fevereiro	R\$ 2.085.345,04
Março	R\$ 1.379.483,06
Abril	R\$ 4.470.403,44
Maió	R\$ 1.990.412,09
Junho	R\$ 4.325.481,75
Julho	R\$ 4.067.240,68
Agosto	R\$ 3.347.590,30
Setembro	R\$ 6.809.457,86
Outubro	R\$ 1.609.805,17
Novembro	R\$ 3.998.265,46
Dezembro	R\$ 1.365.376,79
Total	R\$ 37.392.251,83



Elaborado pela Divisão de Fiscalização - DEA:

Engenheiros Civis:

André da Silva

Diogo Coelho Rocha

Fábio Rogério Haupenthal

Maíra Vítório Martinho

Matheus Erpen Benincá

Wilson Spernau Júnior

Engenheiros Eletricistas:

Nilton Albieri Ferreira

Rodrigo André Machado

Engenheiro Mecânico:

Robson da Silva

Data de atualização: 13/12/2023

Observações: Os valores acima não possuem reajustes contratuais. Os valores liberados pela fiscalização podem ainda não estar liquidados. Podem ser liberados valores referentes ao mês de referência do relatório após a data de atualização do mesmo.