

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Julho/2024

Dados gerais do relatório:

Mês de referência: *Julho/2024*

Projetos incluídos neste relatório:

N	PRÉDIO	OBJETO	FASE ATUAL	SUBFASE
1	Presidente Getúlio - Novo	Construção	Orçamento	Em elaboração
2	Rio Negrinho - Novo	Construção	Orçamento	Em elaboração
3	Curitibanos - Novo	Construção	Orçamento	Em elaboração
4	Mondai	Reforma parcial (refazimento do muro de contenção) e Ampliação (construção de anexo) do fórum	Orçamento	Em elaboração
5	São José do Cedro - Novo	Construção	Orçamento	Em elaboração
6	Garopaba - Novo	Construção	Projeto em andamento	Executivo
7	Brusque	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Executivo
8	Palmitos	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Executivo
9	São José	Substituição do sistema de climatização do Fórum	Projeto em andamento	Executivo
10	Porto União	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Executivo
11	Imaruí	Reforma parcial do prédio do fórum da comarca de Imaruí - cobertura, PCI, outros	Projeto em andamento	Executivo
12	Urussanga - Novo	Construção	Projeto em andamento	Executivo
13	Joinville	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Anteprojeto
14	Criciúma	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Estudos Preliminares
15	São João Batista	Reforma global e ampliação	Projeto em andamento	Estudos Preliminares
16	Capital - Des. Eduardo Luz	Reforma Parcial	Projeto em andamento	Estudos Preliminares
17	Itajaí	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Levantamentos
18	Balneário Camboriú	Reforma Global e Ampliação	Projeto em andamento	Estudos Preliminares
19	São José - novo anexo	Reforma global do prédio anexo ao fórum	Projeto em andamento	A iniciar

Projeto 1: Construção - Presidente Getúlio - Novo

Fase Atual: **Orçamento**

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 186/2019

OBJETO	Elaboração de projetos para o novo Fórum da comarca de Presidente Getúlio
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	20/11/2019
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 114.984,88
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/03/2020	R\$ 22.996,98	R\$ 22.996,98	20% da área estimada.
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	20/04/2020	R\$ 32.764,08	R\$ 32.764,08	40% da área real projetada (descontada a primeira parcela de 20% da área estimada). Alterado pelo TA001 de R\$ 22996,98 para R\$ 32.754,08.
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/05/2021	R\$ 13.937,77	R\$ 13.937,77	10% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 11.498,48 para R\$ 13.937,77.
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	23/05/2021	R\$ 41.813,30	R\$ 41.813,30	30% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 34.495,46 para R\$ 41.813,30.

5	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/07/2021	R\$ 27.875,53	R\$ 27.875,53	20% da área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 22.996,98 para R\$ 27.875,53.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	24/03/2021	R\$ 24.392,79	R\$ 24.392,79	Acréscimo de 360,68m²

R\$ 163.780,45 R\$ 163.780,45

Projeto 2: Construção - Rio Negrinho - Novo

Fase Atual: Orçamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 77/2020

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Rio Negrinho
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 216.081,32
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	15/11/2020	R\$ 21.370,68	R\$ 23.020,50	
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	12/11/2022	R\$ 71.359,48	R\$ 84.553,85	150 dias a partir da finalização da etapa 2. TA002 - alterado valor de R\$ 64.112,04 para R\$ 71.359,48.
4	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/09/2022	R\$ 109.156,48	R\$ 129.339,51	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 43,05% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 102.223,09 para R\$ 109.156,48.
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	30/11/2020	R\$ 9.498,00	R\$ 9.498,00	(Data contratual alterada pelo TA001-ID=77- acréscimo de 45 dias)
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/02/2024	R\$ 30.300,11	R\$ 37.338,83	doc. 6409400 - Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 11,95% do valor total do contrato; TA002 - alterado de R\$ 28.375,51 para R\$ 30.300,11
TA002	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	11/01/2023	R\$ 16.105,44	R\$ 16.105,44	

R\$ 257.790,19 R\$ 299.856,12

Projeto 3: Construção - Curitibaanos - Novo

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Concluído - Agendado início da fase de orçamentação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 76/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do novo Fórum de Curitibaanos
EMPRESA CONTRATADA	OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA. EPP
ASSINADO EM	11/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/09/2020
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 337.064,00
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	17/08/2021	R\$ 33.336,00	R\$ 35.909,54	9% da área estimada
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	05/03/2022	R\$ 78.071,66	R\$ 92.507,11	45% da área real projetada (descontadas as duas primeiras parcelas). Alterado pelo TA002 de R\$ 100.008,00 para R\$ 102.002,30
4 - executivo A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2023	R\$ 135.576,56	R\$ 160.644,67	55% da área real projetada. Aditivo: Proposta de alteração do contrato: Etapa 4 (Projeto Executivo A - Desenhos Técnicos, Memoriais Descritivos e Quantitativos) - 42,15% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 156.123,60 para R\$ 135.576,56
TA001	LIQUIDADADA	Aditivo Mercado	16/10/2020	R\$ 16.362,00	R\$ 16.362,00	
5 - executivo B	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/04/2023	R\$ 41.332,36	R\$ 50.933,87	Proposta de alteração do contrato: Etapa 5 (Projeto Executivo B - Orçamentos e Cronograma Físico-financeiro) - 12,85% do valor total do contrato; Alterado pelo TA002 de R\$ 47.596,40 para R\$ 41.332,36
TA006	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	05/05/2023	-R\$ 48.747,42	-R\$ 48.747,42	
				R\$ 255.931,16	R\$ 307.609,76	

Projeto 4: Reforma parcial (refazimento do muro de contenção) e Ampliação (construção de anexo) do fórum - Mondai

Fase Atual: Orçamento

Informações Gerais: Sem informação

Projeto 5: Construção - São José do Cedro - Novo

Fase Atual: Orçamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 89/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de São José do Cedro
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	25/08/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	22/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 133.437,86
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$ 26.687,57	R\$ 26.687,57	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	21/04/2021	R\$ 26.168,01	R\$ 26.168,01	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela. Alterado pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.168,01
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	02/05/2023	R\$ 13.213,89	R\$ 13.213,89	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterado pelo TA001 de R\$ 13.343,79 para R\$ 13.213,89
4	LIBERADA	Serviços Originais	11/06/2023	R\$ 39.641,68	R\$ 42.020,18	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 40.031,36 para R\$ 39.641,68.

5	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/08/2023	R\$ 26.427,79	R\$ 28.013,46	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. Alterada pelo TA001 de R\$ 26.687,57 para R\$ 26.427,79.
TA001	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	27/03/2023	-R\$ 1.298,91	-R\$ 1.298,91	
DifReaj	LIQUIDADADA	Reajuste	23/02/2024	R\$ 792,83	R\$ 792,83	doc 7866203 - emissão de empenho ordinário, para pagamento de reajuste referente à parcela 3, na ordem de R\$ 792,83 (setecentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), cujos serviços foram liberados em 26/07/2023.
				R\$ 131.632,86	R\$ 135.597,03	

Projeto 6: Construção - Garopaba - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 10/2022

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos destinados à construção do fórum da comarca de Garopaba
EMPRESA CONTRATADA	CSC Engenharia LTDA. EPP
ASSINADO EM	25/03/2022
ORDEM DE SERVIÇO EM	19/04/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 266.329,03
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
02	LIQUIDADADA	Serviços Originais	19/05/2022	R\$ 55.375,83	R\$ 55.375,83	parcela 1 foi concluída no contrato anteriormente rescindido. valor da parcela 2 = 40% do valor do contrato, descontado o valor pago na parcela 1. Alterado pelo TA001 de R\$53.265,80 para R\$ 55.375,83
03	A EXECUTAR	Serviços Originais	21/10/2023	R\$ 27.160,41	R\$ 27.160,41	10% do valor do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 26.632,90 para R\$ 27.160,41
04	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/11/2023	R\$ 81.481,23	R\$ 81.481,23	30% do valor total do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 79.898,71 para R\$ 81.481,23
05	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/01/2024	R\$ 54.320,82	R\$ 54.320,82	20% do valor total do contrato Alterado pelo TA001 de R\$ 53.265,80 para R\$ 54.320,82
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	22/08/2023	R\$ 5.275,08	R\$ 5.275,08	
				R\$ 223.613,37	R\$ 223.613,37	

Projeto 7: Reforma Global e Ampliação - Brusque

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 117/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum de Brusque
EMPRESA CONTRATADA	MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	15/12/2020

ORDEM DE SERVIÇO EM	25/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 199.605,31
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$ 9.163,90	R\$ 9.163,90	5% do valor total da reforma
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$ 36.655,60	R\$ 40.013,25	20% do valor total da reforma
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2022	R\$ 31.327,52	R\$ 37.614,95	15% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 27.491,70 para R\$ 31.327,52.
4R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	09/10/2023	R\$ 19.286,76	R\$ 24.804,70	10% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 18.327,80 para R\$ 19.286,76.
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/11/2023	R\$ 57.860,27	R\$ 74.414,09	30% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 54.983,40 para R\$ 57.860,27.
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/01/2024	R\$ 38.573,51	R\$ 49.609,39	20% do valor total da reforma Alterada pelo TA006R de R\$ 36.655,60 para R\$ 38.573,51.
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	24/02/2021	R\$ 816,37	R\$ 816,37	5% (cinco por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área estimada da ampliação
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	25/04/2021	R\$ 3.265,46	R\$ 3.564,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2022	R\$ 2.779,18	R\$ 3.336,96	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas. Alterada pelo TA006A de 2.449,09 para 2.779,18.
4A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	09/10/2023	R\$ 1.715,25	R\$ 2.205,98	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 1.632,73 para 1.715,25.
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/11/2023	R\$ 5.145,76	R\$ 6.617,96	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 4.898,20 para 5.145,76.
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/01/2024	R\$ 3.430,51	R\$ 4.411,98	20% (vinte por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação) Alterada pelo TA006A de 3.265,46 para 3.430,51.
ReajTA003	LIQUIDADADA	Reajuste	28/03/2022	R\$ 913,83	R\$ 913,83	Conforme documento n. 6190033 do SEI n. 0004768-61.2022.8.24.0710
Reaj.TA004R	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$ 3.999,48	R\$ 3.999,48	Reaj retroativo da parcela 2, de 10% sobre o já existente de 9,16%
Reaj.TA004A	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$ 356,90	R\$ 356,90	Reajuste retroativo sobre parcela 2 da ampliação de 10% sobre o reajuste já existente de 9,16% - estava 356,29 mas DMP calculou 356,90
TA006A	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	26/07/2023	R\$ 825,21	R\$ 825,21	
TA006R	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	26/07/2023	R\$ 9.589,58	R\$ 9.589,58	
DIFPGTO	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2022	R\$ 2.912,71	R\$ 2.912,71	sei 0039170-37.2023.8.24.0710 - DOC 7630141
				R\$ 228.617,80	R\$ 275.171,83	

Projeto 8: Reforma Global e Ampliação - Palmitos

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 63/2021

OBJETO	Elaboração do remanescente dos projetos de reforma global e ampliação do Fórum de Palmitos
EMPRESA CONTRATADA	Baggio Arquitetura Consultora SS Ltda
ASSINADO EM	29/07/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	17/09/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 123.482,49
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/09/2021	R\$ 25.996,31	R\$ 25.996,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	07/09/2022	R\$ 19.497,24	R\$ 24.180,48	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE + 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE;
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/12/2023	R\$ 45.610,23	R\$ 58.335,48	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE + 10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE; Alterado pelo TA00X de R\$ 38.994,47 para R\$ 45.610,23
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	03/12/2023	R\$ 15.203,40	R\$ 19.445,15	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE; valor alterado em razão do acréscimo de área
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	23/02/2024	R\$ 30.406,81	R\$ 38.890,31	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE + 20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE; Alterado pelo TA00X de R\$ 25.966,31 para R\$ 30.406,81
Reaj TA001	LIQUIDADADA	Reajuste	31/10/2022	R\$ 2.918,70	R\$ 2.918,70	Reajuste retroativo parcela 2, referente aos dois primeiros períodos (2,22% e 8,82%) = R\$ 2.917,56, mas DMP calculou R\$ 2.918,70.
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	07/09/2022	R\$ 8.821,00	R\$ 10.939,80	Complementação, em razão do acréscimo de área (TA SEI 0049874-12.2023.8.24.0710)
TA00X	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	05/10/2023	R\$ 22.052,49	R\$ 22.052,49	
Reaj.TA 03	LIQUIDADADA	Reajuste	15/12/2023	R\$ 1.099,27	R\$ 1.099,27	Reajuste retroativo da parcela 3A liberada sem atraso considerado em 5/10/2023. Em 15/12 a apostila 003 foi assinada (r\$ 342,42) + 756,85 REFERENTE à parcela 3
				R\$ 171.605,45	R\$ 203.857,99	

Projeto 9: Substituição do sistema de climatização do Fórum - São José

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Projeto 10: Reforma Global e Ampliação - Porto União

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 78/2021

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do fórum da comarca de Porto União
EMPRESA CONTRATADA	E+PLAN ENGENHARIA LTDA. ME
ASSINADO EM	09/08/2021
ORDEM DE SERVIÇO EM	03/11/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 117.535,18
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$ 2.211,61	R\$ 2.211,61	5% (cinco por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação do CONTRATANTE;
2R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$ 8.846,46	R\$ 8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação do CONTRATANTE;
3R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	05/03/2023	R\$ 6.634,85	R\$ 6.634,85	15% (quinze por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação do CONTRATANTE;
4R	LIBERADA	Serviços Originais	12/05/2024	R\$ 4.423,23	R\$ 4.423,23	10% (dez por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação do CONTRATANTE;
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/06/2024	R\$ 13.269,69	R\$ 13.269,69	30% (trinta por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação do CONTRATANTE;
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/07/2024	R\$ 8.846,46	R\$ 8.846,46	20% (vinte por cento) do valor total do contrato (reforma): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação do CONTRATANTE;
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	03/12/2021	R\$ 3.665,14	R\$ 3.665,14	5% (cinco por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 1, mediante aceitação da CONTRATANTE;
2A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	01/02/2022	R\$ 14.660,58	R\$ 14.660,58	20% (vinte por cento) do valor da proposta vencedora referente à ampliação, considerando a área total estimada da ampliação: após a conclusão da ETAPA 2, mediante aceitação da CONTRATANTE;
3A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	05/03/2023	R\$ 4.053,78	R\$ 4.053,78	40% (quarenta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação), descontados os valores relativos às duas primeiras parcelas: após a conclusão da ETAPA 3, mediante aceitação da CONTRATANTE; Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 10.995,43 para R\$ 4.053,78
4A	LIBERADA	Serviços Originais	12/05/2024	R\$ 5.594,87	R\$ 5.594,87	10% (dez por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 4, mediante aceitação da CONTRATANTE; Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 7.330,29 para R\$ 5.594,87
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/06/2024	R\$ 16.784,62	R\$ 16.784,62	30% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 5, mediante aceitação da CONTRATANTE. Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 21.990,86 para R\$ 16.784,62
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/07/2024	R\$ 11.189,75	R\$ 11.189,75	20% (trinta por cento) do valor do contrato (ampliação), considerando a área real projetada (de ampliação): após a conclusão da ETAPA 6, mediante aceitação da CONTRATANTE. Alterado pelo Aditivo de área de R\$ 14.660,57 para R\$ 11.189,75

Área Projetada	INCORPORADA NO CFF	Supressão Histórico	14/03/2024	-R\$ 17.354,12	-R\$ 17.354,12	
				R\$ 82.826,92	R\$ 82.826,92	

Projeto 11: Reforma parcial do prédio do fórum da comarca de Imaruí - cobertura, PCI, outros - Imaruí

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: *Sem informação*

Projeto 12: Construção - Urussanga - Novo

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 95/2020

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à construção do Fórum de Urussanga
EMPRESA CONTRATADA	CONCÓRDIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. M
ASSINADO EM	07/10/2020
ORDEM DE SERVIÇO EM	21/01/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 198.498,32
OBSERVAÇÕES	

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1	LIQUIDADADA	Serviços Originais	22/03/2021	R\$ 39.699,66	R\$ 39.699,66	20% (vinte por cento) do valor total da proposta vencedora, ou seja, do valor considerando a área total estimada em contrato
2	LIQUIDADADA	Serviços Originais	11/12/2021	R\$ 43.876,78	R\$ 46.509,39	40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada, descontado o valor relativo à primeira parcela. TA001 altera de R\$ 39.699,66 para R\$ 43.876,78
3	LIQUIDADADA	Serviços Originais	31/07/2023	R\$ 20.894,11	R\$ 22.147,76	10% (dez por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada TA001 altera de R\$ 19.849,83 para R\$ 20.894,11
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	20/08/2023	R\$ 62.682,33	R\$ 70.429,87	30% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. TA001 altera de R\$ 59.549,50 para R\$ 62.682,33.
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/10/2023	R\$ 41.788,22	R\$ 46.953,24	20% (trinta por cento) do valor total do contrato, considerando a área real projetada. TA001 altera de R\$ 39.699,67 para R\$ 41.788,22
TA001	INCORPORADA NO CFF	Aditivo Histórico	21/06/2023	R\$ 10.442,78	R\$ 10.442,78	
ReajTA 4	A EXECUTAR	Reajuste	12/12/2023	R\$ 1.328,86	R\$ 1.328,86	Reajuste retroativo de 6% (TA 004) na parcela 03
				R\$ 220.712,74	R\$ 237.511,55	

Projeto 13: Reforma Global e Ampliação - Joinville

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 74/2023

OBJETO	execução das ETAPAS 2 a 6 dos serviços técnicos de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos, destinados à reforma global, no regime de empreitada por preço global, e à ampliação, no regime de empreitada por preço unitário, do prédio do Fórum da Comarca de Joinville
EMPRESA CONTRATADA	SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. ME
ASSINADO EM	13/11/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	01/02/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 461.699,99
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/05/2024	R\$ 53.871,86	R\$ 67.738,48	
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/07/2024	R\$ 40.403,89	R\$ 50.803,85	
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/10/2024	R\$ 26.935,93	R\$ 33.869,24	
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/10/2024	R\$ 80.807,79	R\$ 101.607,72	
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/02/2025	R\$ 53.871,86	R\$ 67.738,48	
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/05/2024	R\$ 43.328,14	R\$ 54.480,80	
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/07/2024	R\$ 32.496,10	R\$ 40.860,60	
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/10/2024	R\$ 21.664,07	R\$ 27.240,40	
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/10/2024	R\$ 64.992,21	R\$ 81.721,20	
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	05/02/2025	R\$ 43.328,14	R\$ 54.480,80	
				R\$ 461.699,99	R\$ 580.541,57	

Projeto 14: Reforma Global e Ampliação - Criciúma

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 19/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Criciúma
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	14/04/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/06/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 369.797,38
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2023	R\$ 16.644,87	R\$ 16.644,87	5% do valor total da reforma
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	27/07/2023	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00	5% do valor total da ampliação (área estimada)
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$ 66.579,48	R\$ 68.576,86	20% do valor total da reforma
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$ 7.380,00	R\$ 7.601,40	20% do valor total da ampliação (área estimada)
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$ 49.934,61	R\$ 51.432,65	15% do valor total da reforma
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$ 5.535,00	R\$ 5.701,05	20% do valor total da ampliação (área estimada)
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$ 33.289,74	R\$ 34.288,43	10% do valor total da reforma

4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$ 3.690,00	R\$ 3.800,70	10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$ 99.869,21	R\$ 102.865,29	30% do valor total da reforma
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$ 11.070,00	R\$ 11.402,10	30% do valor total da ampliação (área real projetada)
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$ 66.579,48	R\$ 68.576,86	20% do valor total da reforma
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$ 7.380,00	R\$ 7.601,40	20% do valor total da ampliação (área real projetada)
reajTA0 1 R	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/06/2024	R\$ 499,35	R\$ 499,35	Reajuste retroativo referente às parcela 01 de reforma
reajTA0 1 A	A EXECUTAR	Serviços Originais	28/06/2024	R\$ 55,35	R\$ 55,35	reajuste retroativo da parcela 01 da ampliação
				R\$ 370.352,09	R\$ 380.891,32	

Projeto 15: Reforma global e ampliação - São João Batista

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 62/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de São João Batista
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	18/09/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	11/12/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 273.989,55
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	LIQUIDADADA	Serviços Originais	10/01/2024	R\$ 1.421,80	R\$ 1.421,80	
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/02/2024	R\$ 5.687,19	R\$ 5.687,19	
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/03/2024	R\$ 4.265,39	R\$ 4.265,39	
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/04/2024	R\$ 2.843,60	R\$ 2.843,60	
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/05/2024	R\$ 8.530,78	R\$ 8.530,78	
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2024	R\$ 5.687,19	R\$ 5.687,19	
1A	LIQUIDADADA	Serviços Originais	10/01/2024	R\$ 12.277,68	R\$ 12.277,68	
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/02/2024	R\$ 49.110,72	R\$ 49.110,72	
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/03/2024	R\$ 36.833,04	R\$ 36.833,04	
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/04/2024	R\$ 24.555,36	R\$ 24.555,36	
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/05/2024	R\$ 73.666,08	R\$ 73.666,08	
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/08/2024	R\$ 49.110,72	R\$ 49.110,72	
				R\$ 273.989,55	R\$ 273.989,55	

Projeto 16: Reforma Parcial - Capital - Des. Eduardo Luz

Fase Atual: Projeto em andamento

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 61/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos de arquitetura e engenharias da Reforma Global do Fórum da comarca da Capital - Eduardo Luz
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	18/09/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	12/12/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 351.533,61
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1	LIBERADA	Serviços Originais	11/01/2024	R\$ 17.576,68	R\$ 17.576,68	
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/03/2024	R\$ 70.306,72	R\$ 70.306,72	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	10/05/2024	R\$ 52.730,04	R\$ 52.730,04	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	19/06/2024	R\$ 35.153,36	R\$ 35.153,36	
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	09/07/2024	R\$ 105.460,08	R\$ 105.460,08	
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	07/10/2024	R\$ 70.306,72	R\$ 70.306,72	
				R\$ 351.533,60	R\$ 351.533,60	

Projeto 17: Reforma Global e Ampliação - Itajaí**Fase Atual: Projeto em andamento**

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:**CONTRATO 1: 20/2023**

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Itajaí
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	14/04/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/06/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 369.797,38
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2023	R\$ 16.644,87	R\$ 16.644,87	5% do valor total da reforma
1A	A EXECUTAR	Serviços Originais	27/07/2023	R\$ 1.845,00	R\$ 1.845,00	5% do valor total da ampliação (área estimada)
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$ 66.579,48	R\$ 68.576,86	20% do valor total da reforma
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	25/09/2023	R\$ 7.380,00	R\$ 7.601,40	20% do valor total da ampliação (área estimada)
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$ 49.934,61	R\$ 51.432,65	15% do valor total da reforma
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	24/11/2023	R\$ 5.535,00	R\$ 5.701,05	15% do valor total da ampliação (área estimada)
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$ 33.289,74	R\$ 34.288,43	10% do valor total da reforma
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$ 3.690,00	R\$ 3.800,70	10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$ 99.869,21	R\$ 102.865,29	30% do valor total da reforma
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/02/2024	R\$ 11.070,00	R\$ 11.402,10	30% do valor total da ampliação (área real projetada)

6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$ 66.579,48	R\$ 68.576,86	20% do valor total da reforma
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	22/05/2024	R\$ 7.380,00	R\$ 7.601,40	20% do valor total da ampliação (área real projetada)
				R\$ 369.797,39	R\$ 380.336,62	

Projeto 18: Reforma Global e Ampliação - Balneário Camboriú

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 18/2023

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do Fórum da Comarca de Balneário Camboriú
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	14/04/2023
ORDEM DE SERVIÇO EM	27/06/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 308.808,13
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1R	LIBERADA	Serviços Originais	27/07/2023	R\$ 13.964,41	R\$ 13.964,41	5% do valor total da reforma
1A	LIBERADA	Serviços Originais	27/07/2023	R\$ 1.476,00	R\$ 1.476,00	5% do valor total da ampliação (área estimada)
2R	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/09/2024	R\$ 55.857,63	R\$ 55.857,63	20% do valor total da reforma
2A	A EXECUTAR	Serviços Originais	14/09/2024	R\$ 5.904,00	R\$ 5.904,00	20% do valor total da ampliação (área estimada)
3R	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/11/2024	R\$ 41.893,22	R\$ 41.893,22	15% do valor total da reforma
3A	A EXECUTAR	Serviços Originais	13/11/2024	R\$ 4.428,00	R\$ 4.428,00	15% do valor total da ampliação (área estimada)
4R	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/02/2025	R\$ 27.928,81	R\$ 27.928,81	10% do valor total da reforma
4A	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/02/2025	R\$ 2.952,00	R\$ 2.952,00	10% do valor total da reforma (50% do valor da ampliação, descontadas as etapas anteriores, após o aditivo)
5R	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/02/2025	R\$ 83.786,44	R\$ 83.786,44	30% do valor total da reforma
5A	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/02/2025	R\$ 8.856,00	R\$ 8.856,00	30% do valor total da ampliação (área real projetada)
6R	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/05/2025	R\$ 55.857,63	R\$ 55.857,63	20% do valor total da reforma
6A	A EXECUTAR	Serviços Originais	12/05/2025	R\$ 5.904,00	R\$ 5.904,00	20% do valor total da ampliação (área real projetada)
				R\$ 308.808,14	R\$ 308.808,14	

Projeto 19: Reforma global do prédio anexo ao fórum - São José - novo anexo

Fase Atual: Projeto em andamento

Informações Gerais: Sem informação

Contratos de elaboração associados ao projeto:

CONTRATO 1: 31/2024

OBJETO	Elaboração dos projetos destinados à reforma global e ampliação do prédio anexo ao fórum de São José
EMPRESA CONTRATADA	A3E PROJETOS LTDA. ME
ASSINADO EM	24/05/2024

ORDEM DE SERVIÇO EM	Ordem de serviço não assinada
VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$ 291.850,00
OBSERVAÇÕES	Sem informação

PARCELAS DO CONTRATO

PARC.	STATUS	TIPO DE PARCELA	DATA PREVISTA	R\$ TOTAL	R\$ REAJUSTADO	OBSERVAÇÃO
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2024	R\$ 12.472,50	R\$ 12.472,50	
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/09/2024	R\$ 49.890,00	R\$ 49.890,00	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/11/2024	R\$ 37.417,50	R\$ 37.417,50	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/12/2024	R\$ 24.945,00	R\$ 24.945,00	
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/01/2025	R\$ 74.835,00	R\$ 74.835,00	
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/03/2025	R\$ 49.890,00	R\$ 49.890,00	
1	A EXECUTAR	Serviços Originais	04/07/2024	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	
2	A EXECUTAR	Serviços Originais	02/09/2024	R\$ 8.480,00	R\$ 8.480,00	
3	A EXECUTAR	Serviços Originais	01/11/2024	R\$ 6.360,00	R\$ 6.360,00	
4	A EXECUTAR	Serviços Originais	11/12/2024	R\$ 4.240,00	R\$ 4.240,00	
5	A EXECUTAR	Serviços Originais	30/01/2025	R\$ 12.720,00	R\$ 12.720,00	
6	A EXECUTAR	Serviços Originais	31/03/2025	R\$ 8.480,00	R\$ 8.480,00	
				R\$ 291.850,00	R\$ 291.850,00	